

ΑΠΟΦΑΣΗ

Προσωρινή Παραλαβή του 5ου Σταθερού Σταθμού Εποπτείας (ΣΣΕ) στη θέση «Τούρλος» της νήσου Αίγινας στο πλαίσιο του οριστικά παραληφθέντος από την ανάδοχο Εταιρεία “ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co.KG” έργου: “Υλοποίηση της Πρώτης Φάσης του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Εποπτείας του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων” [ΕΣΔΕΦ]

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

Έχοντας υπόψη :

- α. το Ν. 3431/2006, «Περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α’/3-2-2006), ιδίως το άρθρο 12, στοιχ. κ’ και λη’, και το άρθρο 24,
- β. το Π.Δ. 387/2002 “Εσωτερική διάρθρωση της ΕΕΤΤ, προσόντα και τρόπος επιλογής Προϊσταμένων και συναφείς Διατάξεις” (ΦΕΚ 335/Α/2002),
- γ. την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 62189/2001 “Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης της ΕΕΤΤ” (ΦΕΚ 259/Β’/1996),
- δ. τη με αριθ. 78870/14.12.2001 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Κανονισμός Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών και Μελετών της ΕΕΤΤ» (ΦΕΚ 1750/Β/31.12.2001), όπως έκτοτε τροποποιήθηκε και ισχύει,
- ε. την ΑΠ. 237/84/3-12-2001 Απόφαση της ΕΕΤΤ “Κανονισμός Διαχείρισης Δαπανών της ΕΕΤΤ και Παροχή σχετικών Εξουσιοδοτήσεων” (ΦΕΚ 1701/Β’/2001),
- στ. την Εισήγηση αριθ. 18904/Φ.600/8-12-2009 της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ,

και ύστερα από προφορική εισήγηση των Προέδρου και Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ (κ. Συρίγου),

Επειδή :

I - Η διαδικασία υλοποίησης της Α΄ Φάσης του ΕΣΔΕΦ

A. Η ανάθεση του έργου

1. Η ΕΕΤΤ με την Απόφασή της ΑΠ.: 244/122/1-2-2002, κατακύρωσε στην Εταιρεία “Teleplan S.A.” τον διενεργηθέντα, στις 4-12-2001, δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου της «Παροχής προς την ΕΕΤΤ Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Διοίκησης του Έργου της Πρώτης Φάσης του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Εποπτείας του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων» [ΕΣΔΕΦ].
2. Στις 12-3-2002 υπογράφηκε μεταξύ της ΕΕΤΤ και της αναδόχου Εταιρείας “Teleplan S.A.” η προβλεπόμενη Σύμβαση για την εκτέλεση της Α΄ Φάσης του ΕΣΔΕΦ.
3. Με την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ:267/121/15-11-2002, ο διενεργηθείς, στις 5-6-2002, δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την εκτέλεση του έργου της «Υλοποίησης της Πρώτης Φάσης του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Εποπτείας του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων», κατακυρώθηκε στην Εταιρεία “ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co.KG.”
4. Στο πλαίσιο ανάθεσης του έργου της Α΄ Φάσης του ΕΣΔΕΦ, η ΕΕΤΤ, ερειδόμενη στις εξουσιοδοτικές διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 14, εδάφια ιθ΄, κ΄, και κη΄, του τότε ισχύοντος ν.2867/2000 (ΦΕΚ 273/Α΄), που αφορούσε την Οργάνωση και Λειτουργία των Τηλεπικοινωνιών, εξέδωσε την Α.Π 262/107/9-9-2002, με τίτλο «Ειδικά μέτρα προστασίας των σταθμών εποπτείας του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Εποπτείας Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων από επιζήμιες παρενοχλήσεις» (ΦΕΚ 1262/Β/2002).
5. Στις 6-3-2003, υπογράφηκε μεταξύ της ΕΕΤΤ και της αναδόχου Εταιρείας “ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co.KG.”, η σχετική Σύμβαση.
6. Η εκτέλεση του ΕΣΔΕΦ γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της από 6-3-2003 Σύμβασης, όπως έκτοτε τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το ΕΣΔΕΦ αποτελεί ένα «έργο με το κλειδί στο χέρι» [turn key solution], το οποίο οφείλει ο Ανάδοχος να ολοκληρώσει, σύμφωνα με τους όρους της Συμβάσεως.

8. Κατά την Προκήρυξη του Διαγωνισμού, το ΕΣΔΕΦ αποτελείται από τα ακόλουθα υποσυστήματα:
- i) Εθνικό Κέντρο Ελέγχου (ΕΚΕ), στα κεντρικά γραφεία της ΕΕΤΤ στην Αθήνα από όπου θα διεξάγεται το έργο της διαχείρισης και εποπτείας του φάσματος σε εθνικό επίπεδο
 - ii) Περιφερειακά Κέντρα Ελέγχου (ΠΚΕ), σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
 - iii) Σταθερούς Σταθμούς Εποπτείας στις ευρύτερες περιοχές Αθηνών και Θεσσαλονίκης
 - iv) Κινητούς Σταθμούς Εποπτείας με δυνατότητα μετακίνησης εντός της Εθνικής Επικράτειας.
 - v) Μεταφερόμενους Σταθμούς Εποπτείας για λήψη μετρήσεων από σταθερά σημεία σε προσωρινή βάση.
 - vi) Ελαφρά φορητά σετ Εποπτείας.
9. Το άρθρο 7, παρ. 6, της Σύμβασης αφορά την «Δοκιμή Προσωρινής Παραλαβής του ΕΣΔΕΦ». Συγκεκριμένα, στο μέτρο που αφορά τη διενέργεια της ΔΟΠ, ορίζονται τα εξής:

«7.6. Δοκιμή Προσωρινής Παραλαβής του ΕΣΔΕΦ

7.6.1. Προϋποθέσεις Δοκιμής Προσωρινής Παραλαβής

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα προχωρήσουν σε Δοκιμή Προσωρινής Παραλαβής (εφεξής ΔΠΠ) του ΕΣΔΕΦ σε ημερομηνία που προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του ΕΡΓΟΥ όπως αυτό αναφέρεται στο Παράρτημα 4 του Προσαρτήματος Α, όπως αυτό έχει τυχόν τροποποιηθεί στο Προσάρτημα Β της παρούσης Συμβάσεως. Κατά την ημερομηνία αυτή θα πρέπει:

- (i) οι παραπάνω αναφερόμενες στα άρθρα 7.1. έως 7.5. δοκιμές και έλεγχοι και οι τυχόν τροποποιήσεις βάσει αυτών των ελέγχων και δοκιμών να έχουν ολοκληρωθεί και όλος ο εξοπλισμός να εναρμονίζονται με τις συμβατικές απαιτήσεις,
- (ii) ο εξοπλισμός να έχει εγκατασταθεί σε χώρους της ΕΕΤΤ, έτοιμος προς λειτουργία,
- (iii) η αναφερόμενη στο άρθρο 9.3 της παρούσης Συμβάσεως εκπαίδευση να έχει πραγματοποιηθεί ,
- (iv) η σχετική τεκμηρίωση να έχει παραδοθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 9.4 της παρούσης Συμβάσεως
- (v) ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ να έχει παράσχει στην ΕΕΤΤ γραπτή, έτοιμη προς αποδοχή δήλωση.

7.6.2.

Όταν πληρωθούν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7.6.1. της παρούσης Συμβάσεως, η ΕΕΤΤ θα προχωρήσει σε ΔΠΠ σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Παράρτημα 5 του Προσαρτήματος Α, όπως αυτό έχει τυχόν τροποποιηθεί στο Προσάρτημα Β της παρούσης Συμβάσεως. Η ημέρα της προγραμματισμένης ΔΠΠ θεωρείται ότι αποτελεί και την έτοιμη προς προσωρινή παραλαβή ημερομηνία. Σκοπός της ΔΠΠ είναι να ελεγχθεί, αν ο εξοπλισμός πληροί όλες τις σχετικές απαιτήσεις της παρούσης Συμβάσεως όταν λειτουργεί και τον χειρίζεται η ΕΕΤΤ, σύμφωνα με την τεκμηρίωση που έχει προσφέρει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ. Η λεπτομερής διαδικασία της ΔΠΠ και τα κριτήρια επιτυχούς αποδοχής για πιλοτικά και κανονικά παραδοτέα καθορίζονται στο Παράρτημα 5 του Προσαρτήματος Α όπως αυτό έχει τυχόν τροποποιηθεί στο Προσάρτημα Β της παρούσης Συμβάσεως.
[...]

10. Στο ίδιο άρθρο 7, παρ. 8, ρυθμίζεται το ζήτημα του προσδιορισμού της «Ημερομηνίας Προσωρινής Παραλαβής του ΕΡΓΟΥ». Αναλυτικότερα, ορίζονται τα εξής:

«7.8.1.

Ημερομηνία Προσωρινής Παραλαβής του ΕΡΓΟΥ θεωρείται ότι είναι η ημερομηνία κατά την οποία η ΔΠΠ έχει εκτελεστεί επιτυχώς, όταν δηλαδή όλες οι απαιτήσεις της παρούσης Συμβάσεως έχουν καλυφθεί και όλα τα ελαττώματα, ατέλειες, παρεκκλίσεις που έχουν αποκαλυφθεί κατά τη ΔΠΠ σε σχέση με το παραδοθέν ΕΣΔΕΦ ή παραγγελθέντα τμήματα του ΕΣΔΕΦ έχουν διορθωθεί. Η Ημερομηνία Προσωρινής Παραλαβής περιλαμβάνει το ΕΣΔΕΦ και τα τμήματά του ως σύνολο.

7.8.2.

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναγνωρίζουν ότι ακόμα και έπειτα από την ΔΠΠ, κάποια ήσσονα ελαττώματα και ατέλειες που είναι μη-ουσιώδη για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση του ΕΣΔΕΦ πιθανόν να υφίστανται. Τα Μέρη κατόπιν συμφωνίας θα καταγράφουν αυτά τα ελαττώματα και τις ατέλειες σε έναν κατάλογο ελαττωμάτων που θα περιλαμβάνει επίσης χρονοδιάγραμμα για την λήψη από τον ΑΝΑΔΟΧΟ των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων. Οι διατάξεις της Συμβάσεως όσον αφορά τις υποχρεώσεις εγγύησης που περιέχονται στο άρθρο 8 της παρούσης Συμβάσεως, θα ισχύσουν και στην περίπτωση της αποκαταστάσεως των συγκεκριμένων ελαττωμάτων.

7.8.3.

Η ΕΕΤΤ χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση θα επιδώσει γραπτή δήλωση αποδοχής ή απορρίψεως του ΕΣΔΕΦ όταν η ΔΠΠ έχει πραγματοποιηθεί επιτυχώς με τα προβλεπόμενα από το σχεδιασμό αποτελέσματα. Η

αποδοχή θα ανατρέχει στην ημερομηνία που εκτελέσθηκε με επιτυχία η ΔΠΠ. Σε περίπτωση που, για λόγους που δεν οφείλονται στον ΑΝΑΔΟΧΟ, η γραπτή δήλωση αποδοχής ή απορρίψεως δεν έχει δοθεί στον ΑΝΑΔΟΧΟ εντός είκοσι μίας (21) ημερών από την πραγματοποίηση της ΔΠΠ, τότε το ΕΣΔΕΦ θα θεωρηθεί ότι έχει γίνει προσωρινά αποδεκτό και θα ξεκινήσει η Περίοδος Εγγυήσεως σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8.1 της παρούσης.»

11. Το άρθρο 8 αφορά τις «Εγγυήσεις και Συγκεκριμένες Συνέπειες σε περίπτωση διακοπής της περιόδου εγγύησης». Το άρθρο έχει ως εξής:

«8.1. Περίοδος Εγγυήσεως

«Η Περίοδος Εγγυήσεως έχει διάρκεια είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και αρχίζει από την Ημερομηνία Προσωρινής Παραλαβής του ΕΡΓΟΥ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται ότι καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Εγγυήσεως το ΕΣΔΕΦ ή τα τμήματα αυτού θα καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις, όπως αυτές τίθενται στις προδιαγραφές της παρούσης Συμβάσεως. Με την επιφύλαξη των άρθρων 8.2. και 8.3, οποιαδήποτε έλλειψη συμμορφώσεως που υφίσταται ή πρόκειται να συμβεί ή εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της Περιόδου Εγγυήσεως, και όποιο άλλο ελάττωμα ή ατέλεια, ή δυσλειτουργία που οφείλεται στο σχεδιασμό, κατασκευή, παραγωγή, εργασία, υλικά, προγραμματισμό, μεταφορά, εγκατάσταση, επίβλεψη εγκατάστασης εμφανίζεται πριν από την εκπνοή της Περιόδου Εγγυήσεως, θα θεωρηθεί ως ελάττωμα το οποίο θα συνιστά διακοπή της εγγυήσεως σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν άρθρο. Πέραν των προαναφερομένων, δεν θα υπάρχει διακοπή της εγγυήσεως στις περιπτώσεις βλαβών που εμφανίζονται μετά τη μεταβίβαση του κινδύνου απώλειας και βλάβης στην ΕΕΤΤ και οι βλάβες είναι αποτέλεσμα εσφαλμένου χειρισμού ή βαρείας αμέλειας, υπερβολικής καταπονήσεως, εσφαλμένης συντηρήσεως εκ μέρους της ΕΕΤΤ και εξωτερικών μη αναμενόμενων επιδράσεων (π.χ. χημικών, ηλεκτροχημικών ή ατμοσφαιρικών) οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στην παρούσα Σύμβαση και δεν οφείλονται σε πράξη ή παράλειψη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

8.1.1. Περίοδος Παρατηρήσεως για την αρχική παράδοση

Οι πρώτοι 3 μήνες της Περιόδου Εγγυήσεως θα θεωρηθούν ως Περίοδος Παρατηρήσεως. Με την επιφύλαξη του άρθρου 8.2. της παρούσης Συμβάσεως μόνον κάθε σοβαρή αδυναμία συμμορφώσεως που υφίσταται ή θα συμβεί ή θα εμφανιστεί, πριν ή κατά την Περίοδο Παρατηρήσεως και μόνον κάθε σοβαρό ελάττωμα, σοβαρή ατέλεια ή σοβαρή δυσλειτουργία που οφείλεται (χωρίς να περιορίζεται μόνο σε αυτά) σε σχεδιασμό, κατασκευή, παραγωγή, εργασία, υλικά, προγραμματισμό, μεταφορά ή εγκατάσταση και εμφανίζεται πριν από την εκπνοή της Περιόδου Παρατήρησης, θα θεωρηθεί ως ελάττωμα που συνιστά διακοπή της εγγυήσεως σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν άρθρο 8 της

παρούσης Συμβάσεως. Νέα Περίοδος Εγγυήσεως, της οποίας επίσης οι τρεις πρώτοι μήνες θα θεωρηθούν ως Περίοδος Παρατηρήσεως, θα αρχίσει όταν όλα τα σοβαρά ελαττώματα όπως αναφέρονται στο παρόν άρθρο, διορθωθούν από τον ΑΝΑΔΟΧΟ προς ικανοποίηση της ΕΕΤΤ. Σε αυτή την περίπτωση θα εφαρμόζονται και όσα ορίζονται στο Άρθρο 12 της παρούσης Συμβάσεως.

8.2. Διορθωτικά Μέτρα

Σε περίπτωση διακοπής της εγγυήσεως όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 8.1 της παρούσης Συμβάσεως, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα πρέπει, με δικά του έξοδα, να αντιμετωπίσει το ελάττωμα, ατέλεια ή δυσλειτουργία με τη λήψη Διορθωτικών Μέτρων κατά το συντομότερο δυνατό χρόνο, επανορθώνοντας το πρόβλημα, ολοκληρώνοντας την εργασία και λαμβάνοντας υπόψιν του τις απαιτήσεις λειτουργίας και συντηρήσεως του ΕΣΔΕΦ από την ΕΕΤΤ. Τα διορθωτικά μέτρα θα είναι σύμφωνα με αυτά που τίθενται στο Παράρτημα 8 του Προσαρτήματος Α όπως αυτό έχει τυχόν τροποποιηθεί στο Προσάρτημα Β της παρούσης Συμβάσεως.

8.3 Εγγύηση αντικατεστημένων τμημάτων

Για τμήμα του ΕΡΓΟΥ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το οποίο έχουν ληφθεί Διορθωτικά Μέτρα, θα ισχύει Νέα Περίοδος Εγγυήσεως, η οποία θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών ή θα εκπνέει μαζί με την Περίοδο Εγγυήσεως του Συστήματος, με κριτήριο ποια από τις δύο περιόδους διαρκεί περισσότερο. Ημερομηνία ενάρξεως της νέας περιόδου είναι η ημερομηνία που η ΕΕΤΤ θα επιβεβαιώσει ότι η λήψη των Διορθωτικών Μέτρων έχει επιτυχώς ολοκληρωθεί. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα επισημάνει, εφόσον ζητηθεί από την ΕΕΤΤ, τα επιδιορθωμένα τμήματα για να τα προσδιορίσει για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου 8.3.»

12. Το άρθρο 9, της Σύμβασης αφορά την «Ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής» του ΕΣΔΕΦ. Ειδικότερα, στο άρθρο αυτό ορίζονται τα εξής:

«9.1. Ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής

Ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής του ΕΡΓΟΥ θεωρείται ότι είναι η ημερομηνία κατά την οποία έχει ολοκληρωθεί η Περίοδος Εγγυήσεως, σύμφωνα με τους όρους και τους περιορισμούς των άρθρων 8.1, 8.2. και 8.3., όλες οι απαιτήσεις του ΕΡΓΟΥ έχουν καλυφθεί και όλα τα ελαττώματα, ατέλειες, παρεκκλίσεις που έχουν αποκαλυφθεί κατά την Περίοδο Εγγυήσεως σε σχέση με το παραδοθέν ΕΣΔΕΦ ή παραγγελθέντα τμήματα του ΕΣΔΕΦ έχουν διορθωθεί. Η Ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής περιλαμβάνει το ΕΣΔΕΦ και τα τμήματά του ως σύνολο.

9.2. Εξοπλισμός

9.2.1.

Το ΕΡΓΟ ή παραγγελθέντα τμήματά του θα πρέπει να έχουν παραδοθεί και δοκιμαστεί επιτυχώς σύμφωνα με τα Άρθρα 7.5. και 7.6. της παρούσης Συμβάσεως στην καθορισμένη στο χρονοδιάγραμμα Ημερομηνία Προσωρινής Παραλαβής όπως προβλέπεται στο Παράρτημα 4 του Προσαρτήματος Α όπως αυτό έχει τυχόν τροποποιηθεί στο Προσάρτημα Β της παρούσης Συμβάσεως.

9.2.2.

Η ΕΕΤΤ θα είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία και καθημερινή συντήρηση του ΕΣΔΕΦ από την Ημερομηνία Προσωρινής Παραλαβής του παραγγελθέντος συστήματος ή των μερών του. Αυτό δεν περιορίζει τυχόν αξιώσεις που η ΕΕΤΤ μπορεί να εγείρει κατά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ υπό οποιαδήποτε εγγύηση ή άλλη διάταξη της παρούσης Συμβάσεως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8.12.

9.2.3.

Οι παραδόσεις δεν λογίζονται ολοκληρωθείσες, σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, πριν επιβεβαιωθεί από την ΕΕΤΤ η ημερομηνία ολοκληρώσεως της Συμβάσεως, όπως καθορίζεται στο χρονοδιάγραμμα, Παράρτημα 4 του Προσαρτήματος Α, όπως αυτό έχει τυχόν τροποποιηθεί στο Προσάρτημα Β της παρούσης Συμβάσεως.

9.3. Εκπαίδευση

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα παράσχει στο προσωπικό της ΕΕΤΤ επαρκή εκπαίδευση η οποία απαιτείται για την ορθή λειτουργία και συντήρηση του ΕΣΔΕΦ. Το αντικείμενο οι όροι και οι άλλες προϋποθέσεις υπό τις οποίους θα γίνει η εκπαίδευση τίθενται στο Παράρτημα 10 του Προσαρτήματος Α, όπως αυτό έχει τυχόν τροποποιηθεί στο Προσάρτημα Β της παρούσης Συμβάσεως.

9.4. Τεκμηρίωση

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα πρέπει να έχει προμηθεύσει την ΕΕΤΤ την τεκμηρίωση που αναφέρεται στο Παράρτημα 9 του Προσαρτήματος Α όπως αυτό έχει τυχόν τροποποιηθεί στο Προσάρτημα Β της παρούσης Συμβάσεως, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία που καθορίζεται από το χρονοδιάγραμμα.

[...]

Κάθε μέρος θα προφέρει στο άλλο Μέρος όποια εύλογη βοήθεια απαιτείται σε σχέση με άδειες και εγκρίσεις.»

13. Το άρθρο 12 της Σύμβασης αφορά την πληρωμή του Αναδόχου. Στο άρθρο αυτό, ορίζονται, μεταξύ άλλων, και τα εξής:

«12.4 Εγγυητικές Επιστολές για την πρέπουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ

12.4.1. [...]

12.4.2.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα εκδώσει εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του ΕΡΓΟΥ που ανέρχεται στο δέκα επί τοις εκατόν (10%) της συνολικής αξίας της Συμβάσεως για την καλή εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

12.4.3.

Η εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του ΕΡΓΟΥ θα αντικατασταθεί την ημερομηνία Προσωρινής Παραλαβής του ΕΡΓΟΥ από μία εγγυητική επιστολή Καλής Λειτουργίας του ΕΡΓΟΥ που ανέρχεται στο δέκα επί τοις εκατόν (10%) της συνολικής αξίας της Συμβάσεως. Η εγγυητική επιστολή Καλής Λειτουργίας του ΕΡΓΟΥ θα λήξει αυτομάτως την ημερομηνία της Οριστικής Παραλαβής του ΕΡΓΟΥ.»

14. Το άρθρο 29 της Σύμβασης ρυθμίζει την επίλυση διαφορών και τη διαδικασία διαιτησίας.
15. Τέλος, κατά το άρθρο 33 της Σύμβασης, με τίτλο «Καλή Πίστη»:

«Η ΕΕΤΤ και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναγνωρίζουν ότι δεν είναι πραγματικά εφικτό να προβλεφθούν και να περιληφθούν στη Σύμβαση όλα τα πιθανά ζητήματα που είναι δυνατό να προκύψουν κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης που θα αφορούν στο αντικείμενό της. Για το λόγο αυτό, η ΕΕΤΤ και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αποδέχονται αμοιβαία τη βασική αρχή ότι η Σύμβαση θα εκτελείται μεταξύ τους με καλή πίστη και χωρίς βλάβη των εκατέρωθεν δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, καθώς και ότι σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση της Συμβάσεως παρατηρηθεί παρέκκλιση από τη βασική αυτή αρχή, η ΕΕΤΤ και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα ενημερώσουν εγκαίρως ο ένας τον άλλο και αμφότεροι, με καλή πίστη, θα προσπαθήσουν να συμφωνήσουν επί των ενεργειών που απαιτούνται, προκειμένου να εξαλείψουν τις αιτίες που δημιουργούν τέτοιες παρεκκλίσεις. Η λύση οποιασδήποτε, παρά τα ανωτέρω, διαφοράς θα επιλύεται όπως περιγράφεται στο Άρθρο 29 της Συμβάσεως.»

B. Οι διατάξεις του Παραρτήματος 5

16. Το Παράρτημα 5 της Σύμβασης, που αφορά τις Δοκιμές Αποδοχής του ΕΣΔΕΦ, ορίζει τα εξής:

1. Γενικές απαιτήσεις για τις δοκιμές αποδοχής

Κατά τη διάρκεια του έργου, διάφορες δοκιμές αποδοχής προβλέπονται προκειμένου να ελεγχθεί η συμμόρφωση του συστήματος και των μερών του με το συμφωνημένο σχεδιάγραμμα και τη λειτουργικότητα:

- Τις Δοκιμές Αποδοχής Εργοστασίων (ΕΕ) σε επίπεδο υποσυστημάτων / οργάνων
- Τις Δοκιμές Αποδοχής Θέσης (ΔΑΘ) για τους μεμονωμένους σταθμούς
- Τη Δοκιμή Προσωρινής Παραλαβής (ΔΠΠ) του ολοκληρωμένου ΕΣΔΕΦ
- Τη Δοκιμή Οριστικής Παραλαβής (ΔΟΠ) του ολοκληρωμένου ΕΣΔΕΦ.

[...]

Η γραπτή πιστοποίηση είτε της Προσωρινής είτε της Οριστικής Παραλαβής του ολοκληρωμένου συστήματος θα δοθεί από την ΕΕΤΤ μόνο μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των δοκιμών αποδοχής του.

[...]

2. Ειδικές απαιτήσεις για τις δοκιμές αποδοχής

Οι δοκιμές αποδοχής υπόκεινται στις παρακάτω ειδικές προβλέψεις:

Το σχέδιο Υλοποίησης του Έργου πρέπει να ομαδοποιεί κατάλληλα και στο μέγιστο βαθμό παρόμοια μέρη του Συστήματος έτσι ώστε, για τη διευκόλυνση των δοκιμών Αποδοχής, να προγραμματίζεται η εγκατάστασή τους κατά το δυνατόν στο ίδιο χρονικό διάστημα [...].

Οι δοκιμές Αποδοχής των μερών του Συστήματος θα τελειώνουν όταν η απόδοσή τους δεν έχει παρουσιάσει κάποιο σφάλμα σε σχέση με τις προδιαγραφές που καθορίστηκαν και περιγράφηκαν στα συμφωνημένα στα προγράμματα και στις συμφωνηθείσες διαδικασίες Δοκιμών Τελικής Παραλαβής, για μια περίοδο επτά (7) συνεχόμενων ημερών.

Οι δοκιμές Αποδοχής του ολοκληρωμένου συστήματος ΕΣΔΕΦ θα τελειώσουν όταν η απόδοσή του δεν έχει παρουσιάσει κάποιο σφάλμα σε σχέση με τις προδιαγραφές που καθορίστηκαν και περιγράφηκαν στις συμφωνηθείσες διαδικασίες Δοκιμών Αποδοχής του ΕΣΔΕΦ, για μια περίοδο δεκαπέντε (15) συνεχόμενων ημερών.

Μέσα σε επτά (7) ημέρες από το τέλος των Δοκιμών Αποδοχής, ο Υπεύθυνος Διαχείρισης του Έργου της ΕΕΤΤ θα πιστοποιήσει την Παραλαβή του μέρους του Συστήματος που δοκιμάστηκε, ή θα δώσει γραπτή περιγραφή με τις αδυναμίες και τα σημεία που πρέπει να διορθωθούν πριν την Παραλαβή του. Η αδυναμία για την παροχή εκ μέρους της ΕΕΤΤ μιας τέτοιας πιστοποίησης θα θεωρηθεί ως Παραλαβή και θα πρέπει να τεκμηριωθεί αναλόγως ως τέτοια από τον Ανάδοχο.

Αν κάποιο μέρος του συστήματος αποτύχει να συμμορφωθεί με τις προσδοκώμενες τιμές απόδοσης οι διατάξεις του άρθρου 7.4 της συγγραφής υποχρεώσεων θα ισχύσουν.

Κατά την περίοδο δοκιμών αποδοχής θα πρέπει να εφαρμόζονται οι παρακάτω αρχές:

α) Η μείζων βλάβη σε ένα σημαντικό μέρος εξοπλισμού (υλικού) θα επιφέρει την παύση των ελέγχων μέχρι να αντικατασταθεί το συγκεκριμένο μέρος. Μετά την αντικατάσταση, θα συνεχίζεται μέχρι την ολοκλήρωσή του ενώ η διάρκειά του θα επεκτείνεται κατά χρονικό διάστημα ίσο με το διάστημα που υπήρξε παύση για την αντικατάσταση του εξαρτήματος και τη διόρθωση του σφάλματος.

β) Αν κατά την διάρκεια των ελέγχων ανακαλυφθεί ένα λάθος λογισμικού, σε περίπτωση που αυτό δεν κριθεί σημαντικό θα σημειωθεί και θα διορθωθεί στον ταχύτερο δυνατό χρόνο. Αν το λάθος είναι σημαντικό και επηρεάζει σημαντικά την λειτουργία του συστήματος, ο έλεγχος θα σταματά και θα συνεχίζεται μόνο μετά τη διόρθωσή του.

Η διάρκεια των δοκιμών Αποδοχής δεν θα πρέπει να υπερβεί τον ένα (1) μήνα από την ημερομηνία έναρξής τους ή την ημερομηνία πραγματοποίησης όλων των ζητούμενων διορθώσεων από τον Ανάδοχο, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι αργότερα.»

Γ. Οι διατάξεις του Παραρτήματος 17

17. Το Παράρτημα 17 αφορά τις «ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ». Συγκεκριμένα, στο άρθρο 1, προβλέπεται:

«1.1. Γενικά

Όλες οι αλλαγές στο αντικείμενο του έργου της εταιρείας Rohde & Schwarz και τους όρους της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων αυτής, θα καθορίζονται από την EETT με βάση το παρόν παράρτημα 17 του ανοικτού διαγωνισμού.

Η EETT δύναται οποτεδήποτε, να κάνει τροποποιήσεις εντός του γενικότερου πλαισίου της Σύμβασης με έγγραφη εντολή προς την εταιρεία Rohde & Schwarz, σε ένα ή/ και περισσότερα από τα ακόλουθα:

- α) Σχέδια και προδιαγραφές παρεχόμενων υπηρεσιών ή/ και εξοπλισμού.
- β) Τρόπος μεταφοράς, χρόνος και τόπος παράδοσης εξοπλισμού.
- γ) Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του Έργου, ειδικά όσον αφορά την εγκατάσταση ή την αποδοχή των παραδοτέων.
- δ) Υπηρεσίες ή εξοπλισμό που πρόκειται να παρασχεθούν από την εταιρεία Rohde & Schwarz.
- ε) Παρεχόμενες από την εταιρεία Rohde & Schwarz υπηρεσίες ή/ και εξοπλισμό προκειμένου να αντικατασταθούν από νέα. Σε περίπτωση σχετικής αίτησης αντικατάστασης (υπηρεσιών ή/ και εξοπλισμού) της εταιρείας Rohde & Schwarz προς την EETT, η EETT υποχρεούται να

ενημερώσει την εταιρεία Rohde & Schwarz εγγράφως εντός τριάντα (30) ημερών από την απόφασή της να αποδεχθεί ή να απορρίψει την αίτηση Αλλαγής/ Αντικατάστασης.

Σε περίπτωση που κάποια τροποποίηση συνεπάγεται αύξηση ή μείωση του κόστους, ή αλλαγή του συμβατικού χρόνου υλοποίησης του Έργου, τότε θα προσαρμοσθεί η συμβατική αμοιβή ή/ και το χρονοδιάγραμμα παράδοσης με σχετική τροποποίηση της σύμβασης. Οποιαδήποτε απαίτηση της εταιρείας Rohde & Schwarz για τέτοιες ρυθμίσεις, οφείλει να γνωστοποιηθεί προς την EETT εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από την εταιρεία Rohde & Schwarz της εντολής Αλλαγής / Αντικατάστασης της EETT. Σε περίπτωση που οι συμβαλλόμενοι δεν συμφωνήσουν ως προς την ανάλογη ρύθμιση, η εντολή Αλλαγής / Αντικατάστασης δεν θα υλοποιηθεί.

Κατά τη διάρκεια ανάπτυξης του Αναλυτικού Σχεδίου Υλοποίησης του Έργου, το οποίο θα βασίζεται στο Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του Έργου, η εταιρεία Rohde & Schwarz και η EETT θα συμφωνήσουν από κοινού σε μία χρονική περίοδο πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης των Δοκιμών Αποδοχής των μερών του συστήματος, μετά την οποία όλες οι προδιαγραφές τους θα παραμείνουν ως έχουν. Οποιαδήποτε Εντολή αλλαγής / αντικατάστασης που θα δοθεί μετά τη λήξη της προηγούμενης περιόδου, θα ληφθεί υπόψη μετά την ημερομηνία Προσωρινής Παραλαβής του ολοκληρωμένου ΕΣΔΕΦ.

[...]

1.5. Συμπληρωματική συμφωνία

Για κάθε αλλαγή, που είτε προτείνεται από την εταιρεία Rohde & Schwarz, είτε απαιτείται από την EETT (ή τους αντιπροσώπους της), η εταιρεία Rohde & Schwarz είναι υποχρεωμένη εντός δεκαπέντε (15) ημερών, εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί άλλη προθεσμία, να παραδώσει στην EETT γραπτή προσφορά. Η γραπτή προσφορά θα παρουσιάζει, λεπτομερώς, την αλλαγή στο αντικείμενο της εταιρείας Rohde & Schwarz και θα περιέχει πληροφόρηση για πιθανές αλλαγές στο έργο (ενδεικτικά αναφέρονται i) εξοπλισμός, ii) λειτουργία έργου, iii) τεκμηρίωση, iv) εκπαίδευση, v) τιμές, vi) συμβατική ημερομηνία παραδόσεως, vii) άλλες ημερομηνίες σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα έργου, viii) εγγυήσεις, ix) εγκατάσταση, x) συντήρηση του ΕΣΔΕΦ, xi) συνέπειες για το ΕΣΔΕΦ, xii) αξιοπιστία έργου) και για αλλαγές των υποχρεώσεων της EETT, καθώς και για οποιουσδήποτε άλλους όρους και απαιτήσεις θα διέπουν την αλλαγή. Στην περίπτωση που η αλλαγή συνεπάγεται διαφοροποίηση των τιμών που αναγράφονται στη σύμβαση, οι προσφορές θα συνοδεύονται από τα αναγκαία διαγράμματα και περιγραφές με τρόπο ώστε η EETT να μπορεί να αποφανθεί για το εύλογο των τιμών καθώς

και των άλλων όρων και προϋποθέσεων. Η εταιρεία Rohde & Schwarz θα είναι δεσμευμένη για περίοδο έξι (6) μηνών από την υποβολή της για τους όρους και τις τιμές που προτείνει. Κάθε αλλαγή θα γίνεται με έγγραφη αριθμημένη συμπληρωματική συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.

1.6. Ήσσανος σημασίας τεχνικές αλλαγές

Ήσσανος σημασίας τεχνικές αλλαγές που δεν επιδρούν στις τιμές, την ποιότητα, στο χρονοδιάγραμμα ή στη λειτουργικότητα του έργου, θα συμφωνηθούν προφορικά και θα καταγραφούν σε ένα πρωτόκολλο αλλαγών.

[...]

1.9. Αύξηση / μείωση / τροποποίηση του αντικειμένου της σύμβασης

Η EETT διατηρεί το δικαίωμα αύξησης / μείωσης / τροποποίησης του αντικειμένου της σύμβασης, του χρονοδιαγράμματος αυτής και εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στη σύμβαση και οι οποίες καθίστανται αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση, η EETT οφείλει εγκαίρως να ανακοινώσει τούτο προς την εταιρεία Rohde & Schwarz και οπωσδήποτε έναν (1) μήνα προς της έναρξης εκτέλεσης των συμπληρωματικών εργασιών. Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν μετά από τυχόν άσκηση αυτού του δικαιώματος εκ μέρους της EETT και οι οποίες συνεπάγονται επιπρόσθετη δαπάνη για την EETT, θα αμειφθούν χωριστά με βάση τους όρους (οικονομικούς και άλλους) που αναφέρονται στη σύμβαση και συμπληρωματικώς στον υποφάκελο 3 του οικονομικού μέρους της προσφοράς μας.»

2. Η εκτέλεση της Σύμβασης

18. Στο πλαίσιο εκτέλεσης της υπογραφείσας στις 6-3-2003 μεταξύ της EETT και της αναδόχου Εταιρείας “ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co.KG.”, Σύμβασης οι δύο συμβαλλόμενοι, αντιμετωπίζοντας τις ανακύψασες ανάγκες ορθής και πλήρους εκτέλεσης του Έργου, υπέγραψαν συμπληρωματικές συμβάσεις, επιλύοντας επιμέρους ζητήματα ή/και αναθέτοντας την προμήθεια συμπληρωματικών ή νέων αγαθών ή την παροχή συμπληρωματικών ή νέων υπηρεσιών με σκοπό την αρτιότερη εκτέλεση του Έργου και την προσαρμογή του στις επιγενόμενες ανάγκες της EETT, όπως εκτίθεται παρακάτω.
19. Καταρχάς, προς υπογραφή της εκάστοτε υπογραφόμενης συμβάσεως ενεργοποιείτο η προπαρατεθείσα διάταξη ιδίως του άρθρου 26 και οι προπαρατεθείσες διατάξεις του Παραρτήματος 17 της Σύμβασης, και

ελαμβάνετο σχετική απόφαση από την Ολομέλεια της ΕΕΤΤ, ως αρμόδιο προς τούτο όργανο.

20. Επίσης, επισημαίνεται ότι:

- τη νομιμότητα όλων αυτών των Συμβάσεων και των γενόμενων πληρωμών, έχει ελέγξει έως και το τέλος του έτους 2005 το εκάστοτε ορισθέν κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που ασχολήθηκε με τον έλεγχο των αντίστοιχων διαχειριστικών χρήσεων της ΕΕΤΤ για τα έτη, μεταξύ άλλων 2002-2003, 2004-2005, 2006-7 και 2008. Στο πλαίσιο αυτό το ορισθέν Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει αποφανθεί ότι όλες οι πληρωμές προς την Ανάδοχο, στο πλαίσιο εκτέλεσης του Έργου (του ΕΣΔΕΦ), έγιναν νόμιμα.
- Το Έργο έχει ενταχθεί στη ΣΑΕ 363/3 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2006 του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (βλ. το έγγραφο με αριθ. πρωτ. 18258/4115/2006, με ημερομηνία 3-5-2006, του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και το έγγραφο με αριθ. πρωτ. 47294/10295/06, με ημερομηνία 29-8-2006) και χρηματοδοτείται (με κωδικό έργου 2004ΣΕ36330001) στο πλαίσιο του ΠΔΕ του ΥΜΕ.
- Περαιτέρω, επειδή το ΕΣΔΕΦ, ως ενταχθέν στο ΠΔΕ, χρηματοδοτείται από το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, με την απόφαση Ένταξης της Διαχειριστικής Αρχής του Γ' ΚΠΣ αριθ. 152708/ΚτΠ 3603-B3 με ημερομηνία 30-7-2004 (Τροποποίηση), τη νομιμότητα των πληρωμών αυτών έχει ελέγξει και η διαχειριστική αρχή της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ), η οποία ενέκρινε εκταμιεύσεις ποσών από την ΕΕΤΤ από τα κονδύλια του Γ' ΚΠΣ, αποφαινόμενη υπέρ της νομιμότητας των γενόμενων πληρωμών.

21. Αναλυτικότερα, όπως προβλέπει η Σύμβαση (άρθρο 26 και Παράρτημα 17) μεταξύ της ΕΕΤΤ και της εταιρείας «ROHDE & SCHWARZ» έχουν υπογραφεί με τις Συμπληρωματικές Συμβάσεις με Αριθμό 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9, περί συμπληρωματικών προμηθειών, τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος και άλλων διατάξεων της Σύμβασης της Α' Φάσης του ΕΣΔΕΦ.

22. Η υπογραφείσα με τον Ανάδοχο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ αριθ. 08 29-10-2004 αφορούσε τον 5ο Σταθερό Σταθμό Εποπτείας (ΣΣΕ).

3. Η Προσωρινή Παραλαβή του ΕΣΔΕΦ

α. Επί της διαδικασίας

23. Με την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 332/119/18-10-2004, αποφασίσθηκε, εκτός των άλλων, ότι η ΕΕΤΤ θα προχωρήσει στη διεξαγωγή της Δοκιμής Προσωρινής Παραλαβής (ΔΠΠ) του έργου της Α΄ Φάσης του ΕΣΔΕΦ.
24. Με την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 332/119/18-10-2004, αποφασίσθηκε η εξαίρεση του 5ου Σταθερού Σταθμού Εποπτείας του ΕΣΔΕΦ από τις διαδικασίες της Δοκιμής Προσωρινής Παραλαβής του έργου της Α΄ Φάσης του ΕΣΔΕΦ. Στο πλαίσιο αυτό υπογράφηκαν με τον Ανάδοχο η συμπληρωματική Σύμβαση αριθ. 8/2004 και οι Συμβάσεις 8/05 και 12/05.
25. Με την Απόφαση ΕΕΤΤ Α.Π.332/119/18-10-2004, ο πέμπτος ΣΣΕ, για λόγους που βρίσκονται στη σφαίρα ευθύνης της ΕΕΤΤ, δεν είχε εγκατασταθεί κατά το χρονικό διάστημα διενέργειας της ΔΠΠ, και ως εκ τούτου εξαιρέθηκε από την διαδικασία των σχετικών ελέγχων.
26. Η Δοκιμή Προσωρινής Παραλαβής, ΔΠΠ (Provisional Acceptance Test, ΡΑΤ) του ΕΣΔΕΦ πραγματοποιήθηκε στο διάστημα από τις 22-11-2004 έως και τις 25-4-2005. Η ΔΠΠ περιελάμβανε ελέγχους σε όλα τα επιμέρους συστήματα (Εθνικό Σύστημα Εποπτείας, Σύστημα Υπολογιστών και Επικοινωνιών και Σύστημα Διαχείρισης Φάσματος) με έμφαση αφενός στην απρόσκοπτη διασύνδεση και ολοκλήρωση των συστημάτων αυτών και αφετέρου στην διασύνδεση των υποσυστημάτων που συνθέτουν κάθε επιμέρους σύστημα του ΕΣΔΕΦ.
27. Με την απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ:350/85/10-5-2005, έγινε η Προσωρινή παραλαβή και Δήλωση Αποδοχής του ανατεθέντος στην εταιρία "ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co.KG." έργου: «Υλοποίηση της Πρώτης Φάσης του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Εποπτείας Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (ΕΣΔΕΦ)».

II - Η Οριστική Παραλαβή του ΕΣΔΕΦ

A. Οι προϋποθέσεις της Σύμβασης για τη ΔΟΠ

28. Κατά τη θεμελιώδη διάταξη του άρθρου 9, παρ. 1, της Σύμβασης, που αφορά την «Ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής», η οποία διάταξη προαναφέρθηκε:

«Ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής του ΕΡΓΟΥ θεωρείται ότι είναι η ημερομηνία κατά την οποία έχει ολοκληρωθεί η Περίοδος Εγγυήσεως, σύμφωνα με τους όρους και τους περιορισμούς των άρθρων 8.1, 8.2. και 8.3., όλες οι απαιτήσεις του ΕΡΓΟΥ έχουν καλυφθεί και όλα τα ελαττώματα, ατέλειες, παρεκκλίσεις που έχουν αποκαλυφθεί κατά την Περίοδο Εγγυήσεως σε σχέση με το παραδοθέν ΕΣΔΕΦ ή παραγγελθέντα τμήματα του ΕΣΔΕΦ έχουν διορθωθεί. Η Ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής περιλαμβάνει το ΕΣΔΕΦ και τα τμήματά του ως σύνολο.»

29. Συνεπώς, από τη διάταξη αυτή, ερμηνευόμενη σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Παραρτήματος 5, συνάγονται τα εξής:

- i) Η Οριστική Παραλαβή του ΕΣΔΕΦ αποτελεί συμβατικό στάδιο το οποίο ολοκληρώνεται εφόσον τα αρμόδια όργανα της ΕΕΤΤ πιστοποιήσουν ότι όλες οι απαιτήσεις του ΕΡΓΟΥ έχουν καλυφθεί και όλα τα ελαττώματα, ατέλειες, παρεκκλίσεις που έχουν αποκαλυφθεί κατά την Περίοδο Εγγυήσεως σε σχέση με το παραδοθέν ΕΣΔΕΦ ή παραγγελλθέντα τμήματα του ΕΣΔΕΦ έχουν διορθωθεί. Η πιστοποίηση αυτή απαιτείται να γίνει με πράξη ή πράξεις των επιφορτισμένων οργάνων της ΕΕΤΤ, με βάση σχετική προς τούτο Εισήγηση.
- ii) Η πιστοποίηση μπορεί να δοθεί εφόσον το πιστοποιούν όργανο βεβαιώνει την αδιατάρακτη καλή (επιχειρησιακή) λειτουργία του ΕΣΔΕΦ και την ομαλή και πλήρως αποδοτική ένταξη αυτού στη δράση της ΕΕΤΤ.
- iii) Αρμόδιο για την Οριστική Παραλαβή όργανο είναι η Ολομέλεια, επί τη βάσει Εισηγήσεως των ορισθέντων από αυτήν οργάνων.
- iv) Εφόσον έχουν παρατηρηθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΔΕΦ σημεία ή προβλήματα, κατά τη ΔΟΠ, πρέπει να έχουν εκλείψει όλα τα παρατηρηθέντα προβλήματα, κατά τρόπο σύμφωνο προς τη Σύμβαση.
- v) Η ΔΠΠ διαφοροποιείται από τη ΔΟΠ τόσο ως προς τον σκοπό για τον οποίο προβλέπονται όσο και από την ένταση των ελέγχων. Στην ΔΠΠ παρότι είχε ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του ΕΣΔΕΦ (εκτός του 5ου ΣΣΕ), δεν υπήρχε ο απαραίτητος όγκος μετρήσεων και ελέγχων από την επιχειρησιακή λειτουργία του συστήματος και οι αναλυτικά προδιαγεγραμμένοι έλεγχοι ήταν απαραίτητοι. Κατά τη ΔΟΠ, το όλο σύστημα (και τα επιμέρους συστήματα) του ΕΣΔΕΦ υφίστανται σε πραγματική επιχειρησιακή λειτουργία καθόλη την εγγυητική περίοδο η οποία και κατέδειξε τις όποιες δυσλειτουργίες.
- vi) Συνεπώς, δεδομένης της διαφοροποίησης της ΔΠΠ και της ΔΟΠ, από την ερμηνεία των προπαρατεθεισών διατάξεων της Σύμβασης συνάγεται ότι διαφοροποιείται η ένταση των ελέγχων που πρέπει να γίνουν.
- vii) Εν συνόψει, για τη ΔΟΠ δεν απαιτείται να επαναληφθούν όλοι οι έλεγχοι ενός συστήματος πλήρως και αδιακόπως λειτουργούντος αλλά, δεδομένης της καθημερινής επιχειρησιακής λειτουργίας αυτού, τόσο σε επίπεδο εξοπλισμού, όσο και σε επίπεδο υπηρεσιών,

απαιτείται να αποδεικνύεται/ πιστοποιείται η αδιατάρακτη λειτουργία του και η επίλυση τυχόν αναφυέντων προβλημάτων.

30. Έτσι, κατά τη ΔΟΠ απαιτείται η παρουσίαση αθροιστικά της κατάστασης του ΕΣΔΕΦ και η πλήρης επιχειρησιακή λειτουργία του στην πράξη, κατά τους όρους της Σύμβασης.

Β. Η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ για την οριστική παραλαβή του ΕΣΔΕΦ

31. Με την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 487/2/8-7-2008, έγινε, κατά τους όρους της Σύμβασης, η «Οριστική Παραλαβή του ανατεθέντος στην ανάδοχο Εταιρεία “ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co.KG” έργου: “Υλοποίηση της Πρώτης Φάσης του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Εποπτείας του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων” [ΕΣΔΕΦ]», ορίζοντας τα εξής.

- i) Αποδέχεται την Εισήγηση αριθ. 13320/Φ.600/6-5-2008 της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ.
- ii) Προβαίνει στην οριστική παραλαβή του έργου «Υλοποίηση της Πρώτης Φάσης του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Εποπτείας του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (ΕΣΔΕΦ)», από τον Ανάδοχο (την εταιρία “ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co.KG.”) εκτός από τον νομίμως εξαιρεθέντα 5ο Σταθερό Σταθμό Εποπτείας (ΣΣΕ) που προβλέπεται να εγκατασταθεί στην Αίγινα.
- iii) Εντέλλεται την επιστροφή στον Ανάδοχο (την εταιρία “ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co.KG.”) της εγγυητικής επιστολής αριθ. D/1975/3968 (ύψους 1.195.494,88 €) που εξέδωσε η HVB-Bayerische Hypo- und Vereinsbank και αφορά την καλή λειτουργία του Έργου.
- iv) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της ΕΕΤΤ να κοινοποιήσει την παρούσα Απόφαση στον Ανάδοχο (εταιρία “ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co.KG.”).

Γ - Η κατασκευή του 5ου ΣΣΕ

1. Το ιστορικό της κατασκευής

32. Όπως ήδη τονίσθηκε, η κατασκευή του 5ου Σταθερού Σταθμού Εποπτείας του ΕΣΔΕΦ, εξαιρέθηκε με την απόφαση ΕΕΤΤ Α.Π. 332/119/18-10-2004 από τη διαδικασία της Προσωρινής Παραλαβής του ΕΣΔΕΦ, διότι δεν τελεσφόρησε η προσπάθεια να κατασκευασθεί ο σταθμός σε άλλη υποδειχθείσα θέση της Αττικής (περιοχή Βράχων) που αναφερόταν και στην Προκήρυξη.

33. Επιπλέον, επισημάνθηκε ότι υλοποίηση του σταθμού αυτού παρουσιάζει σημαντική καθυστέρηση λόγω της μη ολοκλήρωσης των αδειοδοτήσεων που πρέπει να προηγηθούν για την εγκατάστασή του στην επιλεγείσα τελικά θέση 'Τούρλος', της νήσου Αιγίνης, εντός φυλασσόμενης στρατιωτικής ζώνης (Απόφαση ΕΕΤΤ Α.Π. 410/20/15-10-2006). Τη σχετική έκταση ανεγέρσεως του 5ου ΣΣΕ παρέχει το Ταμείο Εθνικού Στόλου (ΤΕΣ) στην ΕΕΤΤ, έναντι αντιτίμου. Με το ΤΕΣ έχει υπογραφεί και η σχετική Σύμβαση.
34. Αναλυτικότερα, στη θέση «ΦΑΡΟΣ ΤΟΥΡΛΟΥ», νήσου Αιγίνης, υπάρχει σε φυλασσόμενο χώρο, ο οποίος ανήκει στο Ταμείο Εθνικού Στόλου (ΤΕΣ), κατάλληλη έκταση για την τοποθέτηση του 5ου ΣΣΕ του ΕΣΔΕΦ. Ο ανωτέρω χώρος βρίσκεται εντός της ζώνης επιτήρησης του στρατοπέδου του Κέντρου Λήψης Αίγινας (ΚΛΑ), ενώ η πρόσβαση σε αυτόν γίνεται μέσω της εξωτερικής πύλης του στρατοπέδου η οποία είναι διαρκώς φυλασσόμενη.
35. Στην Συμπληρωματική Σύμβαση αριθ. 08, συμφωνήθηκαν τα εξής:
- «Η 24μηνη περίοδος της εγγύησης του ΕΣΔΕΦ, πλην του ανωτέρω 5ου ΣΣΕ, θα υπολογίζεται από την Ημερομηνία Προσωρινής Παραλαβής. Ειδικά η περίοδος της εγγύησης του 5ου ΣΣΕ θα λήξει 24 μήνες μετά την αντίστοιχη ΔΑΘ (SAT) και δεν θα επηρεάσει την Ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής του ΕΣΔΕΦ. Ρητά ορίζεται ότι κατά την ΔΑΘ του 5ου ΣΣΕ θα πρέπει να αποδεικνύεται, εκτός των άλλων, και η κανονική ενσωμάτωση του Σταθμού αυτού στο ΕΣΔΕΦ».
36. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι για την πλήρη διασφάλιση των δικαιωμάτων της ΕΕΤΤ στο πλαίσιο εκτέλεσης της Σύμβασης για τον 5ο ΣΣΕ έχουν κατατεθεί στην ΕΕΤΤ οι προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές. Συγκεκριμένα, όπως προβλέπει η Σύμβαση και η Συμπληρωματική Σύμβαση αριθ. 08, έχουν κατατεθεί στην ΕΕΤΤ οι ακόλουθες τρεις εγγυητικές επιστολές που εξέδωσε η HVB-Bayerische Hypo- und Vereinsbank:
- i) Η εγγυητική επιστολή αριθ. D/1842/3676-20-03-2003 Λήψης Προκαταβολής (ύψους 82.265,40 €),
 - ii) Η εγγυητική επιστολή αριθ. D/1859/3719-16-07-2003 έναντι της πληρωμής για την παγίωση του Σχεδιασμού του 5ου ΣΣΕ (ύψους 82.265,40 €),
 - iii) Η εγγυητική επιστολή αριθ. D/1973/3966/20-5-2005 για την καλή εκτέλεση και λειτουργία του 5ου ΣΣΕ (ύψους 64.151,20 €) που θα επιστραφεί μετά από 24 μήνες, κατά την οριστική παραλαβή του Έργου.

37. Με την υπ' αριθ. 18/09 Συμπληρωματική Συμφωνία μεταξύ της ΕΕΤΤ και της εταιρίας Rohde & Schwarz αναδόχου του διαγωνισμού για την υλοποίηση της πρώτης φάσης του ΕΣΔΕΦ όπου συμφωνούνται οι οικονομικές λεπτομέρειες και τίθεται το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του πέμπτου σταθμού εποπτείας στην Αίγινα
38. Συνεπώς, η μη ολοκλήρωση της εγκατάστασης του 5ου ΣΣΕ στην Αίγινα, ουδόλως επηρέασε την Οριστική Αποδοχή του ΕΣΔΕΦ.
39. Στη Σύμβαση αριθ. 08/29-10-2004 έχει ρητά συμφωνηθεί ότι «η περίοδος της εγγύησης του 5ου ΣΣΕ θα λήξει 24 μήνες μετά την αντίστοιχη ΔΑΘ και δεν θα επηρεάσει την Ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής του ΕΣΔΕΦ».
40. Όπως τονίσθηκε, η Οριστική Παραλαβή περιέλαβε το ΕΣΔΕΦ και τα τμήματά του ως σύνολο, εκτός από τον νομίμως εξαιρεθέντα 5ο ΣΣΕ.
41. Για την πλήρη διασφάλιση των δικαιωμάτων της ΕΕΤΤ στο πλαίσιο εκτέλεσης της Σύμβασης για τον 5ο ΣΣΕ έχουν κατατεθεί στην ΕΕΤΤ οι προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές.

2. Η συγκρότηση ειδικών επιτροπών για την προσωρινή παραλαβή του 5ου ΣΣΕ

42. Με την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ.521/33/5-5-2009, η Ολομέλεια, μεταξύ άλλων:
 - προέβη στην επανασυγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Διαχείρισης (ΕΠΔ) της Ολοκλήρωσης του πέμπτου Σταθερού Σταθμού Εποπτείας στα πλαίσια της Α' Φάσης του ανατεθέντος στην ανάδοχο Εταιρεία "ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co.KG" έργου : "Υλοποίηση της Πρώτης Φάσης του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Εποπτείας του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων" (ΕΣΔΕΦ), ορίζοντας τα μέλη της, και
 - όρισε τα καθήκοντα της συγκροτούμενης Ομάδας, και τη διάρκειά της.
43. Με την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ.539/57/5-11-2009, η Ολομέλεια επανασυγκρότησε την Επιτροπή Παρακολούθηση και Διαχείρισης (ΕΠΔ) της Ολοκλήρωσης του 5ου ΣΣΕ στα πλαίσια της Α' Φάσης του στην Εταιρεία "ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co.KG" έργου του ΕΣΔΕΦ, και της ανέθεσε τα εξής καθήκοντα:

- Γενική παρακολούθηση της προόδου της υλοποίησης του Έργου και της τήρησης των όρων της Σύμβασης και σχετική ενημέρωση της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ, όταν της ζητηθεί.
- Συνεχή και λεπτομερειακή παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του 5ου ΣΣΕ, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της απόκτησης όλων των απαιτούμενων από τη νομοθεσία Αδειών Εγκατάστασης από τις αρμόδιες Αρχές (π.χ. Δασαρχείο, Αρχαιολογία, Πολεοδομία, κλπ.), έγκαιρα και εντός του καθορισμένου προϋπολογισμού.
- Οργάνωση περιοδικών συσκέψεων με τους εκπροσώπους του Αναδόχου του Έργου (R&S) για την παρακολούθηση της προόδου του Έργου, την παροχή οδηγιών και την από κοινού εξέταση των ζητημάτων που προκύπτουν κατά την υλοποίηση του Έργου.
- Μέριμνα συντονισμού των αναγκαίων ενεργειών διοίκησης/ διαχείρισης του Έργου και της σχετικής σύμβασης του Αναδόχου του ΕΣΔΕΦ.
- Συνεχής παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών όρων εκ μέρους του Αναδόχου του ΕΣΔΕΦ.
- Λήψη των αποφάσεων που αφορούν την τήρηση των όρων των Συμβάσεων του Αναδόχου του Έργου. Γενικώς, λήψη των αποφάσεων που δεν συνιστούν τροποποίηση των όρων των συμβάσεων. Σε περίπτωση ανάγκης τροποποίησης των όρων των συμβάσεων, η Επιτροπή εισηγείται σχετικά στην Ολομέλεια της ΕΕΤΤ για την λήψη των σχετικών Αποφάσεων.
- Έγκριση των Εκθέσεων με τα αποτελέσματα της Δοκιμής Αποδοχής Θέσεως και της Δοκιμής Ολοκλήρωσης με το Υφιστάμενο Σύστημα μετά από εισήγηση της αρμόδιας Τεχνικής Υποεπιτροπής που θα οριστεί από την ΕΕΤΤ, η οποία θα πραγματοποιήσει τη Δοκιμή Αποδοχής Θέσης και τη Δοκιμή Ολοκλήρωσης με το Υφιστάμενο Σύστημα του πέμπτου Σταθερού Σταθμού Εποπτείας του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Εποπτείας του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (ΕΣΔΕΦ)
- Παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ΔΑΘ και ΔΟ στην Ολομέλεια της ΕΕΤΤ μαζί με την εισήγηση για την παραλαβή του έργου.
- Έγκριση των κάθε είδους πληρωμών προς τον Ανάδοχο του Έργου, μετά από έλεγχο των σχετικών τιμολογίων.
- Μέριμνα για την διενέργεια της συμβατικής αλληλογραφίας με τον Ανάδοχο του ΕΣΔΕΦ.

–Παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων προς τον Ανάδοχο του ΕΣΔΕΦ κατά την εκτέλεση των εργασιών του και απάντηση σε αιτήματά του

44. Παράλληλα, η ΕΕΤΤ με την Απόφασή της ΑΠ.539/56/5-11-2009 ... προέβη στη «Συγκρότηση Τεχνικής Επιτροπής για την Εκτέλεση της Δοκιμής Αποδοχής Θέσης και της Δοκιμής Ολοκλήρωσης με το Υφιστάμενο Σύστημα του πέμπτου Σταθερού Σταθμού Εποπτείας του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Εποπτείας του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (ΕΣΔΕΦ)».

45. Με την Απόφαση αυτή (ΑΠ 539/56/5-11-09).η Ολομέλεια όρισε τα εξής:

1. ανέθεσε στην ανωτέρω Τεχνική Επιτροπή τα εξής καθήκοντα:
 - i) Να συντάξει τις εκθέσεις με τα αποτελέσματα της Δοκιμής Αποδοχής Θέσης (ΔΑΘ) και της Δοκιμής Ολοκλήρωσης με το Υφιστάμενο Σύστημα του πέμπτου Σταθερού Σταθμού Εποπτείας (ΔΟ) και να τις υποβάλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης, Διαχείρισης και Παραλαβής του πέμπτου Σταθερού Σταθμού Εποπτείας, η οποία, αφού τις εγκρίνει, θα τις προωθήσει στην Ολομέλεια της ΕΕΤΤ, εισηγούμενη την παραλαβή των εν λόγω Παραδοτέων και την παραλαβή του έργου
 - ii) Να εξετάσει τις μελέτες της σύμβασης μεταξύ ΕΕΤΤ και Rohde & Schwarz για την υλοποίηση του ΕΣΔΕΦ που θα δοθούν από τον ανάδοχο και να υποβάλλει τα συμπεράσματά αυτής στην Επιτροπή παρακαλούθησης και Διαχείρισης του πέμπτου Σταθερού Σταθμού Εποπτείας, και ότι
2. η Τεχνική Επιτροπή θα αναφέρεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Διαχείρισης (ΕΠΔ) του ανατεθέντος στην Εταιρεία “ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co.KG.” έργου, προφορικά σχετικά με την πορεία των εργασιών της και της υποβάλει ανά εβδομάδα εγγράφως έκθεση με την πρόοδο των εργασιών της και της υποβάλει τα προαναφερθέντα Παραδοτέα στο τέλος της των ΔΑΘ και ΔΟ.

46. Η Ολομέλεια της ΕΕΤΤ όρισε ότι οι δύο συγκροτηθείσες Ομάδες θα παρέχουν την εργασία τους έως την ολοκλήρωση του έργου τους, αναφερόμενες προς τούτο στον κ. Ε. Συρίγο, Αντιπρόεδρο της ΕΕΤΤ για τον τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

3. Οι διενεργηθείσες δοκιμές για την προσωρινή παραλαβή του 5ου ΣΣΕ

47. Η συγκροτηθείσα Τεχνική Επιτροπή για την Εκτέλεση της Δοκιμής Αποδοχής Θέσης και της Δοκιμής Ολοκλήρωσης με το Υφιστάμενο Σύστημα του πέμπτου Σταθερού Σταθμού Εποπτείας του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Εποπτείας του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων

(ΕΣΔΕΦ) προέβη, από τις 12-11-2009 έως τις 2-12-2009, στις ακόλουθες δοκιμές:

- A. Δοκιμή Αποδοχής Θέσης Δομικών Κατασκευών που περιελάμβανε:
- i) Έλεγχο όλων των μελετών και σχεδίων που αφορούν την κατασκευή του σταθμού,
 - ii) Έλεγχο των έργων πολιτικού μηχανικού (οικίσκοι, θεμελιώσεις οικίσκων,
 - iii) Έλεγχο των έργων ηλεκτρολόγου μηχανικού (παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φωτισμός, καλωδίωση, πίνακας ηλεκτρικού ρεύματος, μετασχηματιστής, συσκευές προστασίας),
 - iv) Μέτρηση της γείωσης, εγκαταστάσεις θέρμανσης, κλιματισμού και συναγερμών
 - v) Έλεγχο εγκατάστασης πυλώνων, κεραιοσυστημάτων, αντικεραυνικής προστασίας, φωτισμού για τα αεροσκάφη
 - vi) Έλεγχο παροχής UPS.

- B. Δοκιμή Αποδοχής Θέσης Συστήματος Εποπτείας που περιελάμβανε

- i) Μηχανικό έλεγχο των εξαρτημάτων,
- ii) Έλεγχο πληρότητας λογισμικού,
- iii) Έλεγχο λειτουργίας όλων των κεραιών,
- iv) Έλεγχο λειτουργίας ρότορα,
- v) Έλεγχο λειτουργίας δέκτη ESMB,
- vi) Έλεγχο λειτουργίας δέκτη ραδιογωνιομέτρησης,
- vii) Έλεγχο ακρίβειας ραδιογωνιομέτρησης.

- Γ. Δοκιμή Προσωρινής Αποδοχής του 5ου Σταθερού Σταθμού Εποπτείας του ΕΣΔΕΦ (ολοκλήρωση με το Υφιστάμενο Σύστημα) που περιελάμβανε

- i) Έλεγχο λειτουργιών 5ου ΣΣΕ από το Περιφερειακό Κέντρο Ελέγχου,
- ii) Έλεγχο λειτουργιών 5ου ΣΣΕ από το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου,
- iii) Έλεγχο διαδικασίας τριγωνισμού σε συνεργασία με τους υφιστάμενους Σταθερούς και Κινητούς Σταθμούς Εποπτείας του ΕΣΔΕΦ,
- iv) Έλεγχο λειτουργίας αυτόματων διαδικασιών εποπτείας μέσω του λογισμικού εποπτείας ARGUS της εταιρείας Rohde & Schwarz,
- v) Έλεγχο λειτουργίας αυτόματων διαδικασιών εποπτείας μέσω του λογισμικού διαχείρισης MONITORING Plus της εταιρείας LS Telecoms,

48. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Διαχείρισης του 5ου ΣΣΕ έκανε αποδεκτά τα παραπάνω Πρωτόκολλα Δοκιμών Αποδοχής με την υπ' αριθμ πρωτ. ΕΕΤΤ 54450/3-12-09 έκθεσή της.

4. Το υπολειπόμενο ποσό πληρωμής

49. Με βάση τη Σύμβαση (άρθρο 11 αυτής), όπως αυτή έχει μεταγενέστερα συμπληρωθεί ή /και τροποποιηθεί, έχει ήδη καταβληθεί κατά την υπογραφή της Σύμβασης έντοκη προκαταβολή ύψους 164.530,80€ (ποσοστό 15% του αναλογούντος για τον 5ο ΣΣΕ τιμήματος, ύψους 641.512,00€).
50. Σύμφωνα με τη Συμπληρωματική Συμφωνία αριθ. 18/09 η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. ΑΠ: 487/3/8-7-2008 της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ, θα καταβληθούν στην ανάδοχο εταιρία κατόπιν της προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών τα ακόλουθα ποσά: έως 19.600 ευρώ για το κόστος των πραγματοποιηθέντων ταξιδιών των μελών του Αναδόχου στην Αίγινα προκειμένου να ελεγχθεί η καταλληλότητα του χώρου και της θέσης, έως 20.300 ευρώ για την αποθήκευση μέρους του εξοπλισμού του 5ου ΣΣΕ που δε βρίσκεται στις αποθήκες της ΕΕΤΤ, έως 17.800 ευρώ για τον επανέλεγχο του εξοπλισμού που η Ανάδοχος είχε προμηθευτεί από τρίτα μέρη και το κόστος ακτοπλοϊκής μεταφοράς του πυλώνα στην Αίγινα.
51. Σύμφωνα με το άρθρο 11.1 της αρχικής Σύμβασης: « Οι τιμές δίδονται σε Ευρώ και θα παραμείνουν σταθερές για μία περίοδο 42 μηνών από την ημέρα της υπογραφής της παρούσης Συμβάσεως. Το αυτό θα ισχύει σε περίπτωση που το Έργο καθυστερήσει για λόγους οφειλόμενους είτε στον ΑΝΑΔΟΧΟ είτε σε ανωτέρα βία. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις καθυστερήσεως οι τιμές που θα καταβληθούν μετά το πέρας των 42 μηνών, θα βασίζονται στον τιμαριθμό της Γερμανίας που θα ισχύει τότε. Ο υπολογισμός θα γίνει με βάση τις σταθερές τιμές στις οποίες θα προστεθεί η άνοδος του τιμαριθμού της Γερμανίας που θα ισχύει τότε. Αυτός ο υπολογισμός θα αφορά μόνον στα ανεξόφλητα ποσά και όχι στη συνολική τιμή του Έργου.». Επομένως το ποσό του αρχικού τιμήματος για τον 5ο ΣΣΕ (641.512,00€) μείον την προκαταβολή (164.530,80€) θα αυξηθεί σύμφωνα με τον τιμαριθμό της Γερμανίας (όπως αυτός πιστοποιείται από επίσημα έγγραφα) για τη χρονική περίοδο Οκτώβριος 2006 – Δεκέμβριος 2009. Η συνολική αύξηση ανέρχεται στο ποσό των 32.673,00 €.
52. Επομένως, απομένει να καταβληθούν στον Ανάδοχο για την κατασκευή του 5ου ΣΣΕ το ποσό των 533.941,26 €, το οποίο υπολογίζεται ως εξής:

A	Αρχική τιμή σταθμού	641.512,00 €
B	Καταβληθείσα Προκαταβολή	164.530,80 €
Γ	Τόκοι προκαταβολής με την προϋπόθεση ότι η πληρωμή θα γίνει έως 18/12	33.412,94 €
Δ	Τιμαριθμική αναπροσαρμογή του αρχικού ποσού μείον την	32.673,00 €

	προκαταβολή (άρθρο 11.1 της αρχικής Σύμβασης)	
E	Επιπλέον κόστη σύμφωνα με τη Συμπληρωματική Συμφωνία αριθ. 18/09 η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. ΑΠ: 487/3/8-7-2008 της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ	57.700,00€
Υπολογισμός ποσού πληρωμής	A-B-Γ+Δ+Ε	533.941,26 €

5. Η χρηματοδότηση από το Γ' ΚΠΣ

53. Όπως ήδη μνημονεύθηκε, το ΕΣΔΕΦ, ως ενταχθέν στο ΠΔΕ, χρηματοδοτείται από το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, με την απόφαση Ένταξης της Διαχειριστικής Αρχής του Γ' ΚΠΣ αριθ. 152708/ΚτΠ 3603-B3 με ημερομηνία 30-7-2004 (Τροποποίηση), τη νομιμότητα των πληρωμών αυτών έχει ελέγξει και η διαχειριστική αρχή της Κοινωνίας της Πληροφορίας, η οποία ενέκρινε εκταμιεύσεις ποσών από την ΕΕΤΤ από τα κονδύλια του Γ' ΚΠΣ, αποφαινόμενη υπέρ της νομιμότητας των γενόμενων πληρωμών.
54. Η εκταμίευση του προβλεπόμενου ποσού για την ολοκλήρωση του 5ου ΣΣΕ καθιστά αναγκαία την πληρωμή των τιμολογίων του Αναδόχου που αφορούν τα ποσά των παραγράφων 49 και 51 (αρχική τιμή και τιμαριθμική αναπροσαρμογή). Με τον τρόπο αυτό θα είναι δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας δήλωσης των σχετικών ποσών προς τη Κοινωνία της Πληροφορίας πριν το τέλος του 2009.
55. Το ποσό που αναμένεται να εισπράξει η ΕΕΤΤ από την ΚτΠ ανέρχεται σε ύψος 80% των ποσών Α+Δ του παρατεθέντος στην προηγούμενη παράγραφο Πίνακα.

Αποφασίζει :

1. Αποδέχεται :

- A) Την Εισήγηση αριθ. 18904/Φ.600/8-12-2009 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Διαχείρισης (ΕΠΔ) της Ολοκλήρωσης του πέμπτου Σταθερού Σταθμού Εποπτείας (ΣΣΕ) στη θέση «ΦΑΡΟΣ ΤΟΥΡΛΟΥ», νήσου Αιγίνης, στα πλαίσια της Α' Φάσης του ανατεθέντος στην ανάδοχο Εταιρεία "ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co.KG" έργου : "Υλοποίηση της Πρώτης Φάσης του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Εποπτείας του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων" (ΕΣΔΕΦ).
- B) Την κατατεθείσα στην ΕΕΤΤ από τον Ανάδοχο εγγυητική επιστολή αριθ. D/1973/3966/20-5-2005, που εξέδωσε η Γερμανική Τράπεζα HVB-Bayerische Hypo- und Vereinsbank, για την καλή εκτέλεση και λειτουργία του 5ου ΣΣΕ (ύψους 64.151,20 €), η οποία θα

επιστραφεί μετά από χρονικό διάστημα 24 μηνών, κατά την οριστική παραλαβή του Έργου και θα αφορά την καλή λειτουργία του 5ου ΣΣΕ, κατά τον χρόνο της εγγυητικής περιόδου.

2. **Διαπιστώνει** την καλή εκτέλεση της Συμπληρωματικής Σύμβασης αριθ. 08, που αφορά τον πέμπτο ΣΣΕ του ΕΣΔΕΦ.
3. **Παραλαμβάνει προσωρινά** τον 5ο ΣΣΕ στη θέση ‘ΤΟΥΡΛΟΣ’ της νήσου Αιγίνης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Υλοποίηση της Πρώτης Φάσης του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Εποπτείας του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (ΕΣΔΕΦ)», από τον Ανάδοχο (την εταιρία “ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co.KG.”).
4. **Εντέλλεται** προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕΤΤ να προβούν αμελλητί:
 - i) Στην άμεση καταβολή στον Ανάδοχο (την εταιρία “ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co.KG.”) του αναλογούντος (υπολειπομένου) ποσού της αμοιβής, ύψους 533.941,26 €.
 - ii) Στην επιστροφή στον Ανάδοχο:
 - a. της εγγυητικής επιστολής Λήψης Προκαταβολής αριθ. D/1842/3676-20-03-2003 (ύψους 82.265,40 €) και
 - b. της εγγυητικής επιστολής αριθ. D/1859/3719-16-07-2003 έναντι της γενόμενης πληρωμής για την παγίωση του Σχεδιασμού του 5ου ΣΣΕ (ύψους 82.265,40 €),
5. **Εξουσιοδοτεί** τον Πρόεδρο της ΕΕΤΤ :
 - i) να προβεί σε όλες τις ενέργειες που είναι αναγκαίες για την είσπραξη των ποσών που αφορούν τον 5ο ΣΣΕ από το Γ ‘ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και
 - ii) να κοινοποιήσει την παρούσα στον Ανάδοχο, τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Διαχείρισης (ΕΠΔ) και την Κοινωνία της Πληροφορίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δρ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ι. ΚΑΝΕΛΛΟΣ

Ανακοίνωση / Εσωτερική Διανομή

1. Διεύθυνση Φάσματος
2. Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
 - Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης