

ΑΠΟΦΑΣΗ

«Οριστική Παραλαβή του 5ου Σταθερού Σταθμού Εποπτείας (ΣΣΕ) στη θέση «Τούρλος» της νήσου Αίγινας στο πλαίσιο του οριστικά παραληφθέντος από την ανάδοχο Εταιρεία “ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co.KG” έργου: “Υλοποίηση της Πρώτης Φάσης του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Εποπτείας του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων” [ΕΣΔΕΦ]»

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

Έχοντας υπόψη :

- α. τον Ν. 4070/2012, «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α’/10-4-2012), ιδίως το άρθρο 12, στοιχ. κ’ και λζ’, και το άρθρο 21,
- β. το Π.Δ. αριθ. 387/2002 “Εσωτερική διάρθρωση της ΕΕΤΤ, προσόντα και τρόπος επιλογής Προϊσταμένων και συναφείς Διατάξεις” (ΦΕΚ 335/Α/2002),
- γ. την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 62189/2001 “Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης της ΕΕΤΤ” (ΦΕΚ 259/Β’/1996),
- δ. Τη με αριθ. 78870/14.12.2001 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Κανονισμός Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών και Μελετών της ΕΕΤΤ» (ΦΕΚ 1750/Β/31.12.2001), όπως έκτοτε τροποποιήθηκε και ισχύει.
- ε. την Απόφασή της ΕΕΤΤ ΑΠ.:237/84/3-12-2001 “Κανονισμός Διαχείρισης Δαπανών της ΕΕΤΤ και Παροχή σχετικών Εξουσιοδοτήσεων” (ΦΕΚ 1701/Β’/2001),
- στ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ.:487/2/8-7-2008 «Οριστική Παραλαβή του ανατεθέντος στην ανάδοχο Εταιρεία “ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co.KG” έργου: “Υλοποίηση της Πρώτης Φάσης του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Εποπτείας του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων” [ΕΣΔΕΦ]»,
- ζ. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ.:544/58/10-12-2009 «Προσωρινή Παραλαβή του 5^{ου} Σταθερού Σταθμού Εποπτείας (ΣΣΕ) στη θέση «Τούρλος» της νήσου Αίγινας στο πλαίσιο του οριστικά παραληφθέντος από την ανάδοχο εταιρία “ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co.KG.” έργου: «Υλοποίηση της Πρώτης Φάσης του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Εποπτείας Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (ΕΣΔΕΦ)».

- η. Την Εισήγηση αριθ. 25507Φ.600//13-6-2012 της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ και ύστερα από προφορική εισήγηση του Αντιπροέδρου Τηλεπικοινωνιών κ. Κωνσταντίνου Δεληκωστόπουλου

Επειδή:

I. Η ανάθεση του έργου

1. Η ΕΕΤΤ με την Απόφασή της ΑΠ.: 244/122/1-2-2002, κατακύρωσε στην Εταιρεία “Teleplan S.A.” τον διενεργηθέντα, στις 4-12-2001, δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου της *«Παροχής προς την ΕΕΤΤ Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Διοίκησης του Έργου της Πρώτης Φάσης του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Εποπτείας του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων»* [ΕΣΔΕΦ].
2. Στις 12-3-2002 υπογράφηκε μεταξύ της ΕΕΤΤ και της αναδόχου Εταιρείας “Teleplan S.A.” η προβλεπόμενη Σύμβαση για την εκτέλεση της Α΄ Φάσης του ΕΣΔΕΦ.
3. Με την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ:267/121/15-11-2002, ο διενεργηθείς, στις 5-6-2002, δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την εκτέλεση του έργου της *«Υλοποίησης της Πρώτης Φάσης του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Εποπτείας του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων»*, κατακυρώθηκε στην Εταιρεία “ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co.KG.”
4. Στο πλαίσιο ανάθεσης του έργου της Α΄ Φάσης του ΕΣΔΕΦ, η ΕΕΤΤ, ερειδόμενη στις εξουσιοδοτικές διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 14, εδάφια ιθ΄, κ΄, και κη΄, του τότε ισχύοντος ν.2867/2000 (ΦΕΚ 273/Α΄), που αφορούσε την Οργάνωση και Λειτουργία των Τηλεπικοινωνιών, εξέδωσε την Α.Π 262/107/9-9-2002, με τίτλο *«Ειδικά μέτρα προστασίας των σταθμών εποπτείας του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Εποπτείας Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων από επιζήμιες παρενοχλήσεις»* (ΦΕΚ 1262/Β/2002).
5. Στις 6-3-2003, υπογράφηκε μεταξύ της ΕΕΤΤ και της αναδόχου Εταιρείας “ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co.KG.”, η σχετική Σύμβαση.
6. Η εκτέλεση του ΕΣΔΕΦ γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της από 6-3-2003 Σύμβασης, όπως έκτοτε τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το ΕΣΔΕΦ αποτελεί ένα «έργο με το κλειδί στο χέρι» [turn key solution], το οποίο οφείλει ο Ανάδοχος να ολοκληρώσει, σύμφωνα με τους όρους της Συμβάσεως.
8. Κατά την Προκήρυξη του Διαγωνισμού, το ΕΣΔΕΦ αποτελείται από τα ακόλουθα υποσυστήματα:

- i) Εθνικό Κέντρο Ελέγχου (ΕΚΕ), στα κεντρικά γραφεία της ΕΕΤΤ στην Αθήνα από όπου θα διεξάγεται το έργο της διαχείρισης και εποπτείας του φάσματος σε εθνικό επίπεδο
- ii) Περιφερειακά Κέντρα Ελέγχου (ΠΚΕ), σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
- iii) Σταθερούς Σταθμούς Εποπτείας στις ευρύτερες περιοχές Αθηνών και Θεσσαλονίκης
- iv) Κινητούς Σταθμούς Εποπτείας με δυνατότητα μετακίνησης εντός της Εθνικής Επικράτειας.
- v) Μεταφερόμενους Σταθμούς Εποπτείας για λήψη μετρήσεων από σταθερά σημεία σε προσωρινή βάση.
- vi) Ελαφρά φορητά σετ Εποπτείας.

II – Οι σχετικές διατάξεις της Σύμβασης

9. Το άρθρο 7, παρ. 6, της Σύμβασης αφορά την **«Δοκιμή Προσωρινής Παραλαβής του ΕΣΔΕΦ»**. Συγκεκριμένα, στο μέτρο που αφορά τη διενέργεια της ΔΟΠ, ορίζονται τα εξής:

«7.6. Δοκιμή Προσωρινής Παραλαβής του ΕΣΔΕΦ

7.6.1. Προϋποθέσεις Δοκιμής Προσωρινής Παραλαβής

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα προχωρήσουν σε Δοκιμή Προσωρινής Παραλαβής (εφεξής ΔΠΠ) του ΕΣΔΕΦ σε ημερομηνία που προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του ΕΡΓΟΥ όπως αυτό αναφέρεται στο Παράρτημα 4 του Προσαρτήματος Α, όπως αυτό έχει τυχόν τροποποιηθεί στο Προσάρτημα Β της παρούσης Συμβάσεως. Κατά την ημερομηνία αυτή θα πρέπει:

- (i) οι παραπάνω αναφερόμενες στα άρθρα 7.1. έως 7.5. δοκιμές και έλεγχοι και οι τυχόν τροποποιήσεις βάσει αυτών των ελέγχων και δοκιμών να έχουν ολοκληρωθεί και όλος ο εξοπλισμός να εναρμονίζονται με τις συμβατικές απαιτήσεις,
- (ii) ο εξοπλισμός να έχει εγκατασταθεί σε χώρους της ΕΕΤΤ, έτοιμος προς λειτουργία,
- (iii) η αναφερόμενη στο άρθρο 9.3 της παρούσης Συμβάσεως εκπαίδευση να έχει πραγματοποιηθεί,
- (iv) η σχετική τεκμηρίωση να έχει παραδοθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 9.4 της παρούσης Συμβάσεως
- (v) ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ να έχει παράσχει στην ΕΕΤΤ γραπτή, έτοιμη προς αποδοχή δήλωση.

7.6.2.

Όταν πληρωθούν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7.6.1. της παρούσης Συμβάσεως, η ΕΕΤΤ θα προχωρήσει σε ΔΠΠ σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Παράρτημα 5 του Προσαρτήματος Α, όπως αυτό έχει τυχόν τροποποιηθεί στο Προσάρτημα Β της παρούσης Συμβάσεως. Η ημέρα της προγραμματισμένης ΔΠΠ θεωρείται ότι αποτελεί και την έτοιμη προς προσωρινή παραλαβή ημερομηνία. Σκοπός της ΔΠΠ είναι να ελεγχθεί, αν ο εξοπλισμός πληροί όλες τις σχετικές απαιτήσεις της παρούσης Συμβάσεως όταν λειτουργεί και τον χειρίζεται η ΕΕΤΤ, σύμφωνα με την τεκμηρίωση που έχει προσφέρει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ. Η λεπτομερής διαδικασία της ΔΠΠ και τα κριτήρια επιτυχούς αποδοχής για πιλοτικά και κανονικά παραδοτέα καθορίζονται στο Παράρτημα 5 του Προσαρτήματος Α όπως αυτό έχει τυχόν τροποποιηθεί στο Προσάρτημα Β της παρούσης Συμβάσεως.
[...]

10. Στο ίδιο άρθρο 7, παρ. 8, ρυθμίζεται το ζήτημα του προσδιορισμού της «Ημερομηνίας Προσωρινής Παραλαβής του ΕΡΓΟΥ». Αναλυτικότερα, ορίζονται τα εξής:

«7.8.1.

Ημερομηνία Προσωρινής Παραλαβής του ΕΡΓΟΥ θεωρείται ότι είναι η ημερομηνία κατά την οποία η ΔΠΠ έχει εκτελεστεί επιτυχώς, όταν δηλαδή όλες οι απαιτήσεις της παρούσης Συμβάσεως έχουν καλυφθεί και όλα τα ελαττώματα, ατέλειες, παρεκκλίσεις που έχουν αποκαλυφθεί κατά τη ΔΠΠ σε σχέση με το παραδοθέν ΕΣΔΕΦ ή παραγγελλθέντα τμήματα του ΕΣΔΕΦ έχουν διορθωθεί. Η Ημερομηνία Προσωρινής Παραλαβής περιλαμβάνει το ΕΣΔΕΦ και τα τμήματά του ως σύνολο.

7.8.2.

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναγνωρίζουν ότι ακόμα και έπειτα από την ΔΠΠ, κάποια ήσσονα ελαττώματα και ατέλειες που είναι μη-ουσιώδη για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση του ΕΣΔΕΦ πιθανόν να υφίστανται. Τα Μέρη κατόπιν συμφωνίας θα καταγράφουν αυτά τα ελαττώματα και τις ατέλειες σε έναν κατάλογο ελαττωμάτων που θα περιλαμβάνει επίσης χρονοδιάγραμμα για την λήψη από τον ΑΝΑΔΟΧΟ των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων. Οι διατάξεις της Συμβάσεως όσον αφορά τις υποχρεώσεις εγγύησης που περιέχονται στο άρθρο 8 της παρούσης Συμβάσεως, θα ισχύσουν και στην περίπτωση της αποκαταστάσεως των συγκεκριμένων ελαττωμάτων.

7.8.3.

Η ΕΕΤΤ χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση θα επιδώσει γραπτή δήλωση αποδοχής ή απορρίψεως του ΕΣΔΕΦ όταν η ΔΠΠ έχει πραγματοποιηθεί επιτυχώς με τα προβλεπόμενα από το σχεδιασμό αποτελέσματα. Η αποδοχή θα ανατρέχει στην ημερομηνία που εκτελέσθηκε με επιτυχία η ΔΠΠ. Σε περίπτωση που, για λόγους που δεν οφείλονται στον ΑΝΑΔΟΧΟ, η γραπτή δήλωση αποδοχής ή απορρίψεως δεν έχει δοθεί στον ΑΝΑΔΟΧΟ εντός είκοσι μίας (21) ημερών από την πραγματοποίηση της ΔΠΠ, τότε το ΕΣΔΕΦ θα θεωρηθεί ότι έχει γίνει προσωρινά αποδεκτό και θα ξεκινήσει η

Περίοδος Εγγυήσεως σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8.1 της παρούσης.»

11. Το άρθρο 8 αφορά τις «Εγγυήσεις και Συγκεκριμένες Συνέπειες σε περίπτωση διακοπής της περιόδου εγγύησης». Το άρθρο έχει ως εξής:

«8.1. Περίοδος Εγγυήσεως

«Η Περίοδος Εγγυήσεως έχει διάρκεια είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και αρχίζει από την Ημερομηνία Προσωρινής Παραλαβής του ΕΡΓΟΥ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται ότι καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Εγγυήσεως το ΕΣΔΕΦ ή τα τμήματα αυτού θα καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις, όπως αυτές τίθενται στις προδιαγραφές της παρούσης Συμβάσεως. Με την επιφύλαξη των άρθρων 8.2. και 8.3, οποιαδήποτε έλλειψη συμμορφώσεως που υφίσταται ή πρόκειται να συμβεί ή εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της Περιόδου Εγγυήσεως, και όποιο άλλο ελάττωμα ή ατέλεια, ή δυσλειτουργία που οφείλεται στο σχεδιασμό, κατασκευή, παραγωγή, εργασία, υλικά, προγραμματισμό, μεταφορά, εγκατάσταση, επίβλεψη εγκατάστασης εμφανίζεται πριν από την εκπνοή της Περιόδου Εγγυήσεως, θα θεωρηθεί ως ελάττωμα το οποίο θα συνιστά διακοπή της εγγυήσεως σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν άρθρο. Πέραν των προαναφερομένων, δεν θα υπάρχει διακοπή της εγγυήσεως στις περιπτώσεις βλαβών που εμφανίζονται μετά τη μεταβίβαση του κινδύνου απώλειας και βλάβης στην ΕΕΤΤ και οι βλάβες είναι αποτέλεσμα εσφαλμένου χειρισμού ή βαρείας αμέλειας, υπερβολικής καταπονήσεως, εσφαλμένης συντηρήσεως εκ μέρους της ΕΕΤΤ και εξωτερικών μη αναμενόμενων επιδράσεων (π.χ. χημικών, ηλεκτροχημικών ή ατμοσφαιρικών) οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στην παρούσα Σύμβαση και δεν οφείλονται σε πράξη ή παράλειψη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

8.1.1. Περίοδος Παρατηρήσεως για την αρχική παράδοση

Οι πρώτοι 3 μήνες της Περιόδου Εγγυήσεως θα θεωρηθούν ως Περίοδος Παρατηρήσεως. Με την επιφύλαξη του άρθρου 8.2. της παρούσης Συμβάσεως **μόνον κάθε σοβαρή αδυναμία συμμορφώσεως που υφίσταται ή θα συμβεί ή θα εμφανιστεί, πριν ή κατά την Περίοδο Παρατηρήσεως και μόνον κάθε σοβαρό ελάττωμα, σοβαρή ατέλεια ή σοβαρή δυσλειτουργία που οφείλεται (χωρίς να περιορίζεται μόνο σε αυτά) σε σχεδιασμό, κατασκευή, παραγωγή, εργασία, υλικά, προγραμματισμό, μεταφορά ή εγκατάσταση και εμφανίζεται πριν από την εκπνοή της Περιόδου Παρατήρησης, θα θεωρηθεί ως ελάττωμα που συνιστά διακοπή της εγγυήσεως σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν άρθρο 8 της παρούσης Συμβάσεως. Νέα Περίοδος Εγγυήσεως, της οποίας επίσης οι τρεις πρώτοι μήνες θα θεωρηθούν ως Περίοδος Παρατηρήσεως, θα αρχίσει όταν όλα τα σοβαρά ελαττώματα όπως αναφέρονται στο παρόν άρθρο, διορθωθούν από τον ΑΝΑΔΟΧΟ προς**

ικανοποίηση της ΕΕΤΤ. Σε αυτή την περίπτωση θα εφαρμόζονται και όσα ορίζονται στο Άρθρο 12 της παρούσης Συμβάσεως.

8.2. Διορθωτικά Μέτρα

Σε περίπτωση διακοπής της εγγυήσεως όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 8.1 της παρούσης Συμβάσεως, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα πρέπει, με δικά του έξοδα, να αντιμετωπίσει το ελάττωμα, ατέλεια ή δυσλειτουργία με τη λήψη Διορθωτικών Μέτρων κατά το συντομότερο δυνατό χρόνο, επανορθώνοντας το πρόβλημα, ολοκληρώνοντας την εργασία και λαμβάνοντας υπόψιν του τις απαιτήσεις λειτουργίας και συντηρήσεως του ΕΣΔΕΦ από την ΕΕΤΤ. Τα διορθωτικά μέτρα θα είναι σύμφωνα με αυτά που τίθενται στο Παράρτημα 8 του Προσαρτήματος Α όπως αυτό έχει τυχόν τροποποιηθεί στο Προσάρτημα Β της παρούσης Συμβάσεως.

8.3 Εγγύηση αντικατεστημένων τμημάτων

Για τμήμα του ΕΡΓΟΥ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το οποίο έχουν ληφθεί Διορθωτικά Μέτρα, θα ισχύει Νέα Περίοδος Εγγυήσεως, η οποία θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών ή θα εκπνέει μαζί με την Περίοδο Εγγυήσεως του Συστήματος, με κριτήριο ποια από τις δύο περιόδους διαρκεί περισσότερο. Ημερομηνία ενάρξεως της νέας περιόδου είναι η ημερομηνία που η ΕΕΤΤ θα επιβεβαιώσει ότι η λήψη των Διορθωτικών Μέτρων έχει επιτυχώς ολοκληρωθεί. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα επισημάνει, εφόσον ζητηθεί από την ΕΕΤΤ, τα επιδιορθωμένα τμήματα για να τα προσδιορίσει για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου 8.3.»

12. Το άρθρο 9, της Σύμβασης αφορά την «Ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής» του ΕΣΔΕΦ. Ειδικότερα, στο άρθρο αυτό ορίζονται τα εξής:

«9.1. Ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής

Ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής του ΕΡΓΟΥ θεωρείται ότι είναι η ημερομηνία κατά την οποία έχει ολοκληρωθεί η Περίοδος Εγγυήσεως, σύμφωνα με τους όρους και τους περιορισμούς των άρθρων 8.1, 8.2. και 8.3., όλες οι απαιτήσεις του ΕΡΓΟΥ έχουν καλυφθεί και όλα τα ελαττώματα, ατέλειες, παρεκκλίσεις που έχουν αποκαλυφθεί κατά την Περίοδο Εγγυήσεως σε σχέση με το παραδοθέν ΕΣΔΕΦ ή παραγγελθέντα τμήματα του ΕΣΔΕΦ έχουν διορθωθεί. Η Ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής περιλαμβάνει το ΕΣΔΕΦ και τα τμήματά του ως σύνολο.

9.2. Εξοπλισμός

9.2.1.

Το ΕΡΓΟ ή παραγγελθέντα τμήματά του θα πρέπει να έχουν παραδοθεί και δοκιμαστεί επιτυχώς σύμφωνα με τα Άρθρα 7.5. και 7.6. της παρούσης Συμβάσεως στην καθορισμένη στο χρονοδιάγραμμα Ημερομηνία Προσωρινής Παραλαβής όπως προβλέπεται στο Παράρτημα 4 του

Προσαρτήματος Α όπως αυτό έχει τυχόν τροποποιηθεί στο Προσάρτημα Β της παρούσης Συμβάσεως.

9.2.2.

Η ΕΕΤΤ θα είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία και καθημερινή συντήρηση του ΕΣΔΕΦ από την Ημερομηνία Προσωρινής Παραλαβής του παραγγελθέντος συστήματος ή των μερών του. Αυτό δεν περιορίζει τυχόν αξιώσεις που η ΕΕΤΤ μπορεί να εγείρει κατά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ υπό οποιαδήποτε εγγύηση ή άλλη διάταξη της παρούσης Συμβάσεως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8.12.

9.2.3.

Οι παραδόσεις δεν λογίζονται ολοκληρωθείσες, σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, πριν επιβεβαιωθεί από την ΕΕΤΤ η ημερομηνία ολοκλήρωσεως της Συμβάσεως, όπως καθορίζεται στο χρονοδιάγραμμα, Παράρτημα 4 του Προσαρτήματος Α, όπως αυτό έχει τυχόν τροποποιηθεί στο Προσάρτημα Β της παρούσης Συμβάσεως.

9.3. Εκπαίδευση

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα παράσχει στο προσωπικό της ΕΕΤΤ επαρκή εκπαίδευση η οποία απαιτείται για την ορθή λειτουργία και συντήρηση του ΕΣΔΕΦ. Το αντικείμενο οι όροι και οι άλλες προϋποθέσεις υπό τις οποίους θα γίνει η εκπαίδευση τίθενται στο Παράρτημα 10 του Προσαρτήματος Α, όπως αυτό έχει τυχόν τροποποιηθεί στο Προσάρτημα Β της παρούσης Συμβάσεως.

9.4. Τεκμηρίωση

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα πρέπει να έχει προμηθεύσει την ΕΕΤΤ την τεκμηρίωση που αναφέρεται στο Παράρτημα 9 του Προσαρτήματος Α όπως αυτό έχει τυχόν τροποποιηθεί στο Προσάρτημα Β της παρούσης Συμβάσεως, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία που καθορίζεται από το χρονοδιάγραμμα.

[...]

Κάθε μέρος θα προφέρει στο άλλο Μέρος όποια εύλογη βοήθεια απαιτείται σε σχέση με άδειες και εγκρίσεις.»

13. Το άρθρο 12 της Σύμβασης αφορά την πληρωμή του Αναδόχου. Στο άρθρο αυτό, ορίζονται, μεταξύ άλλων, και τα εξής:

«12.4 Εγγυητικές Επιστολές για την πρόπουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ

12.4.1. [...]

12.4.2.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα εκδώσει εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του ΕΡΓΟΥ που ανέρχεται στο δέκα επί τοις εκατόν (10%) της συνολικής αξίας της Συμβάσεως για την καλή εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

12.4.3.

Η εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του ΕΡΓΟΥ θα αντικατασταθεί την ημερομηνία Προσωρινής Παραλαβής του ΕΡΓΟΥ από μία εγγυητική επιστολή Καλής Λειτουργίας του ΕΡΓΟΥ που ανέρχεται στο δέκα επί τοις εκατόν (10%) της συνολικής αξίας της Συμβάσεως. Η εγγυητική επιστολή Καλής Λειτουργίας του ΕΡΓΟΥ θα λήξει αυτομάτως την ημερομηνία της Οριστικής Παραλαβής του ΕΡΓΟΥ.»

14. Το άρθρο 29 της Σύμβασης ρυθμίζει την επίλυση διαφορών και τη διαδικασία διαιτησίας.

15. Τέλος, κατά το άρθρο 33 της Σύμβασης, με τίτλο «Καλή Πίστη»:

«Η ΕΕΤΤ και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναγνωρίζουν ότι δεν είναι πραγματικά εφικτό να προβλεφθούν και να περιληφθούν στη Σύμβαση όλα τα πιθανά ζητήματα που είναι δυνατό να προκύψουν κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης που θα αφορούν στο αντικείμενό της. Για το λόγο αυτό, η ΕΕΤΤ και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αποδέχονται αμοιβαία τη βασική αρχή ότι η Σύμβαση θα εκτελείται μεταξύ τους με καλή πίστη και χωρίς βλάβη των εκατέρωθεν δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, καθώς και ότι σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση της Σύμβασεως παρατηρηθεί παρέκκλιση από τη βασική αυτή αρχή, η ΕΕΤΤ και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα ενημερώσουν εγκαίρως ο ένας τον άλλο και αμφότεροι, με καλή πίστη, θα προσπαθήσουν να συμφωνήσουν επί των ενεργειών που απαιτούνται, προκειμένου να εξαλείψουν τις αιτίες που δημιουργούν τέτοιες παρεκκλίσεις. Η λύση οποιασδήποτε, παρά τα ανωτέρω, διαφοράς θα επιλύεται όπως περιγράφεται στο Άρθρο 29 της Συμβάσεως.»

III - Η Οριστική Παραλαβή του ΕΣΔΕΦ

16. Κατά τη θεμελιώδη διάταξη του άρθρου 9, παρ. 1, της Σύμβασης, που αφορά την «Ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής», η οποία διάταξη προαναφέρθηκε:

«Ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής του ΕΡΓΟΥ θεωρείται ότι είναι η ημερομηνία κατά την οποία έχει ολοκληρωθεί η Περίοδος Εγγυήσεως, σύμφωνα με τους όρους και τους περιορισμούς των άρθρων 8.1, 8.2. και 8.3., όλες οι απαιτήσεις του ΕΡΓΟΥ έχουν καλυφθεί και όλα τα ελαττώματα, ατέλειες, παρεκκλίσεις που έχουν αποκαλυφθεί κατά την Περίοδο Εγγυήσεως σε σχέση με το παραδοθέν ΕΣΔΕΦ ή παραγγελλθέντα τμήματα του ΕΣΔΕΦ έχουν διορθωθεί. Η Ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής περιλαμβάνει το ΕΣΔΕΦ και τα τμήματά του ως σύνολο.»

17. Κατά τη ΔΟΠ απαιτείται η παρουσίαση αθροιστικά της κατάστασης του ΕΣΔΕΦ και η πλήρης επιχειρησιακή λειτουργία του στην πράξη, κατά τους όρους της Σύμβασης.
18. Με την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 487/2/8-7-2008, έγινε, κατά τους όρους της Σύμβασης, η «Οριστική Παραλαβή του ανατεθέντος στην ανάδοχο Εταιρεία “ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co.KG” έργου: “Υλοποίηση της Πρώτης Φάσης του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Εποπτείας του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων” [ΕΣΔΕΦ]», ορίζοντας τα εξής.
- i) Αποδέχεται την Εισήγηση αριθ. 13320/Φ.600/6-5-2008 της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ.
 - ii) Προβαίνει στην οριστική παραλαβή του έργου «Υλοποίηση της Πρώτης Φάσης του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Εποπτείας του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (ΕΣΔΕΦ)», από τον Ανάδοχο (την εταιρία “ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co.KG.”) εκτός από τον νομίμως εξαιρεθέντα 5ο Σταθερό Σταθμό Εποπτείας (ΣΣΕ) που προβλέπεται να εγκατασταθεί στην Αίγινα.
 - iii) Εντέλλεται την επιστροφή στον Ανάδοχο (την εταιρία “ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co.KG.”) της εγγυητικής επιστολής αριθ.. D/1975/3968 (ύψους 1.195.494,88 €) που εξέδωσε η HVB-Bayerische Hypo- und Vereinsbank και αφορά την καλή λειτουργία του Έργου.
 - iv) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της ΕΕΤΤ να κοινοποιήσει την παρούσα Απόφαση στον Ανάδοχο (εταιρία “ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co.KG.”).

IV - Η κατασκευή του 5ου ΣΣΕ

Α) Το ιστορικό της κατασκευής

19. Όπως ήδη τονίσθηκε, η κατασκευή του 5ου Σταθερού Σταθμού Εποπτείας του ΕΣΔΕΦ, εξαιρέθηκε με την απόφαση ΕΕΤΤ Α.Π. 332/119/18-10-2004 από τη διαδικασία της Προσωρινής Παραλαβής του ΕΣΔΕΦ, διότι δεν τελεσφόρησε η προσπάθεια να κατασκευασθεί ο σταθμός σε άλλη υποδειχθείσα θέση της Αττικής (περιοχή Βράχων) που αναφερόταν και στην Προκήρυξη.
20. Επιπλέον, επισημάνθηκε ότι υλοποίηση του σταθμού αυτού παρουσιάζει σημαντική καθυστέρηση λόγω της μη ολοκλήρωσης των αδειοδοτήσεων που πρέπει να προηγηθούν για την εγκατάστασή του στην επιλεγείσα τελικά θέση ‘Τούρλος’, της νήσου Αιγίνης, εντός φυλασσόμενης στρατιωτικής ζώνης (Απόφαση ΕΕΤΤ Α.Π. 410/20/15-10-2006). Τη σχετική έκταση ανεγέρσεως του 5ου ΣΣΕ παρέχει το Ταμείο Εθνικού Στόλου (ΤΕΣ) στην ΕΕΤΤ, έναντι αντιτίμου. Με το ΤΕΣ έχει υπογραφεί και η σχετική Σύμβαση.

21. Αναλυτικότερα, στη θέση «ΦΑΡΟΣ ΤΟΥΡΛΟΥ», νήσου Αίγινης, υπάρχει σε φυλασσόμενο χώρο, ο οποίος ανήκει στο Ταμείο Εθνικού Στόλου (ΤΕΣ), κατάλληλη έκταση για την τοποθέτηση του 5ου ΣΣΕ του ΕΣΔΕΦ. Ο ανωτέρω χώρος βρίσκεται εντός της ζώνης επιτήρησης του στρατοπέδου του Κέντρου Λήψης Αίγινας (ΚΛΑ), ενώ η πρόσβαση σε αυτόν γίνεται μέσω της εξωτερικής πύλης του στρατοπέδου η οποία είναι διαρκώς φυλασσόμενη.

22. Στην Συμπληρωματική Σύμβαση αριθ. 08, συμφωνήθηκαν τα εξής:

«Η 24μηνη περίοδος της εγγύησης του ΕΣΔΕΦ, πλην του ανωτέρω 5^{ου} ΣΣΕ, θα υπολογίζεται από την Ημερομηνία Προσωρινής Παραλαβής. Ειδικά η περίοδος της εγγύησης του 5^{ου} ΣΣΕ θα λήξει 24 μήνες μετά την αντίστοιχη ΔΑΘ (SAT) και δεν θα επηρεάσει την Ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής του ΕΣΔΕΦ. Ρητά ορίζεται ότι κατά την ΔΑΘ του 5^{ου} ΣΣΕ θα πρέπει να αποδεικνύεται, εκτός των άλλων, και η κανονική ενσωμάτωση του Σταθμού αυτού στο ΕΣΔΕΦ».

23. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι για την πλήρη διασφάλιση των δικαιωμάτων της ΕΕΤΤ στο πλαίσιο εκτέλεσης της Σύμβασης για τον 5ο ΣΣΕ έχουν κατατεθεί στην ΕΕΤΤ οι προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές. Συγκεκριμένα, όπως προβλέπει η Σύμβαση και η Συμπληρωματική Σύμβαση αριθ. 08, έχουν κατατεθεί στην ΕΕΤΤ οι ακόλουθες τρεις εγγυητικές επιστολές που εξέδωσε η HVB-Bayerische Hypo- und Vereinsbank:

- i) Η εγγυητική επιστολή αριθ. D/1842/3676-20-03-2003 Λήψης Προκαταβολής (ύψους 82.265,40 €),
- ii) Η εγγυητική επιστολή αριθ. D/1859/3719-16-07-2003 έναντι της πληρωμής για την παγίωση του Σχεδιασμού του 5^{ου} ΣΣΕ (ύψους 82.265,40 €),
- iii) Η εγγυητική επιστολή αριθ. D/1973/3966/20-5-2005 για την καλή εκτέλεση και λειτουργία του 5^{ου} ΣΣΕ (ύψους 64.151,20 €) που θα επιστραφεί μετά από 24 μήνες, κατά την οριστική παραλαβή του Έργου.

24. Με την υπ' αριθ. 18/09 Συμπληρωματική Συμφωνία μεταξύ της ΕΕΤΤ και της εταιρίας Rohde & Schwarz αναδόχου του διαγωνισμού για την υλοποίηση της πρώτης φάσης του ΕΣΔΕΦ όπου συμφωνούνται οι οικονομικές λεπτομέρειες και τίθεται το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του πέμπτου σταθμού εποπτείας στην Αίγινα

25. Συνεπώς, η μη ολοκλήρωση της εγκατάστασης του 5^{ου} ΣΣΕ στην Αίγινα, ουδόλως επηρέασε την Οριστική Αποδοχή του ΕΣΔΕΦ.

26. Στη Σύμβαση αριθ. 08/29-10-2004 έχει ρητά συμφωνηθεί ότι «η περίοδος της εγγύησης του 5^{ου} ΣΣΕ θα λήξει 24 μήνες μετά την αντίστοιχη ΔΑΘ και δεν θα επηρεάσει την Ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής του ΕΣΔΕΦ».

27. Όπως τονίσθηκε, η Οριστική Παραλαβή περιέλαβε το ΕΣΔΕΦ και τα τμήματά του ως σύνολο, εκτός από τον νομίμως εξαιρεθέντα 5^ο ΣΣΕ.

28. Για την πλήρη διασφάλιση των δικαιωμάτων της ΕΕΤΤ στο πλαίσιο εκτέλεσης της Σύμβασης για τον 5^ο ΣΣΕ έχουν κατατεθεί στην ΕΕΤΤ οι προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές.

Β) Η συγκρότηση ειδικών επιτροπών για την προσωρινή παραλαβή του 5^{ου} ΣΣΕ

29. Με την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ.521/33/5-5-2009, η Ολομέλεια, μεταξύ άλλων:

- προέβη στην επανασυγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Διαχείρισης (ΕΠΔ) της Ολοκλήρωσης του πέμπτου Σταθερού Σταθμού Εποπτείας στα πλαίσια της Α' Φάσης του ανατεθέντος στην ανάδοχο Εταιρεία "ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co.KG" έργου : "Υλοποίηση της Πρώτης Φάσης του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Εποπτείας του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων" (ΕΣΔΕΦ), ορίζοντας τα μέλη της, και
- όρισε τα καθήκοντα της συγκροτούμενης Ομάδας, και τη διάρκειά της.

30. Με την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ.539/57/5-11-2009, η Ολομέλεια επανασυγκρότησε την Επιτροπή Παρακολούθηση και Διαχείρισης (ΕΠΔ) της Ολοκλήρωσης του 5ου ΣΣΕ στα πλαίσια της Α' Φάσης του στην Εταιρεία "ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co.KG" έργου του ΕΣΔΕΦ, και της ανέθεσε τα εξής καθήκοντα:

- Γενική παρακολούθηση της προόδου της υλοποίησης του Έργου και της τήρησης των όρων της Σύμβασης και σχετική ενημέρωση της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ, όταν της ζητηθεί.
- Συνεχή και λεπτομερειακή παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του 5^{ου} ΣΣΕ, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της απόκτησης όλων των απαιτούμενων από τη νομοθεσία Αδειών Εγκατάστασης από τις αρμόδιες Αρχές (π.χ. Δασαρχείο, Αρχαιολογία, Πολεοδομία, κλπ.), έγκαιρα και εντός του καθορισμένου προϋπολογισμού.
- Οργάνωση περιοδικών συσκέψεων με τους εκπροσώπους του Αναδόχου του Έργου (R&S) για την παρακολούθηση της προόδου του Έργου, την παροχή οδηγιών και την από κοινού εξέταση των ζητημάτων που προκύπτουν κατά την υλοποίηση του Έργου.
- Μέριμνα συντονισμού των αναγκαίων ενεργειών διοίκησης/ διαχείρισης του Έργου και της σχετικής σύμβασης του Αναδόχου του ΕΣΔΕΦ.

- Συνεχής παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών όρων εκ μέρους του Αναδόχου του ΕΣΔΕΦ.
- Λήψη των αποφάσεων που αφορούν την τήρηση των όρων των Συμβάσεων του Αναδόχου του Έργου. Γενικώς, λήψη των αποφάσεων που δεν συνιστούν τροποποίηση των όρων των συμβάσεων. Σε περίπτωση ανάγκης τροποποίησης των όρων των συμβάσεων, η Επιτροπή εισηγείται σχετικά στην Ολομέλεια της ΕΕΤΤ για την λήψη των σχετικών Αποφάσεων.
- Έγκριση των Εκθέσεων με τα αποτελέσματα της Δοκιμής Αποδοχής Θέσεως και της Δοκιμής Ολοκλήρωσης με το Υφιστάμενο Σύστημα μετά από εισήγηση της αρμόδιας Τεχνικής Υποεπιτροπής που θα οριστεί από την ΕΕΤΤ, η οποία θα πραγματοποιήσει τη Δοκιμή Αποδοχής Θέσης και τη Δοκιμή Ολοκλήρωσης με το Υφιστάμενο Σύστημα του πέμπτου Σταθερού Σταθμού Εποπτείας του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Εποπτείας του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (ΕΣΔΕΦ)
- Παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ΔΑΘ και ΔΟ στην Ολομέλεια της ΕΕΤΤ μαζί με την εισήγηση για την παραλαβή του έργου.
- Έγκριση των κάθε είδους πληρωμών προς τον Ανάδοχο του Έργου, μετά από έλεγχο των σχετικών τιμολογίων.
- Μέριμνα για την διενέργεια της συμβατικής αλληλογραφίας με τον Ανάδοχο του ΕΣΔΕΦ.
- Παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων προς τον Ανάδοχο του ΕΣΔΕΦ κατά την εκτέλεση των εργασιών του και απάντηση σε αιτήματά του

31. Παράλληλα, η ΕΕΤΤ με την Απόφασή της ΑΠ.539/56/5-11-2009 προέβη στη «Συγκρότηση Τεχνικής Επιτροπής για την Εκτέλεση της Δοκιμής Αποδοχής Θέσης και της Δοκιμής Ολοκλήρωσης με το Υφιστάμενο Σύστημα του πέμπτου Σταθερού Σταθμού Εποπτείας του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Εποπτείας του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (ΕΣΔΕΦ)».

32. Με την Απόφαση αυτή (ΑΠ 539/56/5-11-09).η Ολομέλεια όρισε τα εξής:

1. ανέθεσε στην ανωτέρω Τεχνική Επιτροπή τα εξής καθήκοντα:
 - i) Να συντάξει τις εκθέσεις με τα αποτελέσματα της Δοκιμής Αποδοχής Θέσης (ΔΑΘ) και της Δοκιμής Ολοκλήρωσης με το Υφιστάμενο Σύστημα του πέμπτου Σταθερού Σταθμού Εποπτείας (ΔΟ) και να τις υποβάλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης, Διαχείρισης και Παραλαβής του πέμπτου Σταθερού Σταθμού Εποπτείας, η οποία, αφού τις εγκρίνει, θα τις προωθήσει στην Ολομέλεια της ΕΕΤΤ, εισηγούμενη την παραλαβή των εν λόγω Παραδοτέων και την παραλαβή του έργου

- ii) Να εξετάσει τις μελέτες της σύμβασης μεταξύ EETT και Rohde & Schwarz για την υλοποίηση του ΕΣΔΕΦ που θα δοθούν από τον ανάδοχο και να υποβάλλει τα συμπεράσματά αυτής στην Επιτροπή παρακολούθησης και Διαχείρισης του πέμπτου Σταθερού Σταθμού Εποπτείας, και ότι
 - 2. η Τεχνική Επιτροπή θα αναφέρεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Διαχείρισης (ΕΠΔ) του ανατεθέντος στην Εταιρεία “ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co.KG.” έργου, προφορικά σχετικά με την πορεία των εργασιών της και της υποβάλει ανά εβδομάδα εγγράφως έκθεση με την πρόοδο των εργασιών της και της υποβάλει τα προαναφερθέντα Παραδοτέα στο τέλος της των ΔΑΘ και ΔΟ.
33. Η Ολομέλεια της EETT όρισε ότι οι δύο συγκροτηθείσες Ομάδες θα παρέχουν την εργασία τους έως την ολοκλήρωση του έργου τους, αναφερόμενες προς τούτο στον κ. Ε. Συρίγο, Αντιπρόεδρο της EETT για τον τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. .

Γ) Οι διενεργηθείσες δοκιμές για την προσωρινή παραλαβή του 5^{ου} ΣΣΕ

34. Η συγκροτηθείσα Τεχνική Επιτροπή για την Εκτέλεση της Δοκιμής Αποδοχής Θέσης και της Δοκιμής Ολοκλήρωσης με το Υφιστάμενο Σύστημα του πέμπτου Σταθερού Σταθμού Εποπτείας του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Εποπτείας του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (ΕΣΔΕΦ) προέβη, από τις 12-11-2009 έως τις 2-12-2009, στις ακόλουθες δοκιμές:

A. Δοκιμή Αποδοχής Θέσης Δομικών Κατασκευών που περιελάμβανε:

- i) Έλεγχο όλων των μελετών και σχεδίων που αφορούν την κατασκευή του σταθμού,
- ii) Έλεγχο των έργων πολιτικού μηχανικού (οικίσκοι, θεμελιώσεις οικίσκων,
- iii) Έλεγχο των έργων ηλεκτρολόγου μηχανικού (παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φωτισμός, καλωδίωση, πίνακας ηλεκτρικού ρεύματος, μετασχηματιστής, συσκευές προστασίας),
- iv) Μέτρηση της γείωσης, εγκαταστάσεις θέρμανσης, κλιματισμού και συναγερμών
- v) Έλεγχο εγκατάστασης πυλώνων, κεραιοσυστημάτων, αντικεραυνικής προστασίας, φωτισμού για τα αεροσκάφη
- vi) Έλεγχο παροχής UPS.

B. Δοκιμή Αποδοχής Θέσης Συστήματος Εποπτείας που περιελάμβανε

- i) Μηχανικό έλεγχο των εξαρτημάτων,
- ii) Έλεγχο πληρότητας λογισμικού,
- iii) Έλεγχο λειτουργίας όλων των κεραιών,
- iv) Έλεγχο λειτουργίας ρότορα,
- v) Έλεγχο λειτουργίας δέκτη ESMB,
- vi) Έλεγχο λειτουργίας δέκτη ραδιογωνιομέτρησης,
- vii) Έλεγχο ακρίβειας ραδιογωνιομέτρησης.

Γ. Δοκιμής Προσωρινής Αποδοχής του 5^{ου} Σταθερού Σταθμού Εποπτείας του ΕΣΔΕΦ (ολοκλήρωση με το Υφιστάμενο Σύστημα) που περιελάμβανε

- i) Έλεγχο λειτουργιών 5^{ου} ΣΣΕ από το Περιφερειακό Κέντρο Ελέγχου,
- ii) Έλεγχο λειτουργιών 5^{ου} ΣΣΕ από το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου,
- iii) Έλεγχο διαδικασίας τριγωνισμού σε συνεργασία με τους υφιστάμενους Σταθερούς και Κινητούς Σταθμούς Εποπτείας του ΕΣΔΕΦ,
- iv) Έλεγχο λειτουργίας αυτόματων διαδικασιών εποπτείας μέσω του λογισμικού εποπτείας ARGUS της εταιρείας Rohde & Schwarz,
- v) Έλεγχο λειτουργίας αυτόματων διαδικασιών εποπτείας μέσω του λογισμικού διαχείρισης MONITORING Plus της εταιρείας LS Telecoms,

35. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Διαχείρισης του 5ου ΣΣΕ έκανε αποδεκτά τα παραπάνω Πρωτόκολλα Δοκιμών Αποδοχής με την υπ' αριθμ πρωτ. ΕΕΤΤ 54450/3-12-09 έκθεσή της.

36. Με την απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ:544/58/10-12-2009, έγινε η Προσωρινή παραλαβή του 5^{ου} Σταθερού Σταθμού Εποπτείας (ΣΣΕ) στη θέση «Τούρλος» της νήσου Αίγινας στο πλαίσιο του οριστικά παραληφθέντος από την ανάδοχο εταιρία "ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co.KG." έργου: «Υλοποίηση της Πρώτης Φάσης του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Εποπτείας Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (ΕΣΔΕΦ)».

Δ) Οι διενεργηθείσες δοκιμές ελέγχου καλής λειτουργίας για την οριστική παραλαβή του 5^{ου} ΣΣΕ

37. Με την απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ:645/3/3-4-2012, έγινε η Συγκρότηση Επιτροπής για την υλοποίηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών που αφορούν την Οριστική Παραλαβή του 5^{ου} Σταθερού Σταθμού Εποπτείας (ΣΣΕ) στην Αίγινα, της Α' Φάσης του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Εποπτείας Φάσματος (ΕΣΔΕΦ).

38. Με την ανωτέρω απόφαση, η ΕΕΤΤ ανέθεσε στην Επιτροπή τα εξής καθήκοντα:

- 1. Καθορισμός των διαδικασιών της Δοκιμής Οριστικής Παραλαβής του εν λόγω έργου, και όλων των συναφών λεπτομερειών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 και το Παράρτημα 5 της Σύμβασης.
- 2. Διενέργεια της Δοκιμής Οριστικής Παραλαβής και σύνταξη των σχετικών Πρωτοκόλλων
- 3. Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης σχετικά με την πλήρωση των όρων του άρθρου 9 της Σύμβασης και Εισήγηση προς την Ολομέλεια της ΕΕΤΤ για

την Οριστική Παραλαβή του εν λόγω έργου, μετά την ολοκλήρωση όλων των προαναφερθεισών διαδικασιών.

39. Η Επιτροπή:

1. Η Επιτροπή όφειλε να ελέγξει κατά πόσον παρατηρήθηκε συστηματικό σφάλμα, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 8.4 της Σύμβασης, σύμφωνα με το οποίο «Όταν ένα ελάττωμα επαναλαμβάνεται σε σημαντικό βαθμό σε μια περίοδο 5 ετών από την Ημερομηνία Προσωρινής Παραλαβής του έργου, και μπορεί να θεωρηθεί ως συστηματικό σφάλμα, αυτό θα αποτελεί κατ' αρχήν ένδειξη ελαττώματος στο σχεδιασμό ή την κατασκευή του Αναδόχου».
2. Για τον σκοπό αυτό, μελέτησε το τηρούμενο στην Υπηρεσία αρχείο με το ιστορικό βλαβών, και δεν προέκυψε κάποιο συστηματικό σφάλμα, όπως αυτό ορίζεται στο προπαρατεθέν άρθρο 8.4.
3. Έλαβε υπόψη της τη χρήση του 5^{ου} ΣΣΕ από το προσωπικό του Τμήματος Εποπτείας και Ελέγχου Φάσματος κατά το χρονικό διάστημα από την Προσωρινή Παραλαβή του Σταθμού που έγινε στις 10-12-2009 έως σήμερα.
4. Μετέβη στην Αίγινα στις 9-5-2012 και πραγματοποίησε αυτοψία και έλεγχο καλής λειτουργίας του Σταθμού καθώς και έλεγχο της καλής συνεργασίας του σταθμού με το υπόλοιπο ΕΣΔΕΦ. Ως αποτέλεσμα του ελέγχου συντάχθηκε η με αρ. πρωτ. 290/7/6/2012 συνημμένη Υπηρεσιακή Αναφορά.
5. Πραγματοποίησε ελέγχους καλής λειτουργίας του συνόλου του ΕΣΔΕΦ από το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου.

40. Με τα ανωτέρω διαπίστωσε την Καλή Λειτουργία του 5^{ου} Σταθμού Εποπτείας

V – ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

41. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Οριστική Παραλαβή (του 5^{ου} Σταθερού Σταθμού Εποπτείας) πρέπει να ολοκληρωθεί. Καταλήγει δε στο συμπέρασμα αυτό για τους κάτωθι λόγους:

- i) Το ΕΣΔΕΦ (περιλαμβανομένου του 5^{ου} Σταθερού Σταθμού Εποπτείας στη θέση «Τούρλος» Αίγινας) είναι σε επιχειρησιακή λειτουργία κατά το διάστημα τόσο της 24μηνης εγγυητικής περιόδου (του 5ου Σταθμού) όσο και εφεξής, μέχρι σήμερα, και έχει υποστηρίξει με επιτυχία όλες τις επιχειρησιακές διαδικασίες της Δ/σης Φάσματος.

- ii) Όλες οι απαιτήσεις του ΕΡΓΟΥ έχουν καλυφθεί και όλα οι βλάβες που παρουσιάστηκαν κατά την Περίοδο Εγγυήσεως σε σχέση με τον παραδοθέντα Σταθμό έχουν διορθωθεί.
- iii) Έχει ολοκληρωθεί η 24μηνιαία Περίοδος Εγγυήσεως, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης 08/29-10-2004.

Αποφασίζει:

1. **Την Οριστική Παραλαβή** του 5ου Σταθερού Σταθμού Εποπτείας στη θέση 'ΤΟΥΡΛΟΣ' της νήσου Αιγίνης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Υλοποίηση της Πρώτης Φάσης του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Εποπτείας του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (ΕΣΔΕΦ)», από τον Ανάδοχο (την εταιρία "ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co.KG").
2. **Την επιστροφή** στον Ανάδοχο (την εταιρία "ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co.KG.") της εγγυητικής επιστολής αριθ.. D/1973/3966/20-5-2005 (ύψους 64.151,20 €) που εξέδωσε η HVB-Bayerische Hypo- und Vereinsbank και αφορά την καλή λειτουργία του Έργου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δρ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ι. ΚΑΝΕΛΛΟΣ

Ανακοίνωση / Εσωτερική Διανομή

1. Διεύθυνση Φάσματος
2. Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
 - Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης