

Μαρούσι, 28 - 07- 2022

ΑΠ 1041/01

### **ΑΠΟΦΑΣΗ**

**Τροποποίηση ως προς την ημερομηνία υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία HELLENIC OPEN FIBER:**

**(α) του Παραρτήματος 2B της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης), σε 123 από τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση,**

**(β) του Παραρτήματος 4 της ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 (Απόφαση Γ' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης), σε 3 από τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση,**

**(γ) του Παραρτήματος 4 της ΑΠ ΕΕΤΤ 916/05/18.11.2019 (Απόφαση 2<sup>ης</sup> Ετήσιας Ανάθεσης), σε 3 από τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση και**

**(δ) του Παραρτήματος 4 της ΑΠ ΕΕΤΤ 954/02/07.09.2020 (Απόφαση 3<sup>ης</sup> Ετήσιας Ανάθεσης), σε 46 από τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση»**

**Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),**

**αφού έλαβε υπόψη:**

- α. τις διατάξεις του Ν. 4727/2020, «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 184/Α'), και ιδίως τα άρθρα 111, 113 παρ. 2, στοιχεία α', ιστ' και λγ', 128, 138, 181 και 230 παρ. 2 και 3 αυτού,
- β. τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012), ως ισχύει σήμερα,

- γ. την Οδηγία 2018/1972/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 321/36 της 17/12/2018,
- δ. τη Σύσταση της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2020 «Αναφορικά με σχετικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων κανονιστική ρύθμιση, σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (C(2020) 8750),
- ε. την ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 «Ορισμός Εθνικής αγοράς χονδρικής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση, καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών (4ος Κύκλος Ανάλυσης)», ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016, (με ημερομηνία πραγματικής κυκλοφορίας 23/1/2017),
- στ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 «Ανάθεση στους αιτηθέντες παρόχους των περιοχών των Αστικών Κέντρων (ΑΚ) ΟΤΕ για τις οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για υλοποίηση δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) στο πλαίσιο της διαδικασίας της Β' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016) / (Β' Απόφαση Ανάθεσης)», ως ισχύει τροποποιηθείσα,
- ζ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 «Ανάθεση στους αιτηθέντες παρόχους των περιοχών των Αστικών Κέντρων (ΑΚ) ΟΤΕ για τις οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για υλοποίηση δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) στο πλαίσιο της διαδικασίας της Γ' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016) / (Γ' Απόφαση Ανάθεσης)», ως ισχύει τροποποιηθείσα,
- η. την ΑΠ ΕΕΤΤ 903/3/19.07.20.19 «Τροποποίηση των Αποφάσεων της ΕΕΤΤ ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017 (Απόφαση Α' Ανάθεσης), ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β' Ανάθεσης) και ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 (Απόφαση Γ' Ανάθεσης) ως ισχύουν, ως προς την ημερομηνία ολοκλήρωσης υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν οι εταιρείες Vodafone, WIND και ΟΤΕ σε συγκεκριμένες από τις υπαίθριες καμπίνες που τους ανατέθηκαν με τις ως άνω Αποφάσεις».
- θ. την ΑΠ.ΕΕΤΤ 911/1/14.10.20.19 «Τροποποίηση των Αποφάσεων της ΕΕΤΤ ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017 (Απόφαση Α' Ανάθεσης), ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β' Ανάθεσης) και ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 (Απόφαση Γ' Ανάθεσης) ως ισχύουν, ως προς την ημερομηνία υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν οι εταιρείες

Vodafone, WIND και ΟΤΕ σε συγκεκριμένες από τις υπαίθριες καμπίνες που τους ανατέθηκαν με τις ως άνω Αποφάσεις»

- ι. την ΑΠ ΕΕΤΤ 916/05/18.11.2019 «Ανάθεση στους αιτηθέντες παρόχους των περιοχών των Αστικών Κέντρων (ΑΚ) ΟΤΕ για τις οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για υλοποίηση δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) στο πλαίσιο της διαδικασίας της 2ης Ετήσιας Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016)/ (Απόφαση Β' Ετήσιας Ανάθεσης)»,
- ια. τις ΑΠ ΕΕΤΤ 941/008/15-06-2020, 977/004/25-01-2021 και 1006/003/14-09-2021 αποφάσεις της ΕΕΤΤ τροποποίησης των αποφάσεων ανάθεσης της ΕΕΤΤ για τις Β' και Γ' φάσεις της πρώτης ανάθεσης και την 2<sup>η</sup> ετήσια ανάθεση,
- ιβ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 954/002/07-09-2020 «Ανάθεση στους αιτηθέντες παρόχους των περιοχών των Αστικών Κέντρων (ΑΚ) ΟΤΕ για τις οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για υλοποίηση δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) στο πλαίσιο της διαδικασίας της 3ης Ετήσιας Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016)/ (Απόφαση Γ' Ετήσιας Ανάθεσης)»,
- ιγ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 1019/05/13.12.2021 «Τροποποίηση ως προς την ημερομηνία υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε.: (α) του Παραρτήματος 2B της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β' Ανάθεσης), σε 727 από τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση, (β) του Παραρτήματος 4 της ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 (Απόφαση Γ' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης), σε 65 από τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση, και (γ) του Παραρτήματος 4 της ΑΠ ΕΕΤΤ 916/05/18.11.2019 (Απόφαση 2ης Ετήσιας Ανάθεσης), σε 42 από τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση»,
- ιδ. την υπ. αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ 8503/Φ.960/03.01.2022 επιστολή της εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ» με θέμα «Αιτιολογημένη τροποποίηση Επιχειρηματικού Σχεδίου / Αίτημα αλλαγής τριμήνου υλοποίησης δικτύου NGA»,
- ιε. την υπ. αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ 8590/Φ.960/13.04.2022 επιστολή της εταιρείας «Hellenic Open Fiber» με θέμα «Αιτιολογημένη τροποποίηση Επιχειρηματικού Σχεδίου / Αίτημα αλλαγής τριμήνου υλοποίησης δικτύου NGA»,
- ιστ. την υπ. αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ 8674/Φ.960/01.07.2022 επιστολή της «Hellenic Open Fiber» με θέμα «Τροποποίηση Επιχειρηματικού Σχεδίου / Αίτημα αλλαγής τριμήνου υλοποίησης δικτύου NGA», με την οποία απάντησε στην επιστολή 13315/15.06.2022 της ΕΕΤΤ

- ιζ. την υπ. αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ 8698/Φ.960/15.07.2022 επιστολή της εταιρείας «Hellenic Open Fiber» με θέμα «Αιτιολογημένη τροποποίηση Επιχειρηματικού Σχεδίου / Αίτημα αλλαγής τριμήνου υλοποίησης δικτύου NGA»,
- ιη. την ΑΠ ΕΕΤΤ 1034/08/14.06.2022 «Έγκριση Αντικατάστασης της εγγυητικής καλής εκτέλεσης της εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με εγγυητική καλής εκτέλεσης της εταιρείας «HELLENIC OPENFIBER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την καλή εκτέλεση των όρων των ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Β' Απόφαση Ανάθεσης), ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 (Γ' Απόφαση Ανάθεσης), ΑΠ ΕΕΤΤ 916/005/18.11.2019 (Απόφαση Β' Ετήσιας Ανάθεσης), ΑΠ ΕΕΤΤ 954/002/7.9.2020 (Απόφαση Γ' Ετήσιας Ανάθεσης), ΑΠ ΕΕΤΤ 1013/002/1.11.2021 (Απόφαση Δ' Ετήσιας Ανάθεσης)», όπως αυτές ισχύουν, σε συνέχεια διαδικασίας εταιρικού μετασχηματισμού της πρώτης και συγκεκριμένα μερικής διάσπασης του κλάδου σχεδιασμού, υλοποίησης, συντήρησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του ενεργού εξοπλισμού του δικτύου πρόσβασης οπτικών ινών καθώς και του σχετικού παθητικού εξοπλισμού των δικτύων κορμού, διανομής και πρόσβασης»,
- ιθ. την υπ' αριθμ. 40880/Φ.610/17-06-2021 Απόφαση Προέδρου της ΕΕΤΤ «Συγκρότηση Συνεργείων Ελέγχου για τη διεξαγωγή ελέγχων και πράξεων εποπτείας αναφορικά με: (α) τις υποχρεώσεις των παρόχων κατά την ανάπτυξη δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς στο πλαίσιο της εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016) και (β) την εγκατάσταση συσσωρευτών στις υπαίθριες καμπίνες που έχει ενεργοποιήσει ο ΟΤΕ στις Α και Γ φάσεις ανάθεσης, σύμφωνα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 929/03/23.03.2020»,
- κ. την υπ' αριθμ. 43669/Φ.610/12-04-2022 Απόφαση Προέδρου της ΕΕΤΤ «Συγκρότηση Συνεργείων Ελέγχου για τη διεξαγωγή ελέγχων και πράξεων εποπτείας αναφορικά με: (α) τις υποχρεώσεις των παρόχων κατά την ανάπτυξη δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς στο πλαίσιο της εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016), (β) την εγκατάσταση συσσωρευτών στις υπαίθριες καμπίνες που έχει ενεργοποιήσει ο ΟΤΕ στις Α και Γ φάσεις ανάθεσης, σύμφωνα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 929/03/23.03.2020 και (γ) την εγκατάσταση συσσωρευτών στις υπαίθριες καμπίνες που έχει ενεργοποιήσει η Vodafone στη Β φάση ανάθεσης»,
- κα. τα υπ' αριθμ. 81- 124 δελτία ελέγχου των Συνεργείων Ελέγχου βάσει των Αποφάσεων Προέδρου 40880/17-06-2021 και 43669/12-04-2022,
- κβ. την Εισήγηση με αριθ. 36242/Φ.600/25.07.2022 της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ,

και ύστερα από προφορική Εισήγηση των Προέδρου και Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ (Καθηγητή Κωνσταντίνου Μασσέλου και Καθηγητή Δημητρίου Βαρουτά)

### **Εκτιμώντας ότι:**

1. Σύμφωνα με το Παράρτημα 3 – Διαδικασία εισαγωγής τεχνολογίας vectoring, «Δ. Υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου ανάπτυξης δικτύου πρόσβασης NGA», σημείο 11, της ανωτέρω σχετ. ε' απόφασης της ΕΕΤΤ:

*«11. Κάθε απόκλιση από το αρχικό πλάνο ανάθεσης, καθώς και κάθε επαρκώς αιτιολογημένη σημαντική τροποποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου (λ.χ. αλλαγή της αρχιτεκτονικής NGA που υλοποιεί ο πάροχος) κοινοποιείται στην ΕΕΤΤ αμελλητί. Αιτιολογημένα αιτήματα παράτασης της περιόδου υλοποίησης υποβάλλονται στην ΕΕΤΤ τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία ενεργοποίησης της περιοχής μιας καμπίνας και αμελλητί στην περίπτωση όπου η ανάγκη παράτασης προκύπτει αργότερα για λόγους μη υπαιτιότητας του παρόχου. Η ΕΕΤΤ εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει την αρχικά προβλεπόμενη ημερομηνία ενεργοποίησης της καμπίνας κρίνει ανά περίπτωση και αποφασίζει σχετικά...».*

2. Σύμφωνα με τα σημεία 17-18 του εν λόγω Παραρτήματος:

*«17. Με κάθε απόφαση ανάθεσης της ΕΕΤΤ κατά την πρώτη ανάθεση τίθεται προθεσμία στον πάροχο, για την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, εντός προθεσμίας που θα τίθεται, επί ποινή αποκλεισμού, στην απόφαση ανάθεσης της ΕΕΤΤ. Η εν λόγω εγγυητική έχει διάρκεια μέχρι και τρεις (3) μήνες μετά το τέλος του χρόνου υλοποίησης που τίθεται στην απόφαση ανάθεσης με δυνατότητα παράτασής της σε περίπτωση σχετικής απόφασης της ΕΕΤΤ.*

*18. [...]Ειδικά στην γ' φάση, επιπλέον εγγυητική επιστολή προσκομίζεται μόνο εάν, βάσει του αριθμού των συνολικών καμπινών της πρώτης ανάθεσης (α', β' και γ' φάση), υπολογίζεται μεγαλύτερο ποσό εγγυητικής επιστολής από αυτό που έχει ήδη προσκομιστεί. Σε αυτή την περίπτωση η εγγυητική επιστολή της γ' φάσης θα ισούται με τη διαφορά ανάμεσα στο ποσό που υπολογίζεται βάσει του αριθμού των συνολικών καμπινών της πρώτης ανάθεσης και του ύψους της εγγυητικής επιστολής που έχει ήδη προσκομιστεί.*

*19. Η/Οι εγγυητική/ές επιστολή/ές καταπίπτει/ουν υπέρ της ΕΕΤΤ με απλή ειδοποίηση του παρόχου από την ΕΕΤΤ στις κάτωθι διαζευκτικά προβλεπόμενες περιπτώσεις:*

- ο πάροχος υπαίτια δεν υλοποίησε\* ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% του συνολικού αριθμού καμπινών που του έχουν ανατεθεί, το οποίο θα κριθεί κατά το τέλος του χρονικού ορίζοντα του έργου (συνολικά για τις φάσεις α', β' και γ' της πρώτης ανάθεσης), ή

- εφόσον αποχωρήσει από το έργο μετά την θέση σε ισχύ της απόφασης ανάθεσης.»

\* Ως υλοποίηση μίας καμπάνιας θεωρείται η ενεργοποίηση και η δυνατότητα παροχής τουλάχιστον χονδρικών υπηρεσιών από αυτή την καμπάνια.

#### **Επειδή:**

3. Η ΕΕΤΤ με την υπό σχετ. στ' απόφασή της (Β' Απόφαση Ανάθεσης), προέβη σε ανάθεση στις εταιρείες Vodafone και Wind των ΑΚ για τα οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον για εισαγωγή της τεχνολογίας vectoring στο πλαίσιο της διαδικασίας της Β' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016), με τους εκεί οριζόμενους όρους και προϋποθέσεις, εξαιρώντας τα εν λόγω ΑΚ από τη Γ' Φάση Ανάθεσης. Στο Παράρτημα 2Β της ως άνω απόφασης της Β Ανάθεσης περιλαμβάνεται αναλυτικός πίνακας ανάπτυξης δικτύου NGA WIND. Η εν λόγω Απόφαση επιδόθηκε στις εταιρείες την 14<sup>η</sup> Ιουνίου 2017.
4. Η ΕΕΤΤ με την υπό σχετ. ζ' απόφασή της (Γ' Απόφαση Ανάθεσης), προέβη σε ανάθεση στις εταιρείες ΟΤΕ και Wind των ΑΚ για τα οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον για εισαγωγή της τεχνολογίας vectoring στο πλαίσιο της διαδικασίας της Γ' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016), με τους εκεί οριζόμενους όρους και προϋποθέσεις. Στο Παράρτημα 4 της ως άνω απόφασης Γ' Φάσης περιλαμβάνεται αναλυτικός πίνακας ανάπτυξης δικτύου NGA WIND. Η εν λόγω Απόφαση επιδόθηκε στις εταιρείες την 19<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2017.
5. Η ΕΕΤΤ, με την υπό σχετ. η' απόφασή της, ενέκρινε την επιμήκυνση του εγκεκριμένου συνολικού χρόνου υλοποίησης των επιχειρηματικών πλάνων της εταιρείας WIND κατά 14,5 μήνες για την Φάση Β' και 13 μήνες για την Φάση Γ' Ανάθεσης και κάλεσε την εν λόγω εταιρεία να υποβάλει στην ΕΕΤΤ επιστολή επέκτασης της διάρκειας ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που είχε καταθέσει στην ΕΕΤΤ στο πλαίσιο του έργου υλοποίησης τεχνολογίας Vectoring (Β' και Γ' Ανάθεση), κατά τέτοιο χρονικό διάστημα ώστε η λήξη ισχύος τους να τοποθετείται τρεις μήνες μετά την τελευταία (μεταγενέστερη) λήξη των επιχειρηματικών τους πλάνων.
6. Η ΕΕΤΤ, με την υπό σχετ. θ' απόφασή της, τροποποίησε τις αποφάσεις για τις φάσεις Β' και Γ' της πρώτης ανάθεσης σύμφωνα με το σχετικό αίτημα της εταιρείας WIND.
7. Η ΕΕΤΤ με την υπό σχετ. ι' απόφασή της (Απόφαση 2ης Ετήσιας Ανάθεσης), προέβη σε ανάθεση στις εταιρείες ΟΤΕ και Wind των ΑΚ για τα οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον για εισαγωγή της τεχνολογίας vectoring στο πλαίσιο της διαδικασίας της 2ης Ετήσιας Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016), με τους εκεί οριζόμενους όρους και προϋποθέσεις. Στο

Παράρτημα 4 της ως άνω απόφασης περιλαμβάνεται αναλυτικός πίνακας ανάπτυξης δικτύου NGA WIND.

8. Η ΕΕΤΤ με τις υπό σχετ. ια' αποφάσεις της τροποποίησε τις αποφάσεις ανάθεσης για τις φάσεις Β' και Γ' της πρώτης ανάθεσης, καθώς και την απόφαση για τη 2<sup>η</sup> ετήσια ανάθεση μετά από σχετικά αιτήματα που υπέβαλε η εταιρεία WIND, επεκτείνοντας το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και ενεργοποίησης των υπαίθριων καμπινών έως τον Σεπτέμβριο του 2021.
9. Η ΕΕΤΤ με την υπό σχετ. ιβ' απόφασή της (Απόφαση 3ης Ετήσιας Ανάθεσης), προέβη σε ανάθεση στις εταιρείες ΟΤΕ και Wind των ΑΚ για τα οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον για εισαγωγή της τεχνολογίας vectoring στο πλαίσιο της διαδικασίας της 3ης Ετήσιας Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016), με τους εκεί οριζόμενους όρους και προϋποθέσεις. Στο Παράρτημα 4 της ως άνω απόφασης περιλαμβάνεται αναλυτικός πίνακας ανάπτυξης δικτύου NGA WIND.
10. Η ΕΕΤΤ, με την υπό σχετ. ιγ' απόφασή της, τροποποίησε τις αποφάσεις ανάθεσης για τις φάσεις Β' και Γ' της πρώτης ανάθεσης, καθώς και την απόφαση για τη 2<sup>η</sup> ετήσια ανάθεση μετά από σχετικά αιτήματα που υπέβαλε η εταιρεία WIND, επεκτείνοντας το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και ενεργοποίησης των υπαίθριων καμπινών έως τον Δεκέμβριο του 2022.
11. Η εταιρεία Hellenic Open Fiber (HOF) προέβη σε αντικατάσταση της εγγυητικής επιστολής της εταιρείας WIND (σχετ ιζ') με ισόποση εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους €3.000.000 σε για την καλή εκτέλεση των όρων των ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Β' Απόφαση Ανάθεσης), ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 (Γ' Απόφαση Ανάθεσης), ΑΠ ΕΕΤΤ 916/005/18.11.2019 (Απόφαση Β' Ετήσιας Ανάθεσης), ΑΠ ΕΕΤΤ 954/002/7.9.2020 (Απόφαση Γ' Ετήσιας Ανάθεσης), ΑΠ ΕΕΤΤ 1013/002/1.11.2021 (Απόφαση Δ' Ετήσιας Ανάθεσης), όπως αυτές ισχύουν, σε συνέχεια διαδικασίας εταιρικού μετασχηματισμού της εταιρείας WIND και συγκεκριμένα μερικής διάσπασης του κλάδου σχεδιασμού, υλοποίησης, συντήρησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του ενεργού εξοπλισμού του δικτύου πρόσβασης οπτικών ινών καθώς και του σχετικού παθητικού εξοπλισμού των δικτύων κορμού, διανομής και πρόσβασης. Η εν λόγω εγγυητική επιστολή ισχύει μέχρι την επιστροφή της.
12. Η αιτηθείσα, με το ανωτέρω ιζ σχετικό, από την εταιρεία HOF τροποποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου υλοποίησης του δικτύου NGA δεν μεταβάλλει τη συνολική διάρκεια του έργου, όπως αυτή εγκρίθηκε με την υπό σχετ. ιγ' απόφαση της ΕΕΤΤ.
13. Βάσει των ανωτέρω σημείων 11 και 12 δεν προκύπτει απαίτηση για ανανέωση ή τροποποίηση της προσκομιθείσας εγγυητικής επιστολής της εταιρείας HOF.
14. Η εταιρεία HOF με τις υπό σχετ. ιδ' και ιε' επιστολές της, υπέβαλε στην ΕΕΤΤ αίτημα τροποποίησης του Επιχειρηματικού της σχεδίου αναφορικά με την υλοποίηση συγκεκριμένων καμπινών NGA που της είχαν ανατεθεί με τις υπό σχετ. στ', ζ', ι' και ια' αποφάσεις της ΕΕΤΤ.

15. Με την υπό σχετ. ιστ' επιστολή της υπέβαλε τις αναλυτικές πληροφορίες που δειγματοληπτικά ζήτησε η ΕΕΤΤ αναφορικά με τους λόγους καθυστέρησης στην υλοποίηση των 73 υπαίθριων καμπινών. Σύμφωνα με τις **ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ** πληροφορίες που υπέβαλε η εταιρεία:

[Εμπιστευτικές πληροφορίες]

16. Η εταιρεία HOF με την υπό σχετ. ιζ' επιστολή της υπέβαλε στην ΕΕΤΤ αίτημα αλλαγής τριμήνου ενεργοποίησης για 123 υπαίθριες καμπίνες (ΥΚ) που της είχαν ανατεθεί με την απόφαση Β Ανάθεσης, 3 ΥΚ που της είχαν ανατεθεί με την απόφαση Γ Ανάθεσης, 3 ΥΚ που της είχαν ανατεθεί με την απόφαση 2<sup>ης</sup> Ετήσιας Ανάθεσης και 46 ΥΚ που της είχαν ανατεθεί με την απόφαση 2<sup>ης</sup> Ετήσιας Ανάθεσης. Συγκεκριμένα, το αίτημα της WIND αφορά:

Πίνακας 1: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ Β' ΚΑΙ Γ' ΦΑΣΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ 2<sup>ΗΣ</sup> ΚΑΙ 3<sup>ΗΣ</sup> ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (σχετ. ιζ')

ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΚΚ	ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ	34	Β' Απόφαση Ανάθεσης
ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	49	Β' Απόφαση Ανάθεσης
ΚΟΛΩΝΟΣ	9	Β' Απόφαση Ανάθεσης
ΠΑΤΗΣΙΑ	19	Β' Απόφαση Ανάθεσης
ΣΟΛΩΝΟΣ	12	Β' Απόφαση Ανάθεσης
ΒΕΛΟ	1	Γ' Απόφαση Ανάθεσης
ΜΑΝΔΡΑ	2	Γ' Απόφαση Ανάθεσης
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ	3	Απόφαση 2 <sup>ης</sup> Ετήσιας Ανάθεσης
ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ	6	Απόφαση 3 <sup>ης</sup> Ετήσιας Ανάθεσης
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ	7	Απόφαση 3 <sup>ης</sup> Ετήσιας Ανάθεσης
ΑΡΙΑΔΝΗΣ	1	Απόφαση 3 <sup>ης</sup> Ετήσιας Ανάθεσης
ΘΕΡΙΣΣΟΥ	2	Απόφαση 3 <sup>ης</sup> Ετήσιας Ανάθεσης
ΙΛΙΟΝ	6	Απόφαση 3 <sup>ης</sup> Ετήσιας Ανάθεσης
ΚΑΛΑΜΑΤΑ	3	Απόφαση 3 <sup>ης</sup> Ετήσιας Ανάθεσης
ΚΑΡΟΛΟΣ	2	Απόφαση 3 <sup>ης</sup> Ετήσιας Ανάθεσης
ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	5	Απόφαση 3 <sup>ης</sup> Ετήσιας Ανάθεσης
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ	4	Απόφαση 3 <sup>ης</sup> Ετήσιας Ανάθεσης
ΚΝΩΣΣΟΥ	1	Απόφαση 3 <sup>ης</sup> Ετήσιας Ανάθεσης
ΝΙΚΑΙΑ	6	Απόφαση 3 <sup>ης</sup> Ετήσιας Ανάθεσης
ΠΑΤΗΣΙΑ	3	Απόφαση 3 <sup>ης</sup> Ετήσιας Ανάθεσης
ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ	6	Απόφαση 3 <sup>ης</sup> Ετήσιας Ανάθεσης



17. Οι ως άνω ΥΚ, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα στο πλαίσιο των υπό σχετ. στ', ζ', ι' και ιβ' Αποφάσεων ΕΕΤΤ, όπως ισχύουν τροποποιηθείσες, ήταν προγραμματισμένες να υλοποιηθούν το τέταρτο τρίμηνο του 2021 και τα δύο πρώτα τρίμηνα του 2022 και η εταιρεία αιτείται την παράταση στην προθεσμία ενεργοποίησή τους μέχρι και το τέταρτο τρίμηνο του 2022. Αναλυτικά το αίτημα της εταιρείας αφορά τις ΥΚ που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα 1:

Πίνακας 2: ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ Β' ΚΑΙ Γ' ΦΑΣΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ 2<sup>ΗΣ</sup> ΚΑΙ 3<sup>ΗΣ</sup> ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (σχετ. ιζ')

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Κωδικός Οικείου ΑΚ	Όνομασία Οικείου ΑΚ	Τεχνολογία	Εγκεκριμένο Τρίμηνο Ενεργοποίησης	Νέο τρίμηνο Ενεργοποίησης	Φάση Ανάθεσης
1273-473	1273	ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ	FTTC	2022/Q1	2022/Q3	2η ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ
1273-475	1273	ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ	FTTC	2022/Q1	2022/Q3	2η ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ
1273-506	1273	ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ	FTTC	2022/Q1	2022/Q4	2η ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ
47-428	47	ΚΑΛΑΜΑΤΑ	FTTC	2022/Q1	2022/Q3	3η ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ
47-436	47	ΚΑΛΑΜΑΤΑ	FTTC	2022/Q1	2022/Q3	3η ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ
47-481	47	ΚΑΛΑΜΑΤΑ	FTTC	2022/Q1	2022/Q3	3η ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ
115-131	115	ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ	FTTC	2022/Q1	2022/Q4	3η ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ
115-132	115	ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ	FTTC	2022/Q1	2022/Q4	3η ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ
115-133	115	ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ	FTTC	2022/Q1	2022/Q4	3η ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ
115-135	115	ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ	FTTC	2022/Q1	2022/Q4	3η ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ
115-167	115	ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ	FTTC	2022/Q1	2022/Q4	3η ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ
115-173	115	ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ	FTTC	2022/Q1	2022/Q4	3η ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ
115-180	115	ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ	FTTC	2022/Q1	2022/Q4	3η ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ
444-362	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q1	2022/Q3	3η ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ
444-382	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q1	2022/Q3	3η ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ
444-389	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q1	2022/Q3	3η ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ
445-404	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q1	2022/Q3	3η ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ
445-428	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q1	2022/Q3	3η ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ
448-112	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	2022/Q1	2022/Q4	3η ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ
448-114	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	2022/Q1	2022/Q4	3η ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ
448-124	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q1	2022/Q4	3η ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ
448-159	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	2022/Q1	2022/Q4	3η ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ
448-326	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q1	2022/Q3	3η ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ
462-311	462	ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ	FTTH	2022/Q1	2022/Q4	3η ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ
462-318	462	ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ	FTTH	2022/Q1	2022/Q4	3η ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ
462-405	462	ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ	FTTH	2022/Q1	2022/Q4	3η ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ
462-411	462	ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ	FTTH	2022/Q1	2022/Q4	3η ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ
462-415	462	ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ	FTTH	2022/Q1	2022/Q4	3η ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ
462-416	462	ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ	FTTH	2022/Q1	2022/Q4	3η ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ
697-314	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTH	2022/Q1	2022/Q4	3η ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ

803-142	803	ΝΙΚΑΙΑ	FTTC	2022/Q1	2022/Q3	3η ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ
803-251	803	ΝΙΚΑΙΑ	FTHH	2022/Q1	2022/Q3	3η ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ
803-312	803	ΝΙΚΑΙΑ	FTTC	2022/Q1	2022/Q3	3η ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ
803-344	803	ΝΙΚΑΙΑ	FTTC	2022/Q1	2022/Q3	3η ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ
803-426	803	ΝΙΚΑΙΑ	FTTC	2022/Q1	2022/Q3	3η ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ
803-477	803	ΝΙΚΑΙΑ	FTTC	2022/Q1	2022/Q3	3η ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ
809-159	809	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ	FTTC	2022/Q1	2022/Q3	3η ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ
809-161	809	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ	FTTC	2022/Q1	2022/Q3	3η ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ
809-184	809	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ	FTTC	2022/Q1	2022/Q3	3η ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ
809-325	809	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ	FTTC	2022/Q1	2022/Q3	3η ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ
1216-120	1216	ΙΛΙΟΝ	FTTC	2022/Q1	2022/Q3	3η ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ
1216-134	1216	ΙΛΙΟΝ	FTTC	2022/Q1	2022/Q3	3η ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ
1216-153	1216	ΙΛΙΟΝ	FTTC	2022/Q1	2022/Q3	3η ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ
1216-206	1216	ΙΛΙΟΝ	FTTC	2022/Q1	2022/Q3	3η ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ
1216-472	1216	ΙΛΙΟΝ	FTTC	2022/Q1	2022/Q3	3η ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ
1216-478	1216	ΙΛΙΟΝ	FTTC	2022/Q1	2022/Q3	3η ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ
1398-377	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q1	2022/Q3	3η ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ
1398-379	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q1	2022/Q3	3η ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ
1560-341	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q1	2022/Q3	3η ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ
444-1297	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
444-1298	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
444-1299	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
444-149	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
444-165	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
444-166	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
444-256	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
444-282	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
444-288	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
444-289	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
444-299	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
444-352	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
444-356	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
444-358	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
444-366	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
444-369	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
444-384	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
444-392	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
444-396	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
445-103	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTHH	2022/Q1	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
445-106	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTHH	2022/Q1	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
445-113	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTHH	2022/Q1	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
445-117	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q1	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'

445-127	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTH	2022/Q1	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
445-128	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q1	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
445-134	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q1	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
445-156	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTH	2022/Q1	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
445-302	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q1	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
445-303	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q1	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
445-311	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q1	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
445-312	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q1	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
445-325	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q1	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
445-328	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q1	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
445-341	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q1	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
445-343	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q1	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
445-344	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q1	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
445-348	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q1	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
445-374	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q1	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
445-402	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q1	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
445-407	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q1	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
445-410	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q1	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
445-411	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q1	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
445-420	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q1	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
445-421	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q1	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
445-424	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q1	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
445-429	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q1	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
445-437	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q1	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
445-439	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q1	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
445-440	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q1	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
445-9509	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q1	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
445-9611	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTH	2022/Q1	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
445-9625	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTH	2022/Q1	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
445-9727	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q1	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
446-137	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	2021/Q4	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
446-143	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
446-147	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
446-246	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
446-336	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
446-346	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
446-356	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
446-371	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
446-455	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
448-102	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q2	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
448-107	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q2	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
448-108	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q2	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'



448-507	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q2	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
448-511	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q2	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
448-513	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q2	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
448-521	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q2	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
661-225	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2022/Q1	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
661-238	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2022/Q1	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
661-240	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2022/Q1	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
661-241	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2022/Q1	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
661-246	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2022/Q1	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
661-247	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2022/Q1	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
661-265	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2022/Q1	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
661-270	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2022/Q1	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
661-316	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2022/Q1	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
661-337	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTH	2022/Q1	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
661-360	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTH	2022/Q1	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
661-9635	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2022/Q1	2022/Q3	ΦΑΣΗ Β'
1159-125	1159	ΜΑΝΔΡΑ	FTTC	2021/Q4	2022/Q3	ΦΑΣΗ Γ'
1159-130	1159	ΜΑΝΔΡΑ	FTTC	2021/Q4	2022/Q3	ΦΑΣΗ Γ'
1703-209	1703	ΒΕΛΟ	FTTC	2021/Q4	2022/Q3	ΦΑΣΗ Γ'

### Αιτιολόγηση αιτημάτων αλλαγής στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

18. Σύμφωνα με την εταιρεία WIND (σχετ. ιζ') η αλλαγή απαιτείται για λόγους που δεν υπόκεινται στον έλεγχο της και οφείλονται σε σημαντικές καθυστερήσεις στις διαδικασίες υλοποίησης αιτημάτων ευκολιών τρίτων φορέων αναφορικά με:

- Τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης & αδειοδότησης εκσκαφής και εγκατάστασης υπαίθριων καμπινών (Υπεύθυνοι Φορείς: Δήμοι & Περιφέρειες)
- Την ηλεκτροδότηση των υπαίθριων καμπινών και του αντίστοιχου ενεργού εξοπλισμού (Υπεύθυνος Φορέας: ΔΕΔΔΗΕ)

19. Η εταιρεία παραθέτει αναλυτικά το ιστορικό των διαδικασιών ανά Δήμο αναφορικά με τη διαδικασία αδειοδότησης, τη διαδικασία ηλεκτροδότησης από την αρμόδια ΔΕΔΔΗΕ καθώς και τη διαδικασία αναβάθμισης/αντικατάστασης (KV) από τον ΟΤΕ. Σύμφωνα με την εταιρεία, στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι καθυστερήσεις στην ενεργοποίηση των καμπινών έχουν προκύψει εξαιτίας σημαντικών καθυστερήσεων κυρίως στη διαδικασία ηλεκτροδότησης.

20. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το αίτημα της εταιρείας, καθυστέρηση λόγω καθυστέρησης στην αδειοδότηση από Δήμους ή στην ηλεκτροδότηση από ΔΕΔΔΗΕ έχει προκύψει στις εξής περιπτώσεις Αστικών Κέντρων:

Πίνακας 3: ΛΟΓΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΚΑΜΠΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ	ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΚΕΕ ΜΕ ΚΑΟΥΣΤΕΡΗΣΗ	ΛΟΓΟΣ ΚΑΟΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
Αγ. Βαρβάρας	ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ	6	Αδειοδότηση από το Δήμο Αθηναίων
Αγ. Αναργύρων - Καματερού	ΙΛΙΟΝ	3	Ηλεκτροδότηση από ΔΕΔΔΗΕ
Αθηναίων	ΚΑΡΟΛΟΣ	36	Οπτική διασύνδεση (7 ΥΚ FTTH), ηλεκτροδότηση από ΔΕΔΔΗΕ (5 ΥΚ FTTC), Δικτυακές εργασίες (15 ΥΚ FTTC) και υλοποίηση σκαπτικών εργασιών (9 ΥΚ FTTC)
Αθηναίων	ΚΕΡΑΜΙΚΟΣ	53	Ηλεκτροδότηση από ΔΕΔΔΗΕ (48 ΥΚ), δεν έχει υποβληθεί ακόμα αίτημα ηλεκτροδότησης (2 ΥΚ) αναστολή εργασιών εκσκαφής (3 ΥΚ FTTH)
Αθηναίων	ΚΟΛΩΝΟΣ	9	Φάση δοκιμών (2 ΥΚ), Ηλεκτροδότηση από ΔΕΔΔΗΕ (6 ΥΚ)
Αθηναίων	ΠΑΤΗΣΙΑ	22	Ηλεκτροδότηση από ΔΕΔΔΗΕ (15 ΥΚ), Φάση δοκιμών και αποδοχής (7 ΥΚ)
Αθηναίων	ΣΟΛΩΝΟΣ	12	Ηλεκτροδότηση από ΔΕΔΔΗΕ (7 ΥΚ), RFS (3 ΥΚ), Πεδίο εργασιών σταθμού μετρό (2 ΥΚ FTTH)
Βέλου – Βόχας	ΒΕΛΟ	1	Μεταφορά καμπίνας ΟΤΕ σε δημόσιο χώρο
Ηρακλείου	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	1	Δικαιώματα διέλευσης
Ηρακλείου	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	2	RFS
Ηρακλείου	ΚΝΩΣΣΟΥ	1	RFS
Ιλίου	ΙΛΙΟΝ	3	Ηλεκτροδότηση από ΔΕΔΔΗΕ
Καλαμάτας	ΚΑΛΑΜΑΤΑ	3	Ηλεκτροδότηση από ΔΕΔΔΗΕ
Κερατσινίου - Δραπετσώνας	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ	4	Ηλεκτροδότηση από ΔΕΔΔΗΕ
Κορυδαλλού	ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ	2	Ηλεκτροδότηση από ΔΕΔΔΗΕ
Λαρισίων	ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ	7	Ηλεκτροδότηση από ΔΕΔΔΗΕ
Μάνδρας - Ειδυλλίας	ΜΑΝΔΡΑ	2	Ηλεκτροδότηση από ΔΕΔΔΗΕ
Μοσχάτου - Ταύρου	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	1	Ηλεκτροδότηση από ΔΕΔΔΗΕ
Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη	ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ	1	Αδειοδότηση
Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη	ΝΙΚΑΙΑ	6	Αδειοδότηση

## Έλεγχοι και Πράξεις Εποπτείας της ΕΕΤΤ

21. Η ΕΕΤΤ, βάσει των υπό σχετ. ιθ' και κ' Αποφάσεων Προέδρου, διεξάγει ελέγχους και πράξεις εποπτείας εφαρμογής των κείμενων κανονιστικών διατάξεων σχετικών με τις υποχρεώσεις των παρόχων δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών αναφορικά με την ανάπτυξη δικτύων πρόσβασης στο πλαίσιο εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης. Στο

συγκεκριμένο πλαίσιο, διενεργήθηκαν έλεγχοι της πορείας κατασκευής και ενεργοποίησης στα Α/Κ ΚΑΡΟΛΟΣ, ΠΑΤΗΣΙΑ, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, ΝΙΚΑΙΑ, ΚΟΛΩΝΟΣ, ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ και ΣΟΛΩΝΟΣ, σε καμπίνες για τις οποίες η εταιρεία έχει αιτηθεί παράταση στο χρόνο ενεργοποίησης. Αναλυτικά οι καμπίνες που ελέγχθηκαν και τα συμπεράσματα των ελέγχων παρουσιάζονται στον πίνακα κατωτέρω:

Πίνακας 4: ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM_ΟΤΕ]	Όνομασία Υπερκείμενου Α/Κ	Κωδικός καμπίνας WIND	Έλεγχος	ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΑΣΜΕΝΗ	ΗΛΕΚΤΡ.	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΜΕΤΡΗΤΗΣ
445-302	ΚΑΡΟΛΟΣ	WLAT1_R1_AC033	81	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΌΧΙ	ΝΑΙ
445-303	ΚΑΡΟΛΟΣ	WLAT1_R1_AC031	81	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΌΧΙ	ΝΑΙ
445-311	ΚΑΡΟΛΟΣ	WLAT1_R1_AC032	81	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΌΧΙ	ΝΑΙ
445-312	ΚΑΡΟΛΟΣ	WLAT1_R1_AC033	81	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΌΧΙ	ΝΑΙ
445-325	ΚΑΡΟΛΟΣ	WLAT1_R1_AC034	82	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΌΧΙ	ΝΑΙ
445-328	ΚΑΡΟΛΟΣ	WLAT1_R1_AC034	82	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΌΧΙ	ΝΑΙ
445-341	ΚΑΡΟΛΟΣ	WLAT1_R1_AC035	82	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΌΧΙ	ΝΑΙ
445-343	ΚΑΡΟΛΟΣ	WLAT1_R1_AC165	82	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΌΧΙ	ΝΑΙ
445-344	ΚΑΡΟΛΟΣ	WLAT1_R1_AC165	83	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΌΧΙ	ΝΑΙ
445-348	ΚΑΡΟΛΟΣ	WLAT1_R1_AC166	83	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΌΧΙ	ΝΑΙ
445-402	ΚΑΡΟΛΟΣ	WLAT1_R1_AC160	83	ΌΧΙ	ΝΑΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
445-407	ΚΑΡΟΛΟΣ	WLAT1_R1_AC161	83	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΌΧΙ	ΝΑΙ
445-410	ΚΑΡΟΛΟΣ	WLAT1_R1_AC162	84	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΌΧΙ	ΝΑΙ
445-411	ΚΑΡΟΛΟΣ	WLAT1_R1_AC168	84	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΌΧΙ	ΝΑΙ
445-429	ΚΑΡΟΛΟΣ	WLAT1_R1_AC168	84	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΌΧΙ	ΝΑΙ
445-9727	ΚΑΡΟΛΟΣ	WLAT1_R1_AC030	84	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΌΧΙ	ΝΑΙ
444-276	ΠΑΤΗΣΙΑ	WPTS1 R10 AC012	85	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
444-267	ΠΑΤΗΣΙΑ	WPTS1 R10 AC014	85	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
444-277	ΠΑΤΗΣΙΑ	WPTS1 R10 AC013	85	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
444-278	ΠΑΤΗΣΙΑ	WPTS1 R12 AC018	85	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
444-273	ΠΑΤΗΣΙΑ	WPTS1 R12 AC044	86	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
444-275	ΠΑΤΗΣΙΑ	WPTS1 R12 AC044	86	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
444-270	ΠΑΤΗΣΙΑ	WPTS1 R12 AC019	86	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
444-351	ΠΑΤΗΣΙΑ	WPTS1 R12 AC019	86	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
444-346	ΠΑΤΗΣΙΑ	WPTS1 R12 AC042	87	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
444-348	ΠΑΤΗΣΙΑ	WPTS1 R12 AC041	87	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
444-350	ΠΑΤΗΣΙΑ	WPTS1 R12 AC042	87	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
444-354	ΠΑΤΗΣΙΑ	WPTS1 R12 AC021	87	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
444-279	ΠΑΤΗΣΙΑ	WPTS1 R12 AC017	88	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
444-280	ΠΑΤΗΣΙΑ	WPTS1 R12 AC016	88	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
444-282	ΠΑΤΗΣΙΑ	WPTS1 R12 AC015	88	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
444-352	ΠΑΤΗΣΙΑ	WPTS1 R12 AC020	88	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
661-238	ΣΟΛΩΝΟΣ	WATH1_R14_AC062	89	ΝΑΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
661-240	ΣΟΛΩΝΟΣ	WATH1_R14_AC062	89	ΝΑΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
661-241	ΣΟΛΩΝΟΣ	WATH1_R14_AC063	89	ΝΑΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ

661-244	ΣΟΛΩΝΟΣ	WATH1_R14_AC065	89	ΝΑΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
661-246	ΣΟΛΩΝΟΣ	WATH1_R14_AC065	90	ΝΑΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
661-247	ΣΟΛΩΝΟΣ	WATH1_R14_AC064	90	ΝΑΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
661-251	ΣΟΛΩΝΟΣ	WATH1_R14_AC070	90	ΝΑΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
661-252	ΣΟΛΩΝΟΣ	WATH1_R14_AC070	90	ΝΑΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
661-256	ΣΟΛΩΝΟΣ	WATH1_R14_AC068	91	ΝΑΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
661-257	ΣΟΛΩΝΟΣ	WATH1_R14_AC069	91	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
661-258	ΣΟΛΩΝΟΣ	WATH1_R14_AC069	91	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
661-265	ΣΟΛΩΝΟΣ	WATH1_R14_AC064	91	ΝΑΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
661-270	ΣΟΛΩΝΟΣ	WATH1_R14_AC071	92	ΝΑΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
661-337	ΣΟΛΩΝΟΣ	WATH1_R14_AC057	92	ΝΑΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
661-355	ΣΟΛΩΝΟΣ	WATH1_R14_AC056	92	ΝΑΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
661-360	ΣΟΛΩΝΟΣ	WATH1_R14_AC057	92	ΝΑΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
444-287	ΠΑΤΗΣΙΑ	WPTS1_R12_AC022	93	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΌΧΙ	ΝΑΙ
444-288	ΠΑΤΗΣΙΑ	WPTS1_R12_AC000	93	ΝΑΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
444-289	ΠΑΤΗΣΙΑ	WPTS1_R12_AC025	93	ΝΑΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
444-290	ΠΑΤΗΣΙΑ	WPTS1_R12_AC027	93	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΌΧΙ	ΝΑΙ
444-291	ΠΑΤΗΣΙΑ	WPTS1_R12_AC027	94	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΌΧΙ	ΝΑΙ
444-292	ΠΑΤΗΣΙΑ	WPTS1_R12_AC026	94	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΌΧΙ	ΝΑΙ
444-297	ΠΑΤΗΣΙΑ	WPTS1_R12_AC029	94	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΌΧΙ	ΝΑΙ
444-298	ΠΑΤΗΣΙΑ	WPTS1_R12_AC033	94	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΌΧΙ	ΝΑΙ
444-299	ΠΑΤΗΣΙΑ	WPTS1_R12_AC032	95	ΝΑΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
444-356	ΠΑΤΗΣΙΑ	WPTS1_R12_AC040	95	ΝΑΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
444-358	ΠΑΤΗΣΙΑ	WPTS1_R12_AC040	95	ΝΑΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
444-364	ΠΑΤΗΣΙΑ	WPTS1_R12_AC039	95	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΌΧΙ	ΝΑΙ
444-366	ΠΑΤΗΣΙΑ	WPTS1_R12_AC039	96	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΌΧΙ	ΝΑΙ
444-369	ΠΑΤΗΣΙΑ	WPTS1_R12_AC025	96	ΝΑΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
444-372	ΠΑΤΗΣΙΑ	WPTS1_R12_AC028	96	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΌΧΙ	ΝΑΙ
444-374	ΠΑΤΗΣΙΑ	WPTS1_R12_AC038	96	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΌΧΙ	ΝΑΙ
462-247	ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ	WKRD1_R04_AC382	97	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
462-264	ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ	WKRD1_R04_AC351	97	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
462-265	ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ	WKRD1_R04_AC352	97	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
462-263	ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ	WKRD1_R04_AC354	97	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
462-261	ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ	WKRD1_R04_AC356	98	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
462-259	ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ	WKRD1_R04_AC381	98	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
462-260	ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ	WKRD1_R04_AC386	98	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
462-256	ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ	WKRD1_R04_AC360	98	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
462-255	ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ	WKRD1_R04_AC380	99	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
462-251	ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ	WKRD1_R04_AC193	99	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
462-249	ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ	WKRD1_R04_AC379	99	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
462-235	ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ	WKRD1_R04_AC-	99	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
462-233	ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ	WKRD1_R04_AC346	100	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
462-237	ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ	WKRD1_R04_AC348	100	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
462-253	ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ	WKRD1_R04_AC350	100	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
462-245	ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ	WKRD1_R04_AC349	100	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ



446-466	ΚΟΛΩΝΟΣ	WLAT1_R04_AC096	101	NAI	OXI	OXI	OXI
446-425	ΚΟΛΩΝΟΣ	WLAT1_R04_AC098	101	NAI	NAI	NAI	NAI
446-426	ΚΟΛΩΝΟΣ	WLAT1_R04_AC098	101	NAI	NAI	NAI	NAI
446-429	ΚΟΛΩΝΟΣ	WLAT1_R04_AC100	101	NAI	NAI	NAI	NAI
446-415	ΚΟΛΩΝΟΣ	WLAT1_R04_AC106	102	NAI	NAI	NAI	NAI
446-423	ΚΟΛΩΝΟΣ	WLAT1_R04_AC105	102	NAI	NAI	NAI	NAI
446-424	ΚΟΛΩΝΟΣ	WLAT1_R04_AC106	102	NAI	NAI	NAI	NAI
446-427	ΚΟΛΩΝΟΣ	WLAT1_R04_AC100	102	NAI	NAI	NAI	NAI
446-433	ΚΟΛΩΝΟΣ	WLAT1_R04_AC102	103	NAI	NAI	NAI	NAI
446-434	ΚΟΛΩΝΟΣ	WLAT1_R04_AC104	103	NAI	NAI	NAI	NAI
446-435	ΚΟΛΩΝΟΣ	WLAT1_R04_AC101	103	NAI	NAI	NAI	NAI
446-438	ΚΟΛΩΝΟΣ	WLAT1_R04_AC103	103	NAI	NAI	NAI	NAI
446-443	ΚΟΛΩΝΟΣ	WLAT1_R04_AC069	104	NAI	NAI	NAI	NAI
446-444	ΚΟΛΩΝΟΣ	WLAT1_R04_AC068	104	NAI	NAI	NAI	NAI
446-448	ΚΟΛΩΝΟΣ	WLAT1_R04_AC067	104	NAI	NAI	NAI	NAI
446-452	ΚΟΛΩΝΟΣ	WLAT1_R04_AC066	104	NAI	NAI	NAI	NAI
445-103	ΚΑΡΟΛΟΣ	WATH1_R14_AC079	109	NAI	NAI	OXI	NAI
445-106	ΚΑΡΟΛΟΣ	WATH1_R14_AC082	109	NAI	NAI	OXI	NAI
445-113	ΚΑΡΟΛΟΣ	WATH1_R14_AC079	109	NAI	NAI	OXI	NAI
445-117	ΚΑΡΟΛΟΣ	WATH1_R14_AC078	109	OXI	OXI	OXI	OXI
445-127	ΚΑΡΟΛΟΣ	WATH1_R14_AC083	110	NAI	NAI	OXI	NAI
445-128	ΚΑΡΟΛΟΣ	WATH1_R14_AC080	110	NAI	OXI	OXI	OXI
445-132	ΚΑΡΟΛΟΣ	WATH1_R14_AC076	110	NAI	NAI	NAI	NAI
445-134	ΚΑΡΟΛΟΣ	WATH1_R14_AC076	110	NAI	NAI	NAI	NAI
445-156	ΚΑΡΟΛΟΣ	WATH1_R14_AC081	111	NAI	OXI	OXI	OXI
445-301	ΚΑΡΟΛΟΣ	WLAT1_R01_AC036	111	NAI	NAI	NAI	NAI
445-309	ΚΑΡΟΛΟΣ	WLAT1_R01_AC037	111	NAI	NAI	NAI	NAI
445-346	ΚΑΡΟΛΟΣ	WLAT1_R01_AC037	111	NAI	NAI	NAI	NAI
445-9509	ΚΑΡΟΛΟΣ	WATH1_R14_AC077	112	NAI	NAI	OXI	NAI
445-9609	ΚΑΡΟΛΟΣ	WATH1_R14_AC078	112	NAI	NAI	NAI	NAI
445-9611	ΚΑΡΟΛΟΣ	WATH1_R14_AC085	112	OXI	OXI	OXI	OXI
445-9625	ΚΑΡΟΛΟΣ	WATH1_R6_AC084	112	NAI	OXI	OXI	OXI
446-466	ΚΟΛΩΝΟΣ	K096	113	NAI	NAI	OXI	OXI
446-462	ΚΟΛΩΝΟΣ	K097	113	NAI	NAI	NAI	NAI
446-453	ΚΟΛΩΝΟΣ	K093	113	NAI	NAI	OXI	NAI
446-455	ΚΟΛΩΝΟΣ	K094	113	NAI	NAI	OXI	NAI
446-418	ΚΟΛΩΝΟΣ	FDC02	114	NAI	N/A	N/A	N/A
446-419	ΚΟΛΩΝΟΣ	FDC02	114	NAI	N/A	N/A	N/A
446-430	ΚΟΛΩΝΟΣ	FDC011	114	NAI	N/A	N/A	N/A
446-431	ΚΟΛΩΝΟΣ	FDC01	114	NAI	N/A	N/A	N/A
446-126	ΚΟΛΩΝΟΣ	FDC012	115	NAI	N/A	N/A	N/A
446-131	ΚΟΛΩΝΟΣ	FDC012	115	NAI	N/A	N/A	N/A
446-132	ΚΟΛΩΝΟΣ	FDC022	115	NAI	N/A	N/A	N/A
446-133	ΚΟΛΩΝΟΣ	FDC022	115	NAI	N/A	N/A	N/A
446-436	ΚΟΛΩΝΟΣ	FDC01	116	NAI	N/A	N/A	N/A

446-437	ΚΟΛΩΝΟΣ	FDC01	116	ΝΑΙ	N/A	N/A	N/A
446-441	ΚΟΛΩΝΟΣ	K070	116	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
446-442	ΚΟΛΩΝΟΣ	K071	116	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
803-264	ΝΙΚΑΙΑ	AC082	117	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
803-260	ΝΙΚΑΙΑ	AC083	117	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
803-255	ΝΙΚΑΙΑ	AC080	117	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
803-258	ΝΙΚΑΙΑ	AC036	117	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
803-235	ΝΙΚΑΙΑ	AC020	118	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
803-253	ΝΙΚΑΙΑ	AC035	118	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
803-268	ΝΙΚΑΙΑ	AC033	118	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
803-266	ΝΙΚΑΙΑ	AC081	118	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
803-137	ΝΙΚΑΙΑ	AC039	119	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
803-164	ΝΙΚΑΙΑ	AC038	119	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
803-141	ΝΙΚΑΙΑ	AC037	119	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
803-162	ΝΙΚΑΙΑ	AC045	119	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
803-139	ΝΙΚΑΙΑ	AC312	120	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
803-160	ΝΙΚΑΙΑ	AC043	120	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
803-158	ΝΙΚΑΙΑ	AC041	120	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
803-131	ΝΙΚΑΙΑ	AC086	120	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
1273-121	ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ	E103	121	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
1273-123	ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ	E104	121	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
1273-133	ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ	E115	121	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
1273-143	ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ	E126	121	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
1273-157	ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ	E134	122	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
1273-159	ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ	E135	122	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
1273-161	ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ	E136	122	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
1273-165	ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ	E138	122	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
1273-167	ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ	E139	123	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
1273-225	ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ	E148	123	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
1273-227	ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ	E154	123	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
1273-229	ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ	E169	123	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
1273-233	ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ	E171	124	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
1273-235	ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ	E150	124	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
1273-255	ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ	E170	124	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
1273-259	ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ	E153	124	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ

22. Από τις 160 υπαίθριες καμπίνες που ελέγχθηκαν, είχαν κατασκευαστεί 155, από τις οποίες οι 131 είχαν ηλεκτροδοτηθεί.

### **Απόκλιση από το αρχικό πλάνο ανάθεσης**

23. Σύμφωνα με την υπό σχετ. στ' απόφαση της ΕΕΤΤ (απόφαση Β' Φάσης Ανάθεσης), η εταιρεία WIND όφειλε να ολοκληρώσει την υλοποίηση των καμπινών που της ανατέθηκαν, συμπεριλαμβανομένων και των 123 καμπινών για τις οποίες αιτείται παράταση (σχετ. ιζ') μέχρι και το δεύτερο τρίμηνο του 2019.

Σύμφωνα με την υπό σχετ. ζ' απόφαση της ΕΕΤΤ (απόφαση Γ' Φάσης Ανάθεσης), η εταιρεία WIND όφειλε να ολοκληρώσει την υλοποίηση των καμπινών που της ανατέθηκαν, συμπεριλαμβανομένων και των 3 καμπινών για τις οποίες αιτείται παράταση (σχετ. ιζ'), μέχρι και το τρίτο τρίμηνο του 2019.

Σύμφωνα με την υπό σχετ. ι' απόφαση της ΕΕΤΤ (απόφαση 2<sup>ης</sup> ετήσιας Ανάθεσης), η εταιρεία WIND όφειλε να ολοκληρώσει την υλοποίηση των καμπινών που της ανατέθηκαν, συμπεριλαμβανομένων και των 3 καμπινών για τις οποίες αιτείται παράταση (σχετ. ιζ'), μέχρι και το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Σύμφωνα με την υπό σχετ. ιβ' απόφαση της ΕΕΤΤ (απόφαση 3<sup>ης</sup> ετήσιας Ανάθεσης), η εταιρεία WIND όφειλε να ολοκληρώσει την υλοποίηση των καμπινών που της ανατέθηκαν, συμπεριλαμβανομένων και των 46 καμπινών για τις οποίες αιτείται παράταση (σχετ. ιζ'), μέχρι και το πρώτο τρίμηνο του 2022.

24. Με τις υπό σχετ. η', θ', ια' και ιγ' αποφάσεις της, η ΕΕΤΤ χορήγησε παράταση στην εταιρεία WIND για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδιασμού που αφορά την υλοποίηση των καμπινών NGA στο πλαίσιο της διαδικασίας εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL vectoring στο δίκτυο πρόσβασης για τις αναθέσεις Β' και Γ' Φάσης της πρώτης ανάθεσης και την 2<sup>η</sup> ετήσια ανάθεση, έως και το τέταρτο τρίμηνο του 2022, ήτοι με απόκλιση από τα αρχικά πλάνα των αναθέσεων από 1 έτος και 9 μήνες έως 3 έτη και 6 μήνες. Η παράταση που αιτείται, με το υπό ιζ, σχετ. η εταιρεία HOF για τις 46 καμπίνες της 3<sup>ης</sup> ετήσιας ανάθεσης είναι της τάξεως των εννέα (9) μηνών από την αρχική ημερομηνία ολοκλήρωσης.

### **Συμπέρασμα**

25. Βάσει των ανωτέρω, το αίτημα για τροποποίηση του χρόνου ενεργοποίησης των 175 υπαίθριων καμπινών για τα αστικά κέντρα: ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ, ΑΡΙΑΔΝΗΣ, ΒΕΛΟ, ΘΕΡΙΣΣΟΥ, ΙΛΙΟΝ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΚΑΡΟΛΟΣ, ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ, ΚΝΩΣΣΟΥ, ΚΟΛΩΝΟΣ, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, ΜΑΝΔΡΑ, ΝΙΚΑΙΑ, ΠΑΤΗΣΙΑ και ΣΟΛΩΝΟΣ κρίνεται εύλογο δεδομένου ότι η αιτιολόγηση από την WIND ήταν επαρκής και το σχετικό αίτημα υπεβλήθη αμελλητί.
26. Σύμφωνα με τις υπό σχετ. στ', ζ', η', θ', ι', ια', ιβ' και ιγ' αποφάσεις της ΕΕΤΤ, το επιχειρηματικό σχέδιο για τις Β' και Γ' φάσεις της πρώτης ανάθεσης και την 2<sup>η</sup> και 3<sup>η</sup> Ετήσια ανάθεση καλύπτει συνολικό χρονικό ορίζοντα μέχρι το τέταρτο τρίμηνο του 2022. Η έγκριση του υπό κρίση αιτήματος παράτασης της εταιρείας HOF δεν τροποποιεί την καταληκτική προθεσμία υλοποίησης του συνόλου του έργου, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί, κατόπιν παρατάσεων που έχουν εγκριθεί με τις ως άνω σχετ. αποφάσεις της ΕΕΤΤ, η οποία είναι το τέλος Δεκεμβρίου του 2022.
27. Επισημαίνεται η ανάγκη ακριβόχρονης υλοποίησης από την HOF του συνολικού αριθμού καμπινών που της έχουν ανατεθεί, κατά το τέλος του ως άνω χρονικού ορίζοντα του έργου.

## Αποφασίζει

- I. Τροποποιεί το Παράρτημα 2B της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017, ως ισχύει τροποποιηθέν, αναφορικά με το τρίμηνο που υποχρεούται η εταιρεία HELLENIC OPEN FIBER να προβεί σε ενεργοποίηση του δικτύου Νέας Γενιάς στις εκατόν είκοσι τρεις (123) υπαίθριες καμπίνες των αστικών κέντρων ΚΑΡΟΛΟΣ, ΚΕΡΑΜΙΚΟΣ, ΚΟΛΩΝΟΣ, ΠΑΤΗΣΙΑ και ΣΟΛΩΝΟΣ σύμφωνα με τον Πίνακα 4 και εγκρίνει την αντικατάσταση των αντίστοιχων σειρών του Παραρτήματος 2B της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017, σύμφωνα με τον Πίνακα 4:

### Πίνακας 4

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Κωδικός Οικείου ΑΚ	Όνομασία Οικείου ΑΚ	Τεχνολογία	Νέο τρίμηνο Ενεργοποίησης
444-1297	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q3
444-1298	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q3
444-1299	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q3
444-149	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q3
444-165	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q3
444-166	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q3
444-256	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q3
444-282	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q3
444-288	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q3
444-289	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q3
444-299	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q3
444-352	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q3
444-356	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q3
444-358	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q3
444-366	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q3
444-369	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q3
444-384	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q3
444-392	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q3
444-396	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q3
445-103	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTH	2022/Q3
445-106	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTH	2022/Q3
445-113	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTH	2022/Q3
445-117	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q3
445-127	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTH	2022/Q3
445-128	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q3
445-134	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q3
445-156	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTH	2022/Q3
445-302	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q3
445-303	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q3

445-311	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q3
445-312	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q3
445-325	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q3
445-328	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q3
445-341	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q3
445-343	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q3
445-344	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q3
445-348	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q3
445-374	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q3
445-402	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q3
445-407	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q3
445-410	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q3
445-411	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q3
445-420	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q3
445-421	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q3
445-424	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q3
445-429	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q3
445-437	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q3
445-439	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q3
445-440	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q3
445-9509	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q3
445-9611	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTH	2022/Q3
445-9625	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTH	2022/Q3
445-9727	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q3
446-137	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	2022/Q3
446-143	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2022/Q3
446-147	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2022/Q3
446-246	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2022/Q3
446-336	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2022/Q3
446-346	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2022/Q3
446-356	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2022/Q3
446-371	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2022/Q3
446-455	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2022/Q3
448-102	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q3
448-107	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q3
448-108	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q3
448-109	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q3
448-110	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q3
448-113	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q3
448-117	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q3
448-118	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q3
448-119	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q3

448-120	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q3
448-121	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q3
448-123	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q3
448-127	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q3
448-130	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q3
448-134	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q3
448-136	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q3
448-137	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q3
448-152	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q3
448-153	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q3
448-154	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q3
448-158	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q3
448-161	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q3
448-162	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q3
448-204	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q3
448-210	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q3
448-215	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q3
448-217	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q3
448-223	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q3
448-224	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q3
448-226	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q3
448-227	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q3
448-229	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q3
448-231	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q3
448-234	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q3
448-253	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q3
448-255	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q3
448-256	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q3
448-258	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q3
448-267	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q3
448-290	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q3
448-303	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q3
448-305	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q3
448-308	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q3
448-318	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q3
448-322	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q3
448-507	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q3
448-511	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q3
448-513	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q3
448-521	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q3
661-225	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2022/Q3
661-238	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2022/Q3

661-240	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2022/Q3
661-241	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2022/Q3
661-246	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2022/Q3
661-247	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2022/Q3
661-265	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2022/Q3
661-270	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2022/Q3
661-316	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2022/Q3
661-337	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTH	2022/Q3
661-360	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTH	2022/Q3
661-9635	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2022/Q3

- II. Τροποποιεί το Παράρτημα 4 της ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017, αναφορικά με το τρίμηνο που υποχρεούται η εταιρεία HELLENIC OPEN FIBER να προβεί σε ενεργοποίηση του δικτύου Νέας Γενιάς στις τρεις (3) υπαίθριες καμπίνες των Αστικών Κέντρων ΜΑΝΔΡΑ και ΒΕΛΟ και εγκρίνει την αντικατάσταση των αντίστοιχων σειρών του Παραρτήματος 4 της ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017, ως ισχύει τροποποιηθέν, σύμφωνα με τον Πίνακα 5:

Πίνακας 5

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Κωδικός Οικείου ΑΚ	Ονομασία Οικείου ΑΚ	Τεχνολογία	Νέο τρίμηνο Ενεργοποίησης
1159-125	1159	ΜΑΝΔΡΑ	FTTC	2022/Q3
1159-130	1159	ΜΑΝΔΡΑ	FTTC	2022/Q3
1703-209	1703	ΒΕΛΟ	FTTC	2022/Q3

- III. Τροποποιεί το Παράρτημα 4 της ΑΠ ΕΕΤΤ 916/05/18.11.2019, ως ισχύει τροποποιηθέν, αναφορικά με το τρίμηνο που υποχρεούται η εταιρεία HELLENIC OPEN FIBER να προβεί σε ενεργοποίηση του δικτύου Νέας Γενιάς στις τρεις (3) υπαίθριες καμπίνες του αστικού κέντρου ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, σύμφωνα με τον Πίνακα 6 και εγκρίνει την αντικατάσταση των αντίστοιχων σειρών του Παραρτήματος 4 της ΑΠ ΕΕΤΤ 916/05/18.11.2019, σύμφωνα με τον Πίνακα 6:

Πίνακας 6

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Κωδικός Οικείου ΑΚ	Ονομασία Οικείου ΑΚ	Τεχνολογία	Νέο τρίμηνο Ενεργοποίησης
1273-473	1273	ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ	FTTC	2022/Q3
1273-475	1273	ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ	FTTC	2022/Q3
1273-506	1273	ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ	FTTC	2022/Q4

- IV. Τροποποιεί το Παράρτημα 4 της ΑΠ ΕΕΤΤ 954/002/07.09.2020, αναφορικά με το τρίμηνο που υποχρεούται η εταιρεία HELLENIC OPEN FIBER να προβεί σε

ενεργοποίηση του δικτύου Νέας Γενιάς στις σαράντα έξι (46) υπαίθριες καμπίνες των αστικών κέντρων ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ, ΑΡΙΑΔΝΗΣ, ΘΕΡΙΣΣΟΥ, ΙΛΙΟΝ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΚΑΡΟΛΟΣ, ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ, ΚΝΩΣΣΟΥ, ΝΙΚΑΙΑ και ΠΑΤΗΣΙΑ, σύμφωνα με τον Πίνακα 7 και εγκρίνει την αντικατάσταση των αντίστοιχων σειρών του Παραρτήματος 4 της ΑΠ ΕΕΤΤ 954/002/07.09.2020, σύμφωνα με τον Πίνακα 7:

Πίνακας 7

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Κωδικός Οικείου ΑΚ	Ονομασία Οικείου ΑΚ	Τεχνολογία	Νέο τρίμηνο Ενεργοποίησης
47-428	47	ΚΑΛΑΜΑΤΑ	FTTC	2022/Q3
47-436	47	ΚΑΛΑΜΑΤΑ	FTTC	2022/Q3
47-481	47	ΚΑΛΑΜΑΤΑ	FTTC	2022/Q3
115-131	115	ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ	FTTC	2022/Q4
115-132	115	ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ	FTTC	2022/Q4
115-133	115	ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ	FTTC	2022/Q4
115-135	115	ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ	FTTC	2022/Q4
115-167	115	ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ	FTTC	2022/Q4
115-173	115	ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ	FTTC	2022/Q4
115-180	115	ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ	FTTC	2022/Q4
444-362	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q3
444-382	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q3
444-389	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q3
445-404	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q3
445-428	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q3
448-112	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	2022/Q4
448-114	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	2022/Q4
448-124	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q4
448-159	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	2022/Q4
448-326	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q3
462-311	462	ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ	FTTH	2022/Q4
462-318	462	ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ	FTTH	2022/Q4
462-405	462	ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ	FTTH	2022/Q4
462-411	462	ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ	FTTH	2022/Q4
462-415	462	ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ	FTTH	2022/Q4
462-416	462	ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ	FTTH	2022/Q4
697-314	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTH	2022/Q4
803-142	803	ΝΙΚΑΙΑ	FTTC	2022/Q3
803-251	803	ΝΙΚΑΙΑ	FTTH	2022/Q3
803-312	803	ΝΙΚΑΙΑ	FTTC	2022/Q3
803-344	803	ΝΙΚΑΙΑ	FTTC	2022/Q3
803-426	803	ΝΙΚΑΙΑ	FTTC	2022/Q3



803-477	803	ΝΙΚΑΙΑ	FTTC	2022/Q3
809-159	809	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ	FTTC	2022/Q3
809-161	809	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ	FTTC	2022/Q3
809-184	809	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ	FTTC	2022/Q3
809-325	809	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ	FTTC	2022/Q3
1216-120	1216	ΙΛΙΟΝ	FTTC	2022/Q3
1216-134	1216	ΙΛΙΟΝ	FTTC	2022/Q3
1216-153	1216	ΙΛΙΟΝ	FTTC	2022/Q3
1216-206	1216	ΙΛΙΟΝ	FTTC	2022/Q3
1216-472	1216	ΙΛΙΟΝ	FTTC	2022/Q3
1216-478	1216	ΙΛΙΟΝ	FTTC	2022/Q3
1398-377	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-379	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-341	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3

- V. Ορίζει ότι κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017, 828/12/28.09.2017, 916/05/18.11.2019, και 954/02/07.09.2020 ως ισχύουν τροποποιηθείσες.
- VI. Καλεί την εταιρεία HELLENIC OPEN FIBER να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να ολοκληρώσει το επιχειρηματικό σχέδιο υλοποίησης δικτύου NGA στο πλαίσιο εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, σύμφωνα με τις αποφάσεις 813/004/07.06.2017, 828/12/28.09.2017, 916/05/18.11.2019, και 954/02/07.09.2020, ως ισχύουν, έως τον Δεκέμβριο του 2022.
- VII. Εντέλλεται την κοινοποίηση της παρούσας στην εταιρεία HELLENIC OPEN FIBER.
- VIII. Εντέλλεται τη δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ, προς γνώση των ενδιαφερομένων, τηρουμένης της αρχής προστασίας του επιχειρηματικού απορρήτου.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κ. ΜΑΣΣΕΛΟΣ**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ**