

Μαρούσι, 23-03- 2020

ΑΠ 929/03

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έλεγχος συμμόρφωσης της ΟΤΕ Α.Ε. με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 κατά την ολοκλήρωση των φάσεων Α και Γ της πρώτης ανάθεσης της διαδικασίας εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα των Αποφάσεων της ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017 (Απόφαση Α' Ανάθεσης) και 828/12/28.09.2017 (Απόφαση Γ' Ανάθεσης) ως ισχύουν τροποποιηθείσες από την ΑΠ ΕΕΤΤ 911/01/14.10.2019.

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

Αφού έλαβε υπόψη:

- α. τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012), ως ισχύει σήμερα, ιδίως το άρθρο 12 στοιχεία α', ιστ' και μγ, καθώς και τα άρθρα 38, 51 και 67 παρ. 3 αυτού,
- β. την Οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009, για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες καθώς και με τη διασύνδεσή τους, και 2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 337 της 18/12/2009, σ. 37,
- γ. την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με ένα κοινό κανονιστικό πλαίσιο για Δίκτυα και Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Οδηγία Πλαίσιο),
- δ. την Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με την πρόσβαση σε Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους (Οδηγία για την Πρόσβαση), Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 108 της 24/04/2002 σ. 0007 – 0020,

- ε. τη Σύσταση της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2014 «σχετικά με σημαντικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων κανονιστική ρύθμιση, σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (2014/710/ΕΕ), ΕΕ L 295/79,
- στ. τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την ανάλυση αγοράς και την εκτίμηση της σημαντικής ισχύος στην αγορά βάσει του κοινοτικού πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων για τα Δίκτυα και τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (2002/С 165/0, ΕΕ C165/6, 11-7-2002),
- ζ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 «Ορισμός Εθνικής αγοράς χονδρικής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση, καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών (4ος Κύκλος Ανάλυσης)», ΦΕΚ 4505/В/30.12.2016, (με ημερομηνία πραγματικής κυκλοφορίας 23/1/2017),
- η. την ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017 «Ανάθεση στον ΟΤΕ των ΑΚ για τα οποία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για εισαγωγή της τεχνολογίας vectoring στο πλαίσιο της διαδικασίας της Α' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/В/30.12.2016)»,
- θ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 «Ανάθεση στους αιτηθέντες παρόχους των περιοχών των Αστικών Κέντρων (ΑΚ) ΟΤΕ για τις οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για υλοποίηση δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) στο πλαίσιο της διαδικασίας της Γ' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/В/30.12.2016) / (Γ' Απόφαση Ανάθεσης)»,
- ι. τις Αποφάσεις της ΕΕΤΤ με ΑΠ ΕΕΤΤ 803/2/21-3-2017, ΑΠ ΕΕΤΤ 837/06/30-11-2017, ΑΠ ΕΕΤΤ 838/15/14-12-2017, ΑΠ ΕΕΤΤ 845/3/26-3-2018, ΑΠ ΕΕΤΤ 856/12 /18-6-2018, ΑΠ ΕΕΤΤ 864/01/17-9-2018, ΑΠ ΕΕΤΤ 876/3/17-12-2018, ΑΠ ΕΕΤΤ 876/4/17-12-2018, ΑΠ ΕΕΤΤ 917/09/25-11-2019, ΑΠ ΕΕΤΤ 917/10/25-11-2019, με θέμα τροποποιήσεις του πλάνου υλοποίησης της ΟΤΕ Α.Ε αναφορικά με τις φάσεις Α και Γ της πρώτης ανάθεσης,
- ια. την ΑΠ ΕΕΤΤ 903/03/19.07.2019 «Τροποποίηση των Αποφάσεων της ΕΕΤΤ ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017 (Απόφαση Α' Ανάθεσης), ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β' Ανάθεσης) και ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 (Απόφαση Γ' Ανάθεσης) ως ισχύουν, ως προς την ημερομηνία ολοκλήρωσης υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν οι εταιρείες Vodafone, WIND και ΟΤΕ

σε συγκεκριμένες από τις υπαίθριες καμπίνες που τους ανατέθηκαν με τις ως άνω Αποφάσεις»,

- ιβ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 911/01/14.10.2019 «Τροποποίηση των Αποφάσεων της ΕΕΤΤ ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017 (Απόφαση Α' Ανάθεσης), ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β' Ανάθεσης) και ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 (Απόφαση Γ' Ανάθεσης) ως ισχύουν, ως προς την ημερομηνία υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν οι εταιρείες Vodafone, WIND και ΟΤΕ σε συγκεκριμένες από τις υπαίθριες καμπίνες που τους ανατέθηκαν με τις ως άνω Αποφάσεις»,
- ιγ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 870/02/29.10.2018 «Κανονισμός υποβολής περιοδικών αναφορών των παρόχων σχετικά με την πορεία υλοποίησης των δικτύων πρόσβασης NGA στο πλαίσιο της διαδικασίας εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης βάσει της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016)» και τις υπ' αριθμ. πρωτ. 7319/Φ.960/8.2.2019, 7516/Φ.960/29.7.2019 μηνιαίες αναφορές του ΟΤΕ,
- ιδ. την απόφαση του Προέδρου της ΕΕΤΤ με αριθ. 31056/27.12.2018 «Συγκρότηση Συνεργείων Ελέγχου για διεξαγωγή ελέγχων και πράξεων εποπτείας αναφορικά με τις υποχρεώσεις των παρόχων κατά την ανάπτυξη δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς στο πλαίσιο της εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016)»,
- ιε. την απόφαση του Προέδρου της ΕΕΤΤ με αριθ. 34397/19.11.2019 «Παράταση των εργασιών των Συνεργείων Ελέγχου για τη διεξαγωγή ελέγχων και πράξεων εποπτείας αναφορικά με τις υποχρεώσεις των παρόχων κατά την ανάπτυξη δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς στο πλαίσιο της εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016)»,
- ιστ. τις Εκθέσεις Ελέγχου της ΕΕΤΤ σχετικά με τη διεξαγωγή ελέγχων και πράξεων εποπτείας αναφορικά με τις υποχρεώσεις των παρόχων κατά την ανάπτυξη δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς στο πλαίσιο της εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016) με αρ. πρωτ. 161/20-3-2019, 327/15-5-2019, 497/22-07-2019, 572/16-09-2019, 708/01-11-2019 και 01/03-01-2020,
- ιζ. την επιστολή της ΕΕΤΤ με αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 19642/Φ.300/11.06.2019 «Εξασφάλιση αδιάλειπτης πρόσβασης σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης»,

- ιη. την επιστολή της ΟΤΕ Α.Ε. με αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 21776/01.07.2019 «Εξασφάλιση αδιάλειπτης πρόσβασης σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης»,
- ιθ. την επιστολή της ΕΕΤΤ με αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 25628/Φ.300/31.07.2019 «Εξασφάλιση αδιάλειπτης πρόσβασης σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης»,
- κ. τις επιστολές της ΟΤΕ Α.Ε. με αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 25778/05.08.2019 «Εξασφάλιση αδιάλειπτης πρόσβασης σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης», 30258/23.09.2019 «Εξασφάλιση αδιάλειπτης πρόσβασης σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης», 76111/Φ.960/26.11.2019
- κα. την επιστολή της ΕΕΤΤ με αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 41953/Φ.300/23.12.2019 «Εξασφάλιση αδιάλειπτης πρόσβασης σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης»,
- κβ. την επιστολή της ΟΤΕ Α.Ε. με αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 27733/29.08.2019 «Παράταση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης»,
- κγ. την επιστολή της ΟΤΕ Α.Ε. με αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 2999/24.01.2020 «Υποβολή δμηνιαίας αναφοράς της ΟΤΕ Α.Ε. σχετικά με την πορεία υλοποίησης των δικτύων πρόσβασης NGA στο πλαίσιο της διαδικασίας εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης»,
- κδ. την ΑΠ ΕΕΤΤ: 834/2/9-11-2017 «Κανονισμός Γενικών Αδειών», ΦΕΚ 4262/Β/6-12-2017,
- κε. τον Κανονισμό 205/2013 της ΑΔΑΕ «Κανονισμός για την Ασφάλεια και την Ακεραιότητα Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών», ΦΕΚ 1742/Β/15-7-2013,
- κστ. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Α΄ αρ. 64, 14-03-2020),
- κζ. την Εισήγηση με αριθ. 34095/Φ600/19.03.2020 της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ,

και ύστερα από προφορική Εισήγηση των Προέδρου και Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ (Καθηγητή Κωνσταντίνου Μασσέλου και Καθηγητή Δημητρίου Βαρουτά)

Εκτιμώντας ότι:

1. Με την ανωτέρω σχετ. ζ απόφασή της, η ΕΕΤΤ αφού όρισε μια διακριτή σχετική αγορά χονδρικής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση που

περιλαμβάνει τόσο το δίκτυο πρόσβασης χαλκού, όσο και το δίκτυο πρόσβασης οπτικών ινών, για το σκοπό παροχής ευρυζωνικών και φωνητικών υπηρεσιών, και διαπίστωσε ότι η εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ κατέχει σημαντική ισχύ σε αυτή, της επέβαλε μια σειρά αναλογικών και κατάλληλων ρυθμιστικών υποχρεώσεων, μεταξύ των οποίων την υποχρέωση παροχής πρόσβασης και χρήσης ειδικών ευκολιών δικτύου.

2. Σύμφωνα με το Παράρτημα 3 – Διαδικασία εισαγωγής τεχνολογίας vectoring, «Α. ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΘΕΣΗ», «(α) ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΘΕΣΗ – Α' ΦΑΣΗ», σημεία 1 και 2, της ανωτέρω σχετ. ζ απόφασης της ΕΕΤΤ:

«1. Εντός δέκα εργάσιμων ημερών από τη θέση σε ισχύ της παρούσας, ο ΟΤΕ υποβάλλει στην ΕΕΤΤ και στους παρόχους επικαιροποιημένη πληροφορία σχετικά με το δίκτυο πρόσβασης, σύμφωνα με την λίστα του Παραρτήματος 2 σημείο Α, καθώς και πρόβλεψη για τις υπαίθριες καμπίνες ενεργού εξοπλισμού ανά ΑΚ, για την ανάπτυξη VDSL των οποίων η ενεργοποίηση είναι προγραμματισμένη εντός του επόμενου οκταμήνου από την υποβολή του αιτήματος.

Επιπλέον δηλώνει στην ΕΕΤΤ σε ποια από τα ανωτέρω ΑΚ επιθυμεί να αναπτύξει τεχνολογία VDSL vectoring εντός των επόμενων 31 μηνών¹, αναφέροντας αναλυτικά τους υπαίθριους κατανεμητές καλωδίων και τις υπαίθριες καμπίνες ενεργού εξοπλισμού καθώς και το τρίμηνο ενεργοποίησής τους.

Ο ΟΤΕ, στις περιοχές που αιτείται ανάπτυξη τεχνολογίας VDSL vectoring δύναται να αναπτύξει δίκτυο πρόσβασης οποιασδήποτε αρχιτεκτονικής ή τεχνολογίας, υπό τον όρο ότι η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική/τεχνολογία προσφέρει ταχύτητα πρόσβασης 100 Mbps ή μεγαλύτερη σε όλους τους τελικούς χρήστες, οι οποίοι εμπίπτουν στα όρια μίας υπαίθριας καμπίνας ενεργού εξοπλισμού ή υπαίθριου κατανεμητή καλωδίων.

...

2. Η ΕΕΤΤ με δεσμευτική απόφασή της (α' απόφαση ανάθεσης) εντός τριών (3) εβδομάδων από το αίτημα του ΟΤΕ, αναθέτει στον ΟΤΕ τα ΑΚ, για τα οποία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για εισαγωγή της τεχνολογίας vectoring και στα οποία, σύμφωνα με το επιχειρηματικό του σχέδιο, το ποσοστό των καμπινών με καλωδιακή απόσταση μεγαλύτερη των 550 μέτρων από το ΑΚ αναβαθμισμένων σε αρχιτεκτονική FTTC θα είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 80% εντός του επόμενου οκταμήνου από την υποβολή του αιτήματός του.

...»

¹ Το διάστημα των 31 μηνών εξασφαλίζει ότι ο χρόνος ανάπτυξης της τεχνολογίας vectoring από την πλευρά του ΟΤΕ κατά την πρώτη φάση συμπίπτει με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ανάπτυξης από τους παρόχους

3. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το Παράρτημα 3 – Διαδικασία εισαγωγής τεχνολογίας vectoring, «Α. ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΘΕΣΗ», (γ) ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΘΕΣΗ – Γ' ΦΑΣΗ», σημείο 5, της ανωτέρω σχετ. ζ απόφασης της ΕΕΤΤ:

«5. Ο ΟΤΕ και οι υπόλοιποι πάροχοι, εντός μηνός από την β' απόφαση ανάθεσης της ΕΕΤΤ, υποβάλουν νέο αίτημα ανάθεσης για ΑΚ τα οποία δεν έχουν ανατεθεί σε κάποιον πάροχο κατά τις δύο πρώτες φάσεις της πρώτης ανάθεσης, αναφέροντας αναλυτικά στα αιτήματά τους τις υπαίθριες καμπίνες ενεργού εξοπλισμού ή υπαίθριους κατανεμητές καλωδίων στις οποίες προτίθενται να υλοποιήσουν δίκτυο VDSL vectoring ή δίκτυο πρόσβασης οποιασδήποτε αρχιτεκτονικής ή τεχνολογίας, υπό τον όρο ότι η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική/τεχνολογία προσφέρει ταχύτητα πρόσβασης 100 Mbps ή μεγαλύτερη σε όλους τους τελικούς χρήστες, την τεχνολογία ανά περιοχή καμπίνας/ κατανεμητή (π.χ. VDSL vectoring, FFTB, κλπ.), καθώς και το τρίμηνο ενεργοποίησης της συγκεκριμένης NGA αρχιτεκτονικής στην περιοχή κάθε υπαίθριας καμπίνας/υπαίθριου κατανεμητή, δηλαδή το τρίμηνο κατά το οποίο ο ΟΤΕ ή ο πάροχος θα μπορεί να δώσει στους τελικούς χρήστες οι οποίοι εμπίπτουν στα όρια της/του καμπίνας/κατανεμητή αυτής/ού λιανικά προϊόντα. Όταν ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη ανάπτυξη του δικτύου NGA, οι καμπίνες που δεν χρησιμοποιήθηκαν για την ενεργοποίηση τεχνολογίας VDSL vectoring είναι διαθέσιμες προς υλοποίηση Vectoring και οι πάροχοι, συμπεριλαμβανομένου του ΟΤΕ, μπορούν να τις αιτηθούν στο πλαίσιο των ετήσιων αναθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις του Κανονισμού Διαχείρισης Φάσματος και Έγχυσης Ισχύος, όπως εκάστοτε ισχύει.

Το ελάχιστο ποσοστό κάλυψης για τον ΟΤΕ και τους παρόχους κατά την Γ' φάση ανάθεσης καθορίζεται σε 30% των καμπινών με καλωδιακή απόσταση μεγαλύτερη των 550 μέτρων από το ΑΚ, ενώ το διάστημα ανάπτυξης δικτύου NGA κατά την παρούσα φάση εκκινεί με την έκδοση της σχετικής απόφασης της ΕΕΤΤ (γ' απόφαση ανάθεσης) και είναι 26 μήνες ώστε να καλύπτει το διάστημα υλοποίησης του δικτύου NGA των παρόχων στη Β' φάση.

...»

4. Σύμφωνα με τα σημεία 11-14 του εν λόγω Παραρτήματος:

«11. Κάθε απόκλιση από το αρχικό πλάνο ανάθεσης, καθώς και κάθε επαρκώς αιτιολογημένη σημαντική τροποποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου (λ.χ. αλλαγή της αρχιτεκτονικής NGA που υλοποιεί ο πάροχος) κοινοποιείται στην ΕΕΤΤ αμελλητί. Αιτιολογημένα αιτήματα παράτασης της περιόδου υλοποίησης υποβάλλονται στην ΕΕΤΤ τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία ενεργοποίησης της περιοχής μιας καμπίνας και αμελλητί στην περίπτωση όπου η ανάγκη παράτασης προκύπτει αργότερα για λόγους μη υπαιτιότητας του παρόχου. Η ΕΕΤΤ εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει την αρχικά προβλεπόμενη ημερομηνία ενεργοποίησης της καμπίνας κρίνει ανά περίπτωση και αποφασίζει σχετικά.

12. Κάθε πάροχος ο οποίος υπαίτια δεν υλοποίησε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% του συνολικού αριθμού καμπινών που του έχουν ανατεθεί στερείται το δικαίωμα υποβολής αιτήματος για υλοποίηση δικτύου πρόσβασης στην αμέσως επόμενη διαδικασία ανάθεσης. Τυχόν αιτήματά του θα μπορούν να υποβληθούν μόνο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης από την ΕΕΤΤ στους υπόλοιπους παρόχους, και μόνο αναφορικά με τα Αστικά Κέντρα που δεν έχουν ανατεθεί σε κάποιο άλλο πάροχο.

13. Η ΕΕΤΤ θα παρακολουθεί την υλοποίηση των σχεδίων του ΟΤΕ και των παρόχων όσον αφορά την υλοποίηση των δικτύων πρόσβασης ΝGA. Για το λόγο αυτό ο ΟΤΕ και οι πάροχοι που λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL vectoring, όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα, υποχρεούνται να υποβάλουν στην ΕΕΤΤ, σε τακτά χρονικά διαστήματα που δε δύναται να υπερβαίνουν τους έξι (6) μήνες, τυποποιημένες αναφορές σχετικά με την πορεία υλοποίησης του σχεδίου και τυχόν αποκλίσεις σύμφωνα με Κανονισμό που θα εκδώσει η ΕΕΤΤ αναφορικά με την περιοδικότητα, το περιεχόμενο και τον τρόπο υποβολής των εν λόγω αναφορών, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, ιδίως αναφορικά με την υποχρέωση εθνικής δημόσιας διαβούλευσης και κοινοτικής κοινοποίησης.

14. Υπαίτια μη υλοποίηση, από τον πάροχο ή τον ΟΤΕ του πλάνου ανάπτυξης δικτύου, σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% επί του συνόλου των υπαίθριων καμπινών που του έχουν ανατεθεί, συνιστά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών η οποία δύναται να επισύρει τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία διοικητικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της λήψης ασφαλιστικών μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4070/2012, όπως ισχύει.»

5. Σύμφωνα με τα σημεία 17-19 του εν λόγω Παραρτήματος:

«17. Με κάθε απόφαση ανάθεσης της ΕΕΤΤ κατά την πρώτη ανάθεση τίθεται προθεσμία στον πάροχο, για την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, εντός προθεσμίας που θα τίθεται, επί ποινή αποκλεισμού, στην απόφαση ανάθεσης της ΕΕΤΤ. Η εν λόγω εγγυητική έχει διάρκεια μέχρι και τρεις (3) μήνες μετά το τέλος του χρόνου υλοποίησης που τίθεται στην απόφαση ανάθεσης με δυνατότητα παράτασής της σε περίπτωση σχετικής απόφασης της ΕΕΤΤ.

18. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται ως εξής:

- Πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000 €) στην περίπτωση επιχειρηματιών σχεδίων που προβλέπουν ανάπτυξη δικτύου πρόσβασης σε μέχρι και 500 υπαίθριες καμπίνες,
- Ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000 €) για υλοποίηση δικτύου σε περισσότερες ή ίσες από 501 και λιγότερες ή ίσες από 1.000 καμπίνες,

- Δύο εκατομμύρια ευρώ (2.000.000 €) για υλοποίηση δικτύου σε περισσότερες ή ίσες από 1.001 και λιγότερες ή ίσες από 2.000 καμπίνες και
- Τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000 €) για υλοποίηση δικτύου σε περισσότερες ή ίσες από 2.001 καμπίνες.

Τα ως άνω ποσά κρίνονται εύλογα και αναλογικά, ενόψει της ανάγκης μη αδικαιολόγητου περιορισμού των διαθέσιμων προς επενδύσεις σε τεχνολογίες *vectoring*, κεφαλαίων των παρόχων.

Ειδικά στην γ' φάση, επιπλέον εγγυητική επιστολή προσκομίζεται μόνο εάν, βάσει του αριθμού των συνολικών καμπινών της πρώτης ανάθεσης (α', β' και γ' φάση), υπολογίζεται μεγαλύτερο ποσό εγγυητικής επιστολής από αυτό που έχει ήδη προσκομιστεί. Σε αυτή την περίπτωση η εγγυητική επιστολή της γ' φάσης θα ισούται με τη διαφορά ανάμεσα στο ποσό που υπολογίζεται βάσει του αριθμού των συνολικών καμπινών της πρώτης ανάθεσης και του ύψους της εγγυητικής επιστολής που έχει ήδη προσκομιστεί.

19. Η/Οι εγγυητική/ές επιστολή/ές καταπίπτει/ουν υπέρ της ΕΕΤΤ με απλή ειδοποίηση του παρόχου από την ΕΕΤΤ στις κάτωθι διαζευκτικά προβλεπόμενες περιπτώσεις:

- ο πάροχος υπαίτια δεν υλοποίησε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% του συνολικού αριθμού καμπινών που του έχουν ανατεθεί, το οποίο θα κριθεί κατά το τέλος του χρονικού ορίζοντα του έργου (συνολικά για τις φάσεις α', β' και γ' της πρώτης ανάθεσης), ή
- εφόσον αποχωρήσει από το έργο μετά την θέση σε ισχύ της απόφασης ανάθεσης.»

6. Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 3 του ν.4070/2012 (σχετ. α'):

«3. Προκειμένου οι επιχειρήσεις που παρέχουν διαθέσιμες στο κοινό τηλεφωνικές υπηρεσίες μέσω δημόσιων δικτύων επικοινωνιών να εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή διαθεσιμότητα αυτών σε περιπτώσεις καταστροφικής βλάβης δικτύου ή σε περίπτωση ανωτέρας βίας, υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίζουν αδιάλειπτη πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Προς υλοποίηση των ανωτέρω, η Ε.Ε.Τ.Τ. έχει τη δυνατότητα να ζητά από τις επιχειρήσεις την παροχή σχετικών πληροφοριών και δύναται κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης να εισηγηθεί την υιοθέτηση κατάλληλων και αναγκαίων μέτρων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται οι ελάχιστες υποχρεώσεις, προς τις οποίες οφείλουν να συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις. Αρμόδιος φορέας για τον έλεγχο των επιχειρήσεων σχετικά με την τήρηση των ανωτέρω ελάχιστων υποχρεώσεων είναι η Ε.Ε.Τ.Τ.»

7. Σύμφωνα με την παρ.1.2.2 και 2.1.1β) του Παραρτήματος Β , σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παρ. 2 του Κανονισμού Γενικών Αδειών (σχετ. κδ'):

«1.2.2. Άλλες Υποχρεώσεις των Προσώπων

α) Κάθε πρόσωπο που παρέχει δίκτυα ή/και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών οφείλει να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε προβλεπόμενες υποχρεώσεις και να ασκεί οποιαδήποτε δικαιώματα προβλέπονται, ανάλογα με τη φύση των δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει, κατά τα οριζόμενα στον ν. 4070/2012, ως εκάστοτε ισχύει, καθώς και στην λοιπή κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία συμπεριλαμβανομένων των εν ισχύ Προεδρικών Διαταγμάτων, Υπουργικών αποφάσεων ή αποφάσεων της ΕΕΤΤ, της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), ή της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) καθώς και τους εν ισχύ Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

β) Ιδίως οι πάροχοι δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζει ο ν. 4070/2012 και η λοιπή κείμενη νομοθεσία συμπεριλαμβανομένων των εν ισχύ Προεδρικών Διαταγμάτων, Υπουργικών αποφάσεων ή αποφάσεων της ΕΕΤΤ, ΑΔΑΕ, ΕΕΕΠ ή της ΑΠΔΠΧ για τις δραστηριότητες ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ότι αφορά, μεταξύ άλλων: i. την διασύνδεση, την πρόσβαση σε δίκτυα και την πρόσβαση στον τοπικό βρόχο, ii. τον τερματικό εξοπλισμό, iii. τις σχέσεις με τους πελάτες του και ιδιαίτερα την προστασία των καταναλωτών, iv. τη συνεγκατάσταση και από κοινού χρήση διευκολύνσεων, και v. την προστασία της δημόσιας και εθνικής ασφάλειας.»

«2.1.1 β) Κάθε πρόσωπο που παρέχει δημόσιες τηλεφωνικές υπηρεσίες μέσω δημόσιων δικτύων επικοινωνιών υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή διαθεσιμότητα αυτών σε περιπτώσεις καταστροφικής βλάβης δικτύου ή σε περίπτωση ανωτέρας βίας καθώς και την αδιάλειπτη πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Προς υλοποίηση των ανωτέρω, οι πάροχοι υποχρεούνται να παρέχουν σχετικές πληροφορίες στην Ε.Ε.Τ.Τ. μετά από σχετικό αιτιολογημένο αίτημά της.»

8. Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κανονισμού 205/2013 της ΑΔΑΕ «Κανονισμός για την Ασφάλεια και την Ακεραιότητα Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (σχετ. κε'):

«1. Ο πάροχος οφείλει να μεριμνά για την προστασία των ΣΔΥ από διακοπές ή διαταραχές του δημοσίου δικτύου τροφοδοσίας ισχύος, ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη λειτουργία των στοιχείων αυτών.

2. Ο πάροχος οφείλει να μεριμνά ώστε η παροχή του δημοσίου δικτύου τροφοδοσίας ισχύος προς τα ΣΔΥ να γίνεται βάσει των ενδεδειγμένων προδιαγραφών.

3. Στην περίπτωση διακοπής του δημοσίου δικτύου τροφοδοσίας ισχύος, ο πάροχος οφείλει να εφαρμόζει τρόπους/μέσα εφεδρικής τροφοδοσίας (ενδεικτικά: εφεδρικές συστοιχίες, μπαταρίες, γεννήτριες) που ενεργοποιούνται αυτόματα. Για τον καθορισμό του χρόνου για τον οποίο εξασφαλίζεται η συνέχεια

λειτουργίας των ΣΔΥ μέσω εφεδρικής τροφοδοσίας λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα της Αξιολόγησης Επικινδυνότητας.

4. Όπου αυτό είναι δυνατόν, τα ΣΔΥ δεν εξυπηρετούνται από την ίδια πηγή τροφοδοσίας.

5. Τα εφαρμοζόμενα μέσα συντηρούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους. Σε περίπτωση που για τη λειτουργία των μέσων εφεδρικής τροφοδοσίας απαιτούνται πρώτες ύλες ή άλλα υλικά, ο πάροχος οφείλει να διαθέτει και να εφαρμόζει διαδικασίες για την εξασφάλιση της επαρκούς διαθεσιμότητάς τους.»

Επειδή:

Αποφάσεις ΕΕΤΤ για την Α' και Γ' Ανάθεση

9. Η ΕΕΤΤ με την με αριθμό 800/03/21.02.2017 Απόφασή της (Α' Απόφαση Ανάθεσης), γνωστοποιηθείσα στους παρόχους την 23η -1-2017, προέβη σε ανάθεση στην ΟΤΕ ΑΕ των ΑΚ για τα οποία εκδήλωσε ενδιαφέρον για εισαγωγή της τεχνολογίας vectoring στο πλαίσιο της διαδικασίας της Α' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016), με τους εκεί οριζόμενους όρους και προϋποθέσεις, και επέβαλε στην ΟΤΕ ΑΕ την υποχρέωση να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να υλοποιήσει το υποβληθέν στην ΕΕΤΤ επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης VDSL vectoring, εντός χρονικού διαστήματος τριάντα ένα (31) μηνών από την κοινοποίηση σε αυτήν της εν λόγω Απόφασης.
10. Η ΕΕΤΤ, με την ως άνω απόφαση, ανάθεσε στον ΟΤΕ την κατασκευή δικτύου πρόσβασης NGA σε 168 Αστικά Κέντρα και 11.854 υπαίθριες καμπίνες και κάλεσε τον ΟΤΕ να προσκομίσει στην ΕΕΤΤ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ (€ 3.000.000) εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της συγκεκριμένης απόφασης.
11. Ο ΟΤΕ προσκόμισε την υπ' αριθμ. 850ILG1734127/ Τράπεζα Πειραιώς εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000 €).
12. Επιπρόσθετα, με την με αριθμό 828/12/28-9-2017 Απόφασή της (Γ' Απόφαση Ανάθεσης), γνωστοποιηθείσα στους παρόχους την 18η-10-2017, προέβη σε ανάθεση στις εταιρίες Wind και ΟΤΕ των ΑΚ για τα οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον για εισαγωγή της τεχνολογίας vectoring στο πλαίσιο της διαδικασίας της Γ' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, με τους εκεί οριζόμενους όρους και προϋποθέσεις, επιβάλλοντας τους την υποχρέωση να προβούν σε όλες τις

απαραίτητες ενέργειες ώστε να υλοποιηθούν το υποβληθέν στην ΕΕΤΤ επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης VDSL vectoring, εντός χρονικού διαστήματος είκοσι έξι (26) μηνών από την κοινοποίηση σε αυτές της εν λόγω Απόφασης.

13. Η ΕΕΤΤ, με την ως άνω απόφαση, ανάθεσε στον ΟΤΕ την κατασκευή δικτύου πρόσβασης NGA σε 533 Αστικά Κέντρα και συνολικά 2.998 υπαίθριες καμπίνες.
14. Ο ΟΤΕ δεν προσκόμισε νέα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης στο πλαίσιο της απόφασης Γ ανάθεσης, καθώς, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση της ΕΕΤΤ: *«Δεδομένου ότι βάση του αριθμού των συνολικών καμπινών της πρώτης ανάθεσης (Α', Β' και Γ' Φάσης) δεν υπολογίζεται μεγαλύτερο ποσό εγγυητικής επιστολής από αυτό που έχουν ήδη προσκομίσει στην ΕΕΤΤ οι εταιρίες ΟΤΕ Α.Ε και WIND Ελλάς, οι εν λόγω εταιρίες δεν υποχρεούνται στην καταβολή επιπρόσθετης εγγυητικής επιστολής.»*

Τροποποιήσεις στο πλάνο υλοποίησης των Α και Γ Φάσεων

15. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των επιχειρηματικών πλάνων του στο πλαίσιο των ανωτέρω αναθέσεων (Α' και Γ' Φάση της πρώτης ανάθεσης), ο ΟΤΕ υπέβαλε στην ΕΕΤΤ αιτήματα τροποποίησης του πλάνου (αλλαγή τριμήνου ενεργοποίησης υπαίθριων καμπινών, αλλαγή καμπινών ή κατάργηση καμπινών). Οι κύριοι λόγοι τους οποίους επικαλούνταν ο ΟΤΕ στα αιτήματά του για την καθυστέρηση της ολοκλήρωσης ενεργοποίησης των καμπινών είναι οι ακόλουθοι:

- 1) Καθυστερήσεις των επιμέρους αδειοδοτήσεων/εγκρίσεων από τους αρμόδιους φορείς (π.χ. Δήμοι, Περιφέρειες, Τροχαία, Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων),
- 2) Καθυστερήση στην ηλεκτροδότηση των υπαίθριων καμπινών από τον ΔΕΔΔΗΕ,
- 3) Αναγκαστική μετακίνηση καμπινών της εταιρείας λόγω παραπόνων περιοίκων.

Τα συγκεκριμένα αιτήματα συνοδεύονταν με πληροφορίες αναφορικά με το ιστορικό και τους λόγους καθυστέρησης ανά υπαίθρια καμπίνα του κάθε αιτήματός.

16. Σε συνέχεια των ανωτέρω αιτημάτων, η ΕΕΤΤ προχώρησε στην λήψη των ακολούθων Αποφάσεων τροποποίησης των αποφάσεων ανάθεσης για τους Α και Γ φάσεις της πρώτης ανάθεσης:

Εταιρεία	Ημ/νία αιτήματος	Απ ΕΕΤΤ	Φάση Ανάθεσης
ΟΤΕ	3297/07.02.2017 6518/Φ.960/2.03.2017	803/2/21-3-2017	Α΄ Φάση
ΟΤΕ	19865/14-7-2017	837/06/30-11-2017	Α΄ Φάση
ΟΤΕ	29339/17.10.2017	837/06/30-11-2017	Α΄ Φάση
ΟΤΕ	ΕΜΠ 6801/Φ960/22.11.2017	838/15/14-12-2017	Α΄ Φάση
ΟΤΕ	4458/8-2-2018	845/3/26-3-2018	Γ΄ Φάση
ΟΤΕ	12623/30-4-2018 15498/23-5-2018	856/12 /18-6-2018	Α΄ Φάση
ΟΤΕ	18323/19.06.2018 19228/27.06.2018	864/01/17-9-2018	Γ΄ Φάση
ΟΤΕ	32062/1-11-2018	876/3/17-12-2018	Γ΄ Φάση
ΟΤΕ	34548/22.11.2018	876/4/17-12-2018	Α΄ Φάση
ΟΤΕ	31706/03.10.2019	917/09/25-11-2019	Α΄ Φάση
ΟΤΕ	31706/03.10.2019	917/10/25-11-2019	Γ΄ Φάση

17. Με βάση τις ως άνω αποφάσεις, ο αριθμός των υπαίθριων καμπινών που όφειλε ο ΟΤΕ να υλοποιήσει/ενεργοποιήσει στο πλαίσιο της Α Φάσης διαμορφώθηκε σε 11.817 και της Γ Φάσης σε 2.893. Αναλυτικά η κατάσταση με τις υπαίθριες καμπίνες παρατίθεται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ.

Επέκταση του χρόνου υλοποίησης για τις Α και Γ Φάσεις

18. Η ΕΕΤΤ, με την υπό σχετ. ια΄ απόφασή της, μετά από σχετικό αίτημα του ΟΤΕ, ενέκρινε την επιμήκυνση του εγκεκριμένου συνολικού χρόνου υλοποίησης των επιχειρηματικών πλάνων του στο πλαίσιο των Φάσεων Α΄ και Γ΄ Ανάθεσης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019. Η επιμήκυνση του χρόνου υλοποίησης αφορούσε μόνο τις καμπίνες των Αποφάσεων της ΕΕΤΤ ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017 και ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017, οι οποίες δεν είχαν ενεργοποιηθεί κατά το χρόνο έκδοσης της συγκεκριμένης απόφασης.
19. Με την ίδια απόφασή της, η ΕΕΤΤ κάλεσε τον ΟΤΕ να υποβάλει στην ΕΕΤΤ επιστολή επέκτασης της διάρκειας ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που έχει καταθέσει στην ΕΕΤΤ στο πλαίσιο του έργου υλοποίησης τεχνολογίας Vectoring (Α΄ και Γ΄ Ανάθεση), κατά τέτοιο χρονικό διάστημα ώστε η λήξη ισχύος τους να τοποθετείται τρεις μήνες

μετά την τελευταία (μεταγενέστερη) λήξη των επιχειρηματικών του πλάνων.

20. Ο ΟΤΕ επέκτεινε την ισχύ της εγγυητικής επιστολής των 3.000.000 € έως τις 31.03.2020, ήτοι τρεις (3) μήνες μετά τη νέα προθεσμία ενεργοποίησης των καμπινών στο πλαίσιο των Α και Γ φάσεων της πρώτης ανάθεσης (σχετ. κβ').
21. Ακολουθώντας, με την υπό σχετ. ια' απόφασή της, η ΕΕΤΤ ενέκρινε την αλλαγή του χρόνου ενεργοποίησης, σύμφωνα με το σχετικό αίτημα του ΟΤΕ, για 776 υπαίθριες καμπίνες της φάσης Α και 618 υπαίθριες καμπίνες της φάσης Γ.

Επιτόπιοι έλεγχοι της ΕΕΤΤ αναφορικά με την πορεία υλοποίησης των Α και Γ Φάσεων

22. Σύμφωνα με την υπό σχετ. ιδ' απόφασή του, ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ: *«Εντέλλεται τη διεξαγωγή ελέγχων και πράξεων εποπτείας εφαρμογής των κείμενων κανονιστικών διατάξεων σχετικών με τις υποχρεώσεις των παρόχων δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών αναφορικά με την ανάπτυξη δικτύων πρόσβασης στο πλαίσιο εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης*

Οι εν λόγω έλεγχοι συνίστανται, μεταξύ άλλων, σε επιτόπιο έλεγχο στις περιοχές που οι πάροχοι υλοποιούν δίκτυα πρόσβασης ή όπου άλλου αυτό χρειαστεί, προκειμένου να διερευνηθεί εάν η κάθε Εταιρεία συμμορφώνεται με τις κανονιστικές υποχρεώσεις που υπέχει σύμφωνα με την σχετική κείμενη νομοθεσία.».

Η συγκεκριμένη απόφαση όριζε διάστημα για τους ελέγχους από 27/12/2018 έως 27/12/2019, ενώ με την υπό σχετ. ιε' απόφασή του, ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ παράτεινε τη διάρκεια ισχύος της έως 31/12/2020.

23. Στο πλαίσιο της ως άνω απόφασης, η ΕΕΤΤ, κατά το διάστημα 1/1/2019 – 29/2/2020 διεξήγαγε επιτόπιους ελέγχους σε 291 υπαίθριες καμπίνες της Α' φάσης της πρώτης ανάθεσης και σε 73 υπαίθριες καμπίνες της Γ' φάσης της πρώτης ανάθεσης. Στους εν λόγω ελέγχους διαπιστώθηκε ότι η υλοποίηση από τον ΟΤΕ του δικτύου νέας γενιάς στο πλαίσιο της διαδικασίας εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL vectoring στο δίκτυο πρόσβασης στις συγκεκριμένες υπαίθριες καμπίνες. Αναλυτικά η κατάσταση με τις υπαίθριες καμπίνες στις οποίες η ΕΕΤΤ διεξήγαγε επιτόπιο έλεγχο παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙΙ.

Ενημέρωση του ΟΤΕ αναφορικά με την ολοκλήρωση των φάσεων Α και Γ της πρώτης ανάθεσης

24. Με την υπό σχετ. κγ' επιστολή του, ο ΟΤΕ ενημέρωσε την ΕΕΤΤ αναφορικά με την ολοκλήρωση των Α και Γ Φάσεων της πρώτης ανάθεσης. Επιπρόσθετα, με τη συγκεκριμένη επιστολή του ΟΤΕ ενημέρωσε την ΕΕΤΤ ότι δεν υλοποίησε 93 ΤΚΜ της Α' Φάσης και 174 ΤΚΜ της Γ' Φάσης για σειρά λόγων (λ.χ. τεχνική αδυναμία, μη έγκαιρη αδειοδότηση κλπ), παρέχοντας παράλληλα και αναλυτική λίστα με τις συγκεκριμένες καμπίνες. Η αναλυτική κατάσταση των καμπινών που δεν υλοποίησε ο ΟΤΕ παρατίθεται στα παραρτήματα IV και V.

Έλεγχος των υποχρεώσεων του ΟΤΕ που απορρέουν από την ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016

25. Με βάση τα στοιχεία που υπέβαλε ο ΟΤΕ στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης των Α' και Γ' Φάσεων (σχετ. κγ'), τις υπό σχετ. ιγ' περιοδικές αναφορές του ΟΤΕ στο πλαίσιο του Κανονισμού Παρακολούθησης της ΕΕΤΤ (σχετ. ιγ') καθώς και τις υπό σχετ. ιστ' εκθέσεις ελέγχων της ΕΕΤΤ η ΕΕΤΤ διαπιστώνει ότι ο ΟΤΕ, ως όφειλε, ενεργοποίησε έως τις 31/12/2019 την τεχνολογία VDSL vectoring σε 11.724 από τις 11.854 αρχικά ανατεθειμένες υπαίθριες καμπίνες της Α' Φάσης (ποσοστό 98,9%) και σε 2.719 από τις 2.998 αρχικά ανατεθειμένες καμπίνες της Γ' Φάσης (ποσοστό 90,7%).
26. Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των υπαίθριων καμπινών, όπως αυτός διαμορφώθηκε με τις σχετικές τροποποιητικές αποφάσεις της ΕΕΤΤ (σημείο 16 ανωτέρω) τα ποσοστά επιτυχούς ενεργοποίησης γίνονται 99,2% για τη φάση Α' και 94% για τη φάση Γ'.
27. Δεδομένου ότι και στις δύο περιπτώσεις το ποσοστό απόκλισης είναι μικρότερο του 10%, δεν συντρέχει λόγος ελέγχου της υπαιτιότητας της απόκλισης από το αρχικά εγκεκριμένο πλάνο υλοποίησης με τις υπό σχετ. η' και θ' αποφάσεις της ΕΕΤΤ, ώστε να εξεταστεί από την ΕΕΤΤ το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων στον ΟΤΕ σύμφωνα με τα σημεία 12 και 14 του Παραρτήματος 3 της υπό σχετ. ζ' απόφασης της ΕΕΤΤ.

Αδιάλειπτη παροχή ισχύς των δικτύων NGA που υλοποίησε ο ΟΤΕ βάσει των Αποφάσεων της ΕΕΤΤ για την Α και Γ Ανάθεση

28. Με τις υπό σχετ. ιζ', ιθ' και κα' επιστολές της η ΕΕΤΤ επικοινωνήσε στον ΟΤΕ την ανάγκη λήψης των απαραίτητων μέτρων για την αδιάλειπτη πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης από τους συνδρομητές που εξυπηρετούνται από το δίκτυο νέας γενιάς που αναπτύσσει ο ΟΤΕ στο πλαίσιο της εισαγωγής της διαδικασίας VDSL vectoring στο δίκτυο πρόσβασης.

29. Από τους επιτόπιους ελέγχους (σχετ. ιστ') που διενήργησε η ΕΕΤΤ, διαπιστώθηκε ότι η υποχρέωση αδιάλειπτης πρόσβασης σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης καλύπτεται μόνο σε μέρος του δικτύου πρόσβασης του ΟΤΕ μέσω της εγκατάστασης συσσωρευτών στις υπαίθριες καμπίνες.
30. Ο ΟΤΕ, με τις υπό σχετ. ιη', κ' και κβ' επιστολές του, απάντησε αναφορικά με το θέμα της αδιάλειπτης πρόσβασης στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, κοινοποιώντας στην ΕΕΤΤ χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης συσσωρευτών στις υπαίθριες καμπίνες, σύμφωνα με το οποίο θα υπάρχει πλήρης κάλυψη των καμπινών έως το δεύτερο τετράμηνο του 2021.
31. Ενόψει των ανωτέρω, κρίνεται επιτακτική, υπό τις παρούσες έκτακτες συνθήκες που επικρατούν δεδομένης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, σύμφωνα και με το ως άνω σχετ. κστ, η διενέργεια ελέγχων συμμόρφωσης του ΟΤΕ με τις υποχρεώσεις αδιάλειπτης πρόσβασης σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για τις υπαίθριες καμπίνες που έχει ενεργοποιήσει στις Α και Γ φάσεις ανάθεσης στο πλαίσιο της διενέργειας ελέγχων και πράξεων εποπτείας εφαρμογής των κείμενων κανονιστικών διατάξεων.

Αποφασίζει

- I. Διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση από τον ΟΤΕ της ανάπτυξης δικτύου νέας γενιάς στο πλαίσιο της εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL vectoring για τις Α' και Γ' αποφάσεις ανάθεσης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παραρτήματος 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016).
- II. Εντέλλεται την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ύψους 3.000.000 € (σχετ. κβ) στον ΟΤΕ.
- III. Εντέλλεται τη διενέργεια ελέγχων συμμόρφωσης του ΟΤΕ με τις υποχρεώσεις αδιάλειπτης πρόσβασης σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για τις υπαίθριες καμπίνες που έχει ενεργοποιήσει στις Α και Γ φάσεις ανάθεσης στο πλαίσιο της διενέργειας ελέγχων και πράξεων εποπτείας εφαρμογής των κείμενων κανονιστικών διατάξεων.
- IV. Εντέλλεται την κοινοποίηση της παρούσας στην εταιρεία ΟΤΕ.
- V. Εντέλλεται τη δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ, προς γνώση των ενδιαφερομένων, τηρουμένης της αρχής προστασίας του επιχειρηματικού απορρήτου.