

Μαρούσι, 06-04-2020

ΑΠ 931/01

### **ΑΠΟΦΑΣΗ**

**Τροποποίηση του Παραρτήματος 1B της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β' Ανάθεσης) ως ισχύει τροποποιηθείσα από την ΑΠ ΕΕΤΤ 911/01/14.10.2019, ως προς την ημερομηνία υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία Vodafone σε συγκεκριμένες από τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση**

**Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),**

**αφού έλαβε υπόψη:**

- α. τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012), ως ισχύει σήμερα, ιδίως το άρθρο 12 στοιχεία α', ιστ' και μγ, καθώς και τα άρθρα 16 παρ. 3, 38, 51 και 77 αυτού,
- β. την Οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009, για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες καθώς και με τη διασύνδεσή τους, και 2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 337 της 18/12/2009, σ. 37,
- γ. την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με ένα κοινό κανονιστικό πλαίσιο για Δίκτυα και Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Οδηγία Πλαίσιο),
- δ. την Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με την πρόσβαση σε Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους (Οδηγία για την Πρόσβαση), Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 108 της 24/04/2002 σ. 0007 – 0020,

- ε. τη Σύσταση της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2014 «σχετικά με σημαντικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων κανονιστική ρύθμιση, σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (2014/710/ΕΕ), ΕΕ L 295/79,
- στ. τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την ανάλυση αγοράς και την εκτίμηση της σημαντικής ισχύος στην αγορά βάσει του κοινοτικού πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων για τα Δίκτυα και τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (2002/C 165/0, ΕΕ C165/6, 11-7-2002),
- ζ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 «Ορισμός Εθνικής αγοράς χονδρικής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση, καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών (4ος Κύκλος Ανάλυσης)», ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016, (με ημερομηνία πραγματικής κυκλοφορίας 23/1/2017),
- η. την ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017 «Ανάθεση στον ΟΤΕ των ΑΚ για τα οποία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για εισαγωγή της τεχνολογίας vectoring στο πλαίσιο της διαδικασίας της Α' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016)»,
- θ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 «Ανάθεση στους αιτηθέντες παρόχους των περιοχών των Αστικών Κέντρων (ΑΚ) ΟΤΕ για τις οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για υλοποίηση δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) στο πλαίσιο της διαδικασίας της Β' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016) / (Β' Απόφαση Ανάθεσης)», ως ισχύει,
- ι. την ΑΠ ΕΕΤΤ 903/03/19.07.2019 «Τροποποίηση των Αποφάσεων της ΕΕΤΤ ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017 (Απόφαση Α' Ανάθεσης), ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β' Ανάθεσης) και ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 (Απόφαση Γ' Ανάθεσης) ως ισχύουν, ως προς την ημερομηνία ολοκλήρωσης υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν οι εταιρείες Vodafone, WIND και ΟΤΕ σε συγκεκριμένες από τις υπαίθριες καμπίνες που τους ανατέθηκαν με τις ως άνω Αποφάσεις»,

- ια. την ΑΠ ΕΕΤΤ 911/01/14.10.2019 «Τροποποίηση των Αποφάσεων της ΕΕΤΤ ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017 (Απόφαση Α' Ανάθεσης), ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β' Ανάθεσης) και ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 (Απόφαση Γ' Ανάθεσης) ως ισχύουν, ως προς την ημερομηνία υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν οι εταιρείες Vodafone, WIND και ΟΤΕ σε συγκεκριμένες από τις υπαίθριες καμπίνες που τους ανατέθηκαν με τις ως άνω Αποφάσεις»,
- ιβ. την υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 8759/10.03.2020 επιστολή της εταιρείας Vodafone «Αίτημα επικαιροποίησης του πλάνου ενεργοποίησης καμπινών που έχουν ανατεθεί στην Εταιρεία Vodafone για την ανάπτυξη τεχνολογίας/αρχιτεκτονικής VDSL Vectoring»
- ιγ. την Εισήγηση με αριθ. 34115/Φ.600/31.03.2020 της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ,

και ύστερα από προφορική Εισήγηση των Προέδρου και Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ (Καθηγητή Κωνσταντίνου Μασσέλου και Καθηγητή Δημητρίου Βαρουτά)

#### **Εκτιμώντας ότι:**

1. Σύμφωνα με το Παράρτημα 3 – Διαδικασία εισαγωγής τεχνολογίας vectoring, «Δ. Υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου ανάπτυξης δικτύου πρόσβασης NGA», σημείο 11, της ανωτέρω σχετ. ζ απόφασης της ΕΕΤΤ:  
*«11. Κάθε απόκλιση από το αρχικό πλάνο ανάθεσης, καθώς και κάθε επαρκώς αιτιολογημένη σημαντική τροποποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου (λ.χ. αλλαγή της αρχιτεκτονικής NGA που υλοποιεί ο πάροχος) κοινοποιείται στην ΕΕΤΤ αμελλητί. ....»*
2. Η ΕΕΤΤ με την με αριθμό 813/004/07.06.2017 Απόφασή της (Β' Απόφαση Ανάθεσης), προέβη σε ανάθεση στις εταιρείες Vodafone και Wind των ΑΚ για τα οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον για εισαγωγή της τεχνολογίας vectoring στο πλαίσιο της διαδικασίας της Β' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016), με τους εκεί οριζόμενους όρους και προϋποθέσεις, εξαιρώντας τα εν λόγω ΑΚ από τη Γ' Φάση Ανάθεσης. Στο Παράρτημα 1Β της ως άνω απόφασης Β Ανάθεσης περιλαμβάνεται αναλυτικός πίνακας ανάπτυξης δικτύου NGA Vodafone.

3. Η ΕΕΤΤ, με την υπό σχετ. Ι' απόφασή της, μετά από σχετικό αίτημα των παρόχων ΟΤΕ, Vodafone και Wind ενέκρινε την επιμήκυνση του εγκεκριμένου συνολικού χρόνου υλοποίησης των επιχειρηματικών πλάνων του στο πλαίσιο των Φάσεων Α', Β' και Γ' Ανάθεσης. Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, η ΕΕΤΤ ενέκρινε την επιμήκυνση του εγκεκριμένου συνολικού χρόνου υλοποίησης των επιχειρηματικών πλάνων της Vodafone κατά 12 μήνες.
4. Ακολούθως, με την υπό σχετ. Ια' απόφασή της, η ΕΕΤΤ ενέκρινε την αλλαγή του χρόνου ενεργοποίησης, σύμφωνα με το σχετικό αίτημα των παρόχων. Το αίτημα της εταιρείας Vodafone αφορούσε παράταση στον χρόνο ενεργοποίησης για 1.029 υπαίθριες καμπίνες της φάσης Β.
5. Η εταιρεία Vodafone, με την υπό σχετ. Ιβ' επιστολή της, υπέβαλε στην ΕΕΤΤ αίτημα επικαιροποίησης του εγκεκριμένου πλάνου υλοποίησης κάλυψης εβδομήντα δύο (72) ΤΚΜ ΟΤΕ των ΑΚ ΑΠ. Παύλος, Γυμναστήριο, 28ης Οκτωβρίου, Πέλοπας, Περίβλεπτος και Βέροιας, των οποίων η ενεργοποίηση, βάση του υποβληθέντος και εγκεκριμένου από την ΕΕΤΤ επιχειρηματικού πλάνου της Εταιρείας, είχε οριστεί για το 1<sup>ο</sup>, 2<sup>ο</sup> και 3<sup>ο</sup> τρίμηνο του 2020.
6. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επιστολή της η εταιρείας αλλαγή του τριμήνου ενεργοποίησης λόγω καθυστέρησης στην ηλεκτροδότησή τους από τον ΔΕΔΔΗΕ στις περιπτώσεις 1 ΤΚΜ ΟΤΕ στο ΑΚ Πέλοπας, 6 ΤΚΜ ΟΤΕ στο ΑΚ Περίβλεπτος, 33 ΤΚΜ ΟΤΕ στο ΑΚ Βέροια, 4 ΤΚΜ ΟΤΕ στο ΑΚ Απ. Παύλος και 24 ΤΚΜ ΟΤΕ στο ΑΚ 28<sup>η</sup> Οκτωβρίου.
7. Στην ίδια επιστολή της, η εταιρεία αιτείται την κατάργηση 4 ΤΚΜ ΟΤΕ στο ΑΚ Γυμναστήριο από το εγκεκριμένο πλάνο του Παραρτήματος 1Β της Απόφασης ανάθεσης λόγω μη εύρεσης κατάλληλου χώρου παρά τα αιτήματα αδειοδότησης στον Δήμο Βόλου.
8. Αναλυτικά το αίτημα της εταιρείας αφορά τις ΥΚ που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα 1.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM]	Κωδικός ΑΚ	Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Ονομασία ΑΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA	Τρίμηνο ενεργοποίησης	ΑΙΤΗΜΑ VODAFONE
105-109	105	109	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	VDSL-VECTORING	Q3/2020	ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
105-133	105	133	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	VDSL-VECTORING	Q3/2020	ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
105-135	105	135	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	VDSL-VECTORING	Q3/2020	ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
105-151	105	151	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	VDSL-VECTORING	Q3/2020	ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
495-116	495	116	28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	VDSL-VECTORING	Q1/2020	Q2/2020

495-157	495	157	28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	VDSL-VECTORING	Q1/2020	Q2/2020
495-159	495	159	28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	VDSL-VECTORING	Q1/2020	Q2/2020
495-161	495	161	28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q3/2020
495-207	495	207	28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q3/2020
495-219	495	219	28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	VDSL-VECTORING	Q1/2020	Q2/2020
495-226	495	226	28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	VDSL-VECTORING	Q1/2020	Q2/2020
495-227	495	227	28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q3/2020
495-234	495	234	28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	VDSL-VECTORING	Q1/2020	Q2/2020
495-243	495	243	28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	VDSL-VECTORING	Q1/2020	Q2/2020
495-249	495	249	28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	VDSL-VECTORING	Q1/2020	Q2/2020
495-250	495	250	28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	VDSL-VECTORING	Q1/2020	Q2/2020
495-253	495	253	28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	VDSL-VECTORING	Q1/2020	Q2/2020
495-255	495	255	28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	VDSL-VECTORING	Q1/2020	Q2/2020
495-414	495	414	28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	VDSL-VECTORING	Q1/2020	Q2/2020
495-420	495	420	28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	VDSL-VECTORING	Q1/2020	Q2/2020
495-421	495	421	28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	VDSL-VECTORING	Q1/2020	Q2/2020
495-423	495	423	28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	VDSL-VECTORING	Q1/2020	Q2/2020
495-424	495	424	28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	VDSL-VECTORING	Q1/2020	Q2/2020
495-426	495	426	28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	VDSL-VECTORING	Q1/2020	Q2/2020
495-448	495	448	28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	VDSL-VECTORING	Q1/2020	Q2/2020
495-461	495	461	28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	VDSL-VECTORING	Q1/2020	Q2/2020
495-463	495	463	28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	VDSL-VECTORING	Q1/2020	Q2/2020
495-466	495	466	28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	VDSL-VECTORING	Q1/2020	Q2/2020
941-359	941	359	ΠΕΛΟΠΑΣ	VDSL-VECTORING	Q1/2020	Q2/2020
989-109	989	109	ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ	VDSL-VECTORING	Q1/2020	Q2/2020
989-155	989	155	ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ	VDSL-VECTORING	Q1/2020	Q2/2020
989-158	989	158	ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ	VDSL-VECTORING	Q1/2020	Q2/2020
989-461	989	461	ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ	VDSL-VECTORING	Q1/2020	Q2/2020
1029-114	1029	114	ΒΕΡΟΙΑ	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q3/2020
1029-124	1029	124	ΒΕΡΟΙΑ	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q3/2020
1029-127	1029	127	ΒΕΡΟΙΑ	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q3/2020
1029-128	1029	128	ΒΕΡΟΙΑ	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q3/2020
1029-131	1029	131	ΒΕΡΟΙΑ	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q3/2020
1029-134	1029	134	ΒΕΡΟΙΑ	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q3/2020
1029-135	1029	135	ΒΕΡΟΙΑ	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q3/2020
1029-136	1029	136	ΒΕΡΟΙΑ	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q3/2020
1029-141	1029	141	ΒΕΡΟΙΑ	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q3/2020
1029-146	1029	146	ΒΕΡΟΙΑ	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q3/2020
1029-155	1029	155	ΒΕΡΟΙΑ	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q3/2020
1029-167	1029	167	ΒΕΡΟΙΑ	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q3/2020
1029-168	1029	168	ΒΕΡΟΙΑ	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q3/2020
1029-214	1029	214	ΒΕΡΟΙΑ	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q3/2020
1029-216	1029	216	ΒΕΡΟΙΑ	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q3/2020
1029-217	1029	217	ΒΕΡΟΙΑ	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q3/2020
1029-218	1029	218	ΒΕΡΟΙΑ	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q3/2020

1029-219	1029	219	ΒΕΡΟΙΑ	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q3/2020
1029-220	1029	220	ΒΕΡΟΙΑ	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q3/2020
1029-223	1029	223	ΒΕΡΟΙΑ	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q3/2020
1029-224	1029	224	ΒΕΡΟΙΑ	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q3/2020
1029-237	1029	237	ΒΕΡΟΙΑ	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q3/2020
1029-310	1029	310	ΒΕΡΟΙΑ	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q3/2020
1029-311	1029	311	ΒΕΡΟΙΑ	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q3/2020
1029-411	1029	411	ΒΕΡΟΙΑ	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q3/2020
1029-413	1029	413	ΒΕΡΟΙΑ	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q3/2020
1029-418	1029	418	ΒΕΡΟΙΑ	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q3/2020
1029-420	1029	420	ΒΕΡΟΙΑ	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q3/2020
1029-423	1029	423	ΒΕΡΟΙΑ	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q3/2020
1029-427	1029	427	ΒΕΡΟΙΑ	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q3/2020
1029-429	1029	429	ΒΕΡΟΙΑ	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q3/2020
1029-435	1029	435	ΒΕΡΟΙΑ	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q3/2020
1029-437	1029	437	ΒΕΡΟΙΑ	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q3/2020
1218-119	1218	119	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	VDSL-VECTORING	Q1/2020	Q2/2020
1218-137	1218	137	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	VDSL-VECTORING	Q1/2020	Q2/2020
1218-167	1218	167	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	VDSL-VECTORING	Q1/2020	Q2/2020
1218-455	1218	455	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q3/2020
1218-461	1218	461	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q3/2020
1218-479	1218	479	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	VDSL-VECTORING	Q2/2020	Q3/2020

9. Στο υλικό που προσκόμισε η εταιρεία στην επιστολή της (σχετ. Ιβ') αναφορικά με το ιστορικό και τις διαδικασίες ανά φορέα υλοποίησης των αιτημάτων που αφορούν στις 72 υπαίθριες καμπίνες για τα ΑΚ ΑΠ. Παύλος, Γυμναστήριο, 28ης Οκτωβρίου, Πέλοπας, Περίβλεπτος και Βέροιας περιλαμβάνονται πληροφορίες αναφορικά με το ιστορικό και τους λόγους καθυστέρησης ανά υπαίθρια καμπίνα του αιτήματός της. Σημειώνεται δε ότι το αίτημα της εταιρείας υπεβλήθη εγκαίρως, πριν την προβλεπόμενη από την Απόφαση 813/004/07.06.2017 ημερομηνία ενεργοποίησής τους, ήτοι εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται στις διατάξεις του Παραρτήματος 3 – Διαδικασία εισαγωγής τεχνολογίας vectoring, «Δ. Υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου ανάπτυξης δικτύου πρόσβασης NGA», σημείο 11, της ανωτέρω σχετ. ζ απόφασης της ΕΕΤΤ, σύμφωνα με την οποία η υποβολή του αιτήματος παράτασης πρέπει να γίνεται αμελλητί, όταν ο πάροχος διαπιστώνει ότι δεν θα μπορέσει να τηρήσει το εγκεκριμένο τρίμηνο ενεργοποίησης.
10. Βάσει των ανωτέρω, η ΕΕΤΤ αποδέχεται στο σύνολό του το αίτημα για τροποποίηση του χρόνου ενεργοποίησης των 68 υπαίθριων καμπινών για τα για τα ΑΚ Απ. Παύλος, 28ης Οκτωβρίου, Πέλοπας, Περίβλεπτος και Βέροιας και την κατάργηση των 4 υπαίθριων καμπινών στο ΑΚ Γυμναστήριο.

## Αποφασίζει

- Ι. Τροποποιεί το Παράρτημα 1B της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 ως ισχύει τροποποιηθέν, αναφορικά με το τρίμηνο ενεργοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία Vodafone για τις εξήντα οκτώ (68) υπαίθριες καμπίνες των αστικών κέντρων Απ. Παύλος, 28ης Οκτωβρίου, Πέλοπας, Περίβλεπτος και Βέροιας, σύμφωνα με τον Πίνακα 2 και εγκρίνει την αντικατάσταση των αντίστοιχων σειρών του Παραρτήματος 1B της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017, σύμφωνα με τον Πίνακα 2:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM]	Κωδικός ΑΚ	Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Ονομασία ΑΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA	Τρίμηνο ενεργοποίησης
495-116	495	116	28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	VDSL-VECTORING	Q2/2020
495-157	495	157	28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	VDSL-VECTORING	Q2/2020
495-159	495	159	28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	VDSL-VECTORING	Q2/2020
495-161	495	161	28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	VDSL-VECTORING	Q3/2020
495-207	495	207	28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	VDSL-VECTORING	Q3/2020
495-219	495	219	28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	VDSL-VECTORING	Q2/2020
495-226	495	226	28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	VDSL-VECTORING	Q2/2020
495-227	495	227	28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	VDSL-VECTORING	Q3/2020
495-234	495	234	28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	VDSL-VECTORING	Q2/2020
495-243	495	243	28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	VDSL-VECTORING	Q2/2020
495-249	495	249	28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	VDSL-VECTORING	Q2/2020
495-250	495	250	28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	VDSL-VECTORING	Q2/2020
495-253	495	253	28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	VDSL-VECTORING	Q2/2020
495-255	495	255	28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	VDSL-VECTORING	Q2/2020
495-414	495	414	28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	VDSL-VECTORING	Q2/2020
495-420	495	420	28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	VDSL-VECTORING	Q2/2020
495-421	495	421	28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	VDSL-VECTORING	Q2/2020
495-423	495	423	28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	VDSL-VECTORING	Q2/2020
495-424	495	424	28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	VDSL-VECTORING	Q2/2020
495-426	495	426	28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	VDSL-VECTORING	Q2/2020
495-448	495	448	28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	VDSL-VECTORING	Q2/2020
495-461	495	461	28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	VDSL-VECTORING	Q2/2020
495-463	495	463	28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	VDSL-VECTORING	Q2/2020
495-466	495	466	28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	VDSL-VECTORING	Q2/2020
941-359	941	359	ΠΕΛΟΠΑΣ	VDSL-VECTORING	Q2/2020
989-109	989	109	ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ	VDSL-VECTORING	Q2/2020
989-155	989	155	ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ	VDSL-VECTORING	Q2/2020
989-158	989	158	ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ	VDSL-VECTORING	Q2/2020
989-461	989	461	ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ	VDSL-VECTORING	Q2/2020

1029-114	1029	114	ΒΕΡΟΙΑ	VDSL-VECTORING	Q3/2020
1029-124	1029	124	ΒΕΡΟΙΑ	VDSL-VECTORING	Q3/2020
1029-127	1029	127	ΒΕΡΟΙΑ	VDSL-VECTORING	Q3/2020
1029-128	1029	128	ΒΕΡΟΙΑ	VDSL-VECTORING	Q3/2020
1029-131	1029	131	ΒΕΡΟΙΑ	VDSL-VECTORING	Q3/2020
1029-134	1029	134	ΒΕΡΟΙΑ	VDSL-VECTORING	Q3/2020
1029-135	1029	135	ΒΕΡΟΙΑ	VDSL-VECTORING	Q3/2020
1029-136	1029	136	ΒΕΡΟΙΑ	VDSL-VECTORING	Q3/2020
1029-141	1029	141	ΒΕΡΟΙΑ	VDSL-VECTORING	Q3/2020
1029-146	1029	146	ΒΕΡΟΙΑ	VDSL-VECTORING	Q3/2020
1029-155	1029	155	ΒΕΡΟΙΑ	VDSL-VECTORING	Q3/2020
1029-167	1029	167	ΒΕΡΟΙΑ	VDSL-VECTORING	Q3/2020
1029-168	1029	168	ΒΕΡΟΙΑ	VDSL-VECTORING	Q3/2020
1029-214	1029	214	ΒΕΡΟΙΑ	VDSL-VECTORING	Q3/2020
1029-216	1029	216	ΒΕΡΟΙΑ	VDSL-VECTORING	Q3/2020
1029-217	1029	217	ΒΕΡΟΙΑ	VDSL-VECTORING	Q3/2020
1029-218	1029	218	ΒΕΡΟΙΑ	VDSL-VECTORING	Q3/2020
1029-219	1029	219	ΒΕΡΟΙΑ	VDSL-VECTORING	Q3/2020
1029-220	1029	220	ΒΕΡΟΙΑ	VDSL-VECTORING	Q3/2020
1029-223	1029	223	ΒΕΡΟΙΑ	VDSL-VECTORING	Q3/2020
1029-224	1029	224	ΒΕΡΟΙΑ	VDSL-VECTORING	Q3/2020
1029-237	1029	237	ΒΕΡΟΙΑ	VDSL-VECTORING	Q3/2020
1029-310	1029	310	ΒΕΡΟΙΑ	VDSL-VECTORING	Q3/2020
1029-311	1029	311	ΒΕΡΟΙΑ	VDSL-VECTORING	Q3/2020
1029-411	1029	411	ΒΕΡΟΙΑ	VDSL-VECTORING	Q3/2020
1029-413	1029	413	ΒΕΡΟΙΑ	VDSL-VECTORING	Q3/2020
1029-418	1029	418	ΒΕΡΟΙΑ	VDSL-VECTORING	Q3/2020
1029-420	1029	420	ΒΕΡΟΙΑ	VDSL-VECTORING	Q3/2020
1029-423	1029	423	ΒΕΡΟΙΑ	VDSL-VECTORING	Q3/2020
1029-427	1029	427	ΒΕΡΟΙΑ	VDSL-VECTORING	Q3/2020
1029-429	1029	429	ΒΕΡΟΙΑ	VDSL-VECTORING	Q3/2020
1029-435	1029	435	ΒΕΡΟΙΑ	VDSL-VECTORING	Q3/2020
1029-437	1029	437	ΒΕΡΟΙΑ	VDSL-VECTORING	Q3/2020
1218-119	1218	119	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	VDSL-VECTORING	Q2/2020
1218-137	1218	137	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	VDSL-VECTORING	Q2/2020
1218-167	1218	167	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	VDSL-VECTORING	Q2/2020
1218-455	1218	455	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	VDSL-VECTORING	Q3/2020
1218-461	1218	461	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	VDSL-VECTORING	Q3/2020
1218-479	1218	479	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	VDSL-VECTORING	Q3/2020

- II. Τροποποιεί το Παράρτημα 1B της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 ως ισχύει τροποποιηθέν, αναφορικά με την κατάργηση των τεσσάρων (4) υπαίθριων καμπινών στο αστικό κέντρο Γυμναστήριο, σύμφωνα με τον Πίνακα 3 και εγκρίνει τη διαγραφή των αντίστοιχων σειρών του



Παραρτήματος 1B της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017, σύμφωνα με τον Πίνακα 3:

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM]	Κωδικός ΑΚ	Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Ονομασία ΑΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική ΝGA	Τρίμηνο ενεργοποίησης
105-109	105	109	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	VDSL-VECTORING	ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
105-133	105	133	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	VDSL-VECTORING	ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
105-135	105	135	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	VDSL-VECTORING	ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
105-151	105	151	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	VDSL-VECTORING	ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ

- III. Ορίζει ότι κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017.
- IV. Εντέλλεται την κοινοποίηση της παρούσας στην εταιρεία Vodafone.
- V. Εντέλλεται τη δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ, προς γνώση των ενδιαφερομένων, τηρουμένης της αρχής προστασίας του επιχειρηματικού απορρήτου.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ**