

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τροποποίηση του Παραρτήματος 1B της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β' Ανάθεσης) ως ισχύει τροποποιηθείσα από την ΑΠ ΕΕΤΤ 911/01/14.10.2019, ως προς την ημερομηνία υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία Vodafone σε συγκεκριμένες από τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση

**Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),
αφού έλαβε υπόψη:**

- α. τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012), ως ισχύει σήμερα, ιδίως το άρθρο 12 στοιχεία α', ιστ' και μγ, καθώς και τα άρθρα 16 παρ. 3, 38, 51 και 77 αυτού,
- β. την Οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009, για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες καθώς και με τη διασύνδεσή τους, και 2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 337 της 18/12/2009, σ. 37,
- γ. την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με ένα κοινό κανονιστικό πλαίσιο για Δίκτυα και Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Οδηγία Πλαίσιο),
- δ. την Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με την πρόσβαση σε Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους (Οδηγία για την Πρόσβαση), Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 108 της 24/04/2002 σ. 0007 – 0020,
- ε. τη Σύσταση της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2014 «σχετικά με σημαντικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων κανονιστική ρύθμιση, σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό

κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (2014/710/ΕΕ), ΕΕ L 295/79,

- στ. τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την ανάλυση αγοράς και την εκτίμηση της σημαντικής ισχύος στην αγορά βάσει του κοινοτικού πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων για τα Δίκτυα και τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (2002/С 165/0, ΕΕ C165/6, 11-7-2002),
- ζ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 «Ορισμός Εθνικής αγοράς χονδρικής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση, καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών (4ος Κύκλος Ανάλυσης)», ΦΕΚ 4505/В/30.12.2016, (με ημερομηνία πραγματικής κυκλοφορίας 23/1/2017),
- η. την ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017 «Ανάθεση στον ΟΤΕ των ΑΚ για τα οποία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για εισαγωγή της τεχνολογίας vectoring στο πλαίσιο της διαδικασίας της Α' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/В/30.12.2016)»,
- θ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 «Ανάθεση στους αιτηθέντες παρόχους των περιοχών των Αστικών Κέντρων (ΑΚ) ΟΤΕ για τις οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για υλοποίηση δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) στο πλαίσιο της διαδικασίας της Β' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/В/30.12.2016) / (Β' Απόφαση Ανάθεσης)», ως ισχύει,
- ι. την ΑΠ ΕΕΤΤ 903/03/19.07.2019 «Τροποποίηση των Αποφάσεων της ΕΕΤΤ ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017 (Απόφαση Α' Ανάθεσης), ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β' Ανάθεσης) και ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 (Απόφαση Γ' Ανάθεσης) ως ισχύουν, ως προς την ημερομηνία ολοκλήρωσης υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν οι εταιρείες Vodafone, WIND και ΟΤΕ σε συγκεκριμένες από τις υπαίθριες καμπίνες που τους ανατέθηκαν με τις ως άνω Αποφάσεις»,
- ια. την ΑΠ ΕΕΤΤ 911/01/14.10.2019 «Τροποποίηση των Αποφάσεων της ΕΕΤΤ ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017 (Απόφαση Α' Ανάθεσης), ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β' Ανάθεσης) και ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 (Απόφαση Γ' Ανάθεσης) ως ισχύουν, ως προς την ημερομηνία υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν οι εταιρείες Vodafone, WIND και ΟΤΕ σε συγκεκριμένες από τις υπαίθριες καμπίνες που τους ανατέθηκαν με τις ως άνω Αποφάσεις»,
- ιβ. την υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 20876/25.06.2020 επιστολή της εταιρείας Vodafone «Υποβολή αιτήματος επικαιροποίησης του πλάνου ενεργοποίησης καμπινών που έχουν ανατεθεί στην Εταιρεία μας για ανάπτυξη τεχνολογίας/αρχιτεκτονικής VDSL Vectoring σύμφωνα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07/06/2017, ως ισχύει τροποποιηθείσα»,
- ιγ. την Εισήγηση με αριθ. 34495/Φ.600/08.07.2020 της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ,

και ύστερα από προφορική Εισήγηση των Προέδρου και Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ (Καθηγητή Κωνσταντίνου Μασσέλου και Καθηγητή Δημητρίου Βαρουτά)

Εκτιμώντας ότι:

1. Σύμφωνα με το Παράρτημα 3 – Διαδικασία εισαγωγής τεχνολογίας vectoring, «Δ. Υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου ανάπτυξης δικτύου πρόσβασης NGA», σημείο 11, της ανωτέρω σχετ. ζ απόφασης της ΕΕΤΤ:

«11. Κάθε απόκλιση από το αρχικό πλάνο ανάθεσης, καθώς και κάθε επαρκώς αιτιολογημένη σημαντική τροποποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου (λ.χ. αλλαγή της αρχιτεκτονικής NGA που υλοποιεί ο πάροχος) κοινοποιείται στην ΕΕΤΤ αμελλητί.»

2. Η ΕΕΤΤ με την με αριθμό 813/004/07.06.2017 Απόφασή της (Β' Απόφαση Ανάθεσης), προέβη σε ανάθεση στις εταιρείες Vodafone και Wind των ΑΚ για τα οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον για εισαγωγή της τεχνολογίας vectoring στο πλαίσιο της διαδικασίας της Β' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016), με τους εκεί οριζόμενους όρους και προϋποθέσεις, εξαιρώντας τα εν λόγω ΑΚ από τη Γ' Φάση Ανάθεσης. Στο Παράρτημα 1Β της ως άνω απόφασης Β Ανάθεσης περιλαμβάνεται αναλυτικός πίνακας ανάπτυξης δικτύου NGA Vodafone.
3. Η ΕΕΤΤ, με την υπό σχετ. Ι' απόφασή της, μετά από σχετικό αίτημα των παρόχων ΟΤΕ, Vodafone και Wind ενέκρινε την επιμήκυνση του εγκεκριμένου συνολικού χρόνου υλοποίησης των επιχειρηματικών πλάνων τους στο πλαίσιο των Φάσεων Α', Β' και Γ' Ανάθεσης. Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, η ΕΕΤΤ ενέκρινε την επιμήκυνση του εγκεκριμένου συνολικού χρόνου υλοποίησης των επιχειρηματικών πλάνων της Vodafone κατά 12 μήνες.
4. Ακολούθως, με την υπό σχετ. ΙΑ' απόφασή της, η ΕΕΤΤ ενέκρινε την αλλαγή του χρόνου ενεργοποίησης, σύμφωνα με το σχετικό αίτημα των παρόχων. Το αίτημα της εταιρείας Vodafone αφορούσε παράταση στον χρόνο ενεργοποίησης για 1.029 υπαίθριες καμπίνες της φάσης Β.
5. Η εταιρεία Vodafone, με την υπό σχετ. ΙΒ' επιστολή της, υπέβαλε στην ΕΕΤΤ αίτημα επικαιροποίησης του εγκεκριμένου πλάνου υλοποίησης κάλυψης πενήντα δύο (52) ΤΚΜ ΟΤΕ των ΑΚ 28ης Οκτωβρίου, Περίβλεπτος και Βέροιας, των οποίων η ενεργοποίηση, βάση του υποβληθέντος και εγκεκριμένου από την ΕΕΤΤ επιχειρηματικού πλάνου της Εταιρείας, είχε οριστεί για το 2^ο τρίμηνο του 2020.
6. Σύμφωνα με την επιστολή της εταιρείας, η αλλαγή του τριμήνου ενεργοποίησης οφείλεται σε καθυστέρηση ηλεκτροδότησή τους από πλευράς ΔΕΔΔΗΕ. Συγκεκριμένα, κατά την

ημερομηνία υποβολής του υπό σχετ. Ιβ' αιτήματός της (25/6/2020), η εταιρεία ενημερώνει για τα ακόλουθα:

- Ως προς το ΑΚ Περίβλεπτος, η επικαιροποίηση του πλάνου αφορά στην κάλυψη δεκαπέντε (15) ΤΚΜ ΟΤΕ με νέο αιτούμενο τρίμηνο ολοκλήρωσης, το 3ο τρίμηνο του 2020. Για 3 ΤΚΜ, εκκρεμούσε η ολοκλήρωση ηλεκτροδότησης εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ για 12 ΤΚΜ, υπήρξε σημαντική καθυστέρηση ηλεκτροδότησης από πλευράς ΔΕΔΔΗΕ και ήταν σε εξέλιξη η ολοκλήρωση των εργασιών συνδεσιμότητας.
- Ως προς το ΑΚ Βέροια, η επικαιροποίηση του πλάνου αφορά στην κάλυψη δύο (2) ΤΚΜ ΟΤΕ, καθώς εκκρεμούσε η ολοκλήρωση ηλεκτροδότησης εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ.
- Ως προς το ΑΚ 28η Οκτωβρίου, η επικαιροποίηση του πλάνου αφορά στην κάλυψη τριάντα πέντε (35) ΤΚΜ ΟΤΕ με νέο τρίμηνο ολοκλήρωσης το 3ο τρίμηνο του 2020. Για 5 ΤΚΜ, εκκρεμούσε η ολοκλήρωση ηλεκτροδότησης εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ για 30 ΤΚΜ, υπήρξε σημαντική καθυστέρηση ηλεκτροδότησης από πλευράς ΔΕΔΔΗΕ και ήταν σε εξέλιξη η ολοκλήρωση των εργασιών συνδεσιμότητας.

7. Αναλυτικά το αίτημα της εταιρείας αφορά τις υπαίθριες Καμπίνες που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα 1.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM]	Κωδικός ΑΚ	Ονομασία ΑΚ	Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA	Τρίμηνο ενεργοποίησης	Νέο τρίμηνο ενεργοποίησης
495-107	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	107	VDSL Vectoring	Q2/2020	Q3/2020
495-112	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	112	VDSL Vectoring	Q2/2020	Q3/2020
495-159	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	159	VDSL Vectoring	Q2/2020	Q3/2020
495-215	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	215	VDSL Vectoring	Q2/2020	Q3/2020
495-216	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	216	VDSL Vectoring	Q2/2020	Q3/2020
495-219	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	219	VDSL Vectoring	Q2/2020	Q3/2020
495-249	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	249	VDSL Vectoring	Q2/2020	Q3/2020
495-250	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	250	VDSL Vectoring	Q2/2020	Q3/2020
495-253	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	253	VDSL Vectoring	Q2/2020	Q3/2020
495-255	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	255	VDSL Vectoring	Q2/2020	Q3/2020
495-320	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	320	VDSL Vectoring	Q2/2020	Q3/2020
495-321	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	321	VDSL Vectoring	Q2/2020	Q3/2020
495-322	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	322	VDSL Vectoring	Q2/2020	Q3/2020
495-326	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	326	VDSL Vectoring	Q2/2020	Q3/2020
495-336	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	336	VDSL Vectoring	Q2/2020	Q3/2020
495-406	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	406	VDSL Vectoring	Q2/2020	Q3/2020
495-408	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	408	VDSL Vectoring	Q2/2020	Q3/2020
495-412	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	412	VDSL Vectoring	Q2/2020	Q3/2020

495-415	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	415	VDSL Vectoring	Q2/2020	Q3/2020
495-418	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	418	VDSL Vectoring	Q2/2020	Q3/2020
495-421	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	421	VDSL Vectoring	Q2/2020	Q3/2020
495-422	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	422	VDSL Vectoring	Q2/2020	Q3/2020
495-423	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	423	VDSL Vectoring	Q2/2020	Q3/2020
495-424	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	424	VDSL Vectoring	Q2/2020	Q3/2020
495-430	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	430	VDSL Vectoring	Q2/2020	Q3/2020
495-433	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	433	VDSL Vectoring	Q2/2020	Q3/2020
495-440	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	440	VDSL Vectoring	Q2/2020	Q3/2020
495-444	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	444	VDSL Vectoring	Q2/2020	Q3/2020
495-445	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	445	VDSL Vectoring	Q2/2020	Q3/2020
495-453	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	453	VDSL Vectoring	Q2/2020	Q3/2020
495-454	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	454	VDSL Vectoring	Q2/2020	Q3/2020
495-460	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	460	VDSL Vectoring	Q2/2020	Q3/2020
495-461	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	461	VDSL Vectoring	Q2/2020	Q3/2020
495-467	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	467	VDSL Vectoring	Q2/2020	Q3/2020
1029-138	1029	ΒΕΡΟΙΑ	138	VDSL Vectoring	Q2/2020	Q3/2020
1029-421	1029	ΒΕΡΟΙΑ	421	VDSL Vectoring	Q2/2020	Q3/2020
1218-102	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	102	VDSL Vectoring	Q2/2020	Q3/2020
1218-104	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	104	VDSL Vectoring	Q2/2020	Q3/2020
1218-116	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	116	VDSL Vectoring	Q2/2020	Q3/2020
1218-149	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	149	VDSL Vectoring	Q2/2020	Q3/2020
1218-155	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	155	VDSL Vectoring	Q2/2020	Q3/2020
1218-427	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	427	VDSL Vectoring	Q2/2020	Q3/2020
1218-429	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	429	VDSL Vectoring	Q2/2020	Q3/2020
1218-431	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	431	VDSL Vectoring	Q2/2020	Q3/2020
1218-433	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	433	VDSL Vectoring	Q2/2020	Q3/2020
1218-439	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	439	VDSL Vectoring	Q2/2020	Q3/2020
1218-441	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	441	VDSL Vectoring	Q2/2020	Q3/2020
1218-442	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	442	VDSL Vectoring	Q2/2020	Q3/2020
1218-445	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	445	VDSL Vectoring	Q2/2020	Q3/2020
1218-449	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	449	VDSL Vectoring	Q2/2020	Q3/2020
1218-453	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	453	VDSL Vectoring	Q2/2020	Q3/2020
495-469	495	28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	469	VDSL VECTORING		Q3/2020

8. Ειδικά η υπαίθρια καμπίνα με κωδικό 495-469, στο Α/Κ 28^{ης} Οκτωβρίου, η οποία δεν είχε ανατεθεί στην εταιρεία με την υπό σχετ. θ απόφαση της ΕΕΤΤ, προέκυψε λόγω διάσπασης της υπαίθριας καμπίνας με κωδικό 495-467 στο ίδιο Α/Κ και ως εκ τούτου συμπεριελήφθη στο πλάνο της εταιρείας εκ των υστέρων.
9. Στο υλικό που προσκόμισε η εταιρεία στην επιστολή της (σχετ. Ιβ') αναφορικά με το ιστορικό και τις διαδικασίες ανά φορέα υλοποίησης των αιτημάτων που αφορούν στις 52 υπαίθριες καμπίνες για τα ΑΚ 28ης Οκτωβρίου, Περίβλεπτος και Βέροιας

περιλαμβάνονται πληροφορίες αναφορικά με το ιστορικό και τους λόγους καθυστέρησης ανά υπαίθρια καμπίνα του αιτήματός της. Συγκεκριμένα, τα αρχικά αιτήματα ηλεκτροδότησης υπεβλήθησαν κατά το διάστημα 28/8/2018 – 6/8/2019 και οι αντίστοιχες πληρωμές της εταιρείας έγιναν έως τις 25/11/2019. Η ηλεκτροδότηση δε 42 από τις 52 καμπίνες έγινε στις 31.5.2020.

10. Σημειώνεται δε ότι το αίτημα της εταιρείας υπεβλήθη εγκαίρως, πριν την προβλεπόμενη από την Απόφαση 813/004/07.06.2017 ημερομηνία ενεργοποίησής τους, ήτοι εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται στις διατάξεις του Παραρτήματος 3 – Διαδικασία εισαγωγής τεχνολογίας vectoring, «Δ. Υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου ανάπτυξης δικτύου πρόσβασης NGA», σημείο 11, της ανωτέρω σχετ. ζ απόφασης της ΕΕΤΤ, σύμφωνα με την οποία η υποβολή του αιτήματος παράτασης πρέπει να γίνεται αμελλητί, όταν ο πάροχος διαπιστώνει ότι δεν θα μπορέσει να τηρήσει το εγκεκριμένο τρίμηνο ενεργοποίησης.
11. Βάσει των ανωτέρω, η ΕΕΤΤ αποδέχεται στο σύνολό του το αίτημα για τροποποίηση του χρόνου ενεργοποίησης των 52 υπαίθριων καμπινών για τα για τα ΑΚ 28ης Οκτωβρίου, Περίβλεπτος και Βέροιας.

Αποφασίζει

- Ι. Τροποποιεί το Παράρτημα 1B της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 ως ισχύει τροποποιηθέν, αναφορικά με το τρίμηνο ενεργοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία Vodafone για τις πενήντα δύο (52) υπαίθριες καμπίνες των αστικών κέντρων 28ης Οκτωβρίου, Περίβλεπτος και Βέροιας, σύμφωνα με τον Πίνακα 2 και εγκρίνει την αντικατάσταση των αντίστοιχων σειρών του Παραρτήματος 1B της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017, σύμφωνα με τον Πίνακα 2:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM]	Κωδικός ΑΚ	Ονομασία ΑΚ	Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA	Τρίμηνο ενεργοποίησης
495-107	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	107	VDSL Vectoring	Q3/2020
495-112	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	112	VDSL Vectoring	Q3/2020
495-159	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	159	VDSL Vectoring	Q3/2020
495-215	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	215	VDSL Vectoring	Q3/2020
495-216	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	216	VDSL Vectoring	Q3/2020
495-219	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	219	VDSL Vectoring	Q3/2020
495-249	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	249	VDSL Vectoring	Q3/2020
495-250	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	250	VDSL Vectoring	Q3/2020
495-253	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	253	VDSL Vectoring	Q3/2020

495-255	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	255	VDSL Vectoring	Q3/2020
495-320	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	320	VDSL Vectoring	Q3/2020
495-321	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	321	VDSL Vectoring	Q3/2020
495-322	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	322	VDSL Vectoring	Q3/2020
495-326	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	326	VDSL Vectoring	Q3/2020
495-336	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	336	VDSL Vectoring	Q3/2020
495-406	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	406	VDSL Vectoring	Q3/2020
495-408	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	408	VDSL Vectoring	Q3/2020
495-412	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	412	VDSL Vectoring	Q3/2020
495-415	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	415	VDSL Vectoring	Q3/2020
495-418	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	418	VDSL Vectoring	Q3/2020
495-421	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	421	VDSL Vectoring	Q3/2020
495-422	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	422	VDSL Vectoring	Q3/2020
495-423	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	423	VDSL Vectoring	Q3/2020
495-424	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	424	VDSL Vectoring	Q3/2020
495-430	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	430	VDSL Vectoring	Q3/2020
495-433	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	433	VDSL Vectoring	Q3/2020
495-440	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	440	VDSL Vectoring	Q3/2020
495-444	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	444	VDSL Vectoring	Q3/2020
495-445	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	445	VDSL Vectoring	Q3/2020
495-453	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	453	VDSL Vectoring	Q3/2020
495-454	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	454	VDSL Vectoring	Q3/2020
495-460	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	460	VDSL Vectoring	Q3/2020
495-461	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	461	VDSL Vectoring	Q3/2020
495-467	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	467	VDSL Vectoring	Q3/2020
1029-138	1029	ΒΕΡΟΙΑ	138	VDSL Vectoring	Q3/2020
1029-421	1029	ΒΕΡΟΙΑ	421	VDSL Vectoring	Q3/2020
1218-102	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	102	VDSL Vectoring	Q3/2020
1218-104	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	104	VDSL Vectoring	Q3/2020
1218-116	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	116	VDSL Vectoring	Q3/2020
1218-149	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	149	VDSL Vectoring	Q3/2020
1218-155	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	155	VDSL Vectoring	Q3/2020
1218-427	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	427	VDSL Vectoring	Q3/2020
1218-429	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	429	VDSL Vectoring	Q3/2020
1218-431	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	431	VDSL Vectoring	Q3/2020
1218-433	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	433	VDSL Vectoring	Q3/2020
1218-439	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	439	VDSL Vectoring	Q3/2020
1218-441	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	441	VDSL Vectoring	Q3/2020
1218-442	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	442	VDSL Vectoring	Q3/2020
1218-445	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	445	VDSL Vectoring	Q3/2020
1218-449	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	449	VDSL Vectoring	Q3/2020
1218-453	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	453	VDSL Vectoring	Q3/2020

495-469	495	28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	469	VDSL VECTORING	Q3/2020
---------	-----	---------------	-----	----------------	---------

- II. Ορίζει ότι κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017.
- III. Εντέλλεται την κοινοποίηση της παρούσας στην εταιρεία Vodafone.
- IV. Εντέλλεται τη δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ, προς γνώση των ενδιαφερομένων, τηρουμένης της αρχής προστασίας του επιχειρηματικού απορρήτου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΘ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ