

Μαρούσι, 15 - 06 - 2020

ΑΠ 941/08

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τροποποίηση: (α) του Παραρτήματος 2B της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β' Ανάθεσης), ως προς την ημερομηνία υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε σε 503 από τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση και (β) του Παραρτήματος 4 της ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 (Απόφαση Γ' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης), ως προς την ημερομηνία υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε σε 31 από τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

αφού έλαβε υπόψη:

- α. τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012), ως ισχύει σήμερα, ιδίως το άρθρο 12 στοιχεία α', ιστ' και μγ, καθώς και τα άρθρα 16 παρ. 3, 38, 51 και 77 αυτού,
- β. την Οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009, για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες καθώς και με τη διασύνδεσή τους, και 2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 337 της 18/12/2009, σ. 37,
- γ. την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με ένα κοινό κανονιστικό πλαίσιο για Δίκτυα και Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Οδηγία Πλαίσιο),
- δ. την Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με την πρόσβαση σε Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους (Οδηγία για την Πρόσβαση), Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 108 της 24/04/2002 σ. 0007 – 0020,

- ε. τη Σύσταση της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2014 «Σχετικά με σημαντικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων κανονιστική ρύθμιση, σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (2014/710/ΕΕ), ΕΕ L 295/79,
- στ. τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την ανάλυση αγοράς και την εκτίμηση της σημαντικής ισχύος στην αγορά βάσει του ενωσιακού κανονιστικού πλαισίου για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (2018/C 159/01) και το συνοδευτικό κείμενο C(2018) 2374 final,
- ζ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 «Ορισμός Εθνικής αγοράς χονδρικής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση, καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών (4ος Κύκλος Ανάλυσης)», ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016, (με ημερομηνία πραγματικής κυκλοφορίας 23/1/2017),
- η. την ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 «Ανάθεση στους αιτηθέντες παρόχους των περιοχών των Αστικών Κέντρων (ΑΚ) ΟΤΕ για τις οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για υλοποίηση δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) στο πλαίσιο της διαδικασίας της Β' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016) / (Β' Απόφαση Ανάθεσης)», ως ισχύει τροποποιηθείσα,
- θ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 «Ανάθεση στους αιτηθέντες παρόχους των περιοχών των Αστικών Κέντρων (ΑΚ) ΟΤΕ για τις οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για υλοποίηση δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) στο πλαίσιο της διαδικασίας της Γ' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016) / (Γ' Απόφαση Ανάθεσης)», ως ισχύει τροποποιηθείσα,
- ι. την ΑΠ ΕΕΤΤ 903/3/19.07.20.19 «Τροποποίηση των Αποφάσεων της ΕΕΤΤ ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017 (Απόφαση Α' Ανάθεσης), ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β' Ανάθεσης) και ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 (Απόφαση Γ' Ανάθεσης) ως ισχύουν, ως προς την ημερομηνία ολοκλήρωσης υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν οι εταιρείες Vodafone, WIND και ΟΤΕ σε συγκεκριμένες από τις υπαίθριες καμπίνες που τους ανατέθηκαν με τις ως άνω Αποφάσεις».
- ια. την ΑΠ.ΕΕΤΤ 911/1/14.10.20.19 «Τροποποίηση των Αποφάσεων της ΕΕΤΤ ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017 (Απόφαση Α' Ανάθεσης), ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β' Ανάθεσης) και ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 (Απόφαση Γ' Ανάθεσης) ως ισχύουν, ως προς την ημερομηνία υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν οι εταιρείες Vodafone, WIND και ΟΤΕ σε συγκεκριμένες από τις υπαίθριες καμπίνες που τους ανατέθηκαν με τις ως άνω Αποφάσεις» την υπ. αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ 7375/Φ.960/29.03.2019 επιστολή της εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ» με θέμα «Αιτιολογημένη τροποποίηση Επιχειρηματικού Σχεδίου / Αίτημα αλλαγής τριμήνου υλοποίησης δικτύου NGA στις περιοχές ΑΚ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, ΒΑΡΝΑΣ, ΚΟΛΩΝΟΣ, ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ»,

- ιβ. την υπ. αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ 7780/Φ.960/28.04.2020 επιστολή της εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ» με θέμα «Αίτηση τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος του εγκεκριμένου πλάνου NGA της WIND που αφορά στους Δήμους Αθηναίων και Σπάτων-Αρτέμιδας»,
- ιγ. την Εισήγηση με αριθ. 34365/Φ.600/10.06.2020 της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ,

και ύστερα από προφορική Εισήγηση των Προέδρου και Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ (Καθηγητή Κωνσταντίνου Μασσέλου και Καθηγητή Δημητρίου Βαρουτά)

Εκτιμώντας ότι:

1. Σύμφωνα με το Παράρτημα 3 – Διαδικασία εισαγωγής τεχνολογίας vectoring, «Δ. Υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου ανάπτυξης δικτύου πρόσβασης NGA», σημείο 11, της ανωτέρω σχετ. ζ απόφασης της ΕΕΤΤ:

«11. Κάθε απόκλιση από το αρχικό πλάνο ανάθεσης, καθώς και κάθε επαρκώς αιτιολογημένη σημαντική τροποποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου (λ.χ. αλλαγή της αρχιτεκτονικής NGA που υλοποιεί ο πάροχος) κοινοποιείται στην ΕΕΤΤ αμελλητί. Αιτιολογημένα αιτήματα παράτασης της περιόδου υλοποίησης υποβάλλονται στην ΕΕΤΤ τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία ενεργοποίησης της περιοχής μιας καμπίνας και αμελλητί στην περίπτωση όπου η ανάγκη παράτασης προκύπτει αργότερα για λόγους μη υπαιτιότητας του παρόχου. Η ΕΕΤΤ εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει την αρχικά προβλεπόμενη ημερομηνία ενεργοποίησης της καμπίνας κρίνει ανά περίπτωση και αποφασίζει σχετικά...».

2. Σύμφωνα με τα σημεία 17-18 του εν λόγω Παραρτήματος:

«17. Με κάθε απόφαση ανάθεσης της ΕΕΤΤ κατά την πρώτη ανάθεση τίθεται προθεσμία στον πάροχο, για την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, εντός προθεσμίας που θα τίθεται, επί ποινή αποκλεισμού, στην απόφαση ανάθεσης της ΕΕΤΤ. Η εν λόγω εγγυητική έχει διάρκεια μέχρι και τρεις (3) μήνες μετά το τέλος του χρόνου υλοποίησης που τίθεται στην απόφαση ανάθεσης με δυνατότητα παράτασής της σε περίπτωση σχετικής απόφασης της ΕΕΤΤ.

18. [...]Ειδικά στην γ' φάση, επιπλέον εγγυητική επιστολή προσκομίζεται μόνο εάν, βάσει του αριθμού των συνολικών καμπινών της πρώτης ανάθεσης (α', β' και γ' φάση), υπολογίζεται μεγαλύτερο ποσό εγγυητικής επιστολής από αυτό που έχει ήδη προσκομιστεί. Σε αυτή την περίπτωση η εγγυητική επιστολή της γ' φάσης θα ισούται με τη διαφορά ανάμεσα στο ποσό που υπολογίζεται βάσει του αριθμού των

συνολικών καμπινών της πρώτης ανάθεσης και του ύψους της εγγυητικής επιστολής που έχει ήδη προσκομιστεί.»

Επειδή:

3. Η ΕΕΤΤ με την με αριθμό 813/004/07.06.2017 Απόφασή της (Β' Απόφαση Ανάθεσης), προέβη σε ανάθεση στις εταιρείες Vodafone και Wind των ΑΚ για τα οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον για εισαγωγή της τεχνολογίας vectoring στο πλαίσιο της διαδικασίας της Β' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016), με τους εκεί οριζόμενους όρους και προϋποθέσεις, εξαιρώντας τα εν λόγω ΑΚ από τη Γ' Φάση Ανάθεσης. Στο Παράρτημα 2Β της ως άνω απόφασης Β Ανάθεσης περιλαμβάνεται αναλυτικός πίνακας ανάπτυξης δικτύου NGA WIND. Η εν λόγω Απόφαση επιδόθηκε στις εταιρείες την 14^η Ιουνίου 2017.
4. Η ΕΕΤΤ με την με αριθμό 828/12/28.09.2017 Απόφασή της (Γ' Απόφαση Ανάθεσης), προέβη σε ανάθεση στις εταιρείες ΟΤΕ και Wind των ΑΚ για τα οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον για εισαγωγή της τεχνολογίας vectoring στο πλαίσιο της διαδικασίας της Γ' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016), με τους εκεί οριζόμενους όρους και προϋποθέσεις. Στο Παράρτημα 4 της ως άνω απόφασης Γ' Φάσης περιλαμβάνεται αναλυτικός πίνακας ανάπτυξης δικτύου NGA WIND. Η εν λόγω Απόφαση επιδόθηκε στις εταιρείες την 19^η Οκτωβρίου 2017.
5. Η ΕΕΤΤ, με την υπό σχετ. ι' απόφασή της, ενέκρινε την επιμήκυνση του εγκεκριμένου συνολικού χρόνου υλοποίησης των επιχειρηματικών πλάνων της εταιρείας WIND κατά 14,5 μήνες για την Φάση Β' και 13 μήνες για την Φάση Γ' Ανάθεσης και κάλεσε την εν λόγω εταιρεία να υποβάλει στην ΕΕΤΤ επιστολή επέκτασης της διάρκειας ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που είχε καταθέσει στην ΕΕΤΤ στο πλαίσιο του έργου υλοποίησης τεχνολογίας Vectoring (Β' και Γ' Ανάθεση), κατά τέτοιο χρονικό διάστημα ώστε η λήξη ισχύος τους να τοποθετείται τρεις μήνες μετά την τελευταία (μεταγενέστερη) λήξη των επιχειρηματικών τους πλάνων.
6. Δεδομένου ότι η υπ' αριθμ. LD/17171/00001 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους €3.000.000 που είχε προσκομίσει η εταιρεία Wind στο πλαίσιο της Β' Απόφασης ανάθεσης περιοχών ισχύει μέχρι την επιστροφή της, δεν απαιτείτο η ανανέωσή της ώστε να καλύπτεται η νέα διάρκεια υλοποίησης του έργου.
7. Η ΕΕΤΤ, με την υπό σχετ. ια' απόφασή της, τροποποίησε το Παράρτημα 2Β της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Β' Απόφαση Ανάθεσης), ως ίσχυε τροποποιηθέν, αναφορικά με το τρίμηνο ενεργοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς 1.160 υπαίθριων καμπινών και το Παράρτημα 4 της ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 (Γ' Απόφαση Ανάθεσης), ως ίσχυε τροποποιηθέν, ως προς την ημερομηνία ενεργοποίησης 266 υπαίθριων καμπινών.

8. Η εταιρεία Wind με την υπό σχετ. ιβ' επιστολή της υπέβαλε στην ΕΕΤΤ αίτημα αλλαγής τριμήνου ενεργοποίησης για 503 υπαίθριες καμπίνες (ΥΚ) που της είχαν ανατεθεί με την απόφαση Β Ανάθεσης και 31 ΥΚ που της είχαν ανατεθεί με την απόφαση Β Ανάθεσης. Συγκεκριμένα, το αίτημα της WIND αφορά:

- 31 ΥΚ στο ΑΚ ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β (Γ' Απόφαση Ανάθεσης)
- 40 ΥΚ στο ΑΚ ΚΑΡΟΛΟΣ (Β' Απόφαση Ανάθεσης)
- 121ΥΚ στο ΑΚ ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ (Β' Απόφαση Ανάθεσης)
- 125 ΥΚ στο ΑΚ ΚΟΛΩΝΟΣ (Β' Απόφαση Ανάθεσης)
- 11 ΥΚ στο ΑΚ ΚΩΛΛΕΤΗ (Β' Απόφαση Ανάθεσης)
- 164 ΥΚ στο ΑΚ ΠΑΤΗΣΙΑ (Β' Απόφαση Ανάθεσης)
- 3 ΥΚ στο ΑΚ ΡΑΦΗΝΑ Α (Β' Απόφαση Ανάθεσης)
- 39 ΥΚ στο ΑΚ ΣΟΛΩΝΟΣ (Β' Απόφαση Ανάθεσης)

9. Οι ως άνω ΥΚ, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα στο πλαίσιο των Αποφάσεων ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 και 828/12/28.09.2017, όπως ισχύουν τροποποιηθείσες, ήταν προγραμματισμένες να υλοποιηθούν το τέταρτο τρίμηνο του 2020 και η εταιρεία αιτείται την παράταση στην προθεσμία ενεργοποίησή τους μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2021. Αναλυτικά το αίτημα της εταιρείας αφορά τις ΥΚ που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα 1:

Πίνακας 1
ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ Β' ΚΑΙ Γ' ΦΑΣΗΣ
(σχετ. ιβ')

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Κωδικός Οικείου ΑΚ	Ονομασία Οικείου ΑΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική	Τρίμηνο ενεργοποίησης	Νέο Τρίμηνο ενεργοποίησης	Phase
331-211	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND Γ ΦΑΣΗ
331-217	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND Γ ΦΑΣΗ
331-221	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND Γ ΦΑΣΗ
331-223	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND Γ ΦΑΣΗ
331-225	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND Γ ΦΑΣΗ
331-229	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND Γ ΦΑΣΗ
331-231	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND Γ ΦΑΣΗ
331-239	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND Γ ΦΑΣΗ
331-241	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND Γ ΦΑΣΗ
331-243	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND Γ ΦΑΣΗ
331-245	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND Γ ΦΑΣΗ

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Κωδικός Οικείου ΑΚ	Ονομασία Οικείου ΑΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική	Τρίμηνο ενεργοποίησης	Νέο Τρίμηνο ενεργοποίησης	Phase
331-247	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND Γ ΦΑΣΗ
331-253	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND Γ ΦΑΣΗ
331-255	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND Γ ΦΑΣΗ
331-257	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND Γ ΦΑΣΗ
331-259	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND Γ ΦΑΣΗ
331-261	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND Γ ΦΑΣΗ
331-265	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND Γ ΦΑΣΗ
331-269	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND Γ ΦΑΣΗ
331-281	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND Γ ΦΑΣΗ
331-283	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND Γ ΦΑΣΗ
331-285	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND Γ ΦΑΣΗ
331-287	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND Γ ΦΑΣΗ
331-289	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND Γ ΦΑΣΗ
331-291	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND Γ ΦΑΣΗ
331-311	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND Γ ΦΑΣΗ
331-313	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND Γ ΦΑΣΗ
331-319	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND Γ ΦΑΣΗ
331-321	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND Γ ΦΑΣΗ
331-411	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND Γ ΦΑΣΗ
331-413	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND Γ ΦΑΣΗ
444-122	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β ΦΑΣΗ
444-132	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β ΦΑΣΗ
444-133	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β ΦΑΣΗ
444-134	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β ΦΑΣΗ
444-135	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β ΦΑΣΗ
444-136	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β ΦΑΣΗ
444-137	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β ΦΑΣΗ
444-138	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β ΦΑΣΗ
444-139	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β ΦΑΣΗ
444-140	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β ΦΑΣΗ
444-141	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β ΦΑΣΗ
444-142	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β ΦΑΣΗ
444-143	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β ΦΑΣΗ
444-144	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β ΦΑΣΗ
444-145	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β ΦΑΣΗ
444-146	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β ΦΑΣΗ
444-148	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND Β ΦΑΣΗ

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Κωδικός Οικείου ΑΚ	Ονομασία Οικείου ΑΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική	Τρίμηνο ενεργοποίησης	Νέο Τρίμηνο ενεργοποίησης	Phase
444-149	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-150	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-157	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-158	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-159	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-161	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-164	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-165	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-166	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-167	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-229	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-231	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-232	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-233	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-234	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-235	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-236	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-237	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-238	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-239	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-240	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-241	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-244	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-245	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-246	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-247	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-248	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-249	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-250	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-251	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-252	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-253	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-254	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-255	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-256	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-257	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-258	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Κωδικός Οικείου ΑΚ	Ονομασία Οικείου ΑΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική	Τρίμηνο ενεργοποίησης	Νέο Τρίμηνο ενεργοποίησης	Phase
444-259	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-260	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-261	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-262	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-263	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-264	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-265	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-266	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-267	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-268	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-269	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-270	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-271	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-272	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-273	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-275	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-276	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-277	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-278	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-279	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-280	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-282	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-285	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-287	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-288	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-289	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-290	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-291	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-292	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-293	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-295	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-297	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-298	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-299	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-318	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-320	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-322	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Κωδικός Οικείου ΑΚ	Ονομασία Οικείου ΑΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική	Τρίμηνο ενεργοποίησης	Νέο Τρίμηνο ενεργοποίησης	Phase
444-323	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-324	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-326	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-327	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-329	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-330	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-332	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-333	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-335	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-338	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-340	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-342	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-344	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-346	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-348	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-350	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-351	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-352	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-354	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-356	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-358	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-364	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-366	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-369	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-372	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-374	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-380	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-384	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-385	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-387	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-392	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-396	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-518	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-521	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-525	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-531	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-534	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Κωδικός Οικείου ΑΚ	Ονομασία Οικείου ΑΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική	Τρίμηνο ενεργοποίησης	Νέο Τρίμηνο ενεργοποίησης	Phase
444-535	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-537	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-538	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-539	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-1152	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-1248	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-1249	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-1253	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-1254	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-1255	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-1257	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-1258	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-1260	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-1263	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-1264	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-1265	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-1266	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-1268	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-1269	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-1272	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-1273	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-1274	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-1275	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-1276	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-1277	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-1278	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-1283	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-1284	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-1285	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-1288	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-1289	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-1290	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-1292	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-1297	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-1298	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
444-1299	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
445-103	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Κωδικός Οικείου ΑΚ	Ονομασία Οικείου ΑΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική	Τρίμηνο ενεργοποίησης	Νέο Τρίμηνο ενεργοποίησης	Phase
445-106	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
445-113	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
445-117	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
445-127	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
445-128	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
445-132	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
445-134	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
445-156	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
445-301	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
445-302	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
445-303	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
445-309	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
445-311	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
445-312	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
445-325	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
445-328	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
445-341	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
445-343	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
445-344	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
445-346	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
445-348	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
445-372	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
445-374	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
445-402	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
445-407	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
445-410	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
445-411	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
445-420	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
445-421	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
445-424	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
445-429	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
445-437	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
445-439	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
445-440	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
445-9509	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
445-9609	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
445-9611	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Κωδικός Οικείου ΑΚ	Ονομασία Οικείου ΑΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική	Τρίμηνο ενεργοποίησης	Νέο Τρίμηνο ενεργοποίησης	Phase
445-9625	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
445-9727	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-118	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-119	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-121	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-123	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-125	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-126	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-127	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-128	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-129	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-131	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-132	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-133	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-134	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-135	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-137	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-139	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-141	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-143	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-145	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-146	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-147	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-148	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-149	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-151	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-152	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-153	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-154	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-155	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-157	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-213	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-217	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-220	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-221	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-223	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-224	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Κωδικός Οικείου ΑΚ	Ονομασία Οικείου ΑΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική	Τρίμηνο ενεργοποίησης	Νέο Τρίμηνο ενεργοποίησης	Phase
446-225	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-227	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-228	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-229	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-233	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-234	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-235	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-236	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-237	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-239	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-241	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-244	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-246	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-305	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-309	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-310	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-313	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-316	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-321	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-322	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-324	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-325	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-326	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-331	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-332	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-333	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-334	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-336	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-337	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-338	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-339	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-341	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-344	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-345	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-346	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-347	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-351	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Κωδικός Οικείου ΑΚ	Ονομασία Οικείου ΑΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική	Τρίμηνο ενεργοποίησης	Νέο Τρίμηνο ενεργοποίησης	Phase
446-352	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-353	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-355	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-356	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-357	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-358	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-359	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-361	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-369	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-371	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-381	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-382	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-383	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-407	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-408	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-415	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-418	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-419	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-420	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-423	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-424	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-425	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-426	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-427	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-429	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-430	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-431	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-433	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-434	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-435	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-436	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-437	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-438	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-439	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-440	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-441	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-442	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Κωδικός Οικείου ΑΚ	Ονομασία Οικείου ΑΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική	Τρίμηνο ενεργοποίησης	Νέο Τρίμηνο ενεργοποίησης	Phase
446-443	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-444	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-445	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-446	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-447	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-448	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-449	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-450	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-452	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-453	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-455	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-457	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-459	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-461	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-462	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
446-466	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-102	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-103	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-105	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-106	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-107	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-108	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-109	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-110	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-113	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-117	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-118	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-119	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-120	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-121	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-123	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-127	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-128	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-130	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-134	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-136	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-137	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Κωδικός Οικείου ΑΚ	Ονομασία Οικείου ΑΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική	Τρίμηνο ενεργοποίησης	Νέο Τρίμηνο ενεργοποίησης	Phase
448-146	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-148	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-149	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-150	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-151	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-152	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-153	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-154	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-158	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-161	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-162	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-204	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-206	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-207	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-208	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-210	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-211	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-212	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-213	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-214	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-215	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-216	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-217	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-218	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-219	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-220	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-221	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-223	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-224	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-225	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-226	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-227	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-229	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-230	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-231	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-232	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-233	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Κωδικός Οικείου ΑΚ	Ονομασία Οικείου ΑΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική	Τρίμηνο ενεργοποίησης	Νέο Τρίμηνο ενεργοποίησης	Phase
448-234	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-235	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-237	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-238	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-250	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-253	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-255	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-256	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-257	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-258	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-259	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-260	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-261	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-262	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-263	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-264	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-265	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-266	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-267	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-268	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-269	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-270	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-271	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-272	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-273	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-275	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-276	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-277	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-278	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-279	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-285	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-288	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-290	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-291	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-292	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-294	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-295	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Κωδικός Οικείου ΑΚ	Ονομασία Οικείου ΑΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική	Τρίμηνο ενεργοποίησης	Νέο Τρίμηνο ενεργοποίησης	Phase
448-296	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-297	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-298	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-299	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-303	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-304	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-305	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-308	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-318	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-319	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-320	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-321	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-322	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-323	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-505	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-507	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-509	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-511	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-513	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-514	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-521	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-527	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-529	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-533	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-535	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
448-537	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
660-234	660	ΚΩΛΛΕΤΗ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
660-242	660	ΚΩΛΛΕΤΗ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
660-243	660	ΚΩΛΛΕΤΗ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
660-249	660	ΚΩΛΛΕΤΗ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
660-253	660	ΚΩΛΛΕΤΗ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
660-254	660	ΚΩΛΛΕΤΗ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
660-9515	660	ΚΩΛΛΕΤΗ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
660-9719	660	ΚΩΛΛΕΤΗ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
660-9741	660	ΚΩΛΛΕΤΗ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
660-9749	660	ΚΩΛΛΕΤΗ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
660-9755	660	ΚΩΛΛΕΤΗ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Κωδικός Οικείου ΑΚ	Ονομασία Οικείου ΑΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική	Τρίμηνο ενεργοποίησης	Νέο Τρίμηνο ενεργοποίησης	Phase
661-207	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
661-225	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
661-235	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
661-238	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
661-240	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
661-241	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
661-244	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
661-245	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
661-246	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
661-247	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
661-248	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
661-250	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
661-251	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
661-252	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
661-255	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
661-256	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
661-257	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
661-258	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
661-265	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
661-266	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
661-270	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
661-274	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
661-315	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
661-316	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
661-329	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
661-330	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
661-332	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
661-334	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
661-336	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
661-337	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
661-338	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
661-355	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
661-360	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
661-9605	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
661-9615	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
661-9623	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
661-9629	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Κωδικός Οικείου ΑΚ	Ονομασία Οικείου ΑΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική	Τρίμηνο ενεργοποίησης	Νέο Τρίμηνο ενεργοποίησης	Phase
661-9635	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
661-9819	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
1654-209	1654	ΡΑΦΗΝΑ Α	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
1654-211	1654	ΡΑΦΗΝΑ Α	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ
1654-231	1654	ΡΑΦΗΝΑ Α	FTTC	Q4/2020	Q3/2021	WIND B ΦΑΣΗ

Αιτιολόγηση αιτημάτων αλλαγής στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

10. Σύμφωνα με την εταιρεία WIND (σχετ. ιβ') η αλλαγή απαιτείται για λόγους που δεν υπόκεινται στον έλεγχό της και οφείλονται σε σημαντικές καθυστερήσεις στις διαδικασίες υλοποίησης αιτημάτων ευκολιών αναφορικά με τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης & αδειοδότησης εκσκαφής και εγκατάστασης υπαίθριων καμπίνων (Υπεύθυνοι Φορείς: Δήμοι & Περιφέρειες) από τους Δήμους Αθηναίων και Σπάτων – Αρτέμιδας.

11. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το αίτημα της εταιρείας:

- Ο Δήμος Αθηναίων επιβάλλει παράνομα και καταχρηστικά δυνητικό τέλος χορήγησης άδειας τομής στις οδεύσεις οπτικών ινών που επιχειρεί η εταιρεία στο πλαίσιο της ανάπτυξης δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς, επιπρόσθετα των νόμιμων τελών διέλευσης, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές αποφάσεις της ΕΕΤΤ. Για το εν λόγω ζήτημα η εταιρεία έχει υποβάλλει στην ΕΕΤΤ, το με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 17812/24.05.2019 αίτημα επίλυσης διαφοράς, έχει διεξαχθεί σχετική ακρόαση στις 4.11.2019, και αναμένεται η έκδοση απόφασης επί της ακροάσεως. Η εταιρεία, δεδομένης δε της ιδιαίτερης σημασίας που έχει η επίλυση της συγκεκριμένης διαφοράς για την ομαλή εξέλιξη της υλοποίησης του πλάνου της εταιρείας μας, υπέβαλε στην ΕΕΤΤ, τη με αρ.πρωτ. ΕΕΤΤ 9856/20.3.20 επιστολή με θέμα «Επίσπευση έκδοσης απόφασης επί της από 4.11.2019 διεξαχθείσης ακρόασης (αίτημα επίλυσης διαφοράς Wind & Δ. Αθηναίων σχετικά με την επιβολή δυνητικού τέλους)».
- Σχετικά με τον Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδας, η εταιρεία αναφέρει ότι έχει επίσης προκύψει θέμα, το οποίο αφορά, σε σημαντικές καθυστερήσεις κατά τη διαδικασία αδειοδότησης, καθώς και στην επιβολή επιπλέον απαιτήσεων επί των εργασιών αποκατάστασης εκσκαφής που διενεργούνται στο ευρύτερο πλαίσιο της ανάπτυξης δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές αποφάσεις της ΕΕΤΤ. Για το εν λόγω ζήτημα η εταιρεία επίσης υπέβαλε στην ΕΕΤΤ, το με αρ. πρωτ. Ε.Ε.Τ.Τ. 10209/26.3.2020 αίτημα επίλυσης διαφοράς.

12. Στο αίτημά της η εταιρεία σημειώνει ότι έχει ήδη προβεί επανειλημμένως στις δέουσες ενέργειες προς την επίλυση των προαναφερθέντων θεμάτων τόσο σε επίπεδο κατ' ιδίαν επαφών και συζητήσεων με αρμόδια στελέχη των Δήμων καθώς και με την υποβολή ενώπιον της ΕΕΤΤ σχετικών αιτημάτων επίλυσης. Ωστόσο λόγω της δεδομένης καθυστέρησης που έχει προκύψει κατά τη διαδικασία αδειοδότησης αναγκάζεται να αιτηθεί την παράταση της υλοποίησης του πλάνου ανάπτυξης VDSL vectoring στους εν λόγω δήμους κατά τουλάχιστον εννέα (9) μήνες, δηλαδή έως τις 30.09.2021.
13. Σύμφωνα με την εταιρεία, βάσει των δεικτών αποδοτικότητας ενεργοποίησης των καμπινών που έχουν προσκομιστεί στην ΕΕΤΤ κατά τη διαδικασία της συνολικής ολίσθησης του πλάνου NGA, ο απαιτούμενος χρόνος ηλεκτροδότησης μιας κατασκευασμένης καμπίνας FTTC – που αποτελεί συνήθως και τον κύριο παράγοντα καθυστέρησης - προσεγγίζει τους 9 μήνες, ενώ στην περίπτωση FTTH καμπίνας ο μέσος χρόνος κατασκευής προσεγγίζει τους 9,6 μήνες. Οι χρόνοι αυτοί δύναται να επιμηκυνθούν αν ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί που πιθανόν ανακύψουν στην υλοποίηση εξαιτίας της κυκλοφοριακής κίνησης σε μια τόσο πυκνοκατοικημένη περιοχή, όπως είναι το κέντρο της Αθήνας.
14. Επιπλέον, η εταιρεία σημειώνει πως από την έναρξη της πανδημίας COVID-19 παρατηρείται περαιτέρω επιβράδυνση στη διαδικασία ηλεκτροδότησεων των καμπινών τεχνολογίας FTTC, αναφέροντας ενδεικτικά πως από τις δεκαπέντε (15) περίπου ηλεκτροδοτήσεις σε εβδομαδιαία βάση πριν την πανδημία, πραγματοποιείται πλέον περίπου μία (1) μεσοσταθμικά. Επιπρόσθετα, σε κάποιες περιοχές έχει γίνει, σύμφωνα με την εταιρεία, αναστολή των εργασιών από τους εργολάβους στο πλαίσιο προστασίας των εργαζομένων από την πανδημία. Οι συνθήκες αυτές διαμορφώνουν τουλάχιστον μια κατάσταση αβεβαιότητας, όσον αφορά στους χρόνους ενεργοποίησης των ΥΚΚ.
15. Βάσει των ανωτέρω, το αίτημα για τροποποίηση του χρόνου ενεργοποίησης των 534 υπαίθριων καμπινών για τα αστικά κέντρα: ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β, ΚΑΡΟΛΟΣ, ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΛΩΝΟΣ, ΚΩΛΛΕΤΗ, ΠΑΤΗΣΙΑ, ΡΑΦΗΝΑ Α και ΣΟΛΩΝΟΣ κρίνεται εύλογο, η αιτιολόγηση από την WIND ήταν επαρκής και το σχετικό αίτημα υπεβλήθη αμελλητί.
16. Σύμφωνα με τις υπό σχετ. ζ', η', θ, ι' και ια' αποφάσεις της ΕΕΤΤ, το επιχειρηματικό σχέδιο για τις Β' και Γ' φάσεις της πρώτης ανάθεσης καλύπτει χρονικό ορίζοντα μέχρι το τέταρτο τρίμηνο του 2020. Δεδομένης της ως άνω προθεσμίας, η εταιρεία αιτείται παράταση η οποία επεκτείνει το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατά εννέα (9) μήνες, ήτοι έως τον Σεπτέμβριο του 2021.

Αποφασίζει

- Ι. **Τροποποιεί** το Παράρτημα 2B της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017, ως ισχύει τροποποιηθέν, αναφορικά με το τρίμηνο που υποχρεούται η εταιρεία WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε να προβεί σε ενεργοποίηση του δικτύου Νέας

Γενιάς στις πεντακόσιες τρεις (503) υπαίθριες καμπίνες των αστικών κέντρων ΚΑΡΟΛΟΣ, ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΛΩΝΟΣ, ΚΩΛΛΕΤΗ, ΠΑΤΗΣΙΑ, ΡΑΦΗΝΑ Α και ΣΟΛΩΝΟΣ σύμφωνα με τον Πίνακα 4 και εγκρίνει την αντικατάσταση των αντίστοιχων σειρών του Παραρτήματος 2Β της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017, σύμφωνα με τον Πίνακα 4:

Πίνακας 4

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Κωδικός Οικείου ΑΚ	Ονομασία Οικείου ΑΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική	Τρίμηνο ενεργοποίησης
444-122	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-132	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-133	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-134	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-135	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-136	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-137	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-138	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-139	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-140	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-141	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-142	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-143	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-144	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-145	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-146	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-148	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-149	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q3/2021
444-150	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-157	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-158	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-159	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-161	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q3/2021
444-164	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q3/2021
444-165	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q3/2021
444-166	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q3/2021
444-167	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q3/2021
444-229	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-231	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-232	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-233	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Κωδικός Οικείου ΑΚ	Ονομασία Οικείου ΑΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική	Τρίμηνο ενεργοποίησης
444-234	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-235	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-236	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-237	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-238	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q3/2021
444-239	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-240	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-241	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-244	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-245	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-246	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-247	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-248	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-249	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-250	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-251	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-252	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-253	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-254	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-255	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-256	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q3/2021
444-257	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-258	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q3/2021
444-259	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-260	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-261	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-262	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-263	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-264	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-265	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-266	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-267	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q3/2021
444-268	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-269	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-270	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q3/2021
444-271	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-272	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Κωδικός Οικείου ΑΚ	Ονομασία Οικείου ΑΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική	Τρίμηνο ενεργοποίησης
444-273	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q3/2021
444-275	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q3/2021
444-276	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q3/2021
444-277	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q3/2021
444-278	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q3/2021
444-279	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q3/2021
444-280	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q3/2021
444-282	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q3/2021
444-285	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q3/2021
444-287	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q3/2021
444-288	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q3/2021
444-289	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q3/2021
444-290	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q3/2021
444-291	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q3/2021
444-292	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q3/2021
444-293	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q3/2021
444-295	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q3/2021
444-297	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q3/2021
444-298	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q3/2021
444-299	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q3/2021
444-318	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-320	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-322	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-323	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-324	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-326	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-327	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-329	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-330	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-332	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-333	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-335	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-338	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-340	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-342	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-344	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-346	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q3/2021

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Κωδικός Οικείου ΑΚ	Ονομασία Οικείου ΑΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική	Τρίμηνο ενεργοποίησης
444-348	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q3/2021
444-350	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q3/2021
444-351	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q3/2021
444-352	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q3/2021
444-354	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q3/2021
444-356	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q3/2021
444-358	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q3/2021
444-364	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q3/2021
444-366	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q3/2021
444-369	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q3/2021
444-372	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q3/2021
444-374	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q3/2021
444-380	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q3/2021
444-384	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q3/2021
444-385	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q3/2021
444-387	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q3/2021
444-392	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q3/2021
444-396	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q3/2021
444-518	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-521	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-525	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-531	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-534	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-535	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-537	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-538	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-539	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-1152	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-1248	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-1249	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-1253	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-1254	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-1255	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-1257	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-1258	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-1260	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-1263	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Κωδικός Οικείου ΑΚ	Ονομασία Οικείου ΑΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική	Τρίμηνο ενεργοποίησης
444-1264	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-1265	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-1266	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-1268	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-1269	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-1272	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-1273	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-1274	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-1275	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-1276	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-1277	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-1278	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-1283	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-1284	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-1285	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-1288	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-1289	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-1290	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-1292	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Q3/2021
444-1297	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q3/2021
444-1298	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q3/2021
444-1299	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	Q3/2021
445-103	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q3/2021
445-106	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q3/2021
445-113	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q3/2021
445-117	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q3/2021
445-127	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q3/2021
445-128	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q3/2021
445-132	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q3/2021
445-134	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q3/2021
445-156	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q3/2021
445-301	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q3/2021
445-302	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q3/2021
445-303	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q3/2021
445-309	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q3/2021
445-311	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q3/2021
445-312	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q3/2021

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Κωδικός Οικείου ΑΚ	Ονομασία Οικείου ΑΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική	Τρίμηνο ενεργοποίησης
445-325	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q3/2021
445-328	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q3/2021
445-341	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q3/2021
445-343	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q3/2021
445-344	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q3/2021
445-346	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q3/2021
445-348	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q3/2021
445-372	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q3/2021
445-374	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q3/2021
445-402	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q3/2021
445-407	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q3/2021
445-410	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q3/2021
445-411	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q3/2021
445-420	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q3/2021
445-421	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q3/2021
445-424	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q3/2021
445-429	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q3/2021
445-437	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q3/2021
445-439	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q3/2021
445-440	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q3/2021
445-9509	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q3/2021
445-9609	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q3/2021
445-9611	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q3/2021
445-9625	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q3/2021
445-9727	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-118	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q3/2021
446-119	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q3/2021
446-121	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q3/2021
446-123	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q3/2021
446-125	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q3/2021
446-126	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q3/2021
446-127	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q3/2021
446-128	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q3/2021
446-129	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q3/2021
446-131	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q3/2021
446-132	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q3/2021
446-133	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q3/2021

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Κωδικός Οικείου ΑΚ	Ονομασία Οικείου ΑΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική	Τρίμηνο ενεργοποίησης
446-134	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q3/2021
446-135	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q3/2021
446-137	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-139	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-141	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-143	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-145	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-146	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-147	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-148	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-149	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-151	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-152	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-153	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-154	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-155	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-157	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-213	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q3/2021
446-217	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q3/2021
446-220	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q3/2021
446-221	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q3/2021
446-223	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q3/2021
446-224	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q3/2021
446-225	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q3/2021
446-227	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q3/2021
446-228	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q3/2021
446-229	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-233	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-234	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-235	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-236	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q3/2021
446-237	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-239	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-241	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-244	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-246	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-305	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Κωδικός Οικείου ΑΚ	Ονομασία Οικείου ΑΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική	Τρίμηνο ενεργοποίησης
446-309	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-310	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-313	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-316	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-321	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-322	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-324	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-325	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-326	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-331	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-332	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-333	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-334	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-336	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-337	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-338	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-339	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-341	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-344	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-345	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-346	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-347	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-351	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-352	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-353	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-355	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-356	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-357	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-358	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-359	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-361	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-369	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-371	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-381	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-382	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-383	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-407	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Κωδικός Οικείου ΑΚ	Ονομασία Οικείου ΑΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική	Τρίμηνο ενεργοποίησης
446-408	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-415	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-418	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q3/2021
446-419	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q3/2021
446-420	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q3/2021
446-423	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-424	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-425	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-426	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-427	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-429	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-430	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q3/2021
446-431	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q3/2021
446-433	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-434	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-435	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-436	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q3/2021
446-437	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q3/2021
446-438	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-439	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-440	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-441	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-442	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-443	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-444	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-445	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-446	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-447	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-448	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-449	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-450	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-452	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-453	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-455	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-457	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-459	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-461	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Κωδικός Οικείου ΑΚ	Ονομασία Οικείου ΑΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική	Τρίμηνο ενεργοποίησης
446-462	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
446-466	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
448-102	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-103	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-105	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-106	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-107	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-108	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-109	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-110	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-113	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-117	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-118	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-119	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-120	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-121	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-123	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-127	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-128	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-130	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-134	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-136	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-137	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-146	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-148	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-149	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-150	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-151	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-152	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-153	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-154	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-158	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-161	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-162	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-204	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-206	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-207	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Κωδικός Οικείου ΑΚ	Ονομασία Οικείου ΑΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική	Τρίμηνο ενεργοποίησης
448-208	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-210	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-211	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q3/2021
448-212	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q3/2021
448-213	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q3/2021
448-214	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-215	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-216	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q3/2021
448-217	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-218	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q3/2021
448-219	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q3/2021
448-220	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-221	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q3/2021
448-223	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-224	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-225	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-226	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-227	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-229	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-230	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-231	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-232	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q3/2021
448-233	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q3/2021
448-234	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-235	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q3/2021
448-237	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q3/2021
448-238	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q3/2021
448-250	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q3/2021
448-253	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-255	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-256	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-257	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-258	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-259	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q3/2021
448-260	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q3/2021
448-261	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q3/2021
448-262	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Κωδικός Οικείου ΑΚ	Ονομασία Οικείου ΑΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική	Τρίμηνο ενεργοποίησης
448-263	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q3/2021
448-264	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q3/2021
448-265	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q3/2021
448-266	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q3/2021
448-267	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-268	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-269	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-270	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-271	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q3/2021
448-272	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q3/2021
448-273	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-275	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-276	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q3/2021
448-277	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q3/2021
448-278	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q3/2021
448-279	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q3/2021
448-285	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-288	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-290	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-291	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q3/2021
448-292	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q3/2021
448-294	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q3/2021
448-295	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q3/2021
448-296	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-297	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-298	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q3/2021
448-299	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q3/2021
448-303	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-304	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-305	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-308	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-318	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-319	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-320	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-321	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-322	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-323	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Κωδικός Οικείου ΑΚ	Ονομασία Οικείου ΑΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική	Τρίμηνο ενεργοποίησης
448-505	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-507	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-509	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q3/2021
448-511	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-513	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-514	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q3/2021
448-521	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	Q3/2021
448-527	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q3/2021
448-529	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q3/2021
448-533	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q3/2021
448-535	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q3/2021
448-537	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	Q3/2021
660-234	660	ΚΩΛΛΕΤΗ	FTTH	Q3/2021
660-242	660	ΚΩΛΛΕΤΗ	FTTH	Q3/2021
660-243	660	ΚΩΛΛΕΤΗ	FTTH	Q3/2021
660-249	660	ΚΩΛΛΕΤΗ	FTTH	Q3/2021
660-253	660	ΚΩΛΛΕΤΗ	FTTH	Q3/2021
660-254	660	ΚΩΛΛΕΤΗ	FTTH	Q3/2021
660-9515	660	ΚΩΛΛΕΤΗ	FTTH	Q3/2021
660-9719	660	ΚΩΛΛΕΤΗ	FTTH	Q3/2021
660-9741	660	ΚΩΛΛΕΤΗ	FTTH	Q3/2021
660-9749	660	ΚΩΛΛΕΤΗ	FTTH	Q3/2021
660-9755	660	ΚΩΛΛΕΤΗ	FTTH	Q3/2021
661-207	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
661-225	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
661-235	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q3/2021
661-238	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
661-240	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
661-241	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
661-244	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
661-245	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
661-246	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
661-247	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
661-248	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q3/2021
661-250	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q3/2021
661-251	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
661-252	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Κωδικός Οικείου ΑΚ	Ονομασία Οικείου ΑΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική	Τρίμηνο ενεργοποίησης
661-255	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q3/2021
661-256	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
661-257	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
661-258	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
661-265	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
661-266	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
661-270	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
661-274	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q3/2021
661-315	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
661-316	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
661-329	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q3/2021
661-330	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q3/2021
661-332	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q3/2021
661-334	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q3/2021
661-336	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
661-337	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
661-338	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q3/2021
661-355	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
661-360	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
661-9605	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q3/2021
661-9615	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
661-9623	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q3/2021
661-9629	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q3/2021
661-9635	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	Q3/2021
661-9819	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTH	Q3/2021
1654-209	1654	ΡΑΦΗΝΑ Α	FTTC	Q3/2021
1654-211	1654	ΡΑΦΗΝΑ Α	FTTC	Q3/2021
1654-231	1654	ΡΑΦΗΝΑ Α	FTTC	Q3/2021

- II. **Τροποποιεί** το Παράρτημα 4 της ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017, αναφορικά με το τρίμηνο που υποχρεούται η εταιρεία WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε να προβεί σε ενεργοποίηση του δικτύου Νέας Γενιάς στις τριάντα μία (31) υπαίθριες καμπίνες του Αστικού Κέντρου ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β και **εγκρίνει** την αντικατάσταση των αντίστοιχων σειρών του Παραρτήματος 4 της ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017, ως ισχύει τροποποιηθέν, σύμφωνα με τον Πίνακα 5:

Πίνακας 5

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Κωδικός Οικείου ΑΚ	Ονομασία Οικείου ΑΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική	Τρίμηνο ενεργοποίησης
331-211	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Q3/2021
331-217	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Q3/2021
331-221	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Q3/2021
331-223	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Q3/2021
331-225	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Q3/2021
331-229	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Q3/2021
331-231	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Q3/2021
331-239	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Q3/2021
331-241	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Q3/2021
331-243	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Q3/2021
331-245	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Q3/2021
331-247	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Q3/2021
331-253	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Q3/2021
331-255	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Q3/2021
331-257	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Q3/2021
331-259	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Q3/2021
331-261	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Q3/2021
331-265	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Q3/2021
331-269	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Q3/2021
331-281	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Q3/2021
331-283	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Q3/2021
331-285	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Q3/2021
331-287	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Q3/2021
331-289	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Q3/2021
331-291	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Q3/2021
331-311	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Q3/2021
331-313	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Q3/2021
331-319	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Q3/2021
331-321	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Q3/2021
331-411	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Q3/2021
331-413	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Q3/2021

III. **Ορίζει** ότι κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 και 828/12/28.09.2017.

- IV. **Εντέλλεται** την κοινοποίηση της Απόφασης που θα εκδοθεί με βάση την παρούσα στην εταιρεία WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε.
- V. **Εντέλλεται** τη δημοσίευση της Απόφασης που θα εκδοθεί με βάση την παρούσα στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ, προς γνώση των ενδιαφερομένων, τηρουμένης της αρχής προστασίας του επιχειρηματικού απορρήτου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ