

Μαρούσι, 13- 12 - 2021

ΑΠ 1019/05

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τροποποίηση ως προς την ημερομηνία υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε:

(α) του Παραρτήματος 2B της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β' Ανάθεσης), σε 727 από τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση,

(β) του Παραρτήματος 4 της ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 (Απόφαση Γ' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης), σε 65 από τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση, και

(γ) του Παραρτήματος 4 της ΑΠ ΕΕΤΤ 916/05/18.11.2019 (Απόφαση 2^{ης} Ετήσιας Ανάθεσης), σε 42 από τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση»

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

αφού έλαβε υπόψη:

- α. τις διατάξεις του Ν. 4727/2020, «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 184/Α'), και ιδίως τα άρθρα 111, 113 παρ. 2, στοιχεία α', ιστ' και λγ', 128, 138 και 181 αυτού,
- β. τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012), ως ισχύει σήμερα,
- γ. την Οδηγία 2018/1972/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 321/36 της 17/12/2018,

- δ. τη Σύσταση της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2020 «Αναφορικά με σχετικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων κανονιστική ρύθμιση, σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (C(2020) 8750),
- ε. την ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 «Ορισμός Εθνικής αγοράς χονδρικής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση, καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών (4ος Κύκλος Ανάλυσης)», ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016, (με ημερομηνία πραγματικής κυκλοφορίας 23/1/2017),
- στ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 «Ανάθεση στους αιτηθέντες παρόχους των περιοχών των Αστικών Κέντρων (ΑΚ) ΟΤΕ για τις οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για υλοποίηση δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) στο πλαίσιο της διαδικασίας της Β' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016) / (Β' Απόφαση Ανάθεσης)», ως ισχύει τροποποιηθείσα,
- ζ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 «Ανάθεση στους αιτηθέντες παρόχους των περιοχών των Αστικών Κέντρων (ΑΚ) ΟΤΕ για τις οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για υλοποίηση δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) στο πλαίσιο της διαδικασίας της Γ' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016) / (Γ' Απόφαση Ανάθεσης)», ως ισχύει τροποποιηθείσα,
- η. την ΑΠ ΕΕΤΤ 903/3/19.07.20.19 «Τροποποίηση των Αποφάσεων της ΕΕΤΤ ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017 (Απόφαση Α' Ανάθεσης), ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β' Ανάθεσης) και ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 (Απόφαση Γ' Ανάθεσης) ως ισχύουν, ως προς την ημερομηνία ολοκλήρωσης υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν οι εταιρείες Vodafone, WIND και ΟΤΕ σε συγκεκριμένες από τις υπαίθριες καμπίνες που τους ανατέθηκαν με τις ως άνω Αποφάσεις».
- θ. την ΑΠ.ΕΕΤΤ 911/1/14.10.20.19 «Τροποποίηση των Αποφάσεων της ΕΕΤΤ ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017 (Απόφαση Α' Ανάθεσης), ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β' Ανάθεσης) και ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 (Απόφαση Γ' Ανάθεσης) ως ισχύουν, ως προς την ημερομηνία υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν οι εταιρείες Vodafone, WIND και ΟΤΕ σε συγκεκριμένες από τις υπαίθριες καμπίνες που τους ανατέθηκαν με τις ως άνω Αποφάσεις»
- ι. την ΑΠ ΕΕΤΤ 916/05/18.11.2019 «Ανάθεση στους αιτηθέντες παρόχους των περιοχών των Αστικών Κέντρων (ΑΚ) ΟΤΕ για τις οποίες εκδήλωσαν

ενδιαφέρον για υλοποίηση δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) στο πλαίσιο της διαδικασίας της 2ης Ετήσιας Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016)/ (Απόφαση Β' Ετήσιας Ανάθεσης)»,

- ια. τις ΑΠ ΕΕΤΤ 941/008/15-06-2020, 954/002/07-09-2020, 977/004/25-01-2021 και 1006/003/14-09-2021 αποφάσεις της ΕΕΤΤ τροποποίησης των αποφάσεων ανάθεσης της ΕΕΤΤ για τις Β' και Γ' φάσεις της πρώτης ανάθεσης και την 2^η ετήσια ανάθεση,
- ιβ. την υπ. αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ 8377/Φ.960/28.09.2021 επιστολή της εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ» με θέμα «Αίτηση ολίσθησης εγκεκριμένου πλάνου NGA της WIND»,
- ιγ. την υπ' αριθμ. 40880/17-06-2021 Απόφαση Προέδρου της ΕΕΤΤ «Συγκρότηση Συνεργείων Ελέγχου για τη διεξαγωγή ελέγχων και πράξεων εποπτείας αναφορικά με: (α) τις υποχρεώσεις των παρόχων κατά την ανάπτυξη δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς στο πλαίσιο της εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016) και (β) την εγκατάσταση συσσωρευτών στις υπαίθριες καμπίνες που έχει ενεργοποιήσει ο ΟΤΕ στις Α και Γ φάσεις ανάθεσης, σύμφωνα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 929/03/23.03.2020»,
- ιδ. τα υπ' αριθμ. 81-96 δελτία ελέγχου των Συνεργείων Ελέγχου βάσει της Απόφασης Προέδρου 40880/17-06-2021
- ιε. την Εισήγηση με αριθ. 35600/Φ.600/07.09.2021 της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ,

και ύστερα από προφορική Εισήγηση των Προέδρου και Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ (Καθηγητή Κωνσταντίνου Μασσέλου και Καθηγητή Δημητρίου Βαρουτά)

Εκτιμώντας ότι:

1. Σύμφωνα με το Παράρτημα 3 – Διαδικασία εισαγωγής τεχνολογίας vectoring, «Δ. Υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου ανάπτυξης δικτύου πρόσβασης NGA», σημείο 11, της ανωτέρω σχετ. ε' απόφασης της ΕΕΤΤ:

«11. Κάθε απόκλιση από το αρχικό πλάνο ανάθεσης, καθώς και κάθε επαρκώς αιτιολογημένη σημαντική τροποποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου (λ.χ. αλλαγή της αρχιτεκτονικής NGA που υλοποιεί ο πάροχος) κοινοποιείται στην ΕΕΤΤ αμελλητί. Αιτιολογημένα αιτήματα παράτασης της περιόδου υλοποίησης υποβάλλονται στην ΕΕΤΤ τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία ενεργοποίησης της περιοχής μιας καμπίνας και αμελλητί στην περίπτωση όπου η ανάγκη παράτασης προκύπτει αργότερα για λόγους μη

υπαιτιότητας του παρόχου. Η ΕΕΤΤ εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει την αρχικά προβλεπόμενη ημερομηνία ενεργοποίησης της καμπίνας κρίνει ανά περίπτωση και αποφασίζει σχετικά...».

2. Σύμφωνα με τα σημεία 17-18 του εν λόγω Παραρτήματος:

«17. Με κάθε απόφαση ανάθεσης της ΕΕΤΤ κατά την πρώτη ανάθεση τίθεται προθεσμία στον πάροχο, για την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, εντός προθεσμίας που θα τίθεται, επί ποινή αποκλεισμού, στην απόφαση ανάθεσης της ΕΕΤΤ. Η εν λόγω εγγυητική έχει διάρκεια μέχρι και τρεις (3) μήνες μετά το τέλος του χρόνου υλοποίησης που τίθεται στην απόφαση ανάθεσης με δυνατότητα παράτασής της σε περίπτωση σχετικής απόφασης της ΕΕΤΤ.

18. [...]Ειδικά στην γ' φάση, επιπλέον εγγυητική επιστολή προσκομίζεται μόνο εάν, βάσει του αριθμού των συνολικών καμπινών της πρώτης ανάθεσης (α', β' και γ' φάση), υπολογίζεται μεγαλύτερο ποσό εγγυητικής επιστολής από αυτό που έχει ήδη προσκομιστεί. Σε αυτή την περίπτωση η εγγυητική επιστολή της γ' φάσης θα ισούται με τη διαφορά ανάμεσα στο ποσό που υπολογίζεται βάσει του αριθμού των συνολικών καμπινών της πρώτης ανάθεσης και του ύψους της εγγυητικής επιστολής που έχει ήδη προσκομιστεί.»

Επειδή:

3. Η ΕΕΤΤ με την υπό σχετ. στ' απόφασή της (Β' Απόφαση Ανάθεσης), προέβη σε ανάθεση στις εταιρείες Vodafone και Wind των ΑΚ για τα οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον για εισαγωγή της τεχνολογίας vectoring στο πλαίσιο της διαδικασίας της Β' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016), με τους εκεί οριζόμενους όρους και προϋποθέσεις, εξαιρώντας τα εν λόγω ΑΚ από τη Γ' Φάση Ανάθεσης. Στο Παράρτημα 2Β της ως άνω απόφασης της Β' Ανάθεσης περιλαμβάνεται αναλυτικός πίνακας ανάπτυξης δικτύου NGA WIND. Η εν λόγω Απόφαση επιδόθηκε στις εταιρείες την 14^η Ιουνίου 2017.
4. Η ΕΕΤΤ με την υπό σχετ. ζ' απόφασή της (Γ' Απόφαση Ανάθεσης), προέβη σε ανάθεση στις εταιρείες ΟΤΕ και Wind των ΑΚ για τα οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον για εισαγωγή της τεχνολογίας vectoring στο πλαίσιο της διαδικασίας της Γ' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016), με τους εκεί οριζόμενους όρους και προϋποθέσεις. Στο Παράρτημα 4 της ως άνω απόφασης Γ' Φάσης περιλαμβάνεται αναλυτικός πίνακας ανάπτυξης δικτύου NGA WIND. Η εν λόγω Απόφαση επιδόθηκε στις εταιρείες την 19^η Οκτωβρίου 2017.
5. Η ΕΕΤΤ, με την υπό σχετ. η' απόφασή της, ενέκρινε την επιμήκυνση του εγκεκριμένου συνολικού χρόνου υλοποίησης των επιχειρηματικών πλάνων της εταιρείας WIND κατά 14,5 μήνες για την Φάση Β' και 13 μήνες για την Φάση Γ' Ανάθεσης και κάλεσε την εν λόγω εταιρεία να υποβάλει στην ΕΕΤΤ επιστολή

επέκτασης της διάρκειας ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που είχε καταθέσει στην ΕΕΤΤ στο πλαίσιο του έργου υλοποίησης τεχνολογίας Vectoring (Β' και Γ' Ανάθεση), κατά τέτοιο χρονικό διάστημα ώστε η λήξη ισχύος τους να τοποθετείται τρεις μήνες μετά την τελευταία (μεταγενέστερη) λήξη των επιχειρηματικών τους πλάνων.

6. Η ΕΕΤΤ, με την υπό σχετ. θ' απόφασή της, τροποποίησε τις αποφάσεις για τις φάσεις Β' και Γ' της πρώτης ανάθεσης σύμφωνα με το σχετικό αίτημα της εταιρείας WIND.
7. Η ΕΕΤΤ με την υπό σχετ. ι' απόφασή της (Απόφαση 2ης Ετήσιας Ανάθεσης), προέβη σε ανάθεση στις εταιρείες ΟΤΕ και Wind των ΑΚ για τα οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον για εισαγωγή της τεχνολογίας vectoring στο πλαίσιο της διαδικασίας της 2ης Ετήσιας Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016), με τους εκεί οριζόμενους όρους και προϋποθέσεις. Στο Παράρτημα 4 της ως άνω απόφασης περιλαμβάνεται αναλυτικός πίνακας ανάπτυξης δικτύου NGA WIND.
8. Η ΕΕΤΤ με τις υπό σχετ. ια' αποφάσεις της τροποποίησε τις αποφάσεις ανάθεσης για τις φάσεις Β' και Γ' της πρώτης ανάθεσης, καθώς και την απόφαση για τη 2^η ετήσια ανάθεση μετά από σχετικά αιτήματα που υπέβαλε η εταιρεία WIND, επεκτείνοντας το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και ενεργοποίησης των υπαίθριων καμπινών έως τον Σεπτέμβριο του 2021.
9. Δεδομένου ότι η υπ' αριθμ. LD/17171/00001 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους €3.000.000 που είχε προσκομίσει η εταιρεία Wind στο πλαίσιο της Β' Απόφασης ανάθεσης περιοχών ισχύει μέχρι την επιστροφή της, δεν απαιτείται η ανανέωση της ώστε να καλύπτεται η νέα διάρκεια υλοποίησης του έργου.
10. Η εταιρεία Wind με την υπό σχετ. ιβ' επιστολή της υπέβαλε στην ΕΕΤΤ αίτημα αλλαγής τριμήνου ενεργοποίησης για 727 υπαίθριες καμπίνες (ΥΚ) που της είχαν ανατεθεί με την απόφαση Β Ανάθεσης, 65 ΥΚ που της είχαν ανατεθεί με την απόφαση Γ Ανάθεσης και 42 ΥΚ που της είχαν ανατεθεί με την απόφαση 2^{ης} Ετήσιας Ανάθεσης. Συγκεκριμένα, το αίτημα της WIND αφορά:

Πίνακας 1

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ Β' ΚΑΙ Γ' ΦΑΣΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ 2^{ΗΣ} ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (σχετ. ια')

ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΚΚ	ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΠΑΤΗΣΙΑ	164	Β' Απόφαση Ανάθεσης
ΚΑΡΟΛΟΣ	37	Β' Απόφαση Ανάθεσης
ΚΟΛΩΝΟΣ	102	Β' Απόφαση Ανάθεσης
ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	122	Β' Απόφαση Ανάθεσης
ΣΟΛΩΝΟΣ	21	Β' Απόφαση Ανάθεσης

ΑΡΙΑΔΝΗΣ	116	Β' Απόφαση Ανάθεσης
ΘΕΡΙΣΣΟΥ	79	Β' Απόφαση Ανάθεσης
ΚΝΩΣΣΟΥ	82	Β' Απόφαση Ανάθεσης
ΡΑΦΗΝΑ Α	4	Β' Απόφαση Ανάθεσης
ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ	5	Γ' Απόφαση Ανάθεσης
ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	31	Γ' Απόφαση Ανάθεσης
ΓΑΖΙΟΥ	6	Γ' Απόφαση Ανάθεσης
ΜΑΝΔΡΑ	2	Γ' Απόφαση Ανάθεσης
ΝΕΑ ΚΙΟΣ	5	Γ' Απόφαση Ανάθεσης
ΒΡΑΧΑΤΙ	4	Γ' Απόφαση Ανάθεσης
ΛΟΥΤΡΑΚΙ	1	Γ' Απόφαση Ανάθεσης
ΒΕΛΟ	1	Γ' Απόφαση Ανάθεσης
ΦΟΡΤΕΤΖΑ	10	Γ' Απόφαση Ανάθεσης
ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	1	Απόφαση 2 ^{ης} Ετήσιας Ανάθεσης
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	38	Απόφαση 2 ^{ης} Ετήσιας Ανάθεσης
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ	3	Απόφαση 2 ^{ης} Ετήσιας Ανάθεσης

11. Οι ως άνω ΥΚ, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα στο πλαίσιο των Αποφάσεων ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017, 828/12/28.09.2017 και 916/05/18.11.2019, όπως ισχύουν τροποποιηθείσες, ήταν προγραμματισμένες να υλοποιηθούν το τρίτο τρίμηνο του 2021 και η εταιρεία αιτείται την παράταση στην προθεσμία ενεργοποίησή τους μέχρι και το τέταρτο τρίμηνο του 2022. Αναλυτικά το αίτημα της εταιρείας αφορά τις ΥΚ που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα 1:

Πίνακας 2
ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ Β' ΚΑΙ Γ' ΦΑΣΗΣ
ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ 2^{ΗΣ} ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (σχετ. Ιβ')

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Κωδικός Οικείου ΑΚ	Ονομασία Οικείου ΑΚ	Τεχνολογία	Φάση Ανάθεσης	Εγκεκριμένο Τρίμηνο Ενεργοποίησης	Νέο τρίμηνο Ενεργοποίησης
448-274	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	2η ΕΤΗΣΙΑ	2021/Q3	2022/Q4
1249-101	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	FTTC	2η ΕΤΗΣΙΑ	2021/Q3	2022/Q4
1249-112	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	FTTC	2η ΕΤΗΣΙΑ	2021/Q3	2022/Q4
1249-121	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	FTTC	2η ΕΤΗΣΙΑ	2021/Q3	2022/Q4
1249-164	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	FTTC	2η ΕΤΗΣΙΑ	2021/Q3	2022/Q4
1249-166	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	FTTC	2η ΕΤΗΣΙΑ	2021/Q3	2022/Q4
1249-167	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	FTTC	2η ΕΤΗΣΙΑ	2021/Q3	2022/Q4
1249-173	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	FTTC	2η ΕΤΗΣΙΑ	2021/Q3	2022/Q4
1249-175	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	FTTC	2η ΕΤΗΣΙΑ	2021/Q3	2022/Q4

1398-271	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
1398-273	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
1398-275	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
1398-277	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
1398-309	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
1398-313	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
1398-317	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
1398-319	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
1398-320	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
1398-323	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
1398-326	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
1398-327	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
1398-330	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
1398-331	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
1398-334	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
1398-337	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
1398-343	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
1398-344	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
1398-371	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
1398-375	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
1398-415	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
1398-421	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
1398-423	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
1654-209	1654	ΡΑΦΗΝΑ Α	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q4
1654-211	1654	ΡΑΦΗΝΑ Α	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q4
1654-227	1654	ΡΑΦΗΝΑ Α	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2021/Q4
1654-231	1654	ΡΑΦΗΝΑ Α	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q4
1398-427	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
1398-433	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
1398-435	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
1398-437	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
1398-439	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
1398-451	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
1560-108	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
1560-117	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
1560-121	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
1560-123	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
1560-125	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
1560-127	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
1560-129	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
1560-131	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
1560-205	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
1560-206	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3

1560-311	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
1560-315	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
1560-316	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
1560-322	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
1560-323	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
1560-325	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
1560-330	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
1560-333	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
1560-335	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
1560-345	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
1560-346	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
1560-347	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
1560-348	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
1560-349	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
1560-351	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
1560-352	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
1560-353	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
1560-356	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
1560-358	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
1560-361	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
1560-405	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
1560-406	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
1560-407	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
1560-409	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
1560-410	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
1560-412	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
1560-413	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
1560-417	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
1560-421	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	Β' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
70-105	70	ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ	FTTC	Γ' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2021/Q4
70-115	70	ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ	FTTC	Γ' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2021/Q4
70-121	70	ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ	FTTC	Γ' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2021/Q4
70-125	70	ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ	FTTC	Γ' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2021/Q4
70-208	70	ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ	FTTC	Γ' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2021/Q4
331-211	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Γ' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q4
331-217	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Γ' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q4
331-221	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Γ' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q4
331-223	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Γ' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q4
331-225	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Γ' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q4
331-229	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Γ' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q4
331-231	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Γ' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q4
331-239	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Γ' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q4
331-241	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Γ' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q4

331-243	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Γ' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q4
331-245	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Γ' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q4
331-247	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Γ' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q4
331-253	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Γ' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q4
331-255	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Γ' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q4
331-257	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Γ' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q4
331-259	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Γ' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q4
331-261	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Γ' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q4
331-265	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Γ' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q4
331-269	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Γ' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q4
331-281	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Γ' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q4
331-283	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Γ' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q4
331-285	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Γ' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q4
331-287	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Γ' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q4
331-289	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Γ' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q4
331-291	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Γ' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q4
331-311	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Γ' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q4
331-313	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Γ' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q4
331-319	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Γ' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q4
331-321	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Γ' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q4
331-411	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Γ' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q4
331-413	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	Γ' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q4
731-104	731	ΓΑΖΙΟΥ	FTTC	Γ' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
731-108	731	ΓΑΖΙΟΥ	FTTC	Γ' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
731-109	731	ΓΑΖΙΟΥ	FTTC	Γ' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
731-113	731	ΓΑΖΙΟΥ	FTTC	Γ' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
731-211	731	ΓΑΖΙΟΥ	FTTC	Γ' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
731-218	731	ΓΑΖΙΟΥ	FTTC	Γ' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
1159-125	1159	ΜΑΝΔΡΑ	FTTC	Γ' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2021/Q4
1159-130	1159	ΜΑΝΔΡΑ	FTTC	Γ' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2021/Q4
1461-101	1461	ΝΕΑ ΚΙΟΣ	FTTC	Γ' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2021/Q4
1461-107	1461	ΝΕΑ ΚΙΟΣ	FTTC	Γ' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2021/Q4
1461-111	1461	ΝΕΑ ΚΙΟΣ	FTTC	Γ' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2021/Q4
1461-113	1461	ΝΕΑ ΚΙΟΣ	FTTC	Γ' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2021/Q4
1461-115	1461	ΝΕΑ ΚΙΟΣ	FTTC	Γ' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2021/Q4
1562-111	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	FTTC	Γ' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2021/Q4
1562-119	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	FTTC	Γ' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2021/Q4
1562-127	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	FTTC	Γ' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2021/Q4
1562-137	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	FTTC	Γ' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2021/Q4
1601-319	1601	ΛΟΥΤΡΑΚΙ	FTTC	Γ' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2021/Q4
1703-209	1703	ΒΕΛΟ	FTTC	Γ' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2021/Q4
2075-105	2075	ΦΟΡΤΕΤΖΑ	FTTC	Γ' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
2075-107	2075	ΦΟΡΤΕΤΖΑ	FTTC	Γ' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3

2075-109	2075	ΦΟΡΤΕΤΖΑ	FTTC	Γ' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
2075-111	2075	ΦΟΡΤΕΤΖΑ	FTTC	Γ' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
2075-403	2075	ΦΟΡΤΕΤΖΑ	FTTC	Γ' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
2075-405	2075	ΦΟΡΤΕΤΖΑ	FTTC	Γ' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
2075-407	2075	ΦΟΡΤΕΤΖΑ	FTTC	Γ' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
2075-409	2075	ΦΟΡΤΕΤΖΑ	FTTC	Γ' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
2075-411	2075	ΦΟΡΤΕΤΖΑ	FTTC	Γ' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3
2075-413	2075	ΦΟΡΤΕΤΖΑ	FTTC	Γ' ΦΑΣΗ	2021/Q3	2022/Q3

Αιτιολόγηση αιτημάτων αλλαγής στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

12. Σύμφωνα με την εταιρεία WIND (σχετ. Ιβ') η αλλαγή απαιτείται για λόγους που δεν υπόκεινται στον έλεγχο της και οφείλονται σε σημαντικές καθυστερήσεις στις διαδικασίες υλοποίησης αιτημάτων ευκολιών τρίτων φορέων αναφορικά με:
- Τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης & αδειοδότησης εκσκαφής και εγκατάστασης υπαίθριων καμπινών (Υπεύθυνοι Φορείς: Δήμοι & Περιφέρειες)
 - Την ηλεκτροδότηση των υπαίθριων καμπινών και του αντίστοιχου ενεργού εξοπλισμού (Υπεύθυνος Φορέας: ΔΕΔΔΗΕ)
13. Η εταιρεία παραθέτει αναλυτικά το ιστορικό των διαδικασιών ανά Δήμο αναφορικά με τη διαδικασία αδειοδότησης, τη διαδικασία ηλεκτροδότησης από την αρμόδια ΔΕΔΔΗΕ καθώς και τη διαδικασία αναβάθμισης/αντικατάστασης (KV) από τον ΟΤΕ. Σύμφωνα με την εταιρεία, στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι καθυστερήσεις στην ενεργοποίηση των καμπινών έχουν προκύψει εξαιτίας σημαντικών καθυστερήσεων στις δύο πρώτες διαδικασίες, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις η καθυστέρηση στη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης & αδειοδότησης εκσκαφής και εγκατάστασης υπαίθριων καμπινών έχει ως επίπτωση καθυστέρηση και στη διαδικασία της ηλεκτροδότησης καθώς η κατασκευή των καμπινών αποτελεί προαπαιτούμενο για την υποβολή των αιτημάτων ηλεκτροδότησης. Επίσης, από την έναρξη της πανδημίας COVID-19 παρατηρείται περαιτέρω επιβράδυνση στη διαδικασία ηλεκτροδότησεων των καμπινών τεχνολογίας FTTC.
14. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το αίτημα της εταιρείας, καθυστέρηση λόγω καθυστέρησης στην αδειοδότηση από Δήμους ή στην ηλεκτροδότηση από ΔΕΔΔΗΕ έχει προκύψει στις εξής περιπτώσεις Αστικών Κέντρων:

Πίνακας 3

ΛΟΓΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΚΑΜΠΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ	ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΚΕΕ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ	ΛΟΓΟΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	1	Αδειοδότηση από το Δήμο Αθηναίων

ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ	ΡΑΦΗΝΑ Α	1	Ηλεκτροδότηση από ΔΕΔΔΗΕ
ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ	ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ	5	Ηλεκτροδότηση του κεντρικού κόμβου ΝGA
ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ	ΒΡΑΧΑΤΙ ΒΕΛΟ	4 1	Ηλεκτροδότηση από ΔΕΔΔΗΕ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ	ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ	1	Ηλεκτροδότηση από ΔΕΔΔΗΕ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ	ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ	5	Ηλεκτροδότηση από ΔΕΔΔΗΕ
ΜΑΝΔΡΑΣ- ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ	ΜΑΝΔΡΑΣ	2	Ηλεκτροδότηση από ΔΕΔΔΗΕ
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ	ΓΑΖΙΟΥ	6	Ηλεκτροδότηση από ΔΕΔΔΗΕ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	ΑΡΙΑΔΝΗΣ ΘΕΡΙΣΣΟΥ ΚΝΩΣΣΟΥ ΦΟΡΤΕΤΖΑ	277	Ηλεκτροδότηση από ΔΕΔΔΗΕ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ	ΚΑΡΟΛΟΣ	3 13 21	Εκκρεμεί η εύρεση νέων θέσεων Ηλεκτροδότηση από ΔΕΔΔΗΕ Ενεργοποίηση
ΑΘΗΝΑΙΩΝ	ΚΟΛΩΝΟΣ	71 31	Ηλεκτροδότηση από ΔΕΔΔΗΕ Ολοκλήρωση του οπτικού δικτύου
ΑΘΗΝΑΙΩΝ	ΠΑΤΗΣΙΑ	114 50	Αδειοδότηση Ηλεκτροδότηση από ΔΕΔΔΗΕ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ	ΣΟΛΩΝΟΣ	19	Ηλεκτροδότηση από ΔΕΔΔΗΕ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	121 55	Αδειοδότηση Ηλεκτροδότηση από ΔΕΔΔΗΕ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ	ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ	2	Ηλεκτροδότηση από ΔΕΔΔΗΕ
ΝΙΚΑΙΑΣ	ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ	1	Ηλεκτροδότηση από ΔΕΔΔΗΕ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ	38	Αδειοδότηση
ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ	ΡΑΦΗΝΑΣ Α ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ Β	34	Αδειοδότηση

Έλεγχοι και Πράξεις Εποπτείας της ΕΕΤΤ

15. Η ΕΕΤΤ, βάσει της υπό σχετ. ιγ' Απόφασης Προέδρου, διεξάγει ελέγχους και πράξεις εποπτείας εφαρμογής των κείμενων κανονιστικών διατάξεων σχετικών με τις υποχρεώσεις των παρόχων δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών αναφορικά με την ανάπτυξη δικτύων πρόσβασης στο πλαίσιο εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, διενεργήθηκαν έλεγχοι της πορείας κατασκευής και ενεργοποίησης στα Α/Κ ΚΑΡΟΛΟΣ, ΠΑΤΗΣΙΑ και ΣΟΛΩΝΟΣ, σε καμπίνες για τις οποίες η εταιρεία έχει αιτηθεί παράταση στο χρόνο ενεργοποίησης. Αναλυτικά οι καμπίνες που ελέγχθηκαν και τα συμπεράσματα των ελέγχων παρουσιάζονται στον πίνακα κατωτέρω:

Πίνακας 4
ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM_ΟΤΕ]	Όνομασία Υπερκείμενου Α/Κ	Τρίμηνο ενεργοποίησης	Κωδικός καμπινας WIND	Ημερομηνία ελέγχου	Αρ. Ελέγχου	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ	ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΜΕΝΗ	ΜΕΤΡΗΤΗΣ
445-302	ΚΑΡΟΛΟΣ	Q3/2021	WLAT1_R1_AC033	18/10/2021	81	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
445-303	ΚΑΡΟΛΟΣ	Q3/2021	WLAT1_R1_AC031	18/10/2021	81	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
445-311	ΚΑΡΟΛΟΣ	Q3/2021	WLAT1_R1_AC032	18/10/2021	81	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
445-312	ΚΑΡΟΛΟΣ	Q3/2021	WLAT1_R1_AC033	18/10/2021	81	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
445-325	ΚΑΡΟΛΟΣ	Q3/2021	WLAT1_R1_AC034	18/10/2021	82	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
445-328	ΚΑΡΟΛΟΣ	Q3/2021	WLAT1_R1_AC034	18/10/2021	82	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
445-341	ΚΑΡΟΛΟΣ	Q3/2021	WLAT1_R1_AC035	18/10/2021	82	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
445-343	ΚΑΡΟΛΟΣ	Q3/2021	WLAT1_R1_AC165	18/10/2021	82	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
445-344	ΚΑΡΟΛΟΣ	Q3/2021	WLAT1_R1_AC165	18/10/2021	83	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
445-348	ΚΑΡΟΛΟΣ	Q3/2021	WLAT1_R1_AC166	18/10/2021	83	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
445-402	ΚΑΡΟΛΟΣ	Q3/2021	WLAT1_R1_AC160	18/10/2021	83	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ
445-407	ΚΑΡΟΛΟΣ	Q3/2021	WLAT1_R1_AC161	18/10/2021	83	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
445-410	ΚΑΡΟΛΟΣ	Q3/2021	WLAT1_R1_AC162	18/10/2021	84	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
445-411	ΚΑΡΟΛΟΣ	Q3/2021	WLAT1_R1_AC168	18/10/2021	84	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
445-429	ΚΑΡΟΛΟΣ	Q3/2021	WLAT1_R1_AC168	18/10/2021	84	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
445-9727	ΚΑΡΟΛΟΣ	Q3/2021	WLAT1_R1_AC030	18/10/2021	84	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
444-267	ΠΑΤΗΣΙΑ	Q3/2021	WPTS1 R10 AC014	18/11/2021	85	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
444-276	ΠΑΤΗΣΙΑ	Q3/2021	WPTS1 R10 AC012	18/11/2021	85	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
444-277	ΠΑΤΗΣΙΑ	Q3/2021	WPTS1 R10 AC013	18/11/2021	85	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
444-278	ΠΑΤΗΣΙΑ	Q3/2021	WPTS1 R12 AC018	18/11/2021	85	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
444-270	ΠΑΤΗΣΙΑ	Q3/2021	WPTS1 R12 AC019	18/11/2021	86	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
444-273	ΠΑΤΗΣΙΑ	Q3/2021	WPTS1 R12 AC044	18/11/2021	86	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
444-275	ΠΑΤΗΣΙΑ	Q3/2021	WPTS1 R12 AC044	18/11/2021	86	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
444-351	ΠΑΤΗΣΙΑ	Q3/2021	WPTS1 R12 AC019	18/11/2021	86	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ

444-346	ΠΑΤΗΣΙΑ	Q3/2021	WPTS1 R12 AC042	18/11/2021	87	NAI	NAI	NAI
444-348	ΠΑΤΗΣΙΑ	Q3/2021	WPTS1 R12 AC041	18/11/2021	87	NAI	NAI	NAI
444-350	ΠΑΤΗΣΙΑ	Q3/2021	WPTS1 R12 AC042	18/11/2021	87	NAI	NAI	NAI
444-354	ΠΑΤΗΣΙΑ	Q3/2021	WPTS1 R12 AC021	18/11/2021	87	NAI	NAI	NAI
444-279	ΠΑΤΗΣΙΑ	Q3/2021	WPTS1 R12 AC017	18/11/2021	88	NAI	NAI	NAI
444-280	ΠΑΤΗΣΙΑ	Q3/2021	WPTS1 R12 AC016	18/11/2021	88	NAI	NAI	NAI
444-282	ΠΑΤΗΣΙΑ	Q3/2021	WPTS1 R12 AC015	18/11/2021	88	OXI	OXI	OXI
444-352	ΠΑΤΗΣΙΑ	Q3/2021	WPTS1 R12 AC020	18/11/2021	88	OXI	OXI	OXI
661-238	ΣΟΛΩΝΟΣ	Q3/2021	WATH1_R14_AC062	12/11/2021	89	NAI	OXI	OXI
661-240	ΣΟΛΩΝΟΣ	Q3/2021	WATH1_R14_AC062	12/11/2021	89	NAI	OXI	OXI
661-241	ΣΟΛΩΝΟΣ	Q3/2021	WATH1_R14_AC063	12/11/2021	89	NAI	OXI	OXI
661-244	ΣΟΛΩΝΟΣ	Q3/2021	WATH1_R14_AC065	12/11/2021	89	NAI	OXI	OXI
661-246	ΣΟΛΩΝΟΣ	Q3/2021	WATH1_R14_AC065	12/11/2021	90	NAI	OXI	OXI
661-247	ΣΟΛΩΝΟΣ	Q3/2021	WATH1_R14_AC064	12/11/2021	90	NAI	OXI	OXI
661-251	ΣΟΛΩΝΟΣ	Q3/2021	WATH1_R14_AC070	12/11/2021	90	NAI	OXI	OXI
661-252	ΣΟΛΩΝΟΣ	Q3/2021	WATH1_R14_AC070	12/11/2021	90	NAI	OXI	OXI
661-256	ΣΟΛΩΝΟΣ	Q3/2021	WATH1_R14_AC068	12/11/2021	91	NAI	OXI	OXI
661-257	ΣΟΛΩΝΟΣ	Q3/2021	WATH1_R14_AC069	12/11/2021	91	NAI	NAI	NAI
661-258	ΣΟΛΩΝΟΣ	Q3/2021	WATH1_R14_AC069	12/11/2021	91	NAI	NAI	NAI
661-265	ΣΟΛΩΝΟΣ	Q3/2021	WATH1_R14_AC064	12/11/2021	91	NAI	OXI	OXI
661-270	ΣΟΛΩΝΟΣ	Q3/2021	WATH1_R14_AC071	12/11/2021	92	NAI	OXI	OXI
661-337	ΣΟΛΩΝΟΣ	Q3/2021	WATH1_R14_AC057	12/11/2021	92	NAI	OXI	OXI
661-355	ΣΟΛΩΝΟΣ	Q3/2021	WATH1_R14_AC056	12/11/2021	92	NAI	OXI	OXI
661-360	ΣΟΛΩΝΟΣ	Q3/2021	WATH1_R14_AC057	12/11/2021	92	NAI	OXI	OXI
444-287	ΠΑΤΗΣΙΑ	Q3/2021	WPTS1_R12_AC022	26/11/2021	93	NAI	NAI	NAI
444-288	ΠΑΤΗΣΙΑ	Q3/2021	WPTS1_R12_AC000	26/11/2021	93	NAI	OXI	OXI
444-289	ΠΑΤΗΣΙΑ	Q3/2021	WPTS1_R12_AC025	26/11/2021	93	NAI	OXI	OXI
444-290	ΠΑΤΗΣΙΑ	Q3/2021	WPTS1_R12_AC027	26/11/2021	93	NAI	NAI	NAI
444-291	ΠΑΤΗΣΙΑ	Q3/2021	WPTS1_R12_AC027	26/11/2021	94	NAI	NAI	NAI
444-292	ΠΑΤΗΣΙΑ	Q3/2021	WPTS1_R12_AC026	26/11/2021	94	NAI	NAI	NAI

444-297	ΠΑΤΗΣΙΑ	Q3/2021	WPTS1_R12_AC029	26/11/2021	94	NAI	NAI	NAI
444-298	ΠΑΤΗΣΙΑ	Q3/2021	WPTS1_R12_AC033	26/11/2021	94	NAI	NAI	NAI
444-299	ΠΑΤΗΣΙΑ	Q3/2021	WPTS1_R12_AC032	26/11/2021	95	NAI	OXI	OXI
444-356	ΠΑΤΗΣΙΑ	Q3/2021	WPTS1_R12_AC040	26/11/2021	95	NAI	OXI	OXI
444-358	ΠΑΤΗΣΙΑ	Q3/2021	WPTS1_R12_AC040	26/11/2021	95	NAI	OXI	OXI
444-364	ΠΑΤΗΣΙΑ	Q3/2021	WPTS1_R12_AC039	26/11/2021	95	NAI	NAI	NAI
444-366	ΠΑΤΗΣΙΑ	Q3/2021	WPTS1_R12_AC039	26/11/2021	96	NAI	NAI	NAI
444-369	ΠΑΤΗΣΙΑ	Q3/2021	WPTS1_R12_AC025	26/11/2021	96	NAI	OXI	OXI
444-372	ΠΑΤΗΣΙΑ	Q3/2021	WPTS1_R12_AC028	26/11/2021	96	NAI	NAI	NAI
444-374	ΠΑΤΗΣΙΑ	Q3/2021	WPTS1_R12_AC038	26/11/2021	96	NAI	NAI	NAI

16. Από τις εξήντα τέσσερις (64) υπαίθριες καμπίνες που ελέγχθηκαν, είχαν κατασκευαστεί οι εξήντα μία (61), ενώ από τις υπόλοιπες τρεις (3), η καμπίνα με κωδικό 445-402 στο Α/Κ ΚΑΡΟΛΟΣ, ενώ είχε κατασκευαστεί και ηλεκτροδοτηθεί, αποξηλώθηκε και για τις καμπίνες με κωδικό 444-282 και 444-352, στο Α/Κ ΠΑΤΗΣΙΑ δεν έχει βρεθεί κατάλληλη θέση από τις υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων για να γίνει η εγκατάστασή τους. Παράλληλα, είχαν ηλεκτροδοτηθεί οι σαράντα μία (41) καμπίνες (σχετ. ιδ').

Συμπέρασμα

17. Βάσει των ανωτέρω, το αίτημα για τροποποίηση του χρόνου ενεργοποίησης των 834 υπαίθριων καμπινών για τα αστικά κέντρα: ΠΑΤΗΣΙΑ, ΚΑΡΟΛΟΣ, ΚΟΛΩΝΟΣ, ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ, ΣΟΛΩΝΟΣ, ΑΡΙΑΔΝΗΣ, ΘΕΡΙΣΣΟΥ, ΚΝΩΣΣΟΥ, ΡΑΦΗΝΑ Α, ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ, ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β, ΓΑΖΙΟΥ, ΜΑΝΔΡΑ, ΝΕΑ ΚΙΟΣ, ΒΡΑΧΑΤΙ, ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ΒΕΛΟ, ΦΟΡΤΕΤΖΑ, ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ κρίνεται εύλογο δεδομένου ότι η αιτιολόγηση από την WIND ήταν επαρκής και το σχετικό αίτημα υπεβλήθη αμελλητί.

18. Σύμφωνα με τις υπό σχετ. στ', ζ', η', θ, ι' και ια' αποφάσεις της ΕΕΤΤ, το επιχειρηματικό σχέδιο για τις Β' και Γ' φάσεις της πρώτης ανάθεσης και την 2^η Ετήσια ανάθεση καλύπτει χρονικό ορίζοντα μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2021. Δεδομένης της ως άνω προθεσμίας, η εταιρεία αιτείται παράταση η οποία επεκτείνει το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατά δεκαπέντε (15) μήνες, ήτοι έως τον Δεκέμβριο του 2022.

Αποφασίζει

- I. Τροποποιεί το Παράρτημα 2B της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017, ως ισχύει τροποποιηθέν, αναφορικά με το τρίμηνο που υποχρεούται η εταιρεία WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε να προβεί σε ενεργοποίηση του δικτύου Νέας Γενιάς στις επτακόσιες είκοσι επτά (727) υπαίθριες καμπίνες των αστικών κέντρων ΠΑΤΗΣΙΑ, ΚΑΡΟΛΟΣ, ΚΟΛΩΝΟΣ, ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ, ΣΟΛΩΝΟΣ, ΑΡΙΑΔΝΗΣ, ΘΕΡΙΣΣΟΥ, ΚΝΩΣΣΟΥ και ΡΑΦΗΝΑ Α σύμφωνα με τον Πίνακα 4 και εγκρίνει την αντικατάσταση των αντίστοιχων σειρών του Παραρτήματος 2B της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017, σύμφωνα με τον Πίνακα 4:

Πίνακας 4

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Κωδικός Οικείου ΑΚ	Ονομασία Οικείου ΑΚ	Τεχνολογία	Νέο τρίμηνο Ενεργοποίησης
446-118	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	2021/Q4
446-119	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	2021/Q4
446-121	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	2021/Q4

446-123	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	2021/Q4
446-125	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	2021/Q4
446-126	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	2021/Q4
446-127	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	2021/Q4
446-128	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	2021/Q4
446-129	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	2021/Q4
446-131	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	2021/Q4
446-132	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	2021/Q4
446-133	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	2021/Q4
446-134	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	2021/Q4
446-135	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	2021/Q4
446-137	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4
446-139	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4
446-141	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4
446-143	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4
446-145	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4
446-146	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4
446-147	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4
446-148	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4
446-149	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4
446-151	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4
446-152	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4
446-153	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4
446-154	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4
446-155	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4
446-157	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4
446-213	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	2021/Q4
446-217	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	2021/Q4
446-220	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	2021/Q4
446-221	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	2021/Q4
446-223	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	2021/Q4
446-224	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	2021/Q4
446-225	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	2021/Q4
446-227	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	2021/Q4
446-228	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	2021/Q4
446-229	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4
446-233	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4
446-234	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4
446-235	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4
446-236	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	2021/Q4
446-237	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4
446-239	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4
446-241	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4

446-246	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4
446-305	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4
446-316	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4
446-322	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4
446-331	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4
446-332	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4
446-333	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4
446-336	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4
446-344	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4
446-345	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4
446-346	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4
446-347	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4
446-356	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4
446-357	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4
446-358	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4
446-361	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4
446-369	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4
446-371	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4
446-383	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4
446-407	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4
446-408	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4
446-415	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4
446-418	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	2021/Q4
446-419	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	2021/Q4
446-420	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	2021/Q4
446-423	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4
446-424	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4
446-425	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4
446-426	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4
446-427	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4
446-429	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4
446-430	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	2021/Q4
446-431	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	2021/Q4
446-433	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4
446-434	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4
446-435	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4
446-436	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	2021/Q4
446-437	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	2021/Q4
446-438	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4
446-439	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4
446-440	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4
446-441	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4
446-442	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4

446-443	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4
446-444	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4
446-445	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4
446-446	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4
446-447	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4
446-448	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4
446-449	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4
446-450	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4
446-452	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4
446-453	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4
446-455	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4
446-461	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4
446-466	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2021/Q4
445-103	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q1
445-106	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q1
445-113	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q1
445-117	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q1
445-127	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q1
445-128	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q1
445-132	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q1
445-134	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q1
445-156	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q1
445-302	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q1
445-303	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q1
445-311	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q1
445-312	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q1
445-325	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q1
445-328	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q1
445-341	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q1
445-343	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q1
445-344	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q1
445-348	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q1
445-372	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q1
445-374	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q1
445-402	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q1
445-407	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q1
445-410	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q1
445-411	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q1
445-420	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q1
445-421	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q1
445-424	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q1
445-429	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q1
445-437	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q1

445-439	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q1
445-440	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q1
445-9509	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q1
445-9609	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q1
445-9611	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q1
445-9625	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q1
445-9727	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTC	2022/Q1
448-102	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q2
448-103	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q2
448-105	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q2
448-106	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q2
448-107	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q2
448-108	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q2
448-109	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q2
448-110	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q2
448-113	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q2
448-117	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q2
448-118	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q2
448-119	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q2
448-120	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q2
448-121	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q2
448-123	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q2
448-127	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q2
448-128	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q2
448-130	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q2
448-134	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q2
448-136	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q2
448-137	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q2
448-146	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q2
448-148	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q2
448-149	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q2
448-150	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q2
448-151	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q2
448-152	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q2
448-153	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q2
448-154	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q2
448-158	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q2
448-161	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q2
448-162	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q2
448-204	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q2
448-206	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q2
448-207	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q2
448-208	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTC	2022/Q2

448-210	448	KEPAMIKOY	FTTC	2022/Q2
448-211	448	KEPAMIKOY	FTTH	2022/Q1
448-212	448	KEPAMIKOY	FTTH	2022/Q1
448-213	448	KEPAMIKOY	FTTH	2022/Q1
448-214	448	KEPAMIKOY	FTTC	2022/Q2
448-215	448	KEPAMIKOY	FTTC	2022/Q2
448-216	448	KEPAMIKOY	FTTH	2022/Q1
448-217	448	KEPAMIKOY	FTTC	2022/Q2
448-218	448	KEPAMIKOY	FTTH	2022/Q1
448-219	448	KEPAMIKOY	FTTH	2022/Q1
448-220	448	KEPAMIKOY	FTTC	2022/Q2
448-221	448	KEPAMIKOY	FTTH	2022/Q1
448-223	448	KEPAMIKOY	FTTC	2022/Q2
448-224	448	KEPAMIKOY	FTTC	2022/Q2
448-225	448	KEPAMIKOY	FTTC	2022/Q2
448-226	448	KEPAMIKOY	FTTC	2022/Q2
448-227	448	KEPAMIKOY	FTTC	2022/Q2
448-228	448	KEPAMIKOY	FTTC	2021/Q4
448-229	448	KEPAMIKOY	FTTC	2022/Q2
448-230	448	KEPAMIKOY	FTTC	2022/Q2
448-231	448	KEPAMIKOY	FTTC	2022/Q2
448-232	448	KEPAMIKOY	FTTH	2022/Q1
448-233	448	KEPAMIKOY	FTTH	2022/Q1
448-234	448	KEPAMIKOY	FTTC	2022/Q2
448-235	448	KEPAMIKOY	FTTH	2022/Q1
448-237	448	KEPAMIKOY	FTTH	2022/Q1
448-238	448	KEPAMIKOY	FTTH	2022/Q1
448-250	448	KEPAMIKOY	FTTH	2022/Q1
448-253	448	KEPAMIKOY	FTTC	2022/Q2
448-255	448	KEPAMIKOY	FTTC	2022/Q2
448-256	448	KEPAMIKOY	FTTC	2022/Q2
448-257	448	KEPAMIKOY	FTTC	2022/Q2
448-258	448	KEPAMIKOY	FTTC	2022/Q2
448-259	448	KEPAMIKOY	FTTH	2022/Q1
448-260	448	KEPAMIKOY	FTTH	2022/Q1
448-261	448	KEPAMIKOY	FTTH	2022/Q1
448-262	448	KEPAMIKOY	FTTC	2022/Q2
448-263	448	KEPAMIKOY	FTTH	2022/Q1
448-264	448	KEPAMIKOY	FTTH	2022/Q1
448-265	448	KEPAMIKOY	FTTH	2022/Q1
448-266	448	KEPAMIKOY	FTTH	2022/Q1
448-267	448	KEPAMIKOY	FTTC	2022/Q2
448-268	448	KEPAMIKOY	FTTC	2022/Q2

448-269	448	KEPAMIKOY	FTTC	2022/Q2
448-270	448	KEPAMIKOY	FTTC	2022/Q2
448-271	448	KEPAMIKOY	FTTH	2022/Q1
448-272	448	KEPAMIKOY	FTTH	2022/Q1
448-273	448	KEPAMIKOY	FTTC	2022/Q2
448-275	448	KEPAMIKOY	FTTC	2022/Q2
448-276	448	KEPAMIKOY	FTTH	2022/Q1
448-277	448	KEPAMIKOY	FTTH	2022/Q1
448-278	448	KEPAMIKOY	FTTH	2022/Q1
448-279	448	KEPAMIKOY	FTTH	2022/Q1
448-285	448	KEPAMIKOY	FTTC	2022/Q2
448-288	448	KEPAMIKOY	FTTC	2022/Q2
448-290	448	KEPAMIKOY	FTTC	2022/Q2
448-291	448	KEPAMIKOY	FTTH	2022/Q1
448-292	448	KEPAMIKOY	FTTH	2022/Q1
448-294	448	KEPAMIKOY	FTTH	2022/Q1
448-295	448	KEPAMIKOY	FTTH	2022/Q1
448-296	448	KEPAMIKOY	FTTC	2022/Q2
448-297	448	KEPAMIKOY	FTTC	2022/Q2
448-298	448	KEPAMIKOY	FTTH	2022/Q1
448-299	448	KEPAMIKOY	FTTH	2022/Q1
448-303	448	KEPAMIKOY	FTTC	2022/Q2
448-304	448	KEPAMIKOY	FTTC	2022/Q2
448-305	448	KEPAMIKOY	FTTC	2022/Q2
448-308	448	KEPAMIKOY	FTTC	2022/Q2
448-318	448	KEPAMIKOY	FTTC	2022/Q2
448-319	448	KEPAMIKOY	FTTC	2022/Q2
448-320	448	KEPAMIKOY	FTTC	2022/Q2
448-321	448	KEPAMIKOY	FTTC	2022/Q2
448-322	448	KEPAMIKOY	FTTC	2022/Q2
448-323	448	KEPAMIKOY	FTTC	2022/Q2
448-505	448	KEPAMIKOY	FTTC	2022/Q2
448-507	448	KEPAMIKOY	FTTC	2022/Q2
448-509	448	KEPAMIKOY	FTTH	2022/Q1
448-511	448	KEPAMIKOY	FTTC	2022/Q2
448-513	448	KEPAMIKOY	FTTC	2022/Q2
448-514	448	KEPAMIKOY	FTTH	2022/Q1
448-521	448	KEPAMIKOY	FTTC	2022/Q2
448-527	448	KEPAMIKOY	FTTH	2022/Q1
448-529	448	KEPAMIKOY	FTTH	2022/Q1
448-533	448	KEPAMIKOY	FTTH	2022/Q1
448-535	448	KEPAMIKOY	FTTH	2022/Q1
448-537	448	KEPAMIKOY	FTTH	2022/Q1

661-225	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2022/Q1
661-238	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2022/Q1
661-240	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2022/Q1
661-241	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2022/Q1
661-244	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2022/Q1
661-246	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2022/Q1
661-247	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2022/Q1
661-251	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2022/Q1
661-252	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2022/Q1
661-256	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2022/Q1
661-257	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2022/Q1
661-258	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2022/Q1
661-265	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2022/Q1
661-270	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2022/Q1
661-315	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2022/Q1
661-316	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2022/Q1
661-336	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2022/Q1
661-337	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2022/Q1
661-355	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2022/Q1
661-360	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2022/Q1
661-9635	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2022/Q1
444-1152	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-122	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-1248	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-1249	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-1253	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-1254	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-1255	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-1257	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-1258	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-1260	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-1263	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-1264	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-1265	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-1266	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-1268	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-1269	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-1272	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-1273	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-1274	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-1275	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-1276	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-1277	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2

444-1278	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-1283	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-1284	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-1285	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-1288	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-1289	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-1290	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-1292	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-1297	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2
444-1298	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2
444-1299	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2
444-132	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-133	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-134	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-135	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-136	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-137	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-138	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-139	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-140	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-141	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-142	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-143	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-144	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-145	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-146	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-148	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-149	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2
444-150	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-157	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-158	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-159	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-161	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2
444-164	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2
444-165	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2
444-166	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2
444-167	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2
444-229	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-231	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-232	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-233	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-234	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-235	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2

444-236	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-237	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-238	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2
444-239	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-240	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-241	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-244	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-245	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-246	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-247	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-248	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-249	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-250	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-251	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-252	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-253	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-254	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-255	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-256	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2
444-257	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-258	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2
444-259	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-260	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-261	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-262	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-263	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-264	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-265	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-266	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-267	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2
444-268	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-269	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-270	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2
444-271	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-272	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2
444-273	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2
444-275	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2
444-276	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2
444-277	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2
444-278	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2
444-279	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2
444-280	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2
444-282	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2

444-285	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2
444-287	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2
444-288	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2
444-289	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2
444-290	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2
444-291	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2
444-292	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2
444-293	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2
444-295	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2
444-297	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2
444-298	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2
444-299	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2
444-318	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTHH	2022/Q2
444-320	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTHH	2022/Q2
444-322	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTHH	2022/Q2
444-323	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTHH	2022/Q2
444-324	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTHH	2022/Q2
444-326	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTHH	2022/Q2
444-327	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTHH	2022/Q2
444-329	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTHH	2022/Q2
444-330	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTHH	2022/Q2
444-332	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTHH	2022/Q2
444-333	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTHH	2022/Q2
444-335	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTHH	2022/Q2
444-338	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTHH	2022/Q2
444-340	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTHH	2022/Q2
444-342	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTHH	2022/Q2
444-344	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTHH	2022/Q2
444-346	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2
444-348	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2
444-350	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2
444-351	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2
444-352	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2
444-354	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2
444-356	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2
444-358	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2
444-364	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2
444-366	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2
444-369	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2
444-372	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2
444-374	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2
444-380	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2
444-384	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2

444-385	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2
444-387	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2
444-392	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2
444-396	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q2
444-518	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTHH	2022/Q2
444-521	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTHH	2022/Q2
444-525	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTHH	2022/Q2
444-531	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTHH	2022/Q2
444-534	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTHH	2022/Q2
444-535	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTHH	2022/Q2
444-537	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTHH	2022/Q2
444-538	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTHH	2022/Q2
444-539	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTHH	2022/Q2
697-109	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-111	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-114	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-115	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-116	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-117	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-118	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-119	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-120	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-121	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-122	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-123	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-124	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-125	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-126	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-127	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-128	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-131	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-141	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-142	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-143	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-145	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-147	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-149	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-150	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-153	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-154	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-156	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-158	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-159	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3

697-160	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-162	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-163	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-164	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-166	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-203	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-204	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-205	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-206	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-207	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-208	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-209	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-210	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-213	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-214	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-215	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-216	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-217	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-218	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-220	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-221	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-222	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-223	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-224	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-225	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-233	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-235	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-236	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-237	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-239	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-241	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-245	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-246	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-249	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-251	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-255	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-257	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-259	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-263	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-265	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-267	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-269	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-271	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3

697-273	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-275	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-277	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-279	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-281	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-283	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-285	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-289	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-291	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-301	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-302	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-304	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-305	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-306	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-308	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-309	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-310	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-311	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-313	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-315	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-316	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-318	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-319	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-320	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-321	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-323	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-324	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-325	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-326	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-335	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-339	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-341	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-343	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-345	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-349	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-353	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-359	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-403	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-405	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-406	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-421	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-429	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3
697-439	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTC	2022/Q3

1398-111	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-119	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-121	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-123	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-127	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-131	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-133	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-141	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-143	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-145	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-147	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-213	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-214	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-215	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-217	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-219	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-221	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-222	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-223	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-224	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-225	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-227	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-228	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-229	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-230	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-231	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-232	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-233	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-234	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-235	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-236	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-238	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-239	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-240	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-242	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-243	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-244	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-245	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-246	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-247	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-249	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-251	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-253	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3

1398-255	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-257	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-259	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-261	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-263	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-265	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-269	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-271	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-273	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-275	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-277	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-309	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-313	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-317	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-319	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-320	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-323	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-326	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-327	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-330	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-331	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-334	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-337	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-343	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-344	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-371	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-375	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-415	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-421	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-423	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1654-209	1654	ΡΑΦΗΝΑ Α	FTTC	2022/Q4
1654-211	1654	ΡΑΦΗΝΑ Α	FTTC	2022/Q4
1654-227	1654	ΡΑΦΗΝΑ Α	FTTC	2021/Q4
1654-231	1654	ΡΑΦΗΝΑ Α	FTTC	2022/Q4
1398-427	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-433	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-435	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-437	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-439	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1398-451	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-108	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-117	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-121	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3

1560-123	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-125	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-127	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-129	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-131	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-205	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-206	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-207	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-208	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-211	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-212	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-215	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-217	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-218	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-219	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-220	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-223	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-227	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-229	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-232	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-233	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-235	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-236	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-237	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-238	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-239	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-241	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-243	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-244	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-245	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-247	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-248	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-249	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-251	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-252	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-255	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-257	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-258	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-262	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-263	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-264	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-265	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-266	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3

1560-267	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-268	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-269	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-271	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-273	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-279	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-305	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-311	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-315	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-316	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-322	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-323	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-325	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-330	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-333	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-335	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-345	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-346	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-347	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-348	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-349	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-351	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-352	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-353	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-356	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-358	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-361	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-405	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-406	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-407	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-409	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-410	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-412	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-413	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-417	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3
1560-421	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3

- II. Τροποποιεί το Παράρτημα 4 της ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017, αναφορικά με το τρίμηνο που υποχρεούται η εταιρεία WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε να προβεί σε ενεργοποίηση του δικτύου Νέας Γενιάς στις εξήντα πέντε (65) υπαίθριες καμπίνες των Αστικών Κέντρων ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ, ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β, ΓΑΖΙΟΥ, ΜΑΝΔΡΑ, ΝΕΑ ΚΙΟΣ, ΒΡΑΧΑΤΙ, ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ΒΕΛΟ και ΦΟΡΤΕΤΖΑ και εγκρίνει την αντικατάσταση των αντίστοιχων σειρών του Παραρτήματος 4 της ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017, ως ισχύει τροποποιηθέν, σύμφωνα με τον Πίνακα 5:

Πίνακας 5

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Κωδικός Οικείου ΑΚ	Ονομασία Οικείου ΑΚ	Τεχνολογία	Νέο τρίμηνο Ενεργοποίησης
70-105	70	ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ	FTTC	2021/Q4
70-115	70	ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ	FTTC	2021/Q4
70-121	70	ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ	FTTC	2021/Q4
70-125	70	ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ	FTTC	2021/Q4
70-208	70	ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ	FTTC	2021/Q4
331-211	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	2022/Q4
331-217	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	2022/Q4
331-221	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	2022/Q4
331-223	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	2022/Q4
331-225	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	2022/Q4
331-229	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	2022/Q4
331-231	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	2022/Q4
331-239	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	2022/Q4
331-241	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	2022/Q4
331-243	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	2022/Q4
331-245	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	2022/Q4
331-247	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	2022/Q4
331-253	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	2022/Q4
331-255	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	2022/Q4
331-257	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	2022/Q4
331-259	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	2022/Q4
331-261	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	2022/Q4
331-265	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	2022/Q4
331-269	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	2022/Q4
331-281	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	2022/Q4
331-283	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	2022/Q4
331-285	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	2022/Q4
331-287	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	2022/Q4
331-289	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	2022/Q4
331-291	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	2022/Q4

331-311	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	2022/Q4
331-313	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	2022/Q4
331-319	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	2022/Q4
331-321	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	2022/Q4
331-411	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	2022/Q4
331-413	331	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Β	FTTC	2022/Q4
731-104	731	ΓΑΖΙΟΥ	FTTC	2022/Q3
731-108	731	ΓΑΖΙΟΥ	FTTC	2022/Q3
731-109	731	ΓΑΖΙΟΥ	FTTC	2022/Q3
731-113	731	ΓΑΖΙΟΥ	FTTC	2022/Q3
731-211	731	ΓΑΖΙΟΥ	FTTC	2022/Q3
731-218	731	ΓΑΖΙΟΥ	FTTC	2022/Q3
1159-125	1159	ΜΑΝΔΡΑ	FTTC	2021/Q4
1159-130	1159	ΜΑΝΔΡΑ	FTTC	2021/Q4
1461-101	1461	ΝΕΑ ΚΙΟΣ	FTTC	2021/Q4
1461-107	1461	ΝΕΑ ΚΙΟΣ	FTTC	2021/Q4
1461-111	1461	ΝΕΑ ΚΙΟΣ	FTTC	2021/Q4
1461-113	1461	ΝΕΑ ΚΙΟΣ	FTTC	2021/Q4
1461-115	1461	ΝΕΑ ΚΙΟΣ	FTTC	2021/Q4
1562-111	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	FTTC	2021/Q4
1562-119	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	FTTC	2021/Q4
1562-127	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	FTTC	2021/Q4
1562-137	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	FTTC	2021/Q4
1601-319	1601	ΛΟΥΤΡΑΚΙ	FTTC	2021/Q4
1703-209	1703	ΒΕΛΟ	FTTC	2021/Q4
2075-105	2075	ΦΟΡΤΕΤΖΑ	FTTC	2022/Q3
2075-107	2075	ΦΟΡΤΕΤΖΑ	FTTC	2022/Q3
2075-109	2075	ΦΟΡΤΕΤΖΑ	FTTC	2022/Q3
2075-111	2075	ΦΟΡΤΕΤΖΑ	FTTC	2022/Q3
2075-403	2075	ΦΟΡΤΕΤΖΑ	FTTC	2022/Q3
2075-405	2075	ΦΟΡΤΕΤΖΑ	FTTC	2022/Q3
2075-407	2075	ΦΟΡΤΕΤΖΑ	FTTC	2022/Q3
2075-409	2075	ΦΟΡΤΕΤΖΑ	FTTC	2022/Q3
2075-411	2075	ΦΟΡΤΕΤΖΑ	FTTC	2022/Q3
2075-413	2075	ΦΟΡΤΕΤΖΑ	FTTC	2022/Q3

III. Τροποποιεί το Παράρτημα 4 της ΑΠ ΕΕΤΤ 916/05/18.11.2019, ως ισχύει τροποποιηθέν, αναφορικά με το τρίμηνο που υποχρεούται η εταιρεία WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε να προβεί σε ενεργοποίηση του δικτύου Νέας Γενιάς στις σαράντα δύο (42) υπαίθριες καμπίνες των αστικών κέντρων ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ και ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, σύμφωνα με τον Πίνακα 6 και εγκρίνει την αντικατάσταση των αντίστοιχων σειρών του Παραρτήματος 4 της ΑΠ ΕΕΤΤ 916/05/18.11.2019, σύμφωνα με τον Πίνακα 6:

Πίνακας 6

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Κωδικός Οικείου ΑΚ	Όνομασία Οικείου ΑΚ	Τεχνολογία	Νέο τρίμηνο Ενεργοποίησης
448-274	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	2022/Q4
1249-101	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	FTTC	2022/Q4
1249-112	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	FTTC	2022/Q4
1249-121	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	FTTC	2022/Q4
1249-164	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	FTTC	2022/Q4
1249-166	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	FTTC	2022/Q4
1249-167	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	FTTC	2022/Q4
1249-173	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	FTTC	2022/Q4
1249-175	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	FTTC	2022/Q4
1249-188	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	FTTC	2022/Q4
1249-192	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	FTTC	2022/Q4
1249-193	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	FTTC	2022/Q4
1249-199	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	FTTC	2022/Q4
1249-212	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	FTTC	2022/Q4
1249-216	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	FTTC	2022/Q4
1249-217	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	FTTC	2022/Q4
1249-223	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	FTTC	2022/Q4
1249-225	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	FTTC	2022/Q4
1249-227	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	FTTC	2022/Q4
1249-228	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	FTTC	2022/Q4
1249-233	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	FTTC	2022/Q4
1249-237	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	FTTC	2022/Q4
1249-242	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	FTTC	2022/Q4
1249-260	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	FTTC	2022/Q4
1249-306	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	FTTC	2022/Q4
1249-307	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	FTTC	2022/Q4
1249-313	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	FTTC	2022/Q4
1249-314	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	FTTC	2022/Q4
1249-328	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	FTTC	2022/Q4
1249-329	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	FTTC	2022/Q4
1249-334	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	FTTC	2022/Q4
1249-342	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	FTTC	2022/Q4
1249-354	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	FTTC	2022/Q4
1249-358	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	FTTC	2022/Q4
1249-360	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	FTTC	2022/Q4
1249-403	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	FTTC	2022/Q4
1249-429	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	FTTC	2022/Q4
1249-486	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	FTTC	2022/Q4
1249-494	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	FTTC	2022/Q4

1273-473	1273	ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ	FTTC	2022/Q1
1273-475	1273	ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ	FTTC	2022/Q1
1273-506	1273	ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ	FTTC	2022/Q1

- IV. Ορίζει ότι κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017, 828/12/28.09.2017 και 916/05/18.11.2019, ως ισχύουν τροποποιηθείσες.
- V. Εντέλλεται την κοινοποίηση της παρούσας στην εταιρεία WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε.
- VI. Εντέλλεται τη δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ, προς γνώση των ενδιαφερομένων, τηρουμένης της αρχής προστασίας του επιχειρηματικού απορρήτου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ