

Μαρούσι, 14 -09- 2021

ΑΠ 1006/03

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τροποποίηση: (α) του Παραρτήματος 2B της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β' Ανάθεσης), ως προς την ημερομηνία υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε σε 11 από τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση, (β) του Παραρτήματος 4 της ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 (Απόφαση Γ' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης), ως προς την ημερομηνία υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε σε 46 από τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση

**Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),
αφού έλαβε υπόψη:**

- α. τις διατάξεις του Ν. 4727/2020, «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 184/Α'), και ιδίως τα άρθρα 111, 113 παρ. 2, στοιχεία α', ιστ' και λγ', 128, 138 και 181 αυτού,
- β. τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012), ως ισχύει σήμερα,
- γ. την Οδηγία 2018/1972/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 321/36 της 17/12/2018,
- δ. τη Σύσταση της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2020 «Αναφορικά με σχετικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων κανονιστική ρύθμιση, σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (C(2020) 8750),

- ε. την ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 «Ορισμός Εθνικής αγοράς χονδρικής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση, καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών (4ος Κύκλος Ανάλυσης)», ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016, (με ημερομηνία πραγματικής κυκλοφορίας 23/1/2017),
- στ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 «Ανάθεση στους αιτηθέντες παρόχους των περιοχών των Αστικών Κέντρων (ΑΚ) ΟΤΕ για τις οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για υλοποίηση δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) στο πλαίσιο της διαδικασίας της Β' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016) / (Β' Απόφαση Ανάθεσης)», ως ισχύει τροποποιηθείσα,
- ζ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 «Ανάθεση στους αιτηθέντες παρόχους των περιοχών των Αστικών Κέντρων (ΑΚ) ΟΤΕ για τις οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για υλοποίηση δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) στο πλαίσιο της διαδικασίας της Γ' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016) / (Γ' Απόφαση Ανάθεσης)», ως ισχύει τροποποιηθείσα,
- η. την ΑΠ ΕΕΤΤ 903/3/19.07.20.19 «Τροποποίηση των Αποφάσεων της ΕΕΤΤ ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017 (Απόφαση Α' Ανάθεσης), ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β' Ανάθεσης) και ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 (Απόφαση Γ' Ανάθεσης) ως ισχύουν, ως προς την ημερομηνία ολοκλήρωσης υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν οι εταιρείες Vodafone, WIND και ΟΤΕ σε συγκεκριμένες από τις υπαίθριες καμπίνες που τους ανατέθηκαν με τις ως άνω Αποφάσεις»,
- θ. την ΑΠ.ΕΕΤΤ 911/01/14.10.2019 «Τροποποίηση των Αποφάσεων της ΕΕΤΤ ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017 (Απόφαση Α' Ανάθεσης), ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β' Ανάθεσης) και ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 (Απόφαση Γ' Ανάθεσης) ως ισχύουν, ως προς την ημερομηνία υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν οι εταιρείες Vodafone, WIND και ΟΤΕ σε συγκεκριμένες από τις υπαίθριες καμπίνες που τους ανατέθηκαν με τις ως άνω Αποφάσεις» την υπ. αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ 7375/Φ.960/29.03.2019 επιστολή της εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ» με θέμα «Αιτιολογημένη τροποποίηση

Επιχειρηματικού Σχεδίου / Αίτημα αλλαγής τριμήνου υλοποίησης δικτύου NGA στις περιοχές ΑΚ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, ΒΑΡΝΑΣ, ΚΟΛΩΝΟΣ, ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ»,

- ι. την υπ. αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ 8267/Φ.960/30.06.2021 επιστολή της εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ» με θέμα «Αιτιολογημένη τροποποίηση Επιχειρηματικού Σχεδίου / Αίτημα αλλαγής τριμήνου υλοποίησης δικτύου NGA»,
- ια. την Εισήγηση με αριθ. 35600/Φ.600/07.09.2021 της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ,

και ύστερα από προφορική Εισήγηση των Προέδρου και Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ (Καθηγητή Κωνσταντίνου Μασσέλου και Καθηγητή Δημητρίου Βαρουτά)

Εκτιμώντας ότι:

1. Σύμφωνα με το Παράρτημα 3 – Διαδικασία εισαγωγής τεχνολογίας vectoring, «Δ. Υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου ανάπτυξης δικτύου πρόσβασης NGA», σημείο 11, της ανωτέρω υπό σχετ. ε' απόφασης της ΕΕΤΤ:

«11. Κάθε απόκλιση από το αρχικό πλάνο ανάθεσης, καθώς και κάθε επαρκώς αιτιολογημένη σημαντική τροποποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου (λ.χ. αλλαγή της αρχιτεκτονικής NGA που υλοποιεί ο πάροχος) κοινοποιείται στην ΕΕΤΤ αμελλητί...».

2. Η ΕΕΤΤ με την με αριθμό 813/004/07.06.2017 Απόφασή της (Β' Απόφαση Ανάθεσης – σχετ. στ'), προέβη σε ανάθεση στις εταιρείες Vodafone και Wind των ΑΚ για τα οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον για εισαγωγή της τεχνολογίας vectoring στο πλαίσιο της διαδικασίας της Β' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016), με τους εκεί οριζόμενους όρους και προϋποθέσεις, εξαιρώντας τα εν λόγω ΑΚ από τη Γ' Φάση Ανάθεσης. Στο Παράρτημα 2Β της ως άνω απόφασης Β Ανάθεσης περιλαμβάνεται αναλυτικός πίνακας ανάπτυξης δικτύου NGA WIND. Η εν λόγω Απόφαση επιδόθηκε στις εταιρείες την 14^η Ιουνίου 2017.
3. Η ΕΕΤΤ με την με αριθμό 828/12/28.09.2017 Απόφασή της (Γ' Απόφαση Ανάθεσης – σχετ. ζ'), προέβη σε ανάθεση στις εταιρείες ΟΤΕ και Wind των ΑΚ για τα οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον για εισαγωγή της τεχνολογίας vectoring στο πλαίσιο της διαδικασίας της Γ' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την

ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016), με τους εκεί οριζόμενους όρους και προϋποθέσεις. Στο Παράρτημα 4 της ως άνω απόφασης Γ' Φάσης περιλαμβάνεται αναλυτικός πίνακας ανάπτυξης δικτύου NGA WIND. Η εν λόγω Απόφαση επιδόθηκε στις εταιρείες την 19^η Οκτωβρίου 2017.

4. Η ΕΕΤΤ, με την υπό σχετ. η' απόφασή της, ενέκρινε την επιμήκυνση του εγκεκριμένου συνολικού χρόνου υλοποίησης των επιχειρηματικών πλάνων της εταιρείας WIND κατά 14,5 μήνες για την Φάση Β' και 13 μήνες για την Φάση Γ' Ανάθεσης.
5. Η ΕΕΤΤ, με την υπό σχετ. θ' απόφασή της, τροποποίησε το Παράρτημα 2B της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Β' Απόφαση Ανάθεσης), ως ίσχυε τροποποιηθέν, αναφορικά με το τρίμηνο ενεργοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς 1.160 υπαίθριων καμπινών και το Παράρτημα 4 της ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 (Γ' Απόφαση Ανάθεσης), ως ίσχυε τροποποιηθέν, ως προς την ημερομηνία ενεργοποίησης 266 υπαίθριων καμπινών.
6. Η εταιρεία Wind με την υπό σχετ. ι' επιστολή της υπέβαλε στην ΕΕΤΤ αίτημα αλλαγής τριμήνου ενεργοποίησης για 11 υπαίθριων καμπινών (ΥΚ) που της είχαν ανατεθεί με την απόφαση Β Ανάθεσης και 46 ΥΚ που της είχαν ανατεθεί με την απόφαση Γ. Συγκεκριμένα, το αίτημα της WIND αφορά τις ακόλουθες ΥΚ ανά ΑΚ:

Πίνακας 1: Αριθμός ΥΚ αιτήματος WIND ανά Α/Κ και Φάση

ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΚ	ΦΑΣΗ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ	4	Β' ΦΑΣΗ
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ	7	Β' ΦΑΣΗ
ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ	6	Γ' ΦΑΣΗ
ΓΑΖΙΟΥ	10	Γ' ΦΑΣΗ
ΝΕΑ ΚΙΟΣ	5	Γ' ΦΑΣΗ
ΒΡΑΧΑΤΙ	23	Γ' ΦΑΣΗ
ΒΕΛΟ	2	Γ' ΦΑΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ	57	Γ' ΦΑΣΗ

7. Οι ως άνω ΥΚ, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα στο πλαίσιο των Αποφάσεων ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017, 828/12/28.09.2017 και 916/05/18.11.2019, όπως ισχύουν τροποποιηθείσες, ήταν προγραμματισμένες να υλοποιηθούν το δεύτερο τρίμηνο του 2021 και η εταιρεία αιτείται την παράταση στην προθεσμία ενεργοποίησή τους μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2021. Αναλυτικά το αίτημα της εταιρείας αφορά τις ΥΚ που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα 2:

Πίνακας 2: ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ Β', Γ' ΦΑΣΗΣ και 2^ης ΕΤΗΣΙΑΣ (σχετ. Ι')

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Κωδικός Οικείου ΑΚ	Ονομασία Οικείου ΑΚ	Εγκριμένο Τρίμηνο Ενεργοποίησης	Νέο τρίμηνο	Φάση Ανάθεσης
70-105	70	ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ	2021/Q2	2021/Q3	Γ' ΦΑΣΗ
70-113	70	ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ	2021/Q2	2021/Q3	Γ' ΦΑΣΗ
70-115	70	ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ	2021/Q2	2021/Q3	Γ' ΦΑΣΗ
70-121	70	ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ	2021/Q2	2021/Q3	Γ' ΦΑΣΗ
70-125	70	ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ	2021/Q2	2021/Q3	Γ' ΦΑΣΗ
70-208	70	ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ	2021/Q2	2021/Q3	Γ' ΦΑΣΗ
731-104	731	ΓΑΖΙΟΥ	2021/Q2	2021/Q3	Γ' ΦΑΣΗ
731-106	731	ΓΑΖΙΟΥ	2021/Q2	2021/Q3	Γ' ΦΑΣΗ
731-107	731	ΓΑΖΙΟΥ	2021/Q2	2021/Q3	Γ' ΦΑΣΗ
731-108	731	ΓΑΖΙΟΥ	2021/Q2	2021/Q3	Γ' ΦΑΣΗ
731-109	731	ΓΑΖΙΟΥ	2021/Q2	2021/Q3	Γ' ΦΑΣΗ
731-113	731	ΓΑΖΙΟΥ	2021/Q2	2021/Q3	Γ' ΦΑΣΗ
731-115	731	ΓΑΖΙΟΥ	2021/Q2	2021/Q3	Γ' ΦΑΣΗ
731-211	731	ΓΑΖΙΟΥ	2021/Q2	2021/Q3	Γ' ΦΑΣΗ
731-215	731	ΓΑΖΙΟΥ	2021/Q2	2021/Q3	Γ' ΦΑΣΗ
731-218	731	ΓΑΖΙΟΥ	2021/Q2	2021/Q3	Γ' ΦΑΣΗ
1461-101	1461	ΝΕΑ ΚΙΟΣ	2021/Q2	2021/Q3	Γ' ΦΑΣΗ
1461-107	1461	ΝΕΑ ΚΙΟΣ	2021/Q2	2021/Q3	Γ' ΦΑΣΗ
1461-111	1461	ΝΕΑ ΚΙΟΣ	2021/Q2	2021/Q3	Γ' ΦΑΣΗ
1461-113	1461	ΝΕΑ ΚΙΟΣ	2021/Q2	2021/Q3	Γ' ΦΑΣΗ
1461-115	1461	ΝΕΑ ΚΙΟΣ	2021/Q2	2021/Q3	Γ' ΦΑΣΗ
1562-101	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	2021/Q2	2021/Q3	Γ' ΦΑΣΗ
1562-103	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	2021/Q2	2021/Q3	Γ' ΦΑΣΗ
1562-105	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	2021/Q2	2021/Q3	Γ' ΦΑΣΗ
1562-106	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	2021/Q2	2021/Q3	Γ' ΦΑΣΗ
1562-107	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	2021/Q2	2021/Q3	Γ' ΦΑΣΗ
1562-108	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	2021/Q2	2021/Q3	Γ' ΦΑΣΗ
1562-109	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	2021/Q2	2021/Q3	Γ' ΦΑΣΗ
1562-111	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	2021/Q2	2021/Q3	Γ' ΦΑΣΗ
1562-119	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	2021/Q2	2021/Q3	Γ' ΦΑΣΗ
1562-121	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	2021/Q2	2021/Q3	Γ' ΦΑΣΗ
1562-123	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	2021/Q2	2021/Q3	Γ' ΦΑΣΗ
1562-125	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	2021/Q2	2021/Q3	Γ' ΦΑΣΗ
1562-127	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	2021/Q2	2021/Q3	Γ' ΦΑΣΗ
1562-135	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	2021/Q2	2021/Q3	Γ' ΦΑΣΗ
1562-137	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	2021/Q2	2021/Q3	Γ' ΦΑΣΗ
1562-202	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	2021/Q2	2021/Q3	Γ' ΦΑΣΗ
1562-209	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	2021/Q2	2021/Q3	Γ' ΦΑΣΗ
1562-211	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	2021/Q2	2021/Q3	Γ' ΦΑΣΗ

1562-213	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	2021/Q2	2021/Q3	Γ' ΦΑΣΗ
1562-215	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	2021/Q2	2021/Q3	Γ' ΦΑΣΗ
1562-217	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	2021/Q2	2021/Q3	Γ' ΦΑΣΗ
1562-219	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	2021/Q2	2021/Q3	Γ' ΦΑΣΗ
1562-221	1562	ΒΡΑΧΑΤΙ	2021/Q2	2021/Q3	Γ' ΦΑΣΗ
1703-209	1703	ΒΕΛΟ	2021/Q2	2021/Q3	Γ' ΦΑΣΗ
1703-210	1703	ΒΕΛΟ	2021/Q2	2021/Q3	Γ' ΦΑΣΗ

Αιτιολόγηση αιτημάτων αλλαγής στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

8. Σύμφωνα με την εταιρεία WIND (σχετ. ι') η αλλαγή απαιτείται για λόγους που δεν υπόκεινται στον έλεγχό της και οφείλονται σε σημαντικές καθυστερήσεις στις διαδικασίες υλοποίησης αιτημάτων ευκολιών αναφορικά με τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης & αδειοδότησης εκσκαφής και εγκατάστασης υπαίθριων καμπίνων (Υπεύθυνοι Φορείς: Δήμοι & Περιφέρειες) και την ηλεκτροδότηση των υπαίθριων καμπινών και του αντίστοιχου ενεργού εξοπλισμού (Υπεύθυνος Φορέας: ΔΕΔΔΗΕ).
9. Η εταιρεία παραθέτει αναλυτικά το ιστορικό των διαδικασιών ανά Δήμο αναφορικά με τη διαδικασία αδειοδότησης, τη διαδικασία ηλεκτροδότησης από την αρμόδια ΔΕΔΔΗΕ καθώς και τη διαδικασία αναβάθμισης/αντικατάστασης (KV) από τον ΟΤΕ. Σύμφωνα με την εταιρεία, στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι καθυστερήσεις στην ενεργοποίηση των καμπινών έχουν προκύψει εξαιτίας σημαντικών καθυστερήσεων στις δύο πρώτες διαδικασίες, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις η καθυστέρηση στη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης & αδειοδότησης εκσκαφής και εγκατάστασης υπαίθριων καμπινών έχει ως επίπτωση καθυστέρηση και στη διαδικασία της ηλεκτροδότησης καθώς η κατασκευή των καμπινών αποτελεί προαπαιτούμενο για την υποβολή των αιτημάτων ηλεκτροδότησης.
10. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το αίτημα της εταιρείας, υπήρξε:
- Καθυστέρηση αδειοδότησης από Δήμους έχει προκύψει στις εξής περιπτώσεις Αστικών Κέντρων:

- ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ	(5 ΥΚ)	Δ. Άργους Μυκηνών
- ΒΕΛΟΥ	(12 ΥΚ)	Δ. Βέλου-Βόχας
- ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ	(23 ΥΚ)	Δ. Βέλου-Βόχας
- ΓΑΖΙΟΥ	(15 ΥΚ)	Δ. Μαλεβιζίου
- ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ	(5 ΥΚ)	Δ. Λάρισας
- ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ	(7 ΥΚ)	Δ. Λάρισας

- Καθυστερήση λόγω ηλεκτροδότησης, η οποία σε πολλές περιπτώσεις προήλθε λόγω καθυστέρησης στα δικαιώματα διέλευσης έχει προκύψει στις εξής περιπτώσεις Αστικών Κέντρων:

- ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ	(6 ΥΚ)	
- ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ	(5 ΥΚ)	
- ΒΕΛΟΥ	(2 ΥΚ)	
- ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ	(23 ΥΚ)	
- ΓΑΖΙΟΥ	(10 ΥΚ,	4 εκ των οποίων έχουν ηλεκτροδοτηθεί)
- ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ	(7 ΥΚ)	
- ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ	(4 ΥΚ)	

11. Στο αίτημά της η εταιρεία σημειώνει ότι είχε προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς τους Δήμους και τον ΔΕΔΔΗΕ εντός χρονοδιαγράμματος, ωστόσο λόγω της δεδομένης καθυστέρησης που έχει προκύψει κατά τη διαδικασία αδειοδότησης και ηλεκτροδότησης αναγκάζεται να αιτηθεί την παράταση της υλοποίησης του πλάνου ανάπτυξης των 57 καμπινών κατά τουλάχιστον τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως τις 30.09.2021.

12. Βάσει των ανωτέρω, το αίτημα για τροποποίηση του χρόνου ενεργοποίησης των 57 υπαίθριων καμπινών για τα αστικά κέντρα: ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ (6 ΥΚ), ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ (5 ΥΚ), ΒΕΛΟΥ (2 ΥΚ), ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ (23 ΥΚ), ΓΑΖΙΟΥ (10 ΥΚ), ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ (7 ΥΚ) και ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (4 ΥΚ) κρίνεται εύλογο, η αιτιολόγηση από την WIND ήταν επαρκής και το σχετικό αίτημα υπεβλήθη αμελλητί.

13. Σύμφωνα με τις υπό σχετ. στ', ζ', η', και θ' αποφάσεις της ΕΕΤΤ, το επιχειρηματικό σχέδιο για τις Β' και Γ' φάσεις της πρώτης ανάθεσης καλύπτει χρονικό ορίζοντα μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2021. Δεδομένης της ως άνω προθεσμίας, δεν προκύπτει συνολική επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των φάσεων Β' και Γ' της πρώτης ανάθεσης.

Αποφασίζει

- I. Τροποποιεί το Παράρτημα 2B της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017, ως ισχύει τροποποιηθέν, αναφορικά με το τρίμηνο που υποχρεούται η εταιρεία WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε να προβεί σε ενεργοποίηση του δικτύου Νέας Γενιάς σε έντεκα (11) υπαίθριες καμπίνες των αστικών κέντρων ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (4 ΥΚ) και ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ (7 ΥΚ), σύμφωνα με τον Πίνακα 4 και εγκρίνει την αντικατάσταση της αντίστοιχης σειράς του Παραρτήματος 2B της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017, σύμφωνα με τον Πίνακα 4:

Πίνακας 4

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM]	Κωδικός ΑΚ	Ονομασία ΑΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική ΝGA	Τρίμηνο ενεργοποίησης
115-126	115	ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ	FTTH	Q3/2021
115-130	115	ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ	FTTH	Q3/2021
115-134	115	ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ	FTTH	Q3/2021
115-139	115	ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ	FTTH	Q3/2021
134-203	134	ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ	VDSL_VECTORING/V.plus	Q3/2021
134-205	134	ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ	VDSL_VECTORING/V.plus	Q3/2021
134-210	134	ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ	FTTH	Q3/2021
134-214	134	ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ	FTTH	Q3/2021
134-215	134	ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ	FTTH	Q3/2021
134-231	134	ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ	VDSL_VECTORING/V.plus	Q3/2021
134-233	134	ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ	VDSL_VECTORING/V.plus	Q3/2021

- II. Τροποποιεί το Παράρτημα 4 της ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017, ως ισχύει τροποποιηθέν, αναφορικά με το τρίμηνο που υποχρεούται η εταιρεία WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε να προβεί σε ενεργοποίηση του δικτύου Νέας Γενιάς στις σαράντα έξι (46) υπαίθριες καμπίνες των αστικών κέντρων ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ (6 ΥΚ), ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ (5 ΥΚ), ΒΕΛΟΥ (2 ΥΚ), ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ (23 ΥΚ), και ΓΑΖΙΟΥ (10 ΥΚ), σύμφωνα με τον Πίνακα 5 και εγκρίνει την αντικατάσταση των αντίστοιχων σειρών του Παραρτήματος 4 της ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017, σύμφωνα με τον Πίνακα 5:

Πίνακας 5

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM]	Κωδικός ΑΚ	Ονομασία ΑΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική ΝGA	Τρίμηνο ενεργοποίησης
70-105	105	ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ	VDSL_VECTORING/V.plus	Q3/2021
70-113	113	ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ	VDSL_VECTORING/V.plus	Q3/2021
70-115	115	ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ	VDSL_VECTORING/V.plus	Q3/2021
70-121	121	ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ	VDSL_VECTORING/V.plus	Q3/2021
70-125	125	ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ	VDSL_VECTORING/V.plus	Q3/2021
70-208	208	ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ	VDSL_VECTORING/V.plus	Q3/2021
731-104	104	ΓΑΖΙΟΥ	VDSL_VECTORING/V.plus	Q3/2021
731-106	106	ΓΑΖΙΟΥ	VDSL_VECTORING/V.plus	Q3/2021
731-107	107	ΓΑΖΙΟΥ	VDSL_VECTORING/V.plus	Q3/2021
731-108	108	ΓΑΖΙΟΥ	VDSL_VECTORING/V.plus	Q3/2021
731-109	109	ΓΑΖΙΟΥ	VDSL_VECTORING/V.plus	Q3/2021
731-113	113	ΓΑΖΙΟΥ	VDSL_VECTORING/V.plus	Q3/2021
731-115	115	ΓΑΖΙΟΥ	VDSL_VECTORING/V.plus	Q3/2021
731-211	211	ΓΑΖΙΟΥ	VDSL_VECTORING/V.plus	Q3/2021
731-215	215	ΓΑΖΙΟΥ	VDSL_VECTORING/V.plus	Q3/2021

731-218	218	ΓΑΖΙΟΥ	VDSL_VECTORING/V.plus	Q3/2021
1461-101	101	ΝΕΑ ΚΙΟΣ	VDSL_VECTORING/V.plus	Q3/2021
1461-107	107	ΝΕΑ ΚΙΟΣ	VDSL_VECTORING/V.plus	Q3/2021
1461-111	111	ΝΕΑ ΚΙΟΣ	VDSL_VECTORING/V.plus	Q3/2021
1461-113	113	ΝΕΑ ΚΙΟΣ	VDSL_VECTORING/V.plus	Q3/2021
1461-115	115	ΝΕΑ ΚΙΟΣ	VDSL_VECTORING/V.plus	Q3/2021
1562-101	101	ΒΡΑΧΑΤΙ	VDSL_VECTORING/V.plus	Q3/2021
1562-103	103	ΒΡΑΧΑΤΙ	VDSL_VECTORING/V.plus	Q3/2021
1562-105	105	ΒΡΑΧΑΤΙ	VDSL_VECTORING/V.plus	Q3/2021
1562-106	106	ΒΡΑΧΑΤΙ	VDSL_VECTORING/V.plus	Q3/2021
1562-107	107	ΒΡΑΧΑΤΙ	VDSL_VECTORING/V.plus	Q3/2021
1562-108	108	ΒΡΑΧΑΤΙ	VDSL_VECTORING/V.plus	Q3/2021
1562-109	109	ΒΡΑΧΑΤΙ	VDSL_VECTORING/V.plus	Q3/2021
1562-111	111	ΒΡΑΧΑΤΙ	VDSL_VECTORING/V.plus	Q3/2021
1562-119	119	ΒΡΑΧΑΤΙ	VDSL_VECTORING/V.plus	Q3/2021
1562-121	121	ΒΡΑΧΑΤΙ	VDSL_VECTORING/V.plus	Q3/2021
1562-123	123	ΒΡΑΧΑΤΙ	VDSL_VECTORING/V.plus	Q3/2021
1562-125	125	ΒΡΑΧΑΤΙ	VDSL_VECTORING/V.plus	Q3/2021
1562-127	127	ΒΡΑΧΑΤΙ	VDSL_VECTORING/V.plus	Q3/2021
1562-135	135	ΒΡΑΧΑΤΙ	VDSL_VECTORING/V.plus	Q3/2021
1562-137	137	ΒΡΑΧΑΤΙ	VDSL_VECTORING/V.plus	Q3/2021
1562-202	202	ΒΡΑΧΑΤΙ	VDSL_VECTORING/V.plus	Q3/2021
1562-209	209	ΒΡΑΧΑΤΙ	VDSL_VECTORING/V.plus	Q3/2021
1562-211	211	ΒΡΑΧΑΤΙ	VDSL_VECTORING/V.plus	Q3/2021
1562-213	213	ΒΡΑΧΑΤΙ	VDSL_VECTORING/V.plus	Q3/2021
1562-215	215	ΒΡΑΧΑΤΙ	VDSL_VECTORING/V.plus	Q3/2021
1562-217	217	ΒΡΑΧΑΤΙ	VDSL_VECTORING/V.plus	Q3/2021
1562-219	219	ΒΡΑΧΑΤΙ	VDSL_VECTORING/V.plus	Q3/2021
1562-221	221	ΒΡΑΧΑΤΙ	VDSL_VECTORING/V.plus	Q3/2021
1703-209	209	ΒΕΛΟ	VDSL_VECTORING/V.plus	Q3/2021
1703-210	210	ΒΕΛΟ	VDSL_VECTORING/V.plus	Q3/2021

- III. Ορίζει ότι κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 και 828/12/28.09.2017, ως ισχύουν τροποποιηθείσες.
- IV. Εντέλλεται την κοινοποίηση της παρούσας στην εταιρεία WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε.
- V. Εντέλλεται τη δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ, προς γνώση των ενδιαφερομένων, τηρουμένης της αρχής προστασίας του επιχειρηματικού απορρήτου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ