

## ΑΠΟΦΑΣΗ

**Έλεγχος συμμόρφωσης της United Fiber με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 κατά την ολοκλήρωση των Β και Γ Φάσεων της Πρώτης Ανάθεσης στο πλαίσιο της διαδικασίας εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα των Αποφάσεων της ΕΕΤΤ την ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 και ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017, ως ισχύουν τροποποιηθείσες**

**Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),  
αφού έλαβε υπόψη:**

- α. τις διατάξεις του Ν. 4727/2020, «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 184/Α'), και ιδίως τα άρθρα 111, 113 παρ. 2, στοιχεία α', ιστ' και λγ', 128, 138, 181 και 230 παρ. 2 και 3 αυτού,
- β. τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012), ως ισχύει σήμερα,
- γ. την Οδηγία 2018/1972/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 321/36 της 17/12/2018,
- δ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 1063/02/30.01.2023 «Ορισμός Εθνικής αγοράς χονδρικής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση, καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών (Αγορά 1 Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2020/2245/ΕΕ, 5ος Κύκλος Ανάλυσης)», (ΦΕΚ 1028/Β/24-2-2023),
- ε. την ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 «Ορισμός Εθνικής αγοράς χονδρικής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση, καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών (4ος Κύκλος Ανάλυσης)», ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016, (με ημερομηνία πραγματικής κυκλοφορίας 23/1/2017),
- στ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 «Ανάθεση στους αιτηθέντες παρόχους των περιοχών των Αστικών Κέντρων (ΑΚ) ΟΤΕ για τις οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για υλοποίηση δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) στο πλαίσιο της διαδικασίας της Β' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016)/ (Β' Απόφαση Ανάθεσης)», ως ισχύει τροποποιηθείσα,

- ζ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 «Ανάθεση στους αιτηθέντες παρόχους των περιοχών των Αστικών Κέντρων (ΑΚ) ΟΤΕ για τις οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για υλοποίηση δικτύων πρόσβασης v88έας γενιάς (NGA) στο πλαίσιο της διαδικασίας της Γ' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016)/ (Γ' Απόφαση Ανάθεσης)», ως ισχύει τροποποιηθείσα,
- η. την ΑΠ ΕΕΤΤ 818/005/13.7.2017 Τροποποίηση του Παραρτήματος 2Β της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β' Ανάθεσης), ως προς την τεχνολογία/αρχιτεκτονική του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε σε συγκεκριμένες από τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση,
- θ. την ΑΠ ΕΕΤΤ ΑΠ835/008/16-11-2017 «Τροποποίηση του Παραρτήματος 4 της ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 (Απόφαση Γ' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης), ως προς την ημερομηνία υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε σε συγκεκριμένες από τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση»,
- ι. την Απόφαση Προέδρου 26894/Φ610/08.11.2017 «Τροποποίηση του Παραρτήματος 2Β της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β Ανάθεσης), ως προς την τεχνολογία/αρχιτεκτονική του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ» σε συγκεκριμένες από τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση»,
- ια. την Απόφαση Προέδρου 26503/Φ610/15.12.2017 «Τροποποίηση του Παραρτήματος 2Β της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β Ανάθεσης), ως προς την τεχνολογία/αρχιτεκτονική του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ» σε συγκεκριμένες από τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση»,
- ιβ. την Απόφαση Προέδρου 27094/Φ610/23.02.2018 «Τροποποίηση του Παραρτήματος 2Β της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β Ανάθεσης), ως προς την τεχνολογία/αρχιτεκτονική του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ» σε συγκεκριμένες από τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση»,
- ιγ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 842/16/22.2.2018 Τροποποίηση του Παραρτήματος 2Β της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β' Ανάθεσης), ως προς την ημερομηνία υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε σε συγκεκριμένες από τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση,
- ιδ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 847/01/16.04.2018 Τροποποίηση του Παραρτήματος 2Β της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β' Ανάθεσης), ως προς την ημερομηνία υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε σε 421 από τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση,

- ιε. την ΑΠ ΕΕΤΤ 861/04/30.07.2018 Τροποποίηση του Παραρτήματος 2B της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β' Ανάθεσης), ως προς την ημερομηνία υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε σε 945 από τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση,
- ιστ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 869/01/22.10.2018 Τροποποίηση: (α) του Παραρτήματος 2B της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β' Ανάθεσης), ως προς την ημερομηνία υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε σε 955 από τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση και (β) του Παραρτήματος 4 της ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 (Απόφαση Γ' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης), ως προς την ημερομηνία υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε σε 15 από τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση,
- ιζ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 882/06/4.02.2019 Τροποποίηση: (α) του Παραρτήματος 2B της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β' Ανάθεσης), ως προς την ημερομηνία υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε σε 940 από τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση και (β) του Παραρτήματος 4 της ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 (Απόφαση Γ' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης), ως προς την ημερομηνία υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε σε 46 από τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση,
- ιη. την ΑΠ ΕΕΤΤ 891/07/15.04.2019 Τροποποίηση: (α) του Παραρτήματος 2B της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β' Ανάθεσης), ως προς την ημερομηνία υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε σε 753 από τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση και (β) του Παραρτήματος 4 της ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 (Απόφαση Γ' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης), ως προς την ημερομηνία υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε σε 15 από τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση,
- ιθ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 903/3/19.07.20.19 «Τροποποίηση των Αποφάσεων της ΕΕΤΤ ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017 (Απόφαση Α' Ανάθεσης), ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β' Ανάθεσης) και ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 (Απόφαση Γ' Ανάθεσης) ως ισχύουν, ως προς την ημερομηνία ολοκλήρωσης υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν οι εταιρείες Vodafone, WIND και ΟΤΕ σε συγκεκριμένες από τις υπαίθριες καμπίνες που τους ανατέθηκαν με τις ως άνω Αποφάσεις»,
- κ. την ΑΠ.ΕΕΤΤ 911/1/14.10.20.19 «Τροποποίηση των Αποφάσεων της ΕΕΤΤ ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017 (Απόφαση Α' Ανάθεσης), ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β' Ανάθεσης) και ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 (Απόφαση Γ' Ανάθεσης) ως ισχύουν, ως προς την ημερομηνία υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν οι εταιρείες Vodafone, WIND και ΟΤΕ σε συγκεκριμένες από τις υπαίθριες καμπίνες που τους ανατέθηκαν με τις ως άνω Αποφάσεις»,

- κα. τις ΑΠ ΕΕΤΤ 941/008/15-06-2020, 977/004/25-01-2021 και 1006/003/14-09-2021 αποφάσεις της ΕΕΤΤ τροποποίησης των αποφάσεων ανάθεσης της ΕΕΤΤ για τις Β' και Γ' φάσεις της πρώτης ανάθεσης και την 2<sup>η</sup> ετήσια ανάθεση,
- κβ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 1019/05/13.12.2021 «Τροποποίηση ως προς την ημερομηνία υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε: (α) του Παραρτήματος 2B της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β' Ανάθεσης), σε 727 από τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση, (β) του Παραρτήματος 4 της ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 (Απόφαση Γ' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης), σε 65 από τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση, και (γ) του Παραρτήματος 4 της ΑΠ ΕΕΤΤ 916/05/18.11.2019 (Απόφαση 2ης Ετήσιας Ανάθεσης), σε 42 από τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση»,
- κγ. την ΑΠ ΕΕΤΤ ΑΠ 1041/01/28.07.2022 «Τροποποίηση ως προς την ημερομηνία υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία UNITED FIBER: (α) του Παραρτήματος 2B της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης), σε 123 από τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση, (β) του Παραρτήματος 4 της ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 (Απόφαση Γ' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης), σε 3 από τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση, (γ) του Παραρτήματος 4 της ΑΠ ΕΕΤΤ 916/05/18.11.2019 (Απόφαση 2ης Ετήσιας Ανάθεσης), σε 3 από τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση και (δ) του Παραρτήματος 4 της ΑΠ ΕΕΤΤ 954/02/07.09.2020 (Απόφαση 3ης Ετήσιας Ανάθεσης), σε 46 από τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση»,
- κδ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 1034/08/14.06.2022 «Έγκριση Αντικατάστασης της εγγυητικής καλής εκτέλεσης της εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με εγγυητική καλής εκτέλεσης της εταιρείας «HELLENIC OPENFIBER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την καλή εκτέλεση των όρων των ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Β' Απόφαση Ανάθεσης)», ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 (Γ' Απόφαση Ανάθεσης), ΑΠ ΕΕΤΤ 916/005/18.11.2019 (Απόφαση Β' Ετήσιας Ανάθεσης), ΑΠ ΕΕΤΤ 954/002/7.9.2020 (Απόφαση Γ' Ετήσιας Ανάθεσης)», ΑΠ ΕΕΤΤ 1013/002/1.11.2021 (Απόφαση Δ' Ετήσιας Ανάθεσης)», όπως αυτές ισχύουν, σε συνέχεια διαδικασίας εταιρικού μετασχηματισμού της πρώτης και συγκεκριμένα μερικής διάσπασης του κλάδου σχεδιασμού, υλοποίησης, συντήρησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του ενεργού εξοπλισμού του δικτύου πρόσβασης οπτικών ινών καθώς και του σχετικού παθητικού εξοπλισμού των δικτύων κορμού, διανομής και πρόσβασης»,
- κε. την Απόφαση του Προέδρου της ΕΕΤΤ ΑΠ 31056/Φ610/27-12-2018 «Συγκρότηση Συνεργείων Ελέγχου για διεξαγωγή ελέγχων και πράξεων εποπτείας αναφορικά με τις υποχρεώσεις των παρόχων κατά την ανάπτυξη δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς στο πλαίσιο της εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016)»,
- κστ. την Απόφαση Προέδρου της ΕΕΤΤ ΑΠ 33342/Φ610/16-07-2019 «Αμοιβή Συνεργείων Ελέγχου για διεξαγωγή ελέγχων και πράξεων εποπτείας αναφορικά με τις υποχρεώσεις των παρόχων κατά την ανάπτυξη δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς στο πλαίσιο της εισαγωγής

της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12)»,

- κζ. την Απόφαση του Προέδρου της ΕΕΤΤ ΑΠ 34397/Φ.610/19-11-2019 για την Παράταση των εργασιών των Συνεργείων Ελέγχου για τη διεξαγωγή ελέγχων και πράξεων εποπτείας αναφορικά με τις υποχρεώσεις των παρόχων κατά την ανάπτυξη δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς στο πλαίσιο της εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016),
- κη. την Απόφαση του Προέδρου της ΕΕΤΤ ΑΠ 40880/Φ.610/17-06-2021 «Συγκρότηση Συνεργείων Ελέγχου για τη διεξαγωγή ελέγχων και πράξεων εποπτείας αναφορικά με: (α) τις υποχρεώσεις των παρόχων κατά την ανάπτυξη δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς στο πλαίσιο της εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016) και (β) την εγκατάσταση συσσωρευτών στις υπαίθριες καμπίνες που έχει ενεργοποιήσει ο ΟΤΕ στις Α και Γ φάσεις ανάθεσης, σύμφωνα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 929/03/23.03.2020»,
- λ. την Απόφαση Προέδρου της ΕΕΤΤ 43669/Φ.610/12-04-2022 «Συγκρότηση Συνεργείων Ελέγχου για τη διεξαγωγή ελέγχων και πράξεων εποπτείας αναφορικά με: (α) τις υποχρεώσεις των παρόχων κατά την ανάπτυξη δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς στο πλαίσιο της εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016), (β) την εγκατάσταση συσσωρευτών στις υπαίθριες καμπίνες που έχει ενεργοποιήσει ο ΟΤΕ στις Α και Γ φάσεις ανάθεσης, σύμφωνα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 929/03/23.03.2020 και (γ) την εγκατάσταση συσσωρευτών στις υπαίθριες καμπίνες που έχει ενεργοποιήσει η Vodafone στη Β φάση ανάθεσης»,
- λα. την Απόφαση του Προέδρου της ΕΕΤΤ με ΑΠ 47020/Φ.610/08-02-2023 για την Συγκρότηση Συνεργείων Ελέγχου για τη διεξαγωγή ελέγχων και πράξεων εποπτείας αναφορικά με: (α) τις υποχρεώσεις των παρόχων κατά την ανάπτυξη δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς στο πλαίσιο της διαδικασίας εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 792/07/22.12.2016 (Β' 4505), (β) την εγκατάσταση συσσωρευτών στις υπαίθριες καμπίνες που έχουν ενεργοποιήσει οι εταιρείες ΟΤΕ, Vodafone και United Fiber στο πλαίσιο της ως άνω διαδικασίας,
- λβ. την Απόφαση του Προέδρου της ΕΕΤΤ ΑΠ 50068/4.12.2023 Συγκρότηση Συνεργείων Ελέγχου για τη διεξαγωγή ελέγχων και πράξεων εποπτείας αναφορικά με: (α) τις υποχρεώσεις των παρόχων κατά την ανάπτυξη δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς στο πλαίσιο της διαδικασίας εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, όπως ορίζεται στο Παράρτημα Ι της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 1063/02/30.01.2023 (Β' 1028), (β) την εγκατάσταση συσσωρευτών στις υπαίθριες καμπίνες που έχουν ενεργοποιήσει οι εταιρείες ΟΤΕ, Vodafone και United Fiber στο πλαίσιο της ως άνω διαδικασίας και (γ) την υλοποίηση των δεσμευτικών επιχειρηματικών σχεδίων για την ανάπτυξη υποδομών FTTH ανά έτος για την περίοδο 2023-2025, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Παραρτήματα Ι και ΙV της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 1063/02/30.01.2023 (Β' 1028) Συγκρότηση Συνεργείων Ελέγχου για τη διεξαγωγή ελέγχων και πράξεων εποπτείας αναφορικά με ανάπτυξη υποδομών FTTH,
- λγ. την Απόφαση του Προέδρου της ΕΕΤΤ ΑΠ 51442/7.10.2024 Συγκρότηση Συνεργείων Ελέγχου για τη διεξαγωγή ελέγχων και πράξεων εποπτείας αναφορικά με: (α) τις

υποχρεώσεις των παρόχων κατά την ανάπτυξη δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς στο πλαίσιο της διαδικασίας εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, όπως ορίζεται στο Παράρτημα Ι της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 1063/02/30.01.2023 (Β' 1028), (β) την εγκατάσταση συσσωρευτών στις υπαίθριες καμπίνες που έχουν ενεργοποιήσει οι εταιρείες ΟΤΕ, Vodafone και ΗΟF στο πλαίσιο της ως άνω διαδικασίας και (γ) την υλοποίηση των δεσμευτικών επιχειρηματικών σχεδίων για την ανάπτυξη υποδομών FTTH ανά έτος για την περίοδο 2023-2025, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Παραρτήματα Ι και ΙV της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 1063/02/30.01.2023 (Β' 1028) Συγκρότηση Συνεργείων Ελέγχου για τη διεξαγωγή ελέγχων και πράξεων εποπτείας αναφορικά με ανάπτυξη υποδομών FTTH,

- λδ. τα υπ' αριθμ. 1-288 δελτία ελέγχου των Συνεργείων Ελέγχου βάσει των Αποφάσεων Προέδρου 31056/27-12-2018, 33342/16/07/2019, 34397/19-11-2019, 40880/17-06-2021, 43669/12-04-2022, 47020/08-02-2023, 50068/4.12.2023 και 51442/7.10.2024,
- λε. την ΑΠ ΕΕΤΤ 1080/2/27.07.2023 Τροποποίηση του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία UNITED FIBER ως προς την Ημερομηνία υλοποίησης και την τεχνολογία υλοποίησης
- λστ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 1121/2/15.07.2024 Τροποποίηση του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία UNITED FIBER ως προς την ημερομηνία υλοποίησης,
- λζ. το με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 10075/27.05.2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την ΕΕΤΤ με θέμα «Αίτημα έκδοσης απόφασης για τη διαπίστωση ολοκλήρωσης ενεργοποίησης καμπινών που εμπίπτουν στη φάση Β και Γ της πρώτης ανάθεσης»
- λη. το με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 10104/10.06.2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την ΕΕΤΤ με θέμα «Αίτημα έκδοσης απόφασης για τη διαπίστωση ολοκλήρωσης ενεργοποίησης καμπινών που εμπίπτουν στη φάση Β και Γ της πρώτης ανάθεσης»
- λθ. τη με αριθ. 38472/Φ600/9-07-2025 Εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ και ύστερα από προφορική Εισήγηση των Προέδρου και Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ (κ.κ. Καθηγητή Κωνσταντίνου Μασσέλου και Καθηγητή Δημητρίου Βαρουτά).

#### **Εκτιμώντας ότι:**

1. Με την ανωτέρω σχετ. ε' απόφασή της, η ΕΕΤΤ αφού όρισε μια διακριτή σχετική αγορά χονδρικής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση που περιλαμβάνει τόσο το δίκτυο πρόσβασης χαλκού, όσο και το δίκτυο πρόσβασης οπτικών ινών, για το σκοπό παροχής ευρυζωνικών και φωνητικών υπηρεσιών, και διαπίστωσε ότι η εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ κατέχει σημαντική ισχύ σε αυτή, της επέβαλε μια σειρά αναλογικών και κατάλληλων ρυθμιστικών υποχρεώσεων, μεταξύ των οποίων την υποχρέωση παροχής πρόσβασης και χρήσης ειδικών ευκολιών δικτύου.
2. Σύμφωνα με το Παράρτημα 3 – Διαδικασία εισαγωγής τεχνολογίας vectoring, «Β. ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ», σημεία 6 και 7, της ανωτέρω σχετ. ε' απόφασης της ΕΕΤΤ:

«6. Ο ΟΤΕ και οι πάροχοι, εντός των πρώτων δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών του Μαΐου κάθε έτους, υποβάλουν στην ΕΕΤΤ τα επιχειρηματικά τους σχέδια αναφορικά με την ανάπτυξη δικτύου VDSL vectoring ή άλλης NGA τεχνολογίας/ αρχιτεκτονικής σε υπαίθριες καμπίνες/κατασκευαστές, στις οποίες δεν έχει αναπτυχθεί δίκτυο NGA σύμφωνα με τις Αποφάσεις Ανάθεσης της ΕΕΤΤ, για το έτος που εκκινεί από τον Απρίλιο του επομένου ημερολογιακού έτους με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος παραρτήματος.

Η πρόταση κάθε παρόχου γίνεται ανά Αστικό Κέντρο (ΑΚ), αναφέροντας αναλυτικά τις υπαίθριες καμπίνες/κατασκευαστές με καλωδιακή απόσταση μεγαλύτερη των 550 μέτρων από το ΑΚ στις οποίες προτίθεται να υλοποιήσει δίκτυο NGA υπό τον όρο ότι η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική/τεχνολογία προσφέρει ταχύτητα πρόσβασης 100 Mbps ή μεγαλύτερη σε όλους τους τελικούς χρήστες, την αρχιτεκτονική/ τεχνολογία του δικτύου (λ.χ. FTTC/ VDSL Vectoring, FTTB, κλπ) καθώς και το τρίμηνο ενεργοποίησης της συγκεκριμένης NGA αρχιτεκτονικής στην περιοχή κάλυψης κάθε υπαίθριας καμπίνας/υπαίθριου κατασκευαστή, δηλαδή το τρίμηνο κατά το οποίο ο πάροχος ή ο ΟΤΕ θα μπορεί να δώσει στους τελικούς χρήστες οι οποίοι εμπίπτουν στα όρια της/του καμπίνας/κατασκευαστή αυτής/ού λιανικά προϊόντα.

Οι πάροχοι και ο ΟΤΕ μπορούν να υποβάλλουν αίτημα για περιοχές οι οποίες ανήκουν σε ΑΚ που μέρος τους έχει ήδη ανατεθεί σε άλλον πάροχο/ΟΤΕ σε προηγούμενη φάση ανάθεσης. Τα σχέδια που υποβάλουν ο ΟΤΕ και οι πάροχοι κατά την πρώτη ετήσια ανάθεση περιοχών, και τα οποία αφορούν το χρονικό διάστημα για το οποίο υπάρχει χρονική επικάλυψη με την διαδικασία πρώτης ανάθεσης, είναι συμπληρωματικά των επιχειρηματικών σχεδίων που έχουν ήδη εγκριθεί με τις προγενέστερες Αποφάσεις Ανάθεσης της ΕΕΤΤ.

7. Η ΕΕΤΤ, λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα όλων των παρόχων, εκδίδει απόφαση ανάθεσης εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από την υποβολή του αιτήματος, σύμφωνα με τα παρακάτω:

- Η κατανομή των υπαίθριων καμπινών στους παρόχους γίνεται, ανά ΑΚ, με βάση το μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης του ΑΚ βάσει του αριθμού υπαίθριων καμπινών.
- Σε περίπτωση ίσου προτεινόμενου ποσοστού κάλυψης σε ένα ΑΚ, η ανάθεση θα γίνεται με κριτήριο το χρόνο ενεργοποίησης του δικτύου που καλύπτει τους τελικούς χρήστες του 50% των υπαίθριων καμπινών/κατασκευαστών του ΑΚ.
- Η ανάθεση γίνεται ανά ΑΚ, χωρίς να υπάρχει προτεραιότητα του παρόχου που ενδεχομένως έχει ήδη αναπτύξει δίκτυο πρόσβασης NGA στο ίδιο ΑΚ από προηγούμενο κύκλο ανάθεσης. Για το λόγο αυτό, στη συνολική κάλυψη δεν λαμβάνεται υπόψη η κάλυψη που έχει προκύψει από τους προηγούμενους κύκλους ανάθεσης.»

3. Σύμφωνα με τα σημεία 12-14 του εν λόγω Παραρτήματος:

«12. Κάθε πάροχος ο οποίος υπαίτια δεν υλοποίησε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% του συνολικού αριθμού καμπινών που του έχουν ανατεθεί στερείται το δικαίωμα υποβολής αιτήματος για υλοποίηση δικτύου πρόσβασης στην αμέσως επόμενη διαδικασία ανάθεσης. Τυχόν αιτήματά του θα μπορούν να υποβληθούν μόνο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης από την ΕΕΤΤ στους υπόλοιπους παρόχους, και μόνο αναφορικά με τα Αστικά Κέντρα που δεν έχουν ανατεθεί σε κάποιο άλλο πάροχο.

13. Η ΕΕΤΤ θα παρακολουθεί την υλοποίηση των σχεδίων του ΟΤΕ και των παρόχων όσον αφορά την υλοποίηση των δικτύων πρόσβασης NGA. Για το λόγο αυτό ο ΟΤΕ και οι πάροχοι που λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL vectoring, όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα, υποχρεούνται να υποβάλουν στην ΕΕΤΤ, σε τακτά χρονικά διαστήματα που δε δύναται να υπερβαίνουν τους έξι (6) μήνες, τυποποιημένες αναφορές σχετικά με την πορεία υλοποίησης του σχεδίου και τυχόν αποκλίσεις σύμφωνα με Κανονισμό που θα εκδώσει η ΕΕΤΤ αναφορικά με την περιοδικότητα, το περιεχόμενο και τον τρόπο υποβολής των εν λόγω αναφορών, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, ιδίως αναφορικά με την υποχρέωση εθνικής δημόσιας διαβούλευσης και κοινοτικής κοινοποίησης.

14. Υπαίτια μη υλοποίηση, από τον πάροχο ή τον ΟΤΕ του πλάνου ανάπτυξης δικτύου, σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% επί του συνόλου των υπαίθριων καμπινών που του έχουν ανατεθεί, συνιστά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών η οποία δύναται να επισύρει τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία διοικητικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της λήψης ασφαλιστικών μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4070/2012, όπως ισχύει.»

4. Σύμφωνα με τα σημεία 17-19 και 21 του εν λόγω Παραρτήματος:

«17. Με κάθε απόφαση ανάθεσης της ΕΕΤΤ κατά την πρώτη ανάθεση τίθεται προθεσμία στον πάροχο, για την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, εντός προθεσμίας που θα τίθεται, επί ποινή αποκλεισμού, στην απόφαση ανάθεσης της ΕΕΤΤ. Η εν λόγω εγγυητική έχει διάρκεια μέχρι και τρεις (3) μήνες μετά το τέλος του χρόνου υλοποίησης που τίθεται στην απόφαση ανάθεσης με δυνατότητα παράτασής της σε περίπτωση σχετικής απόφασης της ΕΕΤΤ.

18. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται ως εξής:

- Πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000 €) στην περίπτωση επιχειρηματιών σχεδίων που προβλέπουν ανάπτυξη δικτύου πρόσβασης σε μέχρι και 500 υπαίθριες καμπίνες,
- Ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000 €) για υλοποίηση δικτύου σε περισσότερες ή ίσες από 501 και λιγότερες ή ίσες από 1.000 καμπίνες,
- Δύο εκατομμύρια ευρώ (2.000.000 €) για υλοποίηση δικτύου σε περισσότερες ή ίσες από 1.001 και λιγότερες ή ίσες από 2.000 καμπίνες και
- Τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000 €) για υλοποίηση δικτύου σε περισσότερες ή ίσες από 2.001 καμπίνες.

Τα ως άνω ποσά κρίνονται εύλογα και αναλογικά, ενόψει της ανάγκης μη αδικαιολόγητου περιορισμού των διαθέσιμων προς επενδύσεις σε τεχνολογίες vectoring, κεφαλαίων των παρόχων.

.....

19. Η/Οι εγγυητική/ές επιστολή/ές καταπίπτει/ουν υπέρ της ΕΕΤΤ με απλή ειδοποίηση του παρόχου από την ΕΕΤΤ στις κάτωθι διαζευκτικά προβλεπόμενες περιπτώσεις:



- ο πάροχος υπαίτια δεν υλοποίησε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% του συνολικού αριθμού καμπινών που του έχουν ανατεθεί, το οποίο θα κριθεί κατά το τέλος του χρονικού ορίζοντα του έργου (συνολικά για τις φάσεις α', β' και γ' της πρώτης ανάθεσης), ή

- εφόσον αποχωρήσει από το έργο μετά την θέση σε ισχύ της απόφασης ανάθεσης.

...

21. Η ΕΕΤΤ δύναται εφόσον κριθεί αναγκαίο να ζητήσει εγγυητική καλής εκτέλεσης και για τους επόμενους κύκλους ανάθεσης.»

5. Σύμφωνα με το στοιχείο δ. (ΕΕΤΤ ΑΠ 1063/02/30-01-2023), η ισχύς της άρχεται από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, η οποία έλαβε χώρα την 24<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2023, ενώ το στοιχείο ΣΤ ορίζει ότι:

«ΣΤ. Εκτός αν άλλως ορίζεται στην παρούσα απόφαση, από την έναρξη ισχύος της καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη απόφασης της ΕΕΤΤ, που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή κατά το μέρος που ρυθμίζει κατά διάφορο τρόπο θέματα που ρυθμίζονται με την παρούσα.»

Σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη από τη θέση σε ισχύ της ως άνω απόφασης κάθε επιγενόμενη νέα διαδικασία ανάθεσης λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που αυτή ορίζει.

#### **Επειδή:**

1. Η εταιρεία «HELLENIC OPENFIBER Μ. Α.Ε.» συστάθηκε σε συνέχεια διαδικασίας εταιρικού μετασχηματισμού της εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και συγκεκριμένα μερικής διάσπασης του κλάδου σχεδιασμού, υλοποίησης, συντήρησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του ενεργού εξοπλισμού του δικτύου πρόσβασης οπτικών ινών καθώς και του σχετικού παθητικού εξοπλισμού των δικτύων κορμού, διανομής και πρόσβασης, η οποία ολοκληρώθηκε την 3η Ιανουαρίου 2022, μετά από σχετική καταχώριση, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2768135, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της με αριθμ. πρωτ 12899/03-01-2022 σχετικής εγκριτικής Ανακοίνωσης της άνω Υπηρεσίας. Ως εκ τούτου, από την ανωτέρω ημερομηνία της ολοκλήρωσης της μερικής διάσπασης και εφεξής, η «HELLENIC OPENFIBER Μ.Α.Ε.» υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, δυνάμει καθολικής διαδοχής σύμφωνα με το νόμο, σε όλα εν γένει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις έννομες σχέσεις της Wind Ελλάς σε σχέση με τον ανωτέρω περιγραφόμενο κλάδο, συμπεριλαμβανομένης και της ευθύνης για την καλή εκτέλεση των όρων των Αποφάσεων (α) ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 «Ανάθεση στους αιτηθέντες παρόχους των περιοχών των υπαίθριων καμπινών Αστικών Κέντρων (ΑΚ) ΟΤΕ ΑΕ για τις οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για υλοποίηση δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) εισαγωγής της τεχνολογίας vectoring στο πλαίσιο της διαδικασίας της Β' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016)/(Β' Απόφαση Ανάθεσης)» και (β) ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 «Ανάθεση στους αιτηθέντες

παρόχους των περιοχών των Αστικών Κέντρων (ΑΚ) ΟΤΕ για τις οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για υλοποίηση δικτύων πρόσβασης v88εας γενιάς (NGA) στο πλαίσιο της διαδικασίας της Γ' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016)/ (Γ' Απόφαση Ανάθεσης)».

Η εταιρεία «HELLENIC OPENFIBER Μ. Α.Ε.» καταχωρήθηκε στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της ΕΕΤΤ με αριθμό μητρώου 22-010, βάσει της υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 5296/13-01-2022 αιτήσεώς της. Στη συνέχεια η εταιρεία «HELLENIC OPENFIBER Μ. Α.Ε.» υπέβαλε με το αριθμ. Πρωτ. 9485/16-06-2023 αίτημα τροποποίησης στοιχείων και μετονομάστηκε σε «UNITED FIBER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «UNITED FIBER».

2. Αναλυτικά, η ΕΕΤΤ με την υπό σχετ. στ' απόφασή της (Β' Απόφαση Ανάθεσης), προέβη σε ανάθεση μεταξύ άλλων στην εταιρεία WIND των ΑΚ για τα οποία εκδήλωσε ενδιαφέρον για εισαγωγή της τεχνολογίας vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016), με τους εκεί οριζόμενους όρους και προϋποθέσεις. Ειδικότερα η ΕΕΤΤ, με την ως άνω απόφαση, ανάθεσε στην WIND την κατασκευή δικτύου πρόσβασης NGA σε 23 Αστικά Κέντρα και 2.732 υπαίθριες καμπίνες και κάλεσε την εταιρεία να της προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ (€ 3.000.000) εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της σχετ. στ' απόφασή της.
3. Η εταιρεία WIND προσκόμισε στην ΕΕΤΤ την υπ' αριθμ. LD/17171/00001 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000€).
4. Η ΕΕΤΤ με την υπό σχετ. ζ' απόφασή της (Γ' Απόφαση Ανάθεσης), προέβη σε ανάθεση μεταξύ άλλων στην εταιρεία WIND των ΑΚ για τα οποία εκδήλωσε ενδιαφέρον για εισαγωγή της τεχνολογίας vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016), με τους εκεί οριζόμενους όρους και προϋποθέσεις. Ειδικότερα η ΕΕΤΤ, με την ως άνω απόφαση, ανάθεσε στην WIND την κατασκευή δικτύου πρόσβασης NGA σε 17 Αστικά Κέντρα και 293 υπαίθριες καμπίνες και η εταιρεία WIND δεν υποχρεούταν στην καταβολή επιπρόσθετης εγγυητικής επιστολής.
5. Η ΕΕΤΤ, με την υπό σχετ. ιθ' απόφασή της, ενέκρινε την επιμήκυνση του εγκεκριμένου συνολικού χρόνου υλοποίησης των επιχειρηματικών πλάνων της εταιρείας WIND κατά 14,5 μήνες για την Φάση Β' και 13 μήνες για την Φάση Γ' Ανάθεσης.
6. Η ΕΕΤΤ, με την υπό σχετ. κ' απόφασή της, τροποποίησε τις αποφάσεις για τις φάσεις Β' και Γ' της πρώτης ανάθεσης σύμφωνα με το σχετικό αίτημα της εταιρείας WIND.
7. Η ΕΕΤΤ, με τις υπό σχετ. η', ι, ια και ιβ αποφάσεις της, τροποποίησε τις αποφάσεις για τις φάσεις Β' και Γ' της πρώτης ανάθεσης αναφορικά με τη τεχνολογία υλοποίησης από vectoring σε FTTH.
8. Η ΕΕΤΤ με τις υπό σχετ. κβ' αποφάσεις της τροποποίησε τις αποφάσεις ανάθεσης για τις φάσεις Β' και Γ' της πρώτης ανάθεσης, καθώς και την απόφαση για τη 2<sup>η</sup> ετήσια ανάθεση μετά από σχετικά αιτήματα που υπέβαλε η εταιρεία WIND, επεκτείνοντας το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και ενεργοποίησης των υπαίθριων καμπινών έως τον Σεπτέμβριο του 2021.

9. Η ΕΕΤΤ, με την υπό σχετ. κγ' απόφασή της, τροποποίησε τις αποφάσεις ανάθεσης για τις φάσεις Β' και Γ' της πρώτης ανάθεσης, καθώς και την απόφαση για τη 2<sup>η</sup> ετήσια ανάθεση μετά από σχετικά αιτήματα που υπέβαλε η εταιρεία WIND, επεκτείνοντας το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και ενεργοποίησης των υπαίθριων καμπινών έως τον Δεκέμβριο του 2022.
10. Μετά το μετασχηματισμό της εταιρείας WIND σε United Fiber, η εταιρία United Fiber αντικατέστησε την υπ' αριθμ. LD/17171/00001 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000€) με την υπ' αριθμ.9004057547 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000 €) με ημερομηνία έκδοσης 14.04.2022 από την Eurobank με διάρκεια αορίστου χρόνου.
11. Η ΕΕΤΤ με την λε. απόφασή της, ενέκρινε την τροποποίηση του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία UNITED FIBER ως προς την ημερομηνία υλοποίησης 303 καμπινών και ως προς τη τεχνολογία υλοποίησης 163 καμπινών. Η ολίσθηση του έργου οφειλόταν σε σημαντικές καθυστερήσεις ως προς τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης & αδειοδότησης εκσκαφής και εγκατάστασης υπαίθριων καμπινών και ηλεκτροδότησης των υπαίθριων καμπινών και του αντίστοιχου ενεργού εξοπλισμού.
12. Η ΕΕΤΤ με την λστ. απόφασή της, ενέκρινε την τροποποίηση του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία UNITED FIBER ως προς την ημερομηνία υλοποίησης 126 καμπινών. Η μη χρονικά έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου οφειλόταν σε καθυστερήσεις στην αδειοδότηση.

#### **ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ UNITED FIBER ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΕΤΤ**

13. Στις 27.05.2025, η εταιρεία United Fiber με την υπό σχετ. λζ' επιστολή της, υπέβαλε στην ΕΕΤΤ αίτημα ολοκλήρωσης ενεργοποίησης των καμπινών που εμπίπτουν στη φάση Β' και Γ' της πρώτης ανάθεσης.
14. Ειδικότερα η εταιρεία United Fiber αναφέρει ότι:

Κατά την Β' Φάση της Πρώτης Ανάθεσης (ΑΠ. ΕΕΤΤ 813/004/7.6.2017), είχαν ανατεθεί στην United Fiber 2732 καμπίνες από τις οποίες,

- 2386 έχουν υλοποιηθεί μέσω τεχνολογίας FTTC
- 305 έχουν καλυφθεί μέσω της τεχνολογίας FTTH
- 41 καμπίνες εκκρεμούν προς υλοποίηση.

Οι 41 καμπίνες που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, αποτελούν το 1,5% των καμπινών που είχαν συνολικά ανατεθεί στην εταιρεία United Fiber στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ανάθεσης.

Κατά την Γ' Φάση της Πρώτης Ανάθεσης (ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.9.2017), είχαν ανατεθεί στην United Fiber 293 καμπίνες από τις οποίες,

- 259 έχουν υλοποιηθεί μέσω τεχνολογίας FTTC
- 11 έχουν καλυφθεί μέσω της τεχνολογίας FTTH
- 22 καμπίνες εκκρεμούν προς υλοποίηση.

Οι 22 καμπίνες που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, αποτελούν το 7,5% των καμπινών που είχαν συνολικά ανατεθεί στην εταιρεία United Fiber στο πλαίσιο της εν λόγω ανάθεσης.

15. Επιπρόσθετα η εταιρεία United Fiber αιτείται την ακύρωση της ανάθεσης της καμπίνας με κωδικό αριθμό 331-269, λόγω των ορίων αυτής, τα οποία εμπίπτουν εντός των ορίων του Αρχαιολογικού χώρου Βραυρώνας.
16. Τέλος σημειώνει ότι δεσμεύεται πολύ σύντομα να ολοκληρώσει το 100% των ενεργοποιήσεων των καμπινών που της έχουν ανατεθεί, με μόνη εξαίρεση την καμπίνα με κωδικό 331-269.

**Επιτόπιοι έλεγχοι της ΕΕΤΤ αναφορικά με την πορεία υλοποίησης των Β και Γ φάσεων της πρώτης ανάθεσης**

17. Σύμφωνα με την υπό σχετ. λγ' απόφαση του, ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ αποφασίζει:

«Τη διεξαγωγή ελέγχων και πράξεων εποπτείας εφαρμογής των κείμενων κανονιστικών διατάξεων σχετικών με τις υποχρεώσεις των παρόχων δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών αναφορικά:

(α) με την ανάπτυξη δικτύων πρόσβασης στο πλαίσιο εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης και συγκεκριμένα αναφορικά με τη συμμόρφωσή τους με τις υπό σχετ. η', θ', ιζ' και ιη' αποφάσεις της ΕΕΤΤ,

(β) τις υποχρεώσεις αδιάλειπτης πρόσβασης σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για τις υπαίθριες καμπίνες που έχουν ενεργοποιήσει οι πάροχοι ΟΤΕ, VODAFONE και HOF κατά την ανάπτυξη δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς,

(γ) την υλοποίηση των δεσμευτικών επιχειρηματικών σχεδίων για την ανάπτυξη υποδομών FTTH ανά έτος για την περίοδο 2023-2025, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Παραρτήματα Ι και ΙV της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 1063/02/30.01.2023 (Β' 1028) (σχετ.ζ) κατά το διάστημα 1-1-2025 έως 31-12-2025. Οι εν λόγω έλεγχοι συνίστανται, μεταξύ άλλων, σε επιτόπιο έλεγχο στις περιοχές που οι πάροχοι υλοποιούν δίκτυα πρόσβασης ή όπου άλλου αυτό χρειαστεί, προκειμένου να διερευνηθεί εάν η κάθε εταιρεία συμμορφώνεται με τις κανονιστικές υποχρεώσεις που υπέχει σύμφωνα με την σχετική κείμενη νομοθεσία.»

Στο πλαίσιο των αποφάσεων κε.-λγ., από τον Ιανουάριο του 2019, η ΕΕΤΤ διεξήγαγε 1.120 επιτόπιους ελέγχους σε υπαίθριες καμπίνες που είχαν ανατεθεί στη Β Φάση της πρώτης ανάθεσης.

Κωδικός Οικείου Α/Κ	Ονομασία Οικείου Α/Κ	Αριθμός ελέγχων
47	ΚΑΛΑΜΑΤΑ	16
115	ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ	17
444	ΠΑΤΗΣΙΑ	64
445	ΚΑΡΟΛΟΣ	32

446	ΚΟΛΩΝΟΣ	96
448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	106
462	ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ	92
463	ΑΙΓΑΛΕΩ	78
661	ΣΟΛΩΝΟΣ	32
697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	16
803	ΝΙΚΑΙΑ	112
809	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ	16
990	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ	32
1216	ΙΛΙΟΝ	60
1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	144
1273	ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ	139
1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	8
1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	8
1654	ΡΑΦΗΝΑ Α	18
1692	ΒΑΡΝΑΣ	34
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>1.120</b>

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των επιτόπιων ελέγχων στις ως άνω 1.120 υπαίθριες καμπίνες, διαπιστώθηκε τη στιγμή διενέργειας του ελέγχου ότι σε 85 καμπίνες υπήρχε καθυστέρηση ως προς την ενεργοποίηση των καμπινών λόγω κυρίως αναμονής για ηλεκτροδότηση. Τον Ιούνιο του 2025, διαπιστώνεται ότι από τις 85 καμπίνες για τις οποίες υπήρχε καθυστέρηση έχουν ενεργοποιηθεί οι 80 καμπίνες. Οι 5 καμπίνες που δεν έχουν ενεργοποιηθεί συμπεριλαμβάνονται στις 41 καμπίνες των οποίων εκκρεμεί η υλοποίηση και για τις οποίες η United Fiber δήλωσε ότι θα προβεί στην ενεργοποίηση τους πολύ σύντομα.

18. Αναλυτικά η κατάσταση με τις υπαίθριες καμπίνες στις οποίες η ΕΕΤΤ διεξήγαγε επιτόπιο έλεγχο παρατίθεται στο Παράρτημα V της παρούσας.

#### **Έλεγχος συμμόρφωσης της εταιρείας United Fiber**

19. Με βάση τα στοιχεία που υπέβαλε η United Fiber στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης των Β και Γ Φάσεων της Πρώτης ανάθεσης (σχετ. λζ', λη') καθώς και τις υπό σχετ. λδ' εκθέσεις ελέγχων της ΕΕΤΤ, η ΕΕΤΤ διαπιστώνει τα ακόλουθα:

- Η εταιρία United Fiber, σύμφωνα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/7.6.2017 (**Β Φάση της Πρώτης Ανάθεσης**) ως ισχύει τροποποιηθείσα, όφειλε έως 31/12/2025 να ενεργοποιήσει 2732 καμπίνες. Έως το τέλος Μαΐου του 2025, (ημερομηνία υποβολής αιτήματος ενεργοποίησης καμπινών που εμπίπτουν στη Β Φάση της πρώτης ανάθεσης από την εταιρία UNITED Fiber) ενεργοποίησε δίκτυο νέας γενιάς (NGA) σε 2691, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 98,5%. Επομένως το ποσοστό απόκλισης προσδιορίζεται αντίστοιχα σε 1,5%.
- Η εταιρία United Fiber, σύμφωνα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 (αναφορικά με την **Γ Φάση της Πρώτης Ανάθεσης**) ως ισχύει τροποποιηθείσα, όφειλε έως 31/12/2025 να ενεργοποιήσει 293 καμπίνες. Έως το τέλος Μαΐου του 2025, (ημερομηνία υποβολής αιτήματος ενεργοποίησης καμπινών που εμπίπτουν στη Γ Φάση της πρώτης ανάθεσης από την εταιρία UNITED Fiber) ενεργοποίησε δίκτυο νέας γενιάς (NGA) σε 270, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 92,2%. Επομένως το ποσοστό απόκλισης προσδιορίζεται αντίστοιχα σε 7,8%.

20. Οι καμπίνες που δεν κατασκευάστηκαν για την ενεργοποίηση τεχνολογίας VDSL vectoring από την εταιρία United Fiber, κατά την Β και Γ Φάση της πρώτης ανάθεσης, ελευθερώνονται και οι πάροχοι, συμπεριλαμβανομένου του ΟΤΕ, μπορούν να τις αιτηθούν στο πλαίσιο των ετήσιων αναθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις του Κανονισμού Διαχείρισης Φάσματος και Έγχυσης Ισχύος όπως εκάστοτε ισχύει.

21. Οι Β και Γ Φάσεις της Πρώτης Ανάθεσης εγκριθείσες με τις ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/7.6.2017 (Απόφαση Β Φάσης της πρώτης Ανάθεσης) και ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 (Απόφαση Γ Φάσης της πρώτης Ανάθεσης) ως ισχύουν τροποποιηθείσες έλαβαν χώρα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στην ανωτέρω υπό σχετ. ε' Απόφαση της ΕΕΤΤ, η οποία ήταν σε ισχύ κατά το χρόνο αυτής, και για το λόγο αυτό ο έλεγχος συμμόρφωσης λαμβάνει χώρα με βάση τις εκεί επιβαλλόμενες υποχρεώσεις, (βλ ανωτέρω νομικό πλαίσιο). Δεδομένου ότι το διαπιστωθέν δια της παρούσης ποσοστό απόκλισης από τις αρχικά ανατεθειμένες καμπίνες στην United Fiber είναι μικρότερο του 10% που ορίζει η ως άνω σχετ. ε' Απόφαση ΕΕΤΤ, δεν συντρέχει λόγος ελέγχου τυχόν υπαιτιότητας της απόκλισης από το αρχικά εγκεκριμένο πλάνο υλοποίησης με την υπό σχετ. ε' απόφαση της ΕΕΤΤ, ώστε να εξεταστεί από την ΕΕΤΤ το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων στην εταιρία United Fiber σύμφωνα με τα σημεία 12 και 14 του Παραρτήματος 3 της υπό σχετ. ε' απόφασης της ΕΕΤΤ.

#### **Σχετικά με την Επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης**

22. Ως αναφέρεται ανωτέρω, η εταιρία United Fiber έχει καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000 €) με διάρκεια αορίστου χρόνου.
23. Τέλος στην ενότητα ΣΤ του Παραρτήματος 3 της ως άνω (σχετ. ε) απόφασης με τίτλο: « ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ» αναφέρονται τα εξής:

«17. Με κάθε απόφαση ανάθεσης της ΕΕΤΤ κατά την πρώτη ανάθεση τίθεται προθεσμία στον πάροχο, για την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, εντός προθεσμίας που θα τίθεται, επί ποινή αποκλεισμού, στην απόφαση ανάθεσης της ΕΕΤΤ. Η εν λόγω εγγυητική έχει διάρκεια μέχρι και τρεις (3) μήνες μετά το τέλος του χρόνου υλοποίησης που τίθεται στην απόφαση ανάθεσης με δυνατότητα παράτασής της σε περίπτωση σχετικής απόφασης της ΕΕΤΤ.

18. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται ως εξής:

- Πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000€) στην περίπτωση επιχειρηματιών σχεδίων που προβλέπουν ανάπτυξη δικτύου πρόσβασης σε μέχρι και 500 υπαίθριες καμπίνες,
- Ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000€) για υλοποίηση δικτύου σε περισσότερες ή ίσες από 501 και λιγότερες ή ίσες από 1.000 καμπίνες,
- Δύο εκατομμύρια ευρώ (2.000.000€) για υλοποίηση δικτύου σε περισσότερες ή ίσες από 1.001 και λιγότερες ή ίσες από 2.000 καμπίνες και
- Τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000€) για υλοποίηση δικτύου σε περισσότερες ή ίσες από 2.001 καμπίνες.

Τα ως άνω ποσά κρίνονται εύλογα και αναλογικά, ενόψει της ανάγκης μη αδικαιολόγητου περιορισμού των διαθέσιμων προς επενδύσεις σε τεχνολογίες vectoring, κεφαλαίων των παρόχων.

Ειδικά στην γ' φάση, επιπλέον εγγυητική επιστολή προσκομίζεται μόνο εάν, βάσει του αριθμού των συνολικών καμπινών της πρώτης ανάθεσης (α', β' και γ' φάση), υπολογίζεται μεγαλύτερο ποσό εγγυητικής επιστολής από αυτό που έχει ήδη προσκομιστεί. Σε αυτή την περίπτωση η εγγυητική επιστολή της γ' φάσης θα ισούται με τη διαφορά ανάμεσα στο ποσό που υπολογίζεται βάσει του αριθμού των συνολικών καμπινών της πρώτης ανάθεσης και του ύψους της εγγυητικής επιστολής που έχει ήδη προσκομιστεί.

19. Η/Οι εγγυητική/ές επιστολή/ές καταπίπτει/ουν υπέρ της ΕΕΤΤ με απλή ειδοποίηση του παρόχου από την ΕΕΤΤ στις κάτωθι διαζευκτικά προβλεπόμενες περιπτώσεις:

- ο πάροχος υπαίτια δεν υλοποίησε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% του συνολικού αριθμού καμπινών που του έχουν ανατεθεί, το οποίο θα κριθεί κατά το τέλος του χρονικού ορίζοντα του έργου (συνολικά για τις φάσεις α', β' και γ' της πρώτης ανάθεσης), ή
- εφόσον αποχωρήσει από το έργο μετά την θέση σε ισχύ της απόφασης ανάθεσης.

20. Το κείμενο της εγγυητικής θα επισυνάπτεται στην Απόφαση ανάθεσης.

21. Η ΕΕΤΤ δύναται εφόσον κριθεί αναγκαίο να ζητήσει εγγυητική καλής εκτέλεσης και για τους επόμενους κύκλους ανάθεσης.

22. Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ ή κάποιος πάροχος δεν προσκομίσει, ως οφείλει, την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, τα ΑΚ που του έχουν ανατεθεί, ανατίθενται εκ νέου, σε όποιον πάροχο εκδήλωσε για αυτά ενδιαφέρον με το δεύτερο κατά σειρά, ποσοστό κάλυψης.»

24. Σύμφωνα με το σημείο 18 της Ενότητας ΣΤ του Παραρτήματος 3 της ανωτέρω σχετ. ε' απόφασης της ΕΕΤΤ, δεδομένου ότι εκκρεμεί η ενεργοποίηση 364 καμπινών από την 2η ετήσια ανάθεση, την 3η ετήσια ανάθεση και την 4η ετήσια ανάθεση για υλοποίηση δικτύου νέας γενιάς από την εταιρία United Fiber, η εταιρία United Fiber δύναται να ζητήσει την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής ύψους 3 εκατομμυρίων € αορίστου χρόνου αφού πρώτα προσκομίσει νέα εγγυητική επιστολή ύψους 500.000€. Η νέα εγγυητική επιστολή ύψους πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ [500.000€] θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τα διατάξεις της Ενότητας ΣΤ του Παραρτήματος 3 της ανωτέρω σχετ. ε' απόφασης της ΕΕΤΤ. Η Εγγυητική πρέπει να προσκομιστεί στην ΕΕΤΤ, πριν την λήψη της εγγυητικής των 3 εκ ευρώ και να έχει ημερομηνία λήξης τρεις (3) μήνες μετά το τέλος του χρόνου υλοποίησης που τίθεται στις αποφάσεις αναθέσεων των: 2ης, 3ης και 4ης ετήσιων αναθέσεων της ΕΕΤΤ, ήτοι μέχρι 31/03/2026.
25. Σύμφωνα με το σημείο 22 της ενότητας ΣΤ του Παραρτήματος 3 της σχετ. ε' Απόφασης ΕΕΤΤ, σε περίπτωση μη προσκόμισης της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης από τον υπόχρεο πάροχο, τα ΑΚ που του έχουν ανατεθεί ανατίθενται εκ νέου, σε όποιον πάροχο εκδήλωσε ενδιαφέρον για τα συγκεκριμένα ΑΚ με το δεύτερο, κατά σειρά, ποσοστό κάλυψης.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

- I. Διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση από την United Fiber της ανάπτυξης δικτύου νέας γενιάς στο πλαίσιο της εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL vectoring για τις Β και Γ φάσεις της Πρώτης Ανάθεσης.
- II. Εντέλλεται την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000 €) στην εταιρεία United Fiber, μόνο εφόσον προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000) που απαιτείται στο πλαίσιο των: 2ης Ετήσιας Ανάθεσης, 3ης Ετήσιας Ανάθεσης και 4ης ετήσιας Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις ΑΠ ΕΕΤΤ 916/05/18.11.2019, ΑΠ ΕΕΤΤ 954/002/07-09-2020 και ΑΠ ΕΕΤΤ 1013/02/1-11-2021 ως ισχύουν τροποποιηθήσες.
- III. Εντέλλεται την κοινοποίηση της παρούσας Απόφασης στην εταιρεία United Fiber.
- IV. Εντέλλεται την κοινοποίηση της παρούσας Απόφασης και των Παραρτημάτων αυτής στο Τμήμα Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της Διεύθυνσης Ευρυζωνικότητας και Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με βάση το άρθρο 4, παρ. 3 της Υ.Α. «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την υποβολή στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή στον «Χάρτη Ευρυζωνικότητας και Μητρώο Δικτύων» (ΧΕΜΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την πρόσβαση σε αυτά και τις διαδικασίες επικαιροποίησής τους» (ΦΕΚ Β' 953/23.02.2023), με την επιφύλαξη του επιχειρηματικού απορρήτου.
- V. Εντέλλεται τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ, προς γνώση των ενδιαφερομένων, τηρουμένης της αρχής προστασίας του επιχειρηματικού απορρήτου.



**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κ. ΜΑΣΣΕΛΟΣ**

**Συνημμένα:**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: Υπαίθριες καμπίνες που ανατέθηκαν στην UNITED FIBER κατά την Β Φάση της πρώτης ανάθεσης και ημερομηνίες ενεργοποίησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: Υπαίθριες καμπίνες που ανατέθηκαν στην UNITED FIBER κατά την Β Φάση της πρώτης ανάθεσης και δεν υλοποιήθηκαν

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: Υπαίθριες καμπίνες που ανατέθηκαν στην UNITED FIBER κατά την Γ Φάση της πρώτης ανάθεσης και ημερομηνίες ενεργοποίησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: Υπαίθριες καμπίνες που ανατέθηκαν στην UNITED FIBER κατά την Γ Φάση της πρώτης ανάθεσης και δεν υλοποιήθηκαν

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: Υπαίθριες καμπίνες που ανατέθηκαν στην UNITED FIBER κατά την Β Φάση της πρώτης ανάθεσης και στις οποίες η ΕΕΤΤ διεξήγαγε επιτόπιο έλεγχο