

Μαρούσι, 19-01-2026

ΑΠ: 1181/2

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έλεγχος συμμόρφωσης της United Fiber με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 κατά την ολοκλήρωση της Γ ετήσιας Ανάθεσης στο πλαίσιο της διαδικασίας εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Απόφασης της ΕΕΤΤ 954/2/07.09.2020 ως ισχύει τροποποιηθείσα

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

αφού έλαβε υπόψη:

- α. τις διατάξεις του Ν. 4727/2020, «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 184/Α'), και ιδίως τα άρθρα 111, 113 παρ. 2, στοιχεία α', ιστ' και λγ', 128, 138, 181 και 230 παρ. 2 και 3 αυτού,
- β. τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012), ως ισχύει σήμερα,
- γ. την Οδηγία 2018/1972/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 321/36 της 17/12/2018,
- δ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 1063/02/30.01.2023 «Ορισμός Εθνικής αγοράς χονδρικής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση, καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών (Αγορά 1 Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2020/2245/ΕΕ, 5ος Κύκλος Ανάλυσης)», (ΦΕΚ 1028/Β/24-2-2023),
- ε. την ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 «Ορισμός Εθνικής αγοράς χονδρικής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση, καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών (4ος Κύκλος Ανάλυσης)», ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016, (με ημερομηνία πραγματικής κυκλοφορίας 23/1/2017),
- στ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 954/2/07.09.2020 «Ανάθεση στους αιτηθέντες παρόχους των περιοχών των Αστικών Κέντρων (ΑΚ) ΟΤΕ για τις οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για υλοποίηση δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) στο πλαίσιο της διαδικασίας της 3ης Ετήσιας Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016)/ (Απόφαση Γ' Ετήσιας Ανάθεσης)»
- ζ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 903/3/19.07.2019 «Τροποποίηση των Αποφάσεων της ΕΕΤΤ ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017 (Απόφαση Α' Ανάθεσης), ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β' Ανάθεσης) και ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 (Απόφαση Γ' Ανάθεσης) ως ισχύουν, ως προς

την ημερομηνία ολοκλήρωσης υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν οι εταιρείες Vodafone, WIND και ΟΤΕ σε συγκεκριμένες από τις υπαίθριες καμπίνες που τους ανατέθηκαν με τις ως άνω Αποφάσεις»,

- η. την ΑΠ ΕΕΤΤ 911/1/14.10.20.19 «Τροποποίηση των Αποφάσεων της ΕΕΤΤ ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017 (Απόφαση Α' Ανάθεσης), ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β' Ανάθεσης) και ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 (Απόφαση Γ' Ανάθεσης) ως ισχύουν, ως προς την ημερομηνία υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν οι εταιρείες Vodafone, WIND και ΟΤΕ σε συγκεκριμένες από τις υπαίθριες καμπίνες που τους ανατέθηκαν με τις ως άνω Αποφάσεις»,
- θ. την ΑΠ ΕΕΤΤ ΑΠ 1041/01/28.07.2022 «Τροποποίηση ως προς την ημερομηνία υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία UNITED FIBER: (α) του Παραρτήματος 2B της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης), σε 123 από τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση, (β) του Παραρτήματος 4 της ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 (Απόφαση Γ' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης), σε 3 από τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση, (γ) του Παραρτήματος 4 της ΑΠ ΕΕΤΤ 916/05/18.11.2019 (Απόφαση 2ης Ετήσιας Ανάθεσης), σε 3 από τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση και (δ) του Παραρτήματος 4 της ΑΠ ΕΕΤΤ 954/02/07.09.2020 (Απόφαση 3ης Ετήσιας Ανάθεσης), σε 46 από τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση»,
- ι. την ΑΠ ΕΕΤΤ 1034/08/14.06.2022 «Έγκριση Αντικατάστασης της εγγυητικής καλής εκτέλεσης της εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με εγγυητική καλής εκτέλεσης της εταιρείας «HELLENIC OPENFIBER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την καλή εκτέλεση των όρων των ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Β' Απόφαση Ανάθεσης)», ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 (Γ' Απόφαση Ανάθεσης), ΑΠ ΕΕΤΤ 916/005/18.11.2019 (Απόφαση Β' Ετήσιας Ανάθεσης), ΑΠ ΕΕΤΤ 954/002/7.9.2020 (Απόφαση Γ' Ετήσιας Ανάθεσης)», ΑΠ ΕΕΤΤ 1013/002/1.11.2021 (Απόφαση Δ' Ετήσιας Ανάθεσης)», όπως αυτές ισχύουν, σε συνέχεια διαδικασίας εταιρικού μετασχηματισμού της πρώτης και συγκεκριμένα μερικής διάσπασης του κλάδου σχεδιασμού, υλοποίησης, συντήρησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του ενεργού εξοπλισμού του δικτύου πρόσβασης οπτικών ινών καθώς και του σχετικού παθητικού εξοπλισμού των δικτύων κορμού, διανομής και πρόσβασης»,
- ια. την Απόφαση του Προέδρου της ΕΕΤΤ ΑΠ 31056/Φ610/27-12-2018 «Συγκρότηση Συνεργείων Ελέγχου για διεξαγωγή ελέγχων και πράξεων εποπτείας αναφορικά με τις υποχρεώσεις των παρόχων κατά την ανάπτυξη δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς στο πλαίσιο της εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016)»,
- ιβ. την Απόφαση Προέδρου της ΕΕΤΤ ΑΠ 33342/Φ610/16-07-2019 «Αμοιβή Συνεργείων Ελέγχου για διεξαγωγή ελέγχων και πράξεων εποπτείας αναφορικά με τις υποχρεώσεις των παρόχων κατά την ανάπτυξη δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς στο πλαίσιο της εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12)»,
- ιγ. την Απόφαση του Προέδρου της ΕΕΤΤ ΑΠ 34397/Φ.610/19-11-2019 « Παράταση των εργασιών των Συνεργείων Ελέγχου για τη διεξαγωγή ελέγχων και πράξεων εποπτείας αναφορικά με τις υποχρεώσεις των παρόχων κατά την ανάπτυξη δικτύων πρόσβασης νέας

γενιάς στο πλαίσιο της εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016)»,

- ιδ. την Απόφαση του Προέδρου της ΕΕΤΤ ΑΠ 40880/Φ.610/17-06-2021 «Συγκρότηση Συνεργείων Ελέγχου για τη διεξαγωγή ελέγχων και πράξεων εποπτείας αναφορικά με: (α) τις υποχρεώσεις των παρόχων κατά την ανάπτυξη δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς στο πλαίσιο της εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016) και (β) την εγκατάσταση συσσωρευτών στις υπαίθριες καμπίνες που έχει ενεργοποιήσει ο ΟΤΕ στις Α και Γ φάσεις ανάθεσης, σύμφωνα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 929/03/23.03.2020»,
- ιθ. την Απόφαση Προέδρου της ΕΕΤΤ ΑΠ 43669/Φ.610/12-04-2022 «Συγκρότηση Συνεργείων Ελέγχου για τη διεξαγωγή ελέγχων και πράξεων εποπτείας αναφορικά με: (α) τις υποχρεώσεις των παρόχων κατά την ανάπτυξη δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς στο πλαίσιο της εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016), (β) την εγκατάσταση συσσωρευτών στις υπαίθριες καμπίνες που έχει ενεργοποιήσει ο ΟΤΕ στις Α και Γ φάσεις ανάθεσης, σύμφωνα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 929/03/23.03.2020 και (γ) την εγκατάσταση συσσωρευτών στις υπαίθριες καμπίνες που έχει ενεργοποιήσει η Vodafone στη Β φάση ανάθεσης»,
- κ. την Απόφαση του Προέδρου της ΕΕΤΤ ΑΠ 47020/Φ.610/08-02-2023 « Συγκρότηση Συνεργείων Ελέγχου για τη διεξαγωγή ελέγχων και πράξεων εποπτείας αναφορικά με: (α) τις υποχρεώσεις των παρόχων κατά την ανάπτυξη δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς στο πλαίσιο της διαδικασίας εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 792/07/22.12.2016 (Β' 4505), (β) την εγκατάσταση συσσωρευτών στις υπαίθριες καμπίνες που έχουν ενεργοποιήσει οι εταιρείες ΟΤΕ, Vodafone και United Fiber στο πλαίσιο της ως άνω διαδικασίας»,
- κα. την Απόφαση του Προέδρου της ΕΕΤΤ ΑΠ 50068/4.12.2023 «Συγκρότηση Συνεργείων Ελέγχου για τη διεξαγωγή ελέγχων και πράξεων εποπτείας αναφορικά με: (α) τις υποχρεώσεις των παρόχων κατά την ανάπτυξη δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς στο πλαίσιο της διαδικασίας εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, όπως ορίζεται στο Παράρτημα Ι της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 1063/02/30.01.2023 (Β' 1028), (β) την εγκατάσταση συσσωρευτών στις υπαίθριες καμπίνες που έχουν ενεργοποιήσει οι εταιρείες ΟΤΕ, Vodafone και United Fiber στο πλαίσιο της ως άνω διαδικασίας και (γ) την υλοποίηση των δεσμευτικών επιχειρηματικών σχεδίων για την ανάπτυξη υποδομών FTTH ανά έτος για την περίοδο 2023-2025, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Παραρτήματα Ι και ΙV της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 1063/02/30.01.2023 (Β' 1028) Συγκρότηση Συνεργείων Ελέγχου για τη διεξαγωγή ελέγχων και πράξεων εποπτείας αναφορικά με ανάπτυξη υποδομών FTTH»,
- κγ. την Απόφαση του Προέδρου της ΕΕΤΤ ΑΠ 51442/7.10.2024 «Συγκρότηση Συνεργείων Ελέγχου για τη διεξαγωγή ελέγχων και πράξεων εποπτείας αναφορικά με: (α) τις υποχρεώσεις των παρόχων κατά την ανάπτυξη δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς στο πλαίσιο της διαδικασίας εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, όπως ορίζεται στο Παράρτημα Ι της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 1063/02/30.01.2023 (Β' 1028),

(β) την εγκατάσταση συσσωρευτών στις υπαίθριες καμπίνες που έχουν ενεργοποιήσει οι εταιρείες OTE, Vodafone και HOF στο πλαίσιο της ως άνω διαδικασίας και (γ) την υλοποίηση των δεσμευτικών επιχειρηματικών σχεδίων για την ανάπτυξη υποδομών FTTH ανά έτος για την περίοδο 2023-2025, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Παραρτήματα Ι και ΙV της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 1063/02/30.01.2023 (Β' 1028) Συγκρότηση Συνεργείων Ελέγχου για τη διεξαγωγή ελέγχων και πράξεων εποπτείας αναφορικά με ανάπτυξη υποδομών FTTH,

- κδ. την Απόφαση του Προέδρου της ΕΕΤΤ ΑΠ 53096/19.09.2025 «Συγκρότηση Συνεργείων Ελέγχου για διεξαγωγή ελέγχων και πράξεων εποπτείας αναφορικά με: (α) τις υποχρεώσεις των παρόχων κατά την ανάπτυξη δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς στο πλαίσιο της διαδικασίας εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, όπως ορίζεται στο Παράρτημα Ι της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 1063/02/30.01.2023 (Β' 1028), (β) την εγκατάσταση συσσωρευτών στις υπαίθριες καμπίνες που έχουν ενεργοποιήσει οι εταιρείες OTE, Vodafone και HOF στο πλαίσιο της ως άνω διαδικασίας και (γ) την υλοποίηση των δεσμευτικών επιχειρηματικών σχεδίων για την ανάπτυξη υποδομών FTTH ανά έτος για την περίοδο 2023-2025»
- κε. τα υπ' αριθμ. 125, 126, 127, 157, 158, 160, 162,163, 164, 227, 228, 285, 286, 287, 288 δελτία ελέγχου των Συνεργείων Ελέγχου βάσει των Αποφάσεων Προέδρου 31056/27-12-2018, 33342/16/07/2019, 34397/19-11-2019, 40880/17-06-2021, 43669/12-04-2022, 47020/08-02-2023, 50068/4.12.2023 και 51442/7.10.2024,
- κστ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 1080/2/27.07.2023 «Τροποποίηση του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία UNITED FIBER ως προς την Ημερομηνία υλοποίησης και την τεχνολογία υλοποίησης»,
- κζ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 1121/2/15.07.2024 «Τροποποίηση του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία UNITED FIBER ως προς την ημερομηνία υλοποίησης»,
- κη. την ΑΠ ΕΕΤΤ 1170/07/13.10.2025 «Τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος του εγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου NGA της εταιρείας UNITED FIBER ως προς την ημερομηνία υλοποίησης»,
- κθ. το με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 10747/05.01.2026 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την ΕΕΤΤ με θέμα «Αίτημα έκδοσης απόφασης για τη διαπίστωση ολοκλήρωσης ενεργοποίησης καμπινών που εμπίπτουν στη φάση Β και Γ της πρώτης ανάθεσης»
- κι. την Εισήγηση με αριθ. 38878/14.01.2026 της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ,

και ύστερα από προφορική Εισήγηση των Προέδρου και Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ (κ.κ. Καθηγητή Κωνσταντίνου Μασσέλου και Καθηγητή Δημητρίου Βαρουτά).

Εκτιμώντας ότι:

1. Με την ανωτέρω σχετ. ε' απόφασή της, η ΕΕΤΤ αφού όρισε μια διακριτή σχετική αγορά χονδρικής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση που περιλαμβάνει τόσο το δίκτυο πρόσβασης χαλκού, όσο και το δίκτυο πρόσβασης οπτικών ινών, για το σκοπό παροχής ευρυζωνικών και φωνητικών υπηρεσιών, και διαπίστωσε ότι η εταιρεία OTE ΑΕ κατέχει σημαντική ισχύ σε αυτή,

της επέβαλε μια σειρά αναλογικών και κατάλληλων ρυθμιστικών υποχρεώσεων, μεταξύ των οποίων την υποχρέωση παροχής πρόσβασης και χρήσης ειδικών ευκολιών δικτύου.

2. Σύμφωνα με το Παράρτημα 3 – Διαδικασία εισαγωγής τεχνολογίας vectoring, «Β. ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ», σημεία 6 και 7, της ανωτέρω σχετ. ε' απόφασης της ΕΕΤΤ:

«6. Ο ΟΤΕ και οι πάροχοι, εντός των πρώτων δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών του Μαΐου κάθε έτους, υποβάλουν στην ΕΕΤΤ τα επιχειρηματικά τους σχέδια αναφορικά με την ανάπτυξη δικτύου VDSL vectoring ή άλλης NGA τεχνολογίας/ αρχιτεκτονικής σε υπαίθριες καμπίνες/καταναμητές, στις οποίες δεν έχει αναπτυχθεί δίκτυο NGA σύμφωνα με τις Αποφάσεις Ανάθεσης της ΕΕΤΤ, για το έτος που εκκινεί από τον Απρίλιο του επομένου ημερολογιακού έτους με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος παραρτήματος.

Η πρόταση κάθε παρόχου γίνεται ανά Αστικό Κέντρο (ΑΚ), αναφέροντας αναλυτικά τις υπαίθριες καμπίνες/καταναμητές με καλωδιακή απόσταση μεγαλύτερη των 550 μέτρων από το ΑΚ στις οποίες προτίθεται να υλοποιήσει δίκτυο NGA υπό τον όρο ότι η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική/τεχνολογία προσφέρει ταχύτητα πρόσβασης 100 Mbps ή μεγαλύτερη σε όλους τους τελικούς χρήστες, την αρχιτεκτονική/ τεχνολογία του δικτύου (λ.χ. FTTC/ VDSL Vectoring, FTTB, κλπ) καθώς και το τρίμηνο ενεργοποίησης της συγκεκριμένης NGA αρχιτεκτονικής στην περιοχή κάλυψης κάθε υπαίθριας καμπίνας/υπαίθριου καταναμητή, δηλαδή το τρίμηνο κατά το οποίο ο πάροχος ή ο ΟΤΕ θα μπορεί να δώσει στους τελικούς χρήστες οι οποίοι εμπίπτουν στα όρια της/του καμπίνας/καταναμητή αυτής/ού λιανικά προϊόντα.

Οι πάροχοι και ο ΟΤΕ μπορούν να υποβάλλουν αίτημα για περιοχές οι οποίες ανήκουν σε ΑΚ που μέρος τους έχει ήδη ανατεθεί σε άλλον πάροχο/ΟΤΕ σε προηγούμενη φάση ανάθεσης. Τα σχέδια που υποβάλουν ο ΟΤΕ και οι πάροχοι κατά την πρώτη ετήσια ανάθεση περιοχών, και τα οποία αφορούν το χρονικό διάστημα για το οποίο υπάρχει χρονική επικάλυψη με την διαδικασία πρώτης ανάθεσης, είναι συμπληρωματικά των επιχειρηματικών σχεδίων που έχουν ήδη εγκριθεί με τις προγενέστερες Αποφάσεις Ανάθεσης της ΕΕΤΤ.

7. Η ΕΕΤΤ, λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα όλων των παρόχων, εκδίδει απόφαση ανάθεσης εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από την υποβολή του αιτήματος, σύμφωνα με τα παρακάτω:

- Η κατανομή των υπαίθριων καμπινών στους παρόχους γίνεται, ανά ΑΚ, με βάση το μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης του ΑΚ βάσει του αριθμού υπαίθριων καμπινών.
- Σε περίπτωση ίσου προτεινόμενου ποσοστού κάλυψης σε ένα ΑΚ, η ανάθεση θα γίνεται με κριτήριο το χρόνο ενεργοποίησης του δικτύου που καλύπτει τους τελικούς χρήστες του 50% των υπαίθριων καμπινών/καταναμητών του ΑΚ.
- Η ανάθεση γίνεται ανά ΑΚ, χωρίς να υπάρχει προτεραιότητα του παρόχου που ενδεχομένως έχει ήδη αναπτύξει δίκτυο πρόσβασης NGA στο ίδιο ΑΚ από προηγούμενο κύκλο ανάθεσης. Για το λόγο αυτό, στη συνολική κάλυψη δεν λαμβάνεται υπόψη η κάλυψη που έχει προκύψει από τους προηγούμενους κύκλους ανάθεσης.»

3. Σύμφωνα με τα σημεία 12-14 του εν λόγω Παραρτήματος:

«12. Κάθε πάροχος ο οποίος υπαίτια δεν υλοποίησε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% του συνολικού αριθμού καμπινών που του έχουν ανατεθεί στερείται το δικαίωμα υποβολής αιτήματος για υλοποίηση δικτύου πρόσβασης στην αμέσως επόμενη διαδικασία ανάθεσης.

Τυχόν αιτήματά του θα μπορούν να υποβληθούν μόνο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης από την ΕΕΤΤ στους υπόλοιπους παρόχους, και μόνο αναφορικά με τα Αστικά Κέντρα που δεν έχουν ανατεθεί σε κάποιο άλλο πάροχο.

13. Η ΕΕΤΤ θα παρακολουθεί την υλοποίηση των σχεδίων του ΟΤΕ και των παρόχων όσον αφορά την υλοποίηση των δικτύων πρόσβασης NGA. Για το λόγο αυτό ο ΟΤΕ και οι πάροχοι που λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL vectoring, όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα, υποχρεούνται να υποβάλουν στην ΕΕΤΤ, σε τακτά χρονικά διαστήματα που δε δύναται να υπερβαίνουν τους έξι (6) μήνες, τυποποιημένες αναφορές σχετικά με την πορεία υλοποίησης του σχεδίου και τυχόν αποκλίσεις σύμφωνα με Κανονισμό που θα εκδώσει η ΕΕΤΤ αναφορικά με την περιοδικότητα, το περιεχόμενο και τον τρόπο υποβολής των εν λόγω αναφορών, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, ιδίως αναφορικά με την υποχρέωση εθνικής δημόσιας διαβούλευσης και κοινοτικής κοινοποίησης.

14. Υπαίτια μη υλοποίηση, από τον πάροχο ή τον ΟΤΕ του πλάνου ανάπτυξης δικτύου, σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% επί του συνόλου των υπαίθριων καμπινών που του έχουν ανατεθεί, συνιστά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών η οποία δύναται να επισύρει τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία διοικητικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της λήψης ασφαλιστικών μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4070/2012, όπως ισχύει.»

4. Σύμφωνα με τα σημεία 17-19 και 21 του εν λόγω Παραρτήματος:

«17. Με κάθε απόφαση ανάθεσης της ΕΕΤΤ κατά την πρώτη ανάθεση τίθεται προθεσμία στον πάροχο, για την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, εντός προθεσμίας που θα τίθεται, επί ποινή αποκλεισμού, στην απόφαση ανάθεσης της ΕΕΤΤ. Η εν λόγω εγγυητική έχει διάρκεια μέχρι και τρεις (3) μήνες μετά το τέλος του χρόνου υλοποίησης που τίθεται στην απόφαση ανάθεσης με δυνατότητα παράτασής της σε περίπτωση σχετικής απόφασης της ΕΕΤΤ.

18. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται ως εξής:

- Πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000 €) στην περίπτωση επιχειρηματιών σχεδίων που προβλέπουν ανάπτυξη δικτύου πρόσβασης σε μέχρι και 500 υπαίθριες καμπίνες,
- Ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000 €) για υλοποίηση δικτύου σε περισσότερες ή ίσες από 501 και λιγότερες ή ίσες από 1.000 καμπίνες,
- Δύο εκατομμύρια ευρώ (2.000.000 €) για υλοποίηση δικτύου σε περισσότερες ή ίσες από 1.001 και λιγότερες ή ίσες από 2.000 καμπίνες και
- Τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000 €) για υλοποίηση δικτύου σε περισσότερες ή ίσες από 2.001 καμπίνες.

Τα ως άνω ποσά κρίνονται εύλογα και αναλογικά, ενόψει της ανάγκης μη αδικαιολόγητου περιορισμού των διαθέσιμων προς επενδύσεις σε τεχνολογίες vectoring, κεφαλαίων των παρόχων.

.....

19. Η/Οι εγγυητική/ές επιστολή/ές καταπίπτει/ουν υπέρ της ΕΕΤΤ με απλή ειδοποίηση του παρόχου από την ΕΕΤΤ στις κάτωθι διαζευκτικά προβλεπόμενες περιπτώσεις:

- ο πάροχος υπαίτια δεν υλοποίησε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% του συνολικού αριθμού καμπινών που του έχουν ανατεθεί, το οποίο θα κριθεί κατά το τέλος του χρονικού ορίζοντα του έργου (συνολικά για τις φάσεις α', β' και γ' της πρώτης ανάθεσης), ή
- εφόσον αποχωρήσει από το έργο μετά την θέση σε ισχύ της απόφασης ανάθεσης.

...

21. Η ΕΕΤΤ δύναται εφόσον κριθεί αναγκαίο να ζητήσει εγγυητική καλής εκτέλεσης και για τους επόμενους κύκλους ανάθεσης.»

5. Σύμφωνα με το στοιχείο δ. (ΕΕΤΤ ΑΠ 1063/02/30-01-2023), η ισχύς της άρχεται από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, η οποία έλαβε χώρα την 24^η Φεβρουαρίου 2023, ενώ το στοιχείο ΣΤ ορίζει ότι:

«ΣΤ. Εκτός αν άλλως ορίζεται στην παρούσα απόφαση, από την έναρξη ισχύος της καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη απόφασης της ΕΕΤΤ, που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή κατά το μέρος που ρυθμίζει κατά διάφορο τρόπο θέματα που ρυθμίζονται με την παρούσα.»

Σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη από τη θέση σε ισχύ της ως άνω απόφασης κάθε επιγενόμενη νέα διαδικασία ανάθεσης λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που αυτή ορίζει.

Επειδή:

1. Η εταιρεία «HELLENIC OPENFIBER Μ. Α.Ε.» συστάθηκε σε συνέχεια διαδικασίας εταιρικού μετασχηματισμού της εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και συγκεκριμένα μερικής διάσπασης του κλάδου σχεδιασμού, υλοποίησης, συντήρησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του ενεργού εξοπλισμού του δικτύου πρόσβασης οπτικών ινών καθώς και του σχετικού παθητικού εξοπλισμού των δικτύων κορμού, διανομής και πρόσβασης, η οποία ολοκληρώθηκε την 3η Ιανουαρίου 2022, μετά από σχετική καταχώριση, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2768135, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της με αριθμ. πρωτ 12899/03-01-2022 σχετικής εγκριτικής Ανακοίνωσης της άνω Υπηρεσίας. Ως εκ τούτου, από την ανωτέρω ημερομηνία της ολοκλήρωσης της μερικής διάσπασης και εφεξής, η «HELLENIC OPENFIBER Μ.Α.Ε.» υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, δυνάμει καθολικής διαδοχής σύμφωνα με το νόμο, σε όλα εν γένει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις έννομες σχέσεις της Wind Ελλάς σε σχέση με τον ανωτέρω περιγραφόμενο κλάδο, συμπεριλαμβανομένης και της ευθύνης για την καλή εκτέλεση των όρων των Αποφάσεων (α) ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 «Ανάθεση στους αιτηθέντες παρόχους των περιοχών των υπαίθριων καμπινών Αστικών Κέντρων (ΑΚ) ΟΤΕ ΑΕ για τις οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για υλοποίηση δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) εισαγωγής της τεχνολογίας vectoring στο πλαίσιο της διαδικασίας της Β' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016)/(Β' Απόφαση Ανάθεσης)» και (β) ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 «Ανάθεση στους αιτηθέντες

παρόχους των περιοχών των Αστικών Κέντρων (ΑΚ) ΟΤΕ για τις οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για υλοποίηση δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) στο πλαίσιο της διαδικασίας της Γ' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016)/ (Γ' Απόφαση Ανάθεσης)».

Η εταιρεία «HELLENIC OPENFIBER Μ. Α.Ε.» καταχωρήθηκε στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της ΕΕΤΤ με αριθμό μητρώου 22-010, βάσει της υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 5296/13-01-2022 αιτήσεώς της. Στη συνέχεια η εταιρεία «HELLENIC OPENFIBER Μ. Α.Ε.» υπέβαλε με το αριθμ. Πρωτ. 9485/16-06-2023 αίτημα τροποποίησης στοιχείων και μετονομάστηκε σε «UNITED FIBER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «UNITED FIBER».

2. Αναλυτικά, η ΕΕΤΤ με την υπό σχετ. στ' απόφασή της (3η ετήσια ανάθεση), προέβη σε ανάθεση μεταξύ άλλων στην εταιρεία WIND των ΑΚ για τα οποία εκδήλωσε ενδιαφέρον για εισαγωγή της τεχνολογίας vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016), με τους εκεί οριζόμενους όρους και προϋποθέσεις. Ειδικότερα η ΕΕΤΤ, με την ως άνω απόφαση, ανάθεσε στην WIND την κατασκευή δικτύου πρόσβασης NGA σε 17 Αστικά Κέντρα και 111 υπαίθριες καμπίνες και κάλεσε την εταιρεία να της προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ [500.000€] στην περίπτωση όπου η εγγυητική επιστολή των τριών εκατομμυρίων ευρώ (€ 3.000.000) που υπέβαλε η εταιρία WIND στο πλαίσιο της Β Φάσης της πρώτης ανάθεσης επρόκειτο να λήξει σε χρόνο που οι καμπίνες που ανατέθηκαν στην εταιρία WIND στο πλαίσιο της 3ης ετήσιας ανάθεσης δεν είχαν ολοκληρωθεί.
3. Η ΕΕΤΤ σε σχέση με την 3^η ετήσια ανάθεση με την κοτ. απόφασή της, ενέκρινε την τροποποίηση του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία UNITED FIBER ως προς την ημερομηνία υλοποίησης 38 καμπινών και ως προς τη τεχνολογία υλοποίησης 27 καμπινών. Η ολίσθηση του έργου οφειλόταν σε σημαντικές καθυστερήσεις ως προς τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης & αδειοδότησης εκσκαφής και εγκατάστασης υπαίθριων καμπινών και ηλεκτροδότησης των υπαίθριων καμπινών και του αντίστοιχου ενεργού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα στην τροποποιητική απόφαση.
4. Η ΕΕΤΤ σε σχέση με την 3^η ετήσια ανάθεση με την κζ. απόφασή της, ενέκρινε την τροποποίηση του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία UNITED FIBER ως προς την ημερομηνία υλοποίησης 29 καμπινών. Η μη χρονικά έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου οφειλόταν σε καθυστερήσεις στην αδειοδότηση, σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα στην τροποποιητική απόφαση.
5. Η ΕΕΤΤ σε σχέση με την 3^η ετήσια ανάθεση με την κη. απόφασή της, ενέκρινε την τροποποίηση του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία UNITED FIBER ως προς την ημερομηνία υλοποίησης 12 καμπινών. Η μη χρονικά έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου οφειλόταν σε καθυστερήσεις κυρίως στην αδειοδότηση, σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα στην τροποποιητική απόφαση.

ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ UNITED FIBER ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΕΤΤ

6. Στις 30.12.2025, η εταιρεία United Fiber με την υπό σχετ. κη' επιστολή της, υπέβαλε στην ΕΕΤΤ αίτημα ολοκλήρωσης ενεργοποίησης των καμπινών που εμπύτουν στη 3^η ετήσια ανάθεση.

7. Ειδικότερα η εταιρεία United Fiber αναφέρει ότι στην 3η ετήσια ανάθεση (ΑΠ ΕΕΤΤ 954/2/7.9.2020), είχαν ανατεθεί στην εταιρεία United Fiber 111 καμπίνες από τις οποίες:

- 27 έχουν υλοποιηθεί μέσω τεχνολογίας FTTC
- 76 έχουν καλυφθεί μέσω της τεχνολογίας FTTH
- ενώ εκκρεμούν προς υλοποίηση, 8 καμπίνες.

Οι 8 καμπίνες που βρίσκεται σε εκκρεμότητα, αποτελούν το 7% των καμπινών που είχαν συνολικά ανατεθεί στην εταιρεία United Fiber στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ανάθεσης.

8. Τέλος σημειώνει ότι δεσμεύεται άμεσα να ολοκληρώσει το 100% των ενεργοποιήσεων των καμπινών που της έχουν ανατεθεί, μόλις αρθούν τα όποια διαδικαστικά ζητήματα έχουν προκύψει για τις συγκεκριμένες υπαίθριες καμπίνες.

Επιτόπιοι έλεγχοι της ΕΕΤΤ αναφορικά με την πορεία υλοποίησης των 3^{ης} ετήσιας ανάθεσης

9. Σύμφωνα με την υπό σχετ. λδ' απόφαση του, ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ αποφασίζει:

«Τη διεξαγωγή ελέγχων και πράξεων εποπτείας εφαρμογής των κείμενων κανονιστικών διατάξεων σχετικών με τις υποχρεώσεις των παρόχων δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών αναφορικά:

(α) με την ανάπτυξη δικτύων πρόσβασης στο πλαίσιο εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης και συγκεκριμένα αναφορικά με τη συμμόρφωσή τους με τις υπό σχετ. η', θ', ιζ' και ιη' αποφάσεις της ΕΕΤΤ,

(β) τις υποχρεώσεις αδιάλειπτης πρόσβασης σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για τις υπαίθριες καμπίνες που έχουν ενεργοποιήσει οι πάροχοι ΟΤΕ, VODAFONE και HOF κατά την ανάπτυξη δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς,

(γ) την υλοποίηση των δεσμευτικών επιχειρηματικών σχεδίων για την ανάπτυξη υποδομών FTTH ανά έτος για την περίοδο 2023-2025, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Παραρτήματα I και IV της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 1063/02/30.01.2023 (Β' 1028) (σχετ.ζ) κατά το διάστημα 1-1-2025 έως 31-12-2025. Οι εν λόγω έλεγχοι συνιστανται, μεταξύ άλλων, σε επιτόπιο έλεγχο στις περιοχές που οι πάροχοι υλοποιούν δίκτυα πρόσβασης ή όπου άλλου αυτό χρειαστεί, προκειμένου να διερευνηθεί εάν η κάθε εταιρεία συμμορφώνεται με τις κανονιστικές υποχρεώσεις που υπέχει σύμφωνα με την σχετική κείμενη νομοθεσία.»

Στο πλαίσιο των αποφάσεων κε.-λγ., από τον Ιανουάριο του 2019, η ΕΕΤΤ διεξήγαγε 24 επιτόπιους ελέγχους σε υπαίθριες καμπίνες που είχαν ανατεθεί στην 3^η ετήσια ανάθεση.

Κωδικός Οικείου Α/Κ	Ονομασία Οικείου Α/Κ	Αριθμός ελέγχων
444	ΠΑΤΗΣΙΑ	15
446	ΚΟΛΩΝΟΣ	3
462	ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ	3

1216	ΙΛΙΟΝ	3
ΣΥΝΟΛΟ		24

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των επιτόπιων ελέγχων στις ως άνω 24 υπαίθριες καμπίνες, διαπιστώθηκε τη στιγμή διενέργειας του ελέγχου ότι στην καμπίνα 444-389 υπήρχε καθυστέρηση ως προς την ενεργοποίηση της και οι καμπίνες 462-311, 462-318 και 462-411 δεν είχαν κατασκευαστεί.

Τον Ιανουάριο του 2026, διαπιστώνεται ότι οι 4 καμπίνες για τις οποίες υπήρχε καθυστέρηση ως προς την ενεργοποίηση τους κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των ελέγχων έχουν πλέον ενεργοποιηθεί σύμφωνα με τα υποβληθέντα στοιχεία της εταιρίας United Fiber. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά οι υπαίθριες καμπίνες στις οποίες η ΕΕΤΤ διεξήγαγε επιτόπιο έλεγχο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Υπαίθριες καμπίνες που ανατέθηκαν στην UNITED FIBER κατά την 3^η ετήσια ανάθεση και στις οποίες η ΕΕΤΤ διεξήγαγε επιτόπιο έλεγχο

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM]	Κωδικός Οικείου Α/Κ [WCRM]	Ονομασία Οικείου Α/Κ	Αριθμός ΚV
444-1279	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	1279
444-1280	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	1280
444-1281	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	1281
444-1282	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	1282
444-1287	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	1287
444-1291	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	1291
444-1293	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	1293
444-1294	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	1294
444-1295	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	1295
444-360	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	360
444-362	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	362
444-376	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	376
444-378	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	378
444-382	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	382
444-389	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	389
446-319	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	319
446-320	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	320
446-323	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	323
462-311	462	ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ	311
462-318	462	ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ	318
462-411	462	ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ	411
1216-134	1216	ΙΛΙΟΝ	134
1216-150	1216	ΙΛΙΟΝ	150

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM]	Κωδικός Οικείου Α/Κ [WCRM]	Ονομασία Οικείου Α/Κ	Αριθμός ΚV
1216-153	1216	ΙΛΙΟΝ	153

Έλεγχος συμμόρφωσης της εταιρείας United Fiber

10. Με βάση τα στοιχεία που υπέβαλε η United Fiber στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της 3ης ετήσιας ανάθεσης (σχετ. κθ') καθώς και τις υπό σχετ. κε' εκθέσεις ελέγχων της ΕΕΤΤ, η ΕΕΤΤ διαπιστώνει ότι η εταιρία United Fiber, σύμφωνα με την ΑΠ 954/2/07.09.2020 (3^η ετήσια ανάθεση) ως ισχύει τροποποιηθείσα, όφειλε έως 31/03/2026 να ενεργοποιήσει 111 καμπίνες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Υπαίθριες καμπίνες που ανατέθηκαν στην UNITED FIBER κατά την 3^η ετήσια ανάθεση

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM]	Κωδικός Α/Κ [WCRM]	Ονομασία ΑΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική ΝGA	Τρίμηνο Ενεργοποίησης	Ημερομηνία Εμπορικής Διάθεσης
47-214	47	ΚΑΛΑΜΑΤΑ	FTTH	2025/Q1	28/2/2025
47-342	47	ΚΑΛΑΜΑΤΑ	FTTC	2022/Q1	30/3/2022
47-428	47	ΚΑΛΑΜΑΤΑ	FTTH	2025/Q4	17/11/2025
47-436	47	ΚΑΛΑΜΑΤΑ	FTTH	2025/Q3	31/7/2025
47-481	47	ΚΑΛΑΜΑΤΑ	FTTH	2025/Q4	-
115-131	115	ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ	FTTH	2025/Q4	31/10/2025
115-132	115	ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ	FTTH	2025/Q3	30/9/2025
115-133	115	ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ	FTTH	2025/Q4	31/10/2025
115-135	115	ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ	FTTH	2025/Q4	31/10/2025
115-167	115	ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ	FTTH	2025/Q4	31/10/2025
115-173	115	ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ	FTTH	2025/Q3	30/9/2025
115-180	115	ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ	FTTH	2025/Q2	30/6/2025
115-259	115	ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ	FTTH	2026/Q1	-
115-276	115	ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ	FTTH	2024/Q2	29/5/2024
444-1246	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q3	31/8/2022
444-1247	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q3	31/8/2022
444-1270	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q4	7/12/2022
444-1279	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2	1/6/2022
444-1280	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2	1/6/2022
444-1281	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2	1/6/2022
444-1282	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2	1/6/2022
444-1287	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q3	18/7/2022
444-129	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q1	30/3/2022
444-1291	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q3	18/7/2022
444-1293	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q3	18/7/2022
444-1294	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q3	18/7/2022
444-1295	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q3	18/7/2022
444-130	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q2	4/5/2022
444-154	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q1	30/3/2022
444-160	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q3	31/8/2022
444-230	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q1	30/3/2022
444-242	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q1	30/3/2022
444-243	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q1	30/3/2022
444-274	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2026/Q1	-
444-304	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q3	18/7/2022
444-310	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q3	18/7/2022
444-316	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q3	18/7/2022
444-360	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q1	8/3/2022
444-362	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2023/Q1	15/2/2023
444-376	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q1	8/3/2022
444-378	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTC	2022/Q1	8/3/2022

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM]	Κωδικός Α/Κ [WCRM]	Όνομασία ΑΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική ΝGA	Τρίμηνο Ενεργοποίησης	Ημερομηνία Εμπορικής Διάθεσης
444-382	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2024/Q4	29/11/2024
444-389	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2024/Q3	29/8/2024
444-532	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	2022/Q3	4/7/2022
445-403	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTH	2025/Q4	28/11/2025
445-404	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTH	2025/Q1	31/3/2025
445-405	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTH	2025/Q2	16/4/2025
445-406	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTH	2025/Q4	28/11/2025
445-428	445	ΚΑΡΟΛΟΣ	FTTH	2025/Q4	31/12/2025
446-215	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	2022/Q3	1/8/2022
446-307	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	2022/Q3	1/8/2022
446-311	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	2022/Q3	1/8/2022
446-312	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTH	2022/Q3	1/8/2022
446-319	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2022/Q1	10/1/2022
446-320	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2022/Q1	10/1/2022
446-323	446	ΚΟΛΩΝΟΣ	FTTC	2022/Q1	10/1/2022
448-112	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	2025/Q1	31/3/2025
448-114	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	2025/Q1	31/3/2025
448-124	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	2025/Q3	15/9/2025
448-159	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	2025/Q3	30/9/2025
448-209	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	2022/Q3	1/8/2022
448-326	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	FTTH	2025/Q1	28/2/2025
462-311	462	ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ	FTTH	2023/Q2	15/6/2023
462-318	462	ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ	FTTH	2023/Q2	15/6/2023
462-405	462	ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ	FTTH	2023/Q2	15/6/2023
462-411	462	ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ	FTTH	2023/Q2	15/6/2023
462-415	462	ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ	FTTH	2023/Q2	15/6/2023
462-416	462	ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ	FTTH	2023/Q2	15/6/2023
661-260	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTH	2022/Q2	15/4/2022
661-331	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTH	2022/Q2	15/4/2022
661-9821	661	ΣΟΛΩΝΟΣ	FTTH	2021/Q3	13/8/2021
697-314	697	ΑΡΙΑΔΝΗΣ	FTTH	2025/Q2	30/6/2025
803-142	803	ΝΙΚΑΙΑ	FTTH	2025/Q1	28/2/2025
803-251	803	ΝΙΚΑΙΑ	FTTH	2025/Q4	17/11/2025
803-254	803	ΝΙΚΑΙΑ	FTTH	2025/Q4	17/11/2025
803-312	803	ΝΙΚΑΙΑ	FTTH	2025/Q2	30/6/2025
803-344	803	ΝΙΚΑΙΑ	FTTH	2025/Q2	30/5/2025
803-426	803	ΝΙΚΑΙΑ	FTTC	2022/Q4	14/10/2022
803-477	803	ΝΙΚΑΙΑ	FTTH	2025/Q2	30/6/2025
809-159	809	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ	FTTH	2025/Q2	-
809-161	809	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ	FTTH	2025/Q2	-
809-184	809	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ	FTTC	2022/Q4	14/10/2022
809-325	809	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ	FTTH	2025/Q3	30/9/2025
990-211	990	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ	FTTH	2025/Q4	-
990-323	990	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ	FTTH	2025/Q4	-
990-357	990	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ	FTTH	2025/Q4	-
1216-120	1216	ΙΛΙΟΝ	FTTC	2023/Q1	28/2/2023
1216-134	1216	ΙΛΙΟΝ	FTTC	2023/Q1	28/2/2023
1216-150	1216	ΙΛΙΟΝ	FTTH	2024/Q2	29/5/2024
1216-153	1216	ΙΛΙΟΝ	FTTH	2024/Q2	14/6/2024
1216-206	1216	ΙΛΙΟΝ	FTTC	2023/Q1	15/3/2023
1216-472	1216	ΙΛΙΟΝ	FTTC	2023/Q1	28/2/2023
1216-478	1216	ΙΛΙΟΝ	FTTC	2023/Q1	28/2/2023
1398-377	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3	1/8/2022
1398-379	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3	1/8/2022
1398-445	1398	ΘΕΡΙΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q1	18/3/2022
1560-274	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q2	16/5/2022
1560-276	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q1	24/2/2022
1560-278	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3	18/7/2022
1560-341	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q3	1/8/2022
1560-342	1560	ΚΝΩΣΣΟΥ	FTTC	2022/Q1	8/3/2022
1601-105	1601	ΛΟΥΤΡΑΚΙ	FTTC	2022/Q3	18/7/2022
1601-107	1601	ΛΟΥΤΡΑΚΙ	FTTC	2022/Q3	18/7/2022

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM]	Κωδικός Α/Κ [WCRM]	Όνομασία ΑΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική ΝGA	Τρίμηνο Ενεργοποίησης	Ημερομηνία Εμπορικής Διάθεσης
1601-115	1601	ΛΟΥΤΡΑΚΙ	FTTC	2022/Q3	18/7/2022
1601-117	1601	ΛΟΥΤΡΑΚΙ	FTTC	2022/Q3	18/7/2022
1692-327	1692	ΒΑΡΝΑΣ	FTTH	2024/Q2	29/5/2024
1692-407	1692	ΒΑΡΝΑΣ	FTTH	2024/Q2	28/6/2024
1692-409	1692	ΒΑΡΝΑΣ	FTTH	2024/Q2	28/6/2024
1692-415	1692	ΒΑΡΝΑΣ	FTTH	2023/Q2	18/4/2023
1692-417	1692	ΒΑΡΝΑΣ	FTTH	2023/Q2	18/4/2023
1692-422	1692	ΒΑΡΝΑΣ	FTTH	2023/Q2	18/4/2023

Έως το τέλος Δεκεμβρίου του 2025, (ημερομηνία υποβολής αιτήματος ενεργοποίησης καμπινών που εμπίπτουν στη Β Φάση της πρώτης ανάθεσης από την εταιρία UNITED Fiber) ενεργοποίησε δίκτυο νέας γενιάς (NGA) σε 103, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 92,8%. Επομένως το ποσοστό απόκλισης προσδιορίζεται αντίστοιχα σε 7,21%.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Υπαίθριες καμπίνες που ανατέθηκαν στην UNITED FIBER κατά την 3^η ετήσια ανάθεση και δεν υλοποιήθηκαν

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM]	Κωδικός Α/Κ [WCRM]	Όνομασία ΑΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική ΝGA	Κατάσταση
47-481	47	ΚΑΛΑΜΑΤΑ	FTTH	Μη υλοποιημένη
115-259	115	ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ	FTTH	Μη υλοποιημένη
444-274	444	ΠΑΤΗΣΙΑ	FTTH	Μη υλοποιημένη
809-159	809	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ	FTTH	Μη υλοποιημένη
809-161	809	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ	FTTH	Μη υλοποιημένη
990-211	990	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ	FTTH	Μη υλοποιημένη
990-323	990	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ	FTTH	Μη υλοποιημένη
990-357	990	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΣΝ	FTTH	Μη υλοποιημένη

- Οι καμπίνες που δεν κατασκευάστηκαν για την ενεργοποίηση τεχνολογίας VDSL vectoring από την εταιρία United Fiber, κατά την 3^η ετήσια ανάθεση, ελευθερώνονται και οι πάροχοι, συμπεριλαμβανομένου του ΟΤΕ, μπορούν να τις αιτηθούν στο πλαίσιο των ετήσιων αναθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις του Κανονισμού Διαχείρισης Φάσματος και Έγχυσης Ισχύος όπως εκάστοτε ισχύει.
- Η 3^η ετήσια ανάθεση εγκριθείσα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 954/2/07.09.2020 (Απόφαση 3^{ης} ετήσιας ανάθεσης) ως ισχύει τροποποιηθείσα έλαβε χώρα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στην ανωτέρω υπό σχετ. ε' Απόφαση της ΕΕΤΤ, η οποία ήταν σε ισχύ κατά το χρόνο αυτής, και για το λόγο αυτό ο έλεγχος συμμόρφωσης λαμβάνει χώρα με βάση τις εκεί επιβαλλόμενες υποχρεώσεις, (βλ ανωτέρω νομικό πλαίσιο). Δεδομένου ότι το διαπιστωθέν δια της παρούσης ποσοστό απόκλισης από τις αρχικά ανατεθειμένες καμπίνες στην United Fiber είναι μικρότερο του 10% που ορίζει η ως άνω σχετ. ε' Απόφαση ΕΕΤΤ, δεν συντρέχει λόγος ελέγχου τυχόν υπαιτιότητας της απόκλισης από το αρχικά εγκεκριμένο πλάνο υλοποίησης με την υπό σχετ. ε' απόφαση της ΕΕΤΤ, ώστε να εξεταστεί από την ΕΕΤΤ το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων στην εταιρία United Fiber σύμφωνα με τα σημεία 12 και 14 του Παραρτήματος 3 της υπό σχετ. ε' απόφασης της ΕΕΤΤ.

Σχετικά με την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης

- Ως αναφέρεται ανωτέρω, η εταιρία United Fiber έχει καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ύψους πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000 €) με λήξη τέλους του 2026.

14. Τέλος στην ενότητα ΣΤ του Παραρτήματος 3 της ως άνω (σχετ. ε) απόφασης με τίτλο: « ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ» αναφέρονται τα εξής:

«17. Με κάθε απόφαση ανάθεσης της ΕΕΤΤ κατά την πρώτη ανάθεση τίθεται προθεσμία στον πάροχο, για την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, εντός προθεσμίας που θα τίθεται, επί ποινή αποκλεισμού, στην απόφαση ανάθεσης της ΕΕΤΤ. Η εν λόγω εγγυητική έχει διάρκεια μέχρι και τρεις (3) μήνες μετά το τέλος του χρόνου υλοποίησης που τίθεται στην απόφαση ανάθεσης με δυνατότητα παράτασής της σε περίπτωση σχετικής απόφασης της ΕΕΤΤ.

18. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται ως εξής:

- Πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000€) στην περίπτωση επιχειρηματιών σχεδίων που προβλέπουν ανάπτυξη δικτύου πρόσβασης σε μέχρι και 500 υπαίθριες καμπίνες,
- Ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000€) για υλοποίηση δικτύου σε περισσότερες ή ίσες από 501 και λιγότερες ή ίσες από 1.000 καμπίνες,
- Δύο εκατομμύρια ευρώ (2.000.000€) για υλοποίηση δικτύου σε περισσότερες ή ίσες από 1.001 και λιγότερες ή ίσες από 2.000 καμπίνες και
- Τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000€) για υλοποίηση δικτύου σε περισσότερες ή ίσες από 2.001 καμπίνες.

Τα ως άνω ποσά κρίνονται εύλογα και αναλογικά, ενόψει της ανάγκης μη αδικαιολόγητου περιορισμού των διαθέσιμων προς επενδύσεις σε τεχνολογίες vectoring, κεφαλαίων των παρόχων.

Ειδικά στην γ' φάση, επιπλέον εγγυητική επιστολή προσκομίζεται μόνο εάν, βάσει του αριθμού των συνολικών καμπινών της πρώτης ανάθεσης (α', β' και γ' φάση), υπολογίζεται μεγαλύτερο ποσό εγγυητικής επιστολής από αυτό που έχει ήδη προσκομιστεί. Σε αυτή την περίπτωση η εγγυητική επιστολή της γ' φάσης θα ισούται με τη διαφορά ανάμεσα στο ποσό που υπολογίζεται βάσει του αριθμού των συνολικών καμπινών της πρώτης ανάθεσης και του ύψους της εγγυητικής επιστολής που έχει ήδη προσκομιστεί.

19. Η/Οι εγγυητική/ές επιστολή/ές καταπίπτει/ουν υπέρ της ΕΕΤΤ με απλή ειδοποίηση του παρόχου από την ΕΕΤΤ στις κάτωθι διαζευκτικά προβλεπόμενες περιπτώσεις:

- ο πάροχος υπαίτια δεν υλοποίησε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% του συνολικού αριθμού καμπινών που του έχουν ανατεθεί, το οποίο θα κριθεί κατά το τέλος του χρονικού ορίζοντα του έργου (συνολικά για τις φάσεις α', β' και γ' της πρώτης ανάθεσης), ή
- εφόσον αποχωρήσει από το έργο μετά την θέση σε ισχύ της απόφασης ανάθεσης.

20. Το κείμενο της εγγυητικής θα επισυνάπτεται στην Απόφαση ανάθεσης.

21. Η ΕΕΤΤ δύναται εφόσον κριθεί αναγκαίο να ζητήσει εγγυητική καλής εκτέλεσης και για τους επόμενους κύκλους ανάθεσης.

22. Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ ή κάποιος πάροχος δεν προσκομίσει, ως οφείλει, την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, τα ΑΚ που του έχουν ανατεθεί, ανατίθενται εκ νέου, σε όποιον πάροχο εκδήλωσε για αυτά ενδιαφέρον με το δεύτερο κατά σειρά, ποσοστό κάλυψης.»

15. Αναφορικά με την κατατεθείσα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000 €), η εν λόγω εγγυητική δεν επιστρέφεται παρά την επιτυχή ολοκλήρωση της ως άνω ανάθεσης, δεδομένου ότι απαιτείται στο πλαίσιο της 2ης και 4ης Ετήσιας Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις ΑΠ ΕΕΤΤ 916/05/18.11.2019 (2^η ετήσια ανάθεση) και ΑΠ ΕΕΤΤ 1013/02/01.11.2021 (4^η ετήσια ανάθεση)
16. Σύμφωνα με το σημείο 22 της ενότητας ΣΤ του Παραρτήματος 3 της σχετ. ε' Απόφασης ΕΕΤΤ, σε περίπτωση μη προσκόμισης της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης από τον υπόχρεο πάροχο, τα ΑΚ που του έχουν ανατεθεί ανατίθενται εκ νέου, σε όποιον πάροχο εκδήλωσε ενδιαφέρον για τα συγκεκριμένα ΑΚ με το δεύτερο, κατά σειρά, ποσοστό κάλυψης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

- I. Διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση από την United Fiber της ανάπτυξης δικτύου νέας γενιάς στο πλαίσιο της εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL vectoring για την 3^η ετήσια ανάθεση.
- II. Εντέλλεται τη μη επιστροφή της κατατεθείσας εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ύψους πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000 €) , παρά την επιτυχή ολοκλήρωση της ως άνω ανάθεσης, δεδομένου ότι αυτή απαιτείται στο πλαίσιο της 2ης και 4ης Ετήσιας Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις ΑΠ ΕΕΤΤ 916/05/18.11.2019 (2η ετήσια ανάθεση) και ΑΠ ΕΕΤΤ 1013/02/01.11.2021 (4η ετήσια ανάθεση)
- III. Εντέλλεται την κοινοποίηση της Απόφασης που θα εκδοθεί με βάση την παρούσα στην εταιρεία United Fiber.
- IV. Εντέλλεται την κοινοποίηση της παρούσας και των Παραρτημάτων αυτής στο Τμήμα Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της Διεύθυνσης Ευρυζωνικότητας και Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με βάση το άρθρο 4, παρ. 3 της Υ.Α. «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την υποβολή στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή στον «Χάρτη Ευρυζωνικότητας και Μητρώο Δικτύων» (ΧΕΜΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την πρόσβαση σε αυτά και τις διαδικασίες επικαιροποίησής τους» (ΦΕΚ Β' 953/23.02.2023), με την επιφύλαξη του επιχειρηματικού απορρήτου.
- V. Εντέλλεται τη δημοσίευση της Απόφασης που θα εκδοθεί με βάση την παρούσα στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ, προς γνώση των ενδιαφερομένων, τηρουμένης της αρχής προστασίας του επιχειρηματικού απορρήτου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ



ΕΕΤΤ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ