ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Digitally signed by: GEORGIOS GIANNITSIOTIS
Date and time: 6/22/2021 10:59:59 AM

Μαρούσι, 14-06-2021

ΑΠ 995/15

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έλεγχος συμμόρφωσης της ΟΤΕ Α.Ε με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 κατά την ολοκλήρωση της δεύτερης ετήσιας ανάθεσης περιοχών στο πλαίσιο της διαδικασίας εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Απόφασης ΕΕΤΤ 916/05/18.11.2019 (Απόφαση 2ης Ετήσιας Ανάθεσης), ως ισχύει.

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

αφού έλαβε υπόψη:

α. τις διατάξεις του Ν. 4727/2020, «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 184/Α΄) και ιδίως τα άρθρα 111, 113 παρ. 2, στοιχεία α’, ιστ’ και λγ’, 128, 138 , 181 και 230 παρ. 2 και 3 αυτού,

β. τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012), ως ισχύει,

γ. την Οδηγία 2018/1972/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 321/36 της 17/12/2018,

δ. τη Σύσταση της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2020 «Αναφορικά με σχετικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων κανονιστική ρύθμιση, σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (C(2020) 8750),

ε. τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την ανάλυση αγοράς και την εκτίμηση της σημαντικής ισχύος στην αγορά βάσει του ενωσιακού κανονιστικού πλαισίου για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (2018/C 159/01) και το συνοδευτικό κείμενο C(2018) 2374 final,

στ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 «Ορισμός Εθνικής αγοράς χονδρικής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση, καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών (4ος Κύκλος Ανάλυσης)», ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016, (με ημερομηνία πραγματικής κυκλοφορίας 23/1/2017),

ζ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 916/05/18.11.2019 «Ανάθεση στους αιτηθέντες παρόχους των περιοχών των Αστικών Κέντρων (ΑΚ) ΟΤΕ για τις οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για υλοποίηση δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) στο πλαίσιο της διαδικασίας της 2ης Ετήσιας Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016)/ (Απόφαση Β' Ετήσιας Ανάθεσης)»,

η. την ΑΠ ΕΕΤΤ 954/02/07.09.2020 «Ανάθεση στους αιτηθέντες παρόχους των περιοχών των Αστικών Κέντρων (ΑΚ) ΟΤΕ για τις οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για υλοποίηση δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) στο πλαίσιο της διαδικασίας της 3ης Ετήσιας Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016)/ (Απόφαση Γ' Ετήσιας Ανάθεσης)»,

θ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 924/01/24.02.2020 «Τροποποίηση του Παραρτήματος 2 της ΑΠ ΕΕΤΤ 916/05/18.11.2019 (Απόφαση 2ης ετήσιας ανάθεσης) αναφορικά με την αλλαγή του χρόνου ενεργοποίησης 512 υπαίθριων καμπινών από αυτές που είχαν ανατεθεί στην ΟΤΕ Α.Ε. στο πλαίσιο της εισαγωγής της τεχνολογίας vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, με την ως άνω Απόφαση»,

ι. την ΑΠ ΕΕΤΤ 870/02/29.10.2018 «Κανονισμός υποβολής περιοδικών αναφορών των παρόχων σχετικά με την πορεία υλοποίησης των δικτύων πρόσβασης NGA στο πλαίσιο της διαδικασίας εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης βάσει της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016)» και την υπ' αριθμ. πρωτ. 25200/04.08.2020 6μηνιαία αναφορά του ΟΤΕ,

ια. την απόφαση του Προέδρου της ΕΕΤΤ με αριθ. 34397/19.11.2019 «Παράταση των εργασιών των Συνεργείων Ελέγχου για τη διεξαγωγή ελέγχων και πράξεων εποπτείας αναφορικά με τις υποχρεώσεις των παρόχων κατά την ανάπτυξη δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς στο πλαίσιο της εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016)»,

ιβ. τις Εκθέσεις Ελέγχου της ΕΕΤΤ σχετικά με τη διεξαγωγή ελέγχων και πράξεων εποπτείας αναφορικά με τις υποχρεώσεις των παρόχων κατά την ανάπτυξη δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς στο πλαίσιο της εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016) με αρ. πρωτ. 402/01.09.2020 και 540/10.11.2020,

ιγ. την επιστολή της ΟΤΕ Α.Ε. με αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 12805/20.04.2021 «Ολοκλήρωση 2ης ετήσιας ανάθεσης Vectoring»,

ιδ. την Εισήγηση με αριθ. 35429/Φ.600/09.06.2021 της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ,

και ύστερα από προφορική Εισήγηση των Προέδρου και Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ (Καθηγητή Κωνσταντίνου Μασσέλου και Καθηγητή Δημητρίου Βαρουτά)

Εκτιμώντας ότι:

1. Με την ανωτέρω σχετ. στ' απόφασή της, η ΕΕΤΤ αφού όρισε μια διακριτή σχετική αγορά χονδρικής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση που περιλαμβάνει τόσο το δίκτυο πρόσβασης χαλκού, όσο και το δίκτυο πρόσβασης οπτικών ινών, για το σκοπό παροχής ευρυζωνικών και φωνητικών υπηρεσιών, και διαπίστωσε ότι η εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ κατέχει σημαντική ισχύ σε αυτή, της επέβαλε μια σειρά αναλογικών και κατάλληλων ρυθμιστικών υποχρεώσεων, μεταξύ των οποίων την υποχρέωση παροχής πρόσβασης και χρήσης ειδικών ευκολιών δικτύου.

2. Σύμφωνα με το Παράρτημα 3 – Διαδικασία εισαγωγής τεχνολογίας vectoring, «Β. ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ», σημεία 6 και 7, της ανωτέρω σχετ. στ' απόφασης της ΕΕΤΤ:

   «6. Ο ΟΤΕ και οι πάροχοι, εντός των πρώτων δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών του Μαΐου κάθε έτους, υποβάλουν στην ΕΕΤΤ τα επιχειρηματικά τους σχέδια αναφορικά με την ανάπτυξη δικτύου VDSL vectoring ή άλλης NGA τεχνολογίας/ αρχιτεκτονικής σε υπαίθριες καμπίνες/ κατανεμητές, στις οποίες δεν έχει αναπτυχθεί δίκτυο NGA σύμφωνα με τις Αποφάσεις Ανάθεσης της ΕΕΤΤ, για το έτος που εκκινεί από τον Απρίλιο του επομένου ημερολογιακού έτους με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος παραρτήματος.

   Η πρόταση κάθε παρόχου γίνεται ανά Αστικό Κέντρο (ΑΚ), αναφέροντας αναλυτικά τις υπαίθριες καμπίνες/κατανεμητές με καλωδιακή απόσταση μεγαλύτερη των 550 μέτρων από το ΑΚ στις οποίες προτίθεται να υλοποιήσει δίκτυο NGA υπό τον όρο ότι η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική/τεχνολογία προσφέρει ταχύτητα πρόσβασης 100 Mbps ή μεγαλύτερη σε όλους τους τελικούς χρήστες, την αρχιτεκτονική/ τεχνολογία του δικτύου (λ.χ. FTTC/ VDSL Vectoring, FTTB, κλπ) καθώς και το τρίμηνο ενεργοποίησης της συγκεκριμένης NGA αρχιτεκτονικής στην περιοχή κάλυψης κάθε υπαίθριας καμπίνας/υπαίθριου κατανεμητή, δηλαδή το τρίμηνο κατά το οποίο ο πάροχος ή ο ΟΤΕ θα μπορεί να δώσει στους τελικούς χρήστες οι οποίοι εμπίπτουν στα όρια της/του καμπίνας/κατανεμητή αυτής/ού λιανικά προϊόντα.

   Οι πάροχοι και ο ΟΤΕ μπορούν να υποβάλλουν αίτημα για περιοχές οι οποίες ανήκουν σε ΑΚ που μέρος τους έχει ήδη ανατεθεί σε άλλον πάροχο/ΟΤΕ σε προηγούμενη φάση ανάθεσης. Τα σχέδια που υποβάλουν ο ΟΤΕ και οι πάροχοι κατά την πρώτη ετήσια ανάθεση περιοχών, και τα οποία αφορούν το χρονικό διάστημα για το οποίο υπάρχει χρονική επικάλυψη με την διαδικασία πρώτης ανάθεσης, είναι συμπληρωματικά των επιχειρηματικών σχεδίων που έχουν ήδη εγκριθεί με τις προγενέστερες Αποφάσεις Ανάθεσης της ΕΕΤΤ.

   7. Η ΕΕΤΤ, λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα όλων των παρόχων, εκδίδει απόφαση ανάθεσης εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από την υποβολή του αιτήματος, σύμφωνα με τα παρακάτω:

   − Η κατανομή των υπαίθριων καμπινών στους παρόχους γίνεται, ανά ΑΚ, με βάση το μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης του ΑΚ βάσει του αριθμού υπαίθριων καμπινών.

− *Σε περίπτωση ίσου προτεινόμενου ποσοστού κάλυψης σε ένα ΑΚ, η ανάθεση θα γίνεται με κριτήριο το χρόνο ενεργοποίησης του δικτύου που καλύπτει τους τελικούς χρήστες του 50% των υπαίθριων καμπινών/κατανεμητών του ΑΚ.*

− *Η ανάθεση γίνεται ανά ΑΚ, χωρίς να υπάρχει προτεραιότητα του παρόχου που ενδεχομένως έχει ήδη αναπτύξει δίκτυο πρόσβασης NGA στο ίδιο ΑΚ από προηγούμενο κύκλο ανάθεσης. Για το λόγο αυτό, στη συνολική κάλυψη δεν λαμβάνεται υπόψη η κάλυψη που έχει προκύψει από τους προηγούμενους κύκλους ανάθεσης.»*

3. Σύμφωνα με τα σημεία 12-14 του εν λόγω Παραρτήματος:

«12. Κάθε πάροχος ο οποίος υπαίτια δεν υλοποίησε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% του συνολικού αριθμού καμπινών που του έχουν ανατεθεί στερείται το δικαίωμα υποβολής αιτήματος για υλοποίηση δικτύου πρόσβασης στην αμέσως επόμενη διαδικασία ανάθεσης. Τυχόν αιτήματά του θα μπορούν να υποβληθούν μόνο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης από την ΕΕΤΤ στους υπόλοιπους παρόχους, και μόνο αναφορικά με τα Αστικά Κέντρα που δεν έχουν ανατεθεί σε κάποιο άλλο πάροχο.

13. Η ΕΕΤΤ θα παρακολουθεί την υλοποίηση των σχεδίων του ΟΤΕ και των παρόχων όσον αφορά την υλοποίηση των δικτύων πρόσβασης NGA. Για το λόγο αυτό ο ΟΤΕ και οι πάροχοι που λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL vectoring, όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα, υποχρεούνται να υποβάλουν στην ΕΕΤΤ, σε τακτά χρονικά διαστήματα που δε δύναται να υπερβαίνουν τους έξι (6) μήνες, τυποποιημένες αναφορές σχετικά με την πορεία υλοποίησης του σχεδίου και τυχόν αποκλίσεις σύμφωνα με Κανονισμό που θα εκδώσει η ΕΕΤΤ αναφορικά με την περιοδικότητα, το περιεχόμενο και τον τρόπο υποβολής των εν λόγω αναφορών, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, ιδίως αναφορικά με την υποχρέωση εθνικής δημόσιας διαβούλευσης και κοινοτικής κοινοποίησης.

14. Υπαίτια μη υλοποίηση, από τον πάροχο ή τον ΟΤΕ του πλάνου ανάπτυξης δικτύου, σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% επί του συνόλου των υπαίθριων καμπινών που του έχουν ανατεθεί, συνιστά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών η οποία δύναται να επισύρει τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία διοικητικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της λήψης ασφαλιστικών μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4070/2012, όπως ισχύει.»

4. Σύμφωνα με τα σημεία 17-19 και 21 του εν λόγω Παραρτήματος:

«17. Με κάθε απόφαση ανάθεσης της ΕΕΤΤ κατά την πρώτη ανάθεση τίθεται προθεσμία στον πάροχο, για την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, εντός προθεσμίας που θα τίθεται, επί ποινή αποκλεισμού, στην απόφαση ανάθεσης της ΕΕΤΤ. Η εν λόγω εγγυητική έχει διάρκεια μέχρι και τρεις (3) μήνες μετά το τέλος του χρόνου υλοποίησης που τίθεται στην απόφαση ανάθεσης με δυνατότητα παράτασής της σε περίπτωση σχετικής απόφασης της ΕΕΤΤ.

18. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται ως εξής:

− Πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000 €) στην περίπτωση επιχειρηματιών σχεδίων που προβλέπουν ανάπτυξη δικτύου πρόσβασης σε μέχρι και 500 υπαίθριες καμπίνες,

− Ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000 €) για υλοποίηση δικτύου σε περισσότερες ή ίσες από 501 και λιγότερες ή ίσες από 1.000 καμπίνες,

− Δύο εκατομμύρια ευρώ (2.000.000 €) για υλοποίηση δικτύου σε περισσότερες ή ίσες από 1.001 και λιγότερες ή ίσες από 2.000 καμπίνες και

− Τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000 €) για υλοποίηση δικτύου σε περισσότερες ή ίσες από 2.001 καμπίνες.

Τα ως άνω ποσά κρίνονται εύλογα και αναλογικά, ενόψει της ανάγκης μη αδικαιολόγητου περιορισμού των διαθέσιμων προς επενδύσεις σε τεχνολογίες vectoring, κεφαλαίων των παρόχων.

…..

19. Η/Οι εγγυητική/ές επιστολή/ές καταπίπτει/ουν υπέρ της ΕΕΤΤ με απλή ειδοποίηση του παρόχου από την ΕΕΤΤ στις κάτωθι διαζευκτικά προβλεπόμενες περιπτώσεις:

− ο πάροχος υπαίτια δεν υλοποίησε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% του συνολικού αριθμού καμπινών που του έχουν ανατεθεί, το οποίο θα κριθεί κατά το τέλος του χρονικού ορίζοντα του έργου (συνολικά για τις φάσεις α', β' και γ' της πρώτης ανάθεσης), ή

− εφόσον αποχωρήσει από το έργο μετά την θέση σε ισχύ της απόφασης ανάθεσης.

…

21. Η ΕΕΤΤ δύναται εφόσον κριθεί αναγκαίο να ζητήσει εγγυητική καλής εκτέλεσης και για τους επόμενους κύκλους ανάθεσης.»

Επειδή:

<u>Απόφαση ΕΕΤΤ για την 2η Ετήσια Ανάθεση</u>

5. Η ΕΕΤΤ, με την υπό σχετ. ζ' απόφασή της (απόφαση 2ης ετήσιας ανάθεσης), προέβη σε ανάθεση στην ΟΤΕ ΑΕ των ΑΚ για τα οποία εκδήλωσε ενδιαφέρον για εισαγωγή της τεχνολογίας vectoring στο πλαίσιο της διαδικασίας της 2ης ετήσιας ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου νέας γενιάς (NGA), όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της υπό σχετ. στ', με τους εκεί οριζόμενους όρους και προϋποθέσεις, και επέβαλε στην ΟΤΕ ΑΕ την υποχρέωση να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να υλοποιήσει το υποβληθέν στην ΕΕΤΤ επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης VDSL vectoring, μέχρι την 31η Μαρτίου 2021.
6. Η ΕΕΤΤ, με την ως άνω απόφαση, ανάθεσε στον ΟΤΕ την κατασκευή δικτύου πρόσβασης NGA σε 727 υπαίθριες καμπίνες σε 238 Αστικά Κέντρα και κάλεσε τον

ΟΤΕ να προσκομίσει στην ΕΕΤΤ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ (€ 1.000.000) στην περίπτωση όπου η εγγυητική επιστολή του ενός εκατομμυρίου ευρώ που υπέβαλε η εταιρία ΟΤΕ στο πλαίσιο της πρώτης ετήσιας ανάθεσης λήξει και οι καμπίνες που ανατίθενται στον ΟΤΕ με την ως άνω δεν έχουν ολοκληρωθεί.

7. Ο ΟΤΕ, με την υπ' αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 21062/26.06.2020 επιστολή του, προσκόμισε την υπ' αριθμ. 9004054420/EUROBANK εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000 €).

<u>Απόφαση ΕΕΤΤ για την Γ' Ετήσια Ανάθεση</u>

8. Με την υπό σχετ. η' απόφασή της (απόφαση Γ' ετήσιας ανάθεσης) η ΕΕΤΤ ανάθεσε στον ΟΤΕ την κατασκευή δικτύου πρόσβασης NGA σε 243 υπαίθριες καμπίνες σε 92 Α/Κ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 3 της υπό σχετ. στ', με τους εκεί οριζόμενους όρους και προϋποθέσεις και επέβαλε στην ΟΤΕ ΑΕ την υποχρέωση να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να υλοποιήσει το υποβληθέν στην ΕΕΤΤ επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης VDSL vectoring, μέχρι την 31η Μαρτίου 2022.

9. Με την ίδια απόφασή της, η ΕΕΤΤ κάλεσε την ΟΤΕ ΑΕ να προσκομίσει στην ΕΕΤΤ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000) στην περίπτωση όπου η εγγυητική επιστολή του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000) που υπέβαλε η εταιρία ΟΤΕ στο πλαίσιο της δεύτερης ετήσιας ανάθεσης (σχετ. ζ') λήξει χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι καμπίνες που ανατίθενται στον ΟΤΕ με την υπό σχετ. η' απόφαση της ΕΕΤΤ.

10. Η ΕΕΤΤ, με την υπό σχετ. θ' απόφασή της, μετά από σχετικό αίτημα της ΟΤΕ ΑΕ, ενέκρινε την αλλαγή του χρόνου ενεργοποίησης 512 υπαίθριων καμπινών που της είχαν ανατεθεί στο πλαίσιο της Β' ετήσιας ανάθεσης (σχετ. ζ΄). Σύμφωνα με το νέο εγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο της ΟΤΕ ΑΕ, η Β' ετήσια ανάθεση όφειλε να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2021.

<u>Επιτόπιοι έλεγχοι της ΕΕΤΤ αναφορικά με την πορεία υλοποίησης της 2ης ετήσιας ανάθεσης</u>

11. Σύμφωνα με την υπό σχετ. ια' απόφασή του, ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ:

«*Παρατείνει τη διεξαγωγή ελέγχων και πράξεων εποπτείας εφαρμογής των κείμενων κανονιστικών διατάξεων σχετικών με τις υποχρεώσεις των παρόχων δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών αναφορικά με την ανάπτυξη δικτύων πρόσβασης στο πλαίσιο εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης και συγκεκριμένα αναφορικά με τη συμμόρφωσή τους με τις υπό σχετ. στ' – ι', ιβ' και ιγ' αποφάσεις της ΕΕΤΤ κατά ένα έτος, έως τις 31-12-2020. Οι εν λόγω έλεγχοι συνίστανται, μεταξύ άλλων, σε επιτόπιο έλεγχο στις περιοχές που οι πάροχοι υλοποιούν δίκτυα πρόσβασης ή όπου άλλου αυτό χρειαστεί,*

προκειμένου να διερευνηθεί εάν η κάθε Εταιρεία συμμορφώνεται με τις κανονιστικές υποχρεώσεις που υπέχει σύμφωνα με την σχετική κείμενη νομοθεσία.».

Η συγκεκριμένη απόφαση όριζε διάστημα για τους ελέγχους από 28/12/2019 έως 31/12/2020.

12. Στο πλαίσιο της ως άνω απόφασης, η ΕΕΤΤ, κατά το διάστημα 28/12/2019 – 31/12/2020 διεξήγαγε επιτόπιους ελέγχους σε εξήντα μία (61) υπαίθριες καμπίνες της 2ης ετήσιας ανάθεσης, σε πέντε (5) Αστικά Κέντρα ΟΤΕ. Στους εν λόγω ελέγχους διαπιστώθηκε η υλοποίηση από τον ΟΤΕ του δικτύου νέας γενιάς στο πλαίσιο της διαδικασίας εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL vectoring στο δίκτυο πρόσβασης στις συγκεκριμένες υπαίθριες καμπίνες (σχετ. ιβ'). Αναλυτικά η κατάσταση με τις υπαίθριες καμπίνες στις οποίες η ΕΕΤΤ διεξήγαγε επιτόπιο έλεγχο παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙΙ.

<u>Ενημέρωση του ΟΤΕ αναφορικά με την ολοκλήρωση της 2ης ετήσιας ανάθεσης</u>

13. Με την υπό σχετ. ιγ' επιστολή του, ο ΟΤΕ ενημέρωσε την ΕΕΤΤ αναφορικά με την ολοκλήρωση της 2ης ετήσιας ανάθεσης, υποβάλλοντας παράλληλα:
    - Πίνακα με τις υπαίθριες καμπίνες που ανατέθηκαν στον ΟΤΕ με τις ημερομηνίες ενεργοποίησής τους (Παράρτημα Ι).
    - Πίνακα με 16 ΤΚΜ της 2ης ετήσιας ανάθεσης, τις οποίες δεν υλοποίησε ο ΟΤΕ για σειρά λόγων, όπως ιδίως τεχνική αδυναμία και μη έγκαιρη αδειοδότηση (Παράρτημα ΙΙ).
14. Με την ίδια επιστολή του ο ΟΤΕ αιτείται την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000€), που αφορά την 2η Ετήσια Ανάθεση.

<u>Έλεγχος των υποχρεώσεων του ΟΤΕ που απορρέουν από την ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016</u>

15. Με βάση τα στοιχεία που υπέβαλε ο ΟΤΕ στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της 2ης ετήσιας ανάθεσης (σχετ. ιζγ), την υπό σχετ. ι' περιοδική αναφορά του ΟΤΕ στο πλαίσιο του Κανονισμού Παρακολούθησης της ΕΕΤΤ καθώς και τις υπό σχετ. ιβ' εκθέσεις ελέγχων της ΕΕΤΤ, η ΕΕΤΤ διαπιστώνει ότι ο ΟΤΕ, ως όφειλε, έως τις 31/3/2021, ενεργοποίησε δίκτυο νέας γενιάς (NGA) σε 711 από τις 727 αρχικά ανατεθειμένες υπαίθριες καμπίνες της 2ης ετήσιας ανάθεσης (ποσοστό 97,8%).
16. Δεδομένου ότι το ποσοστό απόκλισης είναι μικρότερο του 10%, δεν συντρέχει λόγος ελέγχου της υπαιτιότητας της απόκλισης από το αρχικά εγκεκριμένο πλάνο υλοποίησης με την υπό σχετ. ζ' απόφαση της ΕΕΤΤ, ώστε να εξεταστεί από την ΕΕΤΤ το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων στον ΟΤΕ σύμφωνα με τα σημεία 12 και 14 του Παραρτήματος 3 της υπό σχετ. στ' απόφασης της ΕΕΤΤ.

Αποφασίζει

I. **Διαπιστώνει** την επιτυχή ολοκλήρωση από τον ΟΤΕ της ανάπτυξης δικτύου νέας γενιάς στο πλαίσιο της εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL vectoring για την 2η ετήσια ανάθεση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παραρτήματος 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016).

II. **Καλεί** την ΟΤΕ ΑΕ να προσκομίσει στην ΕΕΤΤ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 500.000), η οποία θα είναι σε ισχύ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα του Παραρτήματος IV.

III. **Εντέλλεται** την επιστροφή της υπ' αριθμ. 9004054420/EUROBANK εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000 €) στην ΟΤΕ ΑΕ στις 30 Ιουνίου 2021.

IV. **Εντέλλεται** την κοινοποίηση της παρούσας στην εταιρεία ΟΤΕ.

V. **Εντέλλεται** τη δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ, προς γνώση των ενδιαφερομένων, τηρουμένης της αρχής προστασίας του επιχειρηματικού απορρήτου.

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Υπαίθριες καμπίνες που ανατέθηκαν στον ΟΤΕ κατά την 2η ετήσια ανάθεση και ημερομηνίες ενεργοποίησης

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM]	Κωδικός Α/Κ [WCRM]	Ονομασία ΑΚ	Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA	Τρίμηνο Ενεργοποίησης Vectoring	Ημερομηνία Εμπορικής Διάθεσης
4-7256	4	ΔΑΒΙΑ	7256	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
10-7104	10	ΑΣΤΡΟΣ	7104	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/3/2021
42-301	42	ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ	301	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
42-4088	42	ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ	4088	VDSL-VECTORING	Q2/2020	25/8/2020
71-102	71	ΚΡΥΟΝΕΡΙ	102	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
71-103	71	ΚΡΥΟΝΕΡΙ	103	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
80-7222	80	ΚΑΛΙΑΝΟΙ	7222	VDSL-VECTORING	Q2/2020	10/11/2020
82-104	82	ΙΡΙΩΝ	104	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
95-107	95	ΤΟΛΟΥ	107	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
102-201	102	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ	201	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/3/2021
106-305	106	ΚΑΝΑΛΙΑ	305	VDSL-VECTORING	Q2/2020	10/11/2020
124-159	124	ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ	159	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
124-161	124	ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ	161	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
124-181	124	ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ	181	VDSL-VECTORING	Q2/2020	25/9/2020
124-183	124	ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ	183	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
127-201	127	ΝΙΚΑΙΑ	201	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
150-107	150	ΦΑΡΣΑΛΩΝ	107	VDSL-VECTORING	Q2/2020	10/11/2020
150-113	150	ΦΑΡΣΑΛΩΝ	113	VDSL-VECTORING	Q2/2020	10/11/2020
150-114	150	ΦΑΡΣΑΛΩΝ	114	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
150-116	150	ΦΑΡΣΑΛΩΝ	116	VDSL-VECTORING	Q2/2020	8/12/2020
150-215	150	ΦΑΡΣΑΛΩΝ	215	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
150-223	150	ΦΑΡΣΑΛΩΝ	223	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
150-407	150	ΦΑΡΣΑΛΩΝ	407	VDSL-VECTORING	Q2/2020	10/11/2020
175-103	175	ΜΕΓ.ΚΕΡΑΣΙΑΣ	103	VDSL-VECTORING	Q2/2020	18/2/2021
185-105	185	ΕΛΕΩΝΑΣ	105	VDSL-VECTORING	Q2/2020	19/10/2020
197-7001	197	ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ	7001	VDSL-VECTORING	Q2/2020	3/2/2021
204-111	204	ΙΤΕΑ	111	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
207-125	207	ΑΡΤΑΚΗ	125	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
208-117	208	ΒΑΣΙΛΙΚΟ	117	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
208-119	208	ΒΑΣΙΛΙΚΟ	119	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
208-121	208	ΒΑΣΙΛΙΚΟ	121	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
208-201	208	ΒΑΣΙΛΙΚΟ	201	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
217-319	217	ΑΛΙΒΕΡΙ	319	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
221-127	221	ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ	127	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
221-133	221	ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ	133	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
234-107	234	ΑΝΘΗΛΗ	107	VDSL-VECTORING	Q2/2020	16/6/2020
262-410	262	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	410	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
267-305	267	ΚΑΤΩ ΚΩΜΗΣ	305	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020

271-303	271	ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ	303	VDSL-VECTORING	Q2/2020	19/10/2020
271-305	271	ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ	305	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
271-307	271	ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ	307	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
279-291	279	ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ	291	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
279-295	279	ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ	295	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
288-205	288	ΜΕΤΑΞΑ	205	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
292-101	292	ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΣ	101	VDSL-VECTORING	Q2/2020	19/10/2020
292-107	292	ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΣ	107	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
293-4157	293	ΓΡΕΒΕΝΑ	4157	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/3/2021
305-107	305	ΤΟΙΧΙΟ	107	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/3/2021
310-215	310	ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΣ	215	VDSL-VECTORING	Q2/2020	19/10/2020
311-310	311	ΦΛΩΡΙΝΑ	310	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
313-311	313	ΑΜΥΝΤΑΙΟ	311	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/3/2021
332-307	332	ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ	307	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
338-245	338	Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ	245	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
338-256	338	Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ	256	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
338-279	338	Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ	279	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
338-294	338	Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ	294	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
338-465	338	Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ	465	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
338-479	338	Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ	479	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
352-403	352	ΟΡΦΑΝΙΟΥ	403	VDSL-VECTORING	Q2/2020	11/5/2020
352-405	352	ΟΡΦΑΝΙΟΥ	405	VDSL-VECTORING	Q2/2020	11/5/2020
352-407	352	ΟΡΦΑΝΙΟΥ	407	VDSL-VECTORING	Q2/2020	11/5/2020
357-113	357	ΠΟΤΑΜΙΑΣ	113	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
377-205	377	ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ	205	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
408-210	408	ΙΑΣΜΟΣ	210	VDSL-VECTORING	Q2/2020	19/10/2020
437-401	437	ΠΕΠΛΟΣ	401	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/3/2021
437-403	437	ΠΕΠΛΟΣ	403	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/3/2021
439-301	439	ΛΑΚΚΩΜΑ	301	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
455-116	455	ΚΑΛΥΒΙΑ	116	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
460-140	460	ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ	140	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
461-205	461	ΣΑΡΩΝΙΔΑ	205	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
468-7775	468	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	7775	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
491-401	491	ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ	401	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
514-309	514	ΓΟΥΒΙΑ	309	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
515-307	515	ΚΟΚΚΙΝΙΟ	307	VDSL-VECTORING	Q2/2020	4/8/2020
516-105	516	ΜΩΡΑΙΤΙΚΑ	105	VDSL-VECTORING	Q2/2020	4/8/2020
554-7223	554	ΣΧΙΝΟΣ	7223	VDSL-VECTORING	Q2/2020	3/2/2021
556-7801	556	ΜΟΣΙΑ	7801	VDSL-VECTORING	Q2/2020	
585-401	585	ΚΑΤΑΚΟΛΟ	401	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
610-7071	610	ΙΣΩΜΑ	7071	VDSL-VECTORING	Q2/2020	11/5/2020
610-7073	610	ΙΣΩΜΑ	7073	VDSL-VECTORING	Q2/2020	16/6/2020
613-7001	613	ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ	7001	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
620-4090	620	ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ	4090	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
622-201	622	ΒΛΥΧΟ	201	VDSL-VECTORING	Q2/2020	11/5/2020

623-104	623	ΛΥΓΙΑ	104	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
624-104	624	ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙ	104	VDSL-VECTORING	Q2/2020	16/6/2020
631-7115	631	ΒΑΣΙΛΙΚΟ	7115	VDSL-VECTORING	Q2/2020	16/6/2020
645-109	645	ΠΑΡΑΛ. ΚΑΤΕΡΙΝΗ	109	VDSL-VECTORING	Q2/2020	4/8/2020
645-115	645	ΠΑΡΑΛ. ΚΑΤΕΡΙΝΗ	115	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
645-117	645	ΠΑΡΑΛ. ΚΑΤΕΡΙΝΗ	117	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
696-214	696	ΑΜΝΙΣΣΟΣ	214	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
716-211	716	ΜΟΙΡΕΣ	211	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
716-310	716	ΜΟΙΡΕΣ	310	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
716-410	716	ΜΟΙΡΕΣ	410	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
716-415	716	ΜΟΙΡΕΣ	415	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
722-403	722	ΚΑΣΤΕΛΛΙ	403	VDSL-VECTORING	Q2/2020	11/5/2020
736-107	736	ΠΕΠΑΓΝΗ	107	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
736-203	736	ΠΕΠΑΓΝΗ	203	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
736-209	736	ΠΕΠΑΓΝΗ	209	VDSL-VECTORING	Q2/2020	
736-227	736	ΠΕΠΑΓΝΗ	227	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
736-229	736	ΠΕΠΑΓΝΗ	229	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
739-203	739	ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ	203	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
739-402	739	ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ	402	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
741-301	741	ΜΑΛΕΜΕ	301	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
742-203	742	ΠΑΖΙΝΟΥ	203	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
742-207	742	ΠΑΖΙΝΟΥ	207	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
743-111	743	ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ	111	VDSL-VECTORING	Q2/2020	31/3/2021
754-7138	754	ΠΑΛΙΟΧΩΡΑ	7138	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/3/2021
755-7127	755	ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΑ	7127	VDSL-VECTORING	Q2/2020	26/3/2021
785-301	785	ΚΡΙΤΣΑ	301	VDSL-VECTORING	Q2/2020	19/10/2020
786-208	786	ΣΧΙΣΜΑ	208	VDSL-VECTORING	Q2/2020	4/8/2020
788-303	788	ΣΙΣΙΟΥ	303	VDSL-VECTORING	Q2/2020	27/9/2019
798-7142	798	ΣΗΤΕΙΑΣ	7142	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
809-8803	809	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ	8803	VDSL-VECTORING	Q2/2020	18/2/2021
822-301	822	ΠΑΠΠΑΔΟΣ	301	VDSL-VECTORING	Q2/2020	18/2/2021
823-7066	823	ΠΕΡΑΜΑ	7066	VDSL-VECTORING	Q2/2020	10/11/2020
831-105	831	ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	105	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
849-411	849	ΣΓΟΥΡΟΥ	411	VDSL-VECTORING	Q2/2020	10/11/2020
854-211	854	ΛΙΝΔΟΥ	211	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
856-420	856	ΚΑΛΥΜΝΟΣ	420	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
859-103	859	ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ	103	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
863-222	863	ΠΑΤΜΟΣ	222	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
873-116	873	ΣΠΕΤΣΕΣ	116	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
875-202	875	ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ	202	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
877-114	877	ΘΗΡΑ	114	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
877-120	877	ΘΗΡΑ	120	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
877-122	877	ΘΗΡΑ	122	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
880-103	880	ΜΗΛΟΣ	103	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
880-110	880	ΜΗΛΟΣ	110	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020

880-405	880	ΜΗΛΟΣ	405	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
881-108	881	ΑΝΩ ΜΕΡΙΑ	108	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
881-205	881	ΑΝΩ ΜΕΡΙΑ	205	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
881-211	881	ΑΝΩ ΜΕΡΙΑ	211	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
881-213	881	ΑΝΩ ΜΕΡΙΑ	213	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
881-215	881	ΑΝΩ ΜΕΡΙΑ	215	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
881-309	881	ΑΝΩ ΜΕΡΙΑ	309	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
887-307	887	ΧΑΛΚΕΙΟ	307	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
889-216	889	ΝΑΟΥΣΑΣ	216	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
889-220	889	ΝΑΟΥΣΑΣ	220	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
892-108	892	ΙΟΣ	108	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
892-201	892	ΙΟΣ	201	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
898-102	898	ΝΕΑΠΟΛΗ	102	VDSL-VECTORING	Q2/2020	13/3/2020
902-4068	902	ΕΜΠΕΣΟΣ	4068	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
928-7001	928	ΓΑΣΤΟΥΝΗ	7001	VDSL-VECTORING	Q2/2020	11/5/2020
934-111	934	ΑΡΧ.ΟΛΥΜΠΙΑ	111	VDSL-VECTORING	Q2/2020	16/6/2020
935-111	935	ΠΕΛΟΠΙΟ	111	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
936-7610	936	ΘΟΛΟ	7610	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
937-103	937	ΚΡΕΣΤΕΝΑ	103	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
937-106	937	ΚΡΕΣΤΕΝΑ	106	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
964-303	964	ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ	303	VDSL-VECTORING	Q2/2020	13/3/2020
964-331	964	ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ	331	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
965-102	965	ΑΙΤΩΛΙΚΟ	102	VDSL-VECTORING	Q2/2020	13/3/2020
965-105	965	ΑΙΤΩΛΙΚΟ	105	VDSL-VECTORING	Q2/2020	13/3/2020
965-304	965	ΑΙΤΩΛΙΚΟ	304	VDSL-VECTORING	Q2/2020	13/3/2020
966-103	966	ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΚΑ	103	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
977-105	977	ΝΥΔΡΙ	105	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
977-107	977	ΝΥΔΡΙ	107	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1004-405	1004	ΛΑΓΚΑΔΑ	405	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1004-409	1004	ΛΑΓΚΑΔΑ	409	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1013-106	1013	ΑΓΧΙΑΛΟΣ	106	VDSL-VECTORING	Q2/2020	4/8/2020
1015-205	1015	ΓΕΦΥΡΑ	205	VDSL-VECTORING	Q2/2020	10/11/2020
1026-123	1026	ΧΑΡΙΛΑΟΥ	123	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1026-137	1026	ΧΑΡΙΛΑΟΥ	137	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1078-9602	1078	ΚΟΡΩΜΟΥΔΑ	9602	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/3/2021
1080-9701	1080	ΜΕΣΣΙΑΝΟ	9701	VDSL-VECTORING	Q2/2020	19/10/2020
1086-110	1086	ΧΕΡΣΟ	110	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1098-101	1098	ΣΚΟΥΤΑΡΙ	101	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1098-103	1098	ΣΚΟΥΤΑΡΙ	103	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1098-320	1098	ΣΚΟΥΤΑΡΙ	320	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1111-7114	1111	ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ	7114	VDSL-VECTORING	Q2/2020	26/3/2021
1118-103	1118	ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ	103	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1118-304	1118	ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ	304	VDSL-VECTORING	Q2/2020	10/11/2020
1118-305	1118	ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ	305	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020

1118-409	1118	ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ	409	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1128-445	1128	Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ	445	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1147-209	1147	ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ	209	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1147-315	1147	ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ	315	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1147-317	1147	ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ	317	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1150-7137	1150	ΑΡΧΑΝΕΣ	7137	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1155-7111	1155	ΛΗΞΟΥΡΙ	7111	VDSL-VECTORING	Q2/2020	19/10/2020
1159-9822	1159	ΜΑΝΔΡΑ	9822	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/3/2021
1170-213	1170	Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ	213	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1170-214	1170	Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ	214	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1181-120	1181	ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ	120	VDSL-VECTORING	Q2/2020	4/8/2020
1189-207	1189	ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ	207	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1203-113	1203	ΚΙΣΣΑΜΟΣ	113	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1215-306	1215	ΠΕΡΔΙΚΑ	306	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1233-201	1233	Π.ΟΦΡΥΝΙΟΥ	201	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1233-203	1233	Π.ΟΦΡΥΝΙΟΥ	203	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1254-113	1254	ΛΟΥΤΡΟ ΕΛΕΝΗΣ	113	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1254-117	1254	ΛΟΥΤΡΟ ΕΛΕΝΗΣ	117	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1256-107	1256	ΙΣΘΜΙΑ	107	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1259-215	1259	ΖΙΠΑΡΙ	215	VDSL-VECTORING	Q2/2020	23/4/2019
1259-405	1259	ΖΙΠΑΡΙ	405	VDSL-VECTORING	Q2/2020	23/4/2019
1261-310	1261	ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ	310	VDSL-VECTORING	Q2/2020	10/11/2020
1300-213	1300	ΛΑΓΟΝΗΣΙ	213	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1300-225	1300	ΛΑΓΟΝΗΣΙ	225	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1300-409	1300	ΛΑΓΟΝΗΣΙ	409	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1300-417	1300	ΛΑΓΟΝΗΣΙ	417	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1305-217	1305	ΚΙΝΕΤΤΑΣ	217	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1320-205	1320	ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑ	205	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1321-4093	1321	ΕΥΠΑΛΙΟ	4093	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1323-402	1323	ΚΟΠΑΝΟΣ	402	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1339-205	1339	Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΑ	205	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1339-207	1339	Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΑ	207	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1339-209	1339	Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΑ	209	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1339-211	1339	Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΑ	211	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1341-312	1341	ΝΕΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ	312	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1348-7001	1348	ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ	7001	VDSL-VECTORING	Q2/2020	11/5/2020
1351-105	1351	ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ	105	VDSL-VECTORING	Q2/2020	25/9/2020
1351-203	1351	ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ	203	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1351-209	1351	ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ	209	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1359-206	1359	ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ	206	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1361-302	1361	ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ	302	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1363-7060	1363	ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ	7060	VDSL-VECTORING	Q2/2020	18/2/2021

1370-147	1370	ΡΑΦΗΝΑ Β	147	VDSL-VECTORING	Q2/2020	
1373-103	1373	ΜΥΡΘΙΟΥ	103	VDSL-VECTORING	Q2/2020	19/10/2020
1373-201	1373	ΜΥΡΘΙΟΥ	201	VDSL-VECTORING	Q2/2020	19/10/2020
1373-202	1373	ΜΥΡΘΙΟΥ	202	VDSL-VECTORING	Q2/2020	19/10/2020
1397-403	1397	ΝΕΑΠΟΛΗ ΒΟΙΩΝ	403	VDSL-VECTORING	Q2/2020	4/8/2020
1397-7230	1397	ΝΕΑΠΟΛΗ ΒΟΙΩΝ	7230	VDSL-VECTORING	Q2/2020	11/5/2020
1397-7242	1397	ΝΕΑΠΟΛΗ ΒΟΙΩΝ	7242	VDSL-VECTORING	Q2/2020	11/5/2020
1402-101	1402	ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ	101	VDSL-VECTORING	Q2/2020	16/6/2020
1402-103	1402	ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ	103	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1402-105	1402	ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ	105	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1402-201	1402	ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ	201	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1403-7119	1403	ΤΥΛΙΣΣΟΥ	7119	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1404-201	1404	ΕΜΠΟΡΕΙΟ	201	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1404-203	1404	ΕΜΠΟΡΕΙΟ	203	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1404-219	1404	ΕΜΠΟΡΕΙΟ	219	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1408-305	1408	ΤΡΙΠΟΛΗΣ	305	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1408-307	1408	ΤΡΙΠΟΛΗΣ	307	VDSL-VECTORING	Q2/2020	25/9/2020
1408-321	1408	ΤΡΙΠΟΛΗΣ	321	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1418-103	1418	ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ	103	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1418-302	1418	ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ	302	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1418-303	1418	ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ	303	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1418-405	1418	ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ	405	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1418-407	1418	ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ	407	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1421-410	1421	ΣΤΑΥΡΟΣ	410	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1431-7065	1431	ΚΙΑΤΟ	7065	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1433-9946	1433	ΛΥΚΟΠΟΡΙΑ	9946	VDSL-VECTORING	Q2/2020	26/3/2021
1434-207	1434	ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡΑ	207	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1446-113	1446	ΦΕΡΕΣ	113	VDSL-VECTORING	Q2/2020	10/11/2020
1467-210	1467	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ	210	VDSL-VECTORING	Q2/2020	18/4/2019
1467-211	1467	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ	211	VDSL-VECTORING	Q2/2020	23/4/2019
1467-212	1467	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ	212	VDSL-VECTORING	Q2/2020	18/4/2019
1488-101	1488	ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ	101	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/3/2021
1502-201	1502	ΜΕΣΑΙΟ	201	VDSL-VECTORING	Q2/2020	16/6/2020
1502-203	1502	ΜΕΣΑΙΟ	203	VDSL-VECTORING	Q2/2020	16/6/2020
1503-131	1503	ΕΡΕΤΡΙΑ	131	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1507-105	1507	ΛΑΙΜΟΣ	105	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1508-310	1508	ΜΕΛΙΤΗ	310	VDSL-VECTORING	Q2/2020	19/10/2020
1509-109	1509	ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ	109	VDSL-VECTORING	Q2/2020	13/3/2020
1515-127	1515	ΚΥΔΩΝΑ	127	VDSL-VECTORING	Q2/2020	8/12/2020
1515-129	1515	ΚΥΔΩΝΑ	129	VDSL-VECTORING	Q2/2020	8/12/2020
1517-110	1517	ΜΟΔΙ	110	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1536-ΟΣΓ1	1536	ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ	ΟΣΓ1	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020

1557-105	1557	ΑΝΘΟΧΩΡΙ	105	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1565-201	1565	ΝΙΣΥΡΟΣ	201	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1573-205	1573	ΙΤΕΑΣ	205	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/3/2021
1582-203	1582	Π.ΡΑΧΩΝ	203	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1582-205	1582	Π.ΡΑΧΩΝ	205	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1619-219	1619	ΒΙΒΛΟΣ	219	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1619-223	1619	ΒΙΒΛΟΣ	223	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1628-101	1628	ΔΡΥΟΠΙΔΑ	101	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1640-104	1640	ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ	104	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/3/2021
1645-9647	1645	ΠΕΙΡΑΙΑΣ	9647	VDSL-VECTORING	Q2/2020	17/5/2019
1665-223	1665	ΤΗΝΟΣ	223	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1665-309	1665	ΤΗΝΟΣ	309	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1665-311	1665	ΤΗΝΟΣ	311	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1680-304	1680	ΟΙΑ	304	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1689-208	1689	ΓΑΛΑΤΑ	208	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1689-403	1689	ΓΑΛΑΤΑ	403	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1693-402	1693	ΡΕΤΖΙΚΗ-ΠΕΥΚΩΝ	402	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1693-406	1693	ΡΕΤΖΙΚΗ-ΠΕΥΚΩΝ	406	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1693-408	1693	ΡΕΤΖΙΚΗ-ΠΕΥΚΩΝ	408	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1693-409	1693	ΡΕΤΖΙΚΗ-ΠΕΥΚΩΝ	409	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1693-410	1693	ΡΕΤΖΙΚΗ-ΠΕΥΚΩΝ	410	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1705-7071	1705	ΒΑΡΝΑΒΑΣ	7071	VDSL-VECTORING	Q2/2020	16/6/2020
1710-101	1710	ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ	101	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1710-105	1710	ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ	105	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1710-110	1710	ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ	110	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1720-213	1720	ΕΡΜΙΟΝΗ	213	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1727-410	1727	ΠΑΛΗΟΣΤΑΝΗ	410	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/3/2021
1729-310	1729	ΕΛΑΦΟΣ	310	VDSL-VECTORING	Q2/2020	10/11/2020
1758-103	1758	ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ	103	VDSL-VECTORING	Q2/2020	
1792-303	1792	ΤΥΧΕΡΟΥ	303	VDSL-VECTORING	Q2/2020	10/11/2020
1802-101	1802	ΜΗΘΥΜΝΑ	101	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1802-201	1802	ΜΗΘΥΜΝΑ	201	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1805-117	1805	ΜΥΡΙΝΑ	117	VDSL-VECTORING	Q2/2020	31/3/2021
1805-207	1805	ΜΥΡΙΝΑ	207	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1811-6578	1811	ΕΥΔΗΛΟΣ	6578	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1813-7035	1813	ΧΙΟΣ	7035	VDSL-VECTORING	Q2/2020	26/3/2021
1820-213	1820	ΛΑΡΔΟΥ	213	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1830-201	1830	ΠΕΡΔΙΚΑ	201	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1833-111	1833	ΒΑΡΗ	111	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1833-113	1833	ΒΑΡΗ	113	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1836-303	1836	ΕΞΩΓΩΝΙΑ	303	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1836-307	1836	ΕΞΩΓΩΝΙΑ	307	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1845-4301	1845	ΑΙΓΙΑΛΗ	4301	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020

1856-411	1856	ΔΙΣΠΗΛΙΟ	411	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1856-412	1856	ΔΙΣΠΗΛΙΟ	412	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1859-119	1859	ΑΡΓ.ΟΡΕΣΤΙΚΟ	119	VDSL-VECTORING	Q2/2020	4/8/2020
1861-207	1861	ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ	207	VDSL-VECTORING	Q2/2020	26/3/2021
1864-405	1864	ΛΙΒΑΔΕΙΑ	405	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1864-7327	1864	ΛΙΒΑΔΕΙΑ	7327	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/3/2021
1976-7125	1976	ΠΡΕΒΕΖΑ	7125	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1999-107	1999	ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ	107	VDSL-VECTORING	Q2/2020	10/11/2020
1999-205	1999	ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ	205	VDSL-VECTORING	Q2/2020	10/11/2020
1999-401	1999	ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ	401	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
2008-7130	2008	ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ	7130	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
2018-201	2018	ΣΚΟΥΡΑ	201	VDSL-VECTORING	Q2/2020	19/10/2020
2022-7239	2022	ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ	7239	VDSL-VECTORING	Q2/2020	
2028-301	2028	ΕΛΙΚΑ	301	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
2040-406	2040	ΜΕΣΣΗΝΗ	406	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
2040-407	2040	ΜΕΣΣΗΝΗ	407	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
2047-7219	2047	ΑΘΙΚΙΑ	7219	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
2049-7279	2049	ΚΑΙΣΑΡΙ	7279	VDSL-VECTORING	Q2/2020	11/5/2020
2055-7278	2055	ΔΕΡΒΕΝΙ	7278	VDSL-VECTORING	Q2/2020	11/5/2020
2055-9947	2055	ΔΕΡΒΕΝΙ	9947	VDSL-VECTORING	Q2/2020	26/3/2021
2057-303	2057	ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ	303	VDSL-VECTORING	Q2/2020	8/12/2020
2064-105	2064	ΔΡΥΜΟΥ	105	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
2067-6253	2067	ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ	6253	VDSL-VECTORING	Q2/2020	11/5/2020
2087-206	2087	ΚΟΣΚΙΝΟΥ	206	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
2093-4155	2093	ΠΑΛΙΟΥΡΙΑ	4155	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
2095-503	2095	ΨΑΛΙΔΙ	503	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
2114-117	2114	ΑΣΤΡΙΔΑ ΘΑΣΟΥ	117	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
2118-105	2118	ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ	105	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
2118-125	2118	ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ	125	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
2260-107	2260	ΛΕΥΚΕΣ ΠΑΡΟΥ	107	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
2260-405	2260	ΛΕΥΚΕΣ ΠΑΡΟΥ	405	VDSL-VECTORING	Q2/2020	12/4/2020
1550-110	1550	ΚΑΛΑΜΑΚΙ	110	FTTH	Q2/2020	28/6/2018
1550-137	1550	ΚΑΛΑΜΑΚΙ	137	FTTH	Q2/2020	28/6/2018
1550-305	1550	ΚΑΛΑΜΑΚΙ	305	FTTH	Q2/2020	28/6/2018
1550-315	1550	ΚΑΛΑΜΑΚΙ	315	FTTH	Q2/2020	28/6/2018
1550-363	1550	ΚΑΛΑΜΑΚΙ	363	FTTH	Q2/2020	28/6/2018
1550-367	1550	ΚΑΛΑΜΑΚΙ	367	FTTH	Q2/2020	28/6/2018
1550-369	1550	ΚΑΛΑΜΑΚΙ	369	FTTH	Q2/2020	28/6/2018
1532-107	1532	ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ	107	FTTH	Q2/2020	7/12/2018
1532-117	1532	ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ	117	FTTH	Q2/2020	7/12/2018
1532-120	1532	ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ	120	FTTH	Q2/2020	7/12/2018

1532-121	1532	ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ	121	FTTH	Q2/2020	7/12/2018
1532-123	1532	ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ	123	FTTH	Q2/2020	7/12/2018
1532-125	1532	ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ	125	FTTH	Q2/2020	7/12/2018
1532-135	1532	ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ	135	FTTH	Q2/2020	7/12/2018
1532-136	1532	ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ	136	FTTH	Q2/2020	7/12/2018
1532-141	1532	ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ	141	FTTH	Q2/2020	7/12/2018
1532-203	1532	ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ	203	FTTH	Q2/2020	7/12/2018
1532-207	1532	ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ	207	FTTH	Q2/2020	7/12/2018
1532-209	1532	ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ	209	FTTH	Q2/2020	7/12/2018
1532-212	1532	ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ	212	FTTH	Q2/2020	7/12/2018
1532-217	1532	ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ	217	FTTH	Q2/2020	7/12/2018
1532-219	1532	ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ	219	FTTH	Q2/2020	7/12/2018
1532-309	1532	ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ	309	FTTH	Q2/2020	7/12/2018
1532-311	1532	ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ	311	FTTH	Q2/2020	7/12/2018
1532-313	1532	ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ	313	FTTH	Q2/2020	7/12/2018
1532-315	1532	ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ	315	FTTH	Q2/2020	7/12/2018
1532-407	1532	ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ	407	FTTH	Q2/2020	7/12/2018
1532-411	1532	ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ	411	FTTH	Q2/2020	7/12/2018
1532-415	1532	ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ	415	FTTH	Q2/2020	7/12/2018
1532-417	1532	ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ	417	FTTH	Q2/2020	7/12/2018
1532-419	1532	ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ	419	FTTH	Q2/2020	7/12/2018
1532-421	1532	ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ	421	FTTH	Q2/2020	7/12/2018
1532-423	1532	ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ	423	FTTH	Q2/2020	7/12/2018
440-108	440	ΑΛΥΣΙΔΑ	108	FTTH	Q2/2020	2/8/2019
440-133	440	ΑΛΥΣΙΔΑ	133	FTTH	Q2/2020	2/8/2019
440-134	440	ΑΛΥΣΙΔΑ	134	FTTH	Q2/2020	2/8/2019
440-135	440	ΑΛΥΣΙΔΑ	135	FTTH	Q2/2020	2/8/2019
440-137	440	ΑΛΥΣΙΔΑ	137	FTTH	Q2/2020	2/8/2019
440-139	440	ΑΛΥΣΙΔΑ	139	FTTH	Q2/2020	2/8/2019
440-145	440	ΑΛΥΣΙΔΑ	145	FTTH	Q2/2020	2/8/2019
440-146	440	ΑΛΥΣΙΔΑ	146	FTTH	Q2/2020	2/8/2019
440-206	440	ΑΛΥΣΙΔΑ	206	FTTH	Q2/2020	2/8/2019
440-246	440	ΑΛΥΣΙΔΑ	246	FTTH	Q2/2020	2/8/2019
440-247	440	ΑΛΥΣΙΔΑ	247	FTTH	Q2/2020	2/8/2019
440-248	440	ΑΛΥΣΙΔΑ	248	FTTH	Q2/2020	2/8/2019
440-249	440	ΑΛΥΣΙΔΑ	249	FTTH	Q2/2020	2/8/2019
440-250	440	ΑΛΥΣΙΔΑ	250	FTTH	Q2/2020	2/8/2019
440-253	440	ΑΛΥΣΙΔΑ	253	FTTH	Q2/2020	2/8/2019
440-261	440	ΑΛΥΣΙΔΑ	261	FTTH	Q2/2020	2/8/2019
440-302	440	ΑΛΥΣΙΔΑ	302	FTTH	Q2/2020	23/9/2019
440-303	440	ΑΛΥΣΙΔΑ	303	FTTH	Q2/2020	24/2/2020
440-331	440	ΑΛΥΣΙΔΑ	331	FTTH	Q2/2020	24/2/2020
440-339	440	ΑΛΥΣΙΔΑ	339	FTTH	Q2/2020	24/2/2020
440-344	440	ΑΛΥΣΙΔΑ	344	FTTH	Q2/2020	24/2/2020
440-401	440	ΑΛΥΣΙΔΑ	401	FTTH	Q2/2020	23/9/2019

440-422	440	ΑΛΥΣΙΔΑ	422	FTTH	Q2/2020	23/9/2019
440-424	440	ΑΛΥΣΙΔΑ	424	FTTH	Q2/2020	23/9/2019
443-121	443	ΔΑΓΚΛΗΣ	121	FTTH	Q2/2020	25/11/2019
443-123	443	ΔΑΓΚΛΗΣ	123	FTTH	Q2/2020	25/11/2019
443-129	443	ΔΑΓΚΛΗΣ	129	FTTH	Q2/2020	25/11/2019
443-133	443	ΔΑΓΚΛΗΣ	133	FTTH	Q2/2020	25/11/2019
443-218	443	ΔΑΓΚΛΗΣ	218	FTTH	Q2/2020	25/11/2019
443-219	443	ΔΑΓΚΛΗΣ	219	FTTH	Q2/2020	25/11/2019
443-220	443	ΔΑΓΚΛΗΣ	220	FTTH	Q2/2020	25/11/2019
443-221	443	ΔΑΓΚΛΗΣ	221	FTTH	Q2/2020	25/11/2019
443-222	443	ΔΑΓΚΛΗΣ	222	FTTH	Q2/2020	25/11/2019
443-223	443	ΔΑΓΚΛΗΣ	223	FTTH	Q2/2020	25/11/2019
443-225	443	ΔΑΓΚΛΗΣ	225	FTTH	Q2/2020	25/11/2019
443-227	443	ΔΑΓΚΛΗΣ	227	FTTH	Q2/2020	25/11/2019
443-228	443	ΔΑΓΚΛΗΣ	228	FTTH	Q2/2020	25/11/2019
443-323	443	ΔΑΓΚΛΗΣ	323	FTTH	Q2/2020	25/11/2019
441-116	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	116	FTTH	Q2/2020	30/12/2019
441-120	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	120	FTTH	Q2/2020	30/12/2019
441-305	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	305	FTTH	Q2/2020	23/3/2020
441-307	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	307	FTTH	Q2/2020	23/3/2020
441-309	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	309	FTTH	Q2/2020	23/3/2020
441-310	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	310	FTTH	Q2/2020	23/3/2020
441-420	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	420	FTTH	Q2/2020	23/3/2020
441-421	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	421	FTTH	Q2/2020	23/3/2020
441-422	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	422	FTTH	Q2/2020	30/12/2019
441-423	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	423	FTTH	Q2/2020	30/12/2019
441-425	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	425	FTTH	Q2/2020	30/12/2019
441-426	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	426	FTTH	Q2/2020	30/12/2019
441-428	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	428	FTTH	Q2/2020	23/3/2020
441-434	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	434	FTTH	Q2/2020	30/12/2019
441-435	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	435	FTTH	Q2/2020	30/12/2019
441-436	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	436	FTTH	Q2/2020	30/12/2019
441-437	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	437	FTTH	Q2/2020	23/3/2020
441-438	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	438	FTTH	Q2/2020	30/12/2019
441-524	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	524	FTTH	Q2/2020	30/12/2019
441-527	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	527	FTTH	Q2/2020	30/12/2019
441-528	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	528	FTTH	Q2/2020	30/12/2019
441-559	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	559	FTTH	Q2/2020	30/12/2019
441-560	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	560	FTTH	Q2/2020	30/12/2019
441-561	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	561	FTTH	Q2/2020	30/12/2019
441-569	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	569	FTTH	Q2/2020	
316-304	316	Ν.ΙΩΝΙΑ	304	FTTH	Q2/2020	30/12/2019
466-108	466	ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	108	FTTH	Q2/2020	30/12/2019
466-109	466	ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	109	FTTH	Q2/2020	30/12/2019
466-305	466	ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	305	FTTH	Q2/2020	30/12/2019

466-309	466	ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	309	FTTH	Q2/2020	30/12/2019
466-407	466	ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	407	FTTH	Q2/2020	30/12/2019
1620-201	1620	Ν. ΦΑΛΗΡΟ	201	FTTH	Q2/2020	30/12/2019
1620-302	1620	Ν. ΦΑΛΗΡΟ	302	FTTH	Q2/2020	30/3/2020
1620-313	1620	Ν. ΦΑΛΗΡΟ	313	FTTH	Q2/2020	30/12/2019
1620-405	1620	Ν. ΦΑΛΗΡΟ	405	FTTH	Q2/2020	30/3/2020
1620-441	1620	Ν. ΦΑΛΗΡΟ	441	FTTH	Q2/2020	30/3/2020
1773-313	1773	ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ	313	FTTH	Q2/2020	23/3/2020
1773-314	1773	ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ	314	FTTH	Q2/2020	30/3/2020
1773-315	1773	ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ	315	FTTH	Q2/2020	23/3/2020
1773-401	1773	ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ	401	FTTH	Q2/2020	25/5/2020
1773-402	1773	ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ	402	FTTH	Q2/2020	23/3/2020
1773-408	1773	ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ	408	FTTH	Q2/2020	25/5/2020
1773-415	1773	ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ	415	FTTH	Q2/2020	23/3/2020
1773-416	1773	ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ	416	FTTH	Q2/2020	25/5/2020
1773-417	1773	ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ	417	FTTH	Q2/2020	23/3/2020
1773-438	1773	ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ	438	FTTH	Q2/2020	23/3/2020
1773-440	1773	ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ	440	FTTH	Q2/2020	25/5/2020
1773-445	1773	ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ	445	FTTH	Q2/2020	25/5/2020
450-307	450	ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ	307	FTTH	Q2/2020	
451-102	451	ΔΑΦΝΗΣ	102	FTTH	Q2/2020	27/7/2020
451-104	451	ΔΑΦΝΗΣ	104	FTTH	Q2/2020	27/7/2020
451-105	451	ΔΑΦΝΗΣ	105	FTTH	Q2/2020	29/6/2020
451-106	451	ΔΑΦΝΗΣ	106	FTTH	Q2/2020	29/6/2020
451-107	451	ΔΑΦΝΗΣ	107	FTTH	Q2/2020	29/6/2020
451-108	451	ΔΑΦΝΗΣ	108	FTTH	Q2/2020	29/6/2020
451-109	451	ΔΑΦΝΗΣ	109	FTTH	Q2/2020	29/6/2020
451-111	451	ΔΑΦΝΗΣ	111	FTTH	Q2/2020	29/6/2020
451-114	451	ΔΑΦΝΗΣ	114	FTTH	Q2/2020	27/7/2020
451-115	451	ΔΑΦΝΗΣ	115	FTTH	Q2/2020	27/7/2020
451-116	451	ΔΑΦΝΗΣ	116	FTTH	Q2/2020	27/7/2020
451-117	451	ΔΑΦΝΗΣ	117	FTTH	Q2/2020	27/7/2020
451-118	451	ΔΑΦΝΗΣ	118	FTTH	Q2/2020	27/7/2020
451-119	451	ΔΑΦΝΗΣ	119	FTTH	Q2/2020	27/7/2020
451-120	451	ΔΑΦΝΗΣ	120	FTTH	Q2/2020	27/7/2020
451-121	451	ΔΑΦΝΗΣ	121	FTTH	Q2/2020	27/7/2020
451-123	451	ΔΑΦΝΗΣ	123	FTTH	Q2/2020	27/7/2020
451-125	451	ΔΑΦΝΗΣ	125	FTTH	Q2/2020	29/6/2020
451-126	451	ΔΑΦΝΗΣ	126	FTTH	Q2/2020	29/6/2020
451-127	451	ΔΑΦΝΗΣ	127	FTTH	Q2/2020	29/6/2020
451-129	451	ΔΑΦΝΗΣ	129	FTTH	Q2/2020	21/9/2020
451-130	451	ΔΑΦΝΗΣ	130	FTTH	Q2/2020	27/7/2020
451-131	451	ΔΑΦΝΗΣ	131	FTTH	Q2/2020	27/7/2020
451-132	451	ΔΑΦΝΗΣ	132	FTTH	Q2/2020	27/7/2020
451-133	451	ΔΑΦΝΗΣ	133	FTTH	Q2/2020	27/7/2020

451-134	451	ΔΑΦΝΗΣ	134	FTTH	Q2/2020	29/6/2020
451-135	451	ΔΑΦΝΗΣ	135	FTTH	Q2/2020	29/6/2020
451-136	451	ΔΑΦΝΗΣ	136	FTTH	Q2/2020	27/7/2020
451-137	451	ΔΑΦΝΗΣ	137	FTTH	Q2/2020	27/7/2020
451-138	451	ΔΑΦΝΗΣ	138	FTTH	Q2/2020	27/7/2020
451-139	451	ΔΑΦΝΗΣ	139	FTTH	Q2/2020	27/7/2020
451-142	451	ΔΑΦΝΗΣ	142	FTTH	Q2/2020	27/7/2020
451-143	451	ΔΑΦΝΗΣ	143	FTTH	Q2/2020	29/6/2020
451-144	451	ΔΑΦΝΗΣ	144	FTTH	Q2/2020	29/6/2020
451-146	451	ΔΑΦΝΗΣ	146	FTTH	Q2/2020	29/6/2020
451-148	451	ΔΑΦΝΗΣ	148	FTTH	Q2/2020	29/6/2020
451-149	451	ΔΑΦΝΗΣ	149	FTTH	Q2/2020	27/7/2020
451-152	451	ΔΑΦΝΗΣ	152	FTTH	Q2/2020	27/7/2020
451-154	451	ΔΑΦΝΗΣ	154	FTTH	Q2/2020	27/7/2020
451-156	451	ΔΑΦΝΗΣ	156	FTTH	Q2/2020	27/7/2020
451-160	451	ΔΑΦΝΗΣ	160	FTTH	Q2/2020	27/7/2020
451-164	451	ΔΑΦΝΗΣ	164	FTTH	Q2/2020	21/9/2020
451-166	451	ΔΑΦΝΗΣ	166	FTTH	Q2/2020	21/9/2020
451-185	451	ΔΑΦΝΗΣ	185	FTTH	Q2/2020	29/6/2020
451-204	451	ΔΑΦΝΗΣ	204	FTTH	Q2/2020	29/6/2020
451-255	451	ΔΑΦΝΗΣ	255	FTTH	Q2/2020	29/6/2020
1634-102	1634	Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ	102	FTTH	Q2/2020	23/3/2020
1634-224	1634	Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ	224	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
1634-232	1634	Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ	232	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
1634-322	1634	Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ	322	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
1634-404	1634	Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ	404	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
1634-409	1634	Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ	409	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
1634-410	1634	Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ	410	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
1634-435	1634	Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ	435	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
1634-437	1634	Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ	437	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
573-109	573	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	109	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
573-131	573	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	131	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
573-133	573	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	133	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
573-134	573	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	134	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
573-136	573	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	136	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
573-137	573	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	137	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
573-141	573	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	141	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
573-142	573	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	142	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
573-143	573	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	143	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
573-148	573	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	148	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
573-158	573	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	158	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
573-162	573	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	162	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
573-165	573	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	165	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
573-166	573	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	166	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
573-418	573	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	418	FTTH	Q2/2020	29/10/2019

573-424	573	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	424	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
573-426	573	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	426	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
573-9511	573	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	9511	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
573-9513	573	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	9513	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
573-9517	573	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	9517	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
573-9519	573	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	9519	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
573-9521	573	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	9521	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
573-9523	573	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	9523	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
573-9525	573	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	9525	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
573-9527	573	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	9527	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
573-9529	573	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	9529	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
573-9531	573	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	9531	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
573-9535	573	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	9535	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
573-9537	573	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	9537	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
573-9541	573	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	9541	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
573-9545	573	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	9545	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
573-9547	573	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	9547	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
573-9549	573	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	9549	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
573-9551	573	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	9551	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
573-9553	573	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	9553	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
573-9555	573	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	9555	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
573-9557	573	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	9557	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
573-9559	573	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	9559	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
573-9561	573	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	9561	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
573-9563	573	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	9563	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
573-9565	573	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	9565	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
573-9567	573	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	9567	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
573-9569	573	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	9569	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
573-9571	573	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	9571	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
573-9573	573	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	9573	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
573-9577	573	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	9577	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
573-9579	573	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	9579	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
573-9581	573	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	9581	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
573-9583	573	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	9583	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
573-9816	573	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	9816	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
573-9818	573	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	9818	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
573-9820	573	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	9820	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
573-9832	573	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	9832	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
573-9844	573	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	9844	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
315-109	315	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	109	FTTH	Q2/2020	23/12/2019
315-115	315	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	115	FTTH	Q2/2020	23/12/2019
315-219	315	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	219	FTTH	Q2/2020	23/12/2019
315-221	315	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	221	FTTH	Q2/2020	23/12/2019
315-223	315	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	223	FTTH	Q2/2020	23/12/2019
315-225	315	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	225	FTTH	Q2/2020	23/12/2019

315-315	315	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	315	FTTH	Q2/2020	23/12/2019
315-320	315	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	320	FTTH	Q2/2020	23/12/2019
315-321	315	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	321	FTTH	Q2/2020	23/12/2019
315-323	315	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	323	FTTH	Q2/2020	23/12/2019
315-325	315	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	325	FTTH	Q2/2020	23/12/2019
315-405	315	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	405	FTTH	Q2/2020	23/12/2019
315-407	315	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	407	FTTH	Q2/2020	23/12/2019
315-415	315	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	415	FTTH	Q2/2020	23/12/2019
325-417	325	ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ	417	FTTH	Q2/2020	
1478-1103	1478	ΧΑΛΚΙΔΑΣ	1103	FTTH	Q2/2020	27/7/2020
1478-1201	1478	ΧΑΛΚΙΔΑΣ	1201	FTTH	Q2/2020	27/7/2020
1478-1207	1478	ΧΑΛΚΙΔΑΣ	1207	FTTH	Q2/2020	27/7/2020
1478-1305	1478	ΧΑΛΚΙΔΑΣ	1305	FTTH	Q2/2020	27/7/2020
1478-1307	1478	ΧΑΛΚΙΔΑΣ	1307	FTTH	Q2/2020	27/7/2020
1478-1309	1478	ΧΑΛΚΙΔΑΣ	1309	FTTH	Q2/2020	27/7/2020
1478-1313	1478	ΧΑΛΚΙΔΑΣ	1313	FTTH	Q2/2020	27/7/2020
1478-1321	1478	ΧΑΛΚΙΔΑΣ	1321	FTTH	Q2/2020	27/7/2020
1478-208	1478	ΧΑΛΚΙΔΑΣ	208	FTTH	Q2/2020	27/7/2020
1478-209	1478	ΧΑΛΚΙΔΑΣ	209	FTTH	Q2/2020	27/7/2020
1478-210	1478	ΧΑΛΚΙΔΑΣ	210	FTTH	Q2/2020	27/7/2020
1478-212	1478	ΧΑΛΚΙΔΑΣ	212	FTTH	Q2/2020	27/7/2020
1478-239	1478	ΧΑΛΚΙΔΑΣ	239	FTTH	Q2/2020	27/7/2020
1478-240	1478	ΧΑΛΚΙΔΑΣ	240	FTTH	Q2/2020	27/7/2020
1478-307	1478	ΧΑΛΚΙΔΑΣ	307	FTTH	Q2/2020	27/7/2020
235-107	235	ΛΑΜΙΑ	107	FTTH	Q2/2020	31/8/2020
235-111	235	ΛΑΜΙΑ	111	FTTH	Q2/2020	
235-116	235	ΛΑΜΙΑ	116	FTTH	Q2/2020	
235-117	235	ΛΑΜΙΑ	117	FTTH	Q2/2020	
235-118	235	ΛΑΜΙΑ	118	FTTH	Q2/2020	
235-119	235	ΛΑΜΙΑ	119	FTTH	Q2/2020	
235-122	235	ΛΑΜΙΑ	122	FTTH	Q2/2020	31/8/2020
235-135	235	ΛΑΜΙΑ	135	FTTH	Q2/2020	
235-313	235	ΛΑΜΙΑ	313	FTTH	Q2/2020	31/8/2020
235-316	235	ΛΑΜΙΑ	316	FTTH	Q2/2020	31/8/2020
235-331	235	ΛΑΜΙΑ	331	FTTH	Q2/2020	31/8/2020
235-339	235	ΛΑΜΙΑ	339	FTTH	Q2/2020	31/8/2020
235-402	235	ΛΑΜΙΑ	402	FTTH	Q2/2020	31/8/2020
235-409	235	ΛΑΜΙΑ	409	FTTH	Q2/2020	31/8/2020
235-415	235	ΛΑΜΙΑ	415	FTTH	Q2/2020	31/8/2020
847-109	847	ΙΑΛΥΣΟΥ	109	FTTH	Q2/2020	27/7/2020
847-115	847	ΙΑΛΥΣΟΥ	115	FTTH	Q2/2020	27/7/2020
847-403	847	ΙΑΛΥΣΟΥ	403	FTTH	Q2/2020	27/7/2020

1371-111	1371	ΡΟΔΟΣ	111	FTTH	Q2/2020	14/9/2020
1371-120	1371	ΡΟΔΟΣ	120	FTTH	Q2/2020	14/9/2020
1371-123	1371	ΡΟΔΟΣ	123	FTTH	Q2/2020	14/9/2020
1371-126	1371	ΡΟΔΟΣ	126	FTTH	Q2/2020	14/9/2020
1371-136	1371	ΡΟΔΟΣ	136	FTTH	Q2/2020	14/9/2020
1371-154	1371	ΡΟΔΟΣ	154	FTTH	Q2/2020	14/9/2020
2058-121	2058	ΕΡΜΟΥ	121	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
2058-159	2058	ΕΡΜΟΥ	159	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
2058-188	2058	ΕΡΜΟΥ	188	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
2058-212	2058	ΕΡΜΟΥ	212	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
2058-213	2058	ΕΡΜΟΥ	213	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
2058-214	2058	ΕΡΜΟΥ	214	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
2058-215	2058	ΕΡΜΟΥ	215	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
2058-228	2058	ΕΡΜΟΥ	228	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
2058-229	2058	ΕΡΜΟΥ	229	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
2058-230	2058	ΕΡΜΟΥ	230	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
2058-231	2058	ΕΡΜΟΥ	231	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
2058-257	2058	ΕΡΜΟΥ	257	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
2058-262	2058	ΕΡΜΟΥ	262	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
2058-264	2058	ΕΡΜΟΥ	264	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
2058-284	2058	ΕΡΜΟΥ	284	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
2058-308	2058	ΕΡΜΟΥ	308	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
2058-309	2058	ΕΡΜΟΥ	309	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
2058-310	2058	ΕΡΜΟΥ	310	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
2058-311	2058	ΕΡΜΟΥ	311	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
2058-312	2058	ΕΡΜΟΥ	312	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
2058-314	2058	ΕΡΜΟΥ	314	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
2058-315	2058	ΕΡΜΟΥ	315	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
2058-318	2058	ΕΡΜΟΥ	318	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
2058-319	2058	ΕΡΜΟΥ	319	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
2058-321	2058	ΕΡΜΟΥ	321	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
2058-323	2058	ΕΡΜΟΥ	323	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
2058-333	2058	ΕΡΜΟΥ	333	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
2058-334	2058	ΕΡΜΟΥ	334	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
2058-335	2058	ΕΡΜΟΥ	335	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
2058-343	2058	ΕΡΜΟΥ	343	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
2058-349	2058	ΕΡΜΟΥ	349	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
2058-351	2058	ΕΡΜΟΥ	351	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
2058-363	2058	ΕΡΜΟΥ	363	FTTH	Q2/2020	29/10/2019
2059-109	2059	ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ	109	FTTH	Q2/2020	28/6/2019
1174-107	1174	ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ	107	FTTH	Q2/2020	15/7/2019
1174-213	1174	ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ	213	FTTH	Q2/2020	15/7/2019
1174-215	1174	ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ	215	FTTH	Q2/2020	15/7/2019
1174-303	1174	ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ	303	FTTH	Q2/2020	15/7/2019
1174-314	1174	ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ	314	FTTH	Q2/2020	15/7/2019

1021-123	1021	ΡΟΣΤΑΝ	123	FTTH	Q2/2020	25/11/2019
1021-124	1021	ΡΟΣΤΑΝ	124	FTTH	Q2/2020	25/11/2019
1021-125	1021	ΡΟΣΤΑΝ	125	FTTH	Q2/2020	25/11/2019
1021-419	1021	ΡΟΣΤΑΝ	419	FTTH	Q2/2020	25/11/2019
1021-435	1021	ΡΟΣΤΑΝ	435	FTTH	Q2/2020	25/11/2019
1021-437	1021	ΡΟΣΤΑΝ	437	FTTH	Q2/2020	25/11/2019
1021-439	1021	ΡΟΣΤΑΝ	439	FTTH	Q2/2020	25/11/2019
1021-441	1021	ΡΟΣΤΑΝ	441	FTTH	Q2/2020	25/11/2019
1021-443	1021	ΡΟΣΤΑΝ	443	FTTH	Q2/2020	25/11/2019
1021-445	1021	ΡΟΣΤΑΝ	445	FTTH	Q2/2020	25/11/2019
1021-447	1021	ΡΟΣΤΑΝ	447	FTTH	Q2/2020	25/11/2019
1021-449	1021	ΡΟΣΤΑΝ	449	FTTH	Q2/2020	25/11/2019
1021-451	1021	ΡΟΣΤΑΝ	451	FTTH	Q2/2020	25/11/2019
1021-452	1021	ΡΟΣΤΑΝ	452	FTTH	Q2/2020	25/11/2019
1021-453	1021	ΡΟΣΤΑΝ	453	FTTH	Q2/2020	25/11/2019
1021-454	1021	ΡΟΣΤΑΝ	454	FTTH	Q2/2020	25/11/2019
1021-455	1021	ΡΟΣΤΑΝ	455	FTTH	Q2/2020	25/11/2019
1021-457	1021	ΡΟΣΤΑΝ	457	FTTH	Q2/2020	25/11/2019
1021-459	1021	ΡΟΣΤΑΝ	459	FTTH	Q2/2020	25/11/2019
1021-461	1021	ΡΟΣΤΑΝ	461	FTTH	Q2/2020	25/11/2019
1021-463	1021	ΡΟΣΤΑΝ	463	FTTH	Q2/2020	25/11/2019
1021-465	1021	ΡΟΣΤΑΝ	465	FTTH	Q2/2020	25/11/2019
1021-467	1021	ΡΟΣΤΑΝ	467	FTTH	Q2/2020	25/11/2019
1021-468	1021	ΡΟΣΤΑΝ	468	FTTH	Q2/2020	25/11/2019
1021-469	1021	ΡΟΣΤΑΝ	469	FTTH	Q2/2020	25/11/2019
1021-471	1021	ΡΟΣΤΑΝ	471	FTTH	Q2/2020	25/11/2019
1021-473	1021	ΡΟΣΤΑΝ	473	FTTH	Q2/2020	25/11/2019
1021-475	1021	ΡΟΣΤΑΝ	475	FTTH	Q2/2020	25/11/2019
1021-511	1021	ΡΟΣΤΑΝ	511	FTTH	Q2/2020	25/11/2019
1021-513	1021	ΡΟΣΤΑΝ	513	FTTH	Q2/2020	25/11/2019
1021-515	1021	ΡΟΣΤΑΝ	515	FTTH	Q2/2020	25/11/2019
1021-516	1021	ΡΟΣΤΑΝ	516	FTTH	Q2/2020	25/11/2019
1021-517	1021	ΡΟΣΤΑΝ	517	FTTH	Q2/2020	25/11/2019
1021-519	1021	ΡΟΣΤΑΝ	519	FTTH	Q2/2020	25/11/2019
1021-521	1021	ΡΟΣΤΑΝ	521	FTTH	Q2/2020	25/11/2019
1021-523	1021	ΡΟΣΤΑΝ	523	FTTH	Q2/2020	25/11/2019
1021-525	1021	ΡΟΣΤΑΝ	525	FTTH	Q2/2020	25/11/2019
1021-529	1021	ΡΟΣΤΑΝ	529	FTTH	Q2/2020	25/11/2019
1021-531	1021	ΡΟΣΤΑΝ	531	FTTH	Q2/2020	25/11/2019
1021-534	1021	ΡΟΣΤΑΝ	534	FTTH	Q2/2020	25/11/2019
1021-541	1021	ΡΟΣΤΑΝ	541	FTTH	Q2/2020	25/11/2019
1026-104	1026	ΧΑΡΙΛΑΟΥ	104	FTTH	Q2/2020	2/9/2019
1026-105	1026	ΧΑΡΙΛΑΟΥ	105	FTTH	Q2/2020	2/9/2019
1026-106	1026	ΧΑΡΙΛΑΟΥ	106	FTTH	Q2/2020	2/9/2019
1026-446	1026	ΧΑΡΙΛΑΟΥ	446	FTTH	Q2/2020	23/9/2019

1026-463	1026	ΧΑΡΙΛΑΟΥ	463	FTTH	Q2/2020	2/9/2019
1026-475	1026	ΧΑΡΙΛΑΟΥ	475	FTTH	Q2/2020	2/9/2019
153-119	153	ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	119	FTTH	Q2/2020	16/12/2019
153-121	153	ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	121	FTTH	Q2/2020	30/12/2019
153-123	153	ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	123	FTTH	Q2/2020	30/12/2019
153-137	153	ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	137	FTTH	Q2/2020	30/12/2019
153-217	153	ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	217	FTTH	Q2/2020	16/12/2019
153-321	153	ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	321	FTTH	Q2/2020	16/12/2019
153-329	153	ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	329	FTTH	Q2/2020	16/12/2019
349-104	349	ΦΙΛΙΠΠΟΥ	104	FTTH	Q2/2020	23/12/2019
349-113	349	ΦΙΛΙΠΠΟΥ	113	FTTH	Q2/2020	23/12/2019
349-1163	349	ΦΙΛΙΠΠΟΥ	1163	FTTH	Q2/2020	23/12/2019
349-1171	349	ΦΙΛΙΠΠΟΥ	1171	FTTH	Q2/2020	23/12/2019
349-1173	349	ΦΙΛΙΠΠΟΥ	1173	FTTH	Q2/2020	23/12/2019
349-1175	349	ΦΙΛΙΠΠΟΥ	1175	FTTH	Q2/2020	23/12/2019
349-205	349	ΦΙΛΙΠΠΟΥ	205	FTTH	Q2/2020	23/12/2019
349-219	349	ΦΙΛΙΠΠΟΥ	219	FTTH	Q2/2020	23/12/2019
349-416	349	ΦΙΛΙΠΠΟΥ	416	FTTH	Q2/2020	23/12/2019
349-418	349	ΦΙΛΙΠΠΟΥ	418	FTTH	Q2/2020	23/12/2019
349-419	349	ΦΙΛΙΠΠΟΥ	419	FTTH	Q2/2020	23/12/2019
943-304	943	ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ	304	FTTH	Q2/2020	
943-325	943	ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ	325	FTTH	Q2/2020	
1515-111	1515	ΚΥΔΩΝΑ	111	FTTH	Q2/2020	13/7/2020
1515-113	1515	ΚΥΔΩΝΑ	113	FTTH	Q2/2020	13/7/2020
1515-115	1515	ΚΥΔΩΝΑ	115	FTTH	Q2/2020	13/7/2020
1515-121	1515	ΚΥΔΩΝΑ	121	FTTH	Q2/2020	13/7/2020
1515-123	1515	ΚΥΔΩΝΑ	123	FTTH	Q2/2020	13/7/2020
1515-124	1515	ΚΥΔΩΝΑ	124	FTTH	Q2/2020	13/7/2020
1515-125	1515	ΚΥΔΩΝΑ	125	FTTH	Q2/2020	13/7/2020
1515-137	1515	ΚΥΔΩΝΑ	137	FTTH	Q2/2020	25/1/2021

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Υπαίθριες καμπίνες που ανατέθηκαν στον ΟΤΕ κατά την 2η ετήσια ανάθεση και δεν υλοποιήθηκαν

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM]	Κωδικός Α/Κ [WCRM]	Ονομασία ΑΚ	Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
556-7801	556	ΜΟΣΙΑ	7801
736-209	736	ΠΕΠΑΓΝΗ	209
1370-147	1370	ΡΑΦΗΝΑ Β	147
1758-103	1758	ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ	103
2022-7239	2022	ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ	7239
441-569	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	569
450-307	450	ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ	307
325-417	325	ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ	417
235-111	235	ΛΑΜΙΑ	111
235-116	235	ΛΑΜΙΑ	116
235-117	235	ΛΑΜΙΑ	117
235-118	235	ΛΑΜΙΑ	118
235-119	235	ΛΑΜΙΑ	119
235-135	235	ΛΑΜΙΑ	135
943-304	943	ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ	304
943-325	943	ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ	325

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Υπαίθριες καμπίνες που ανατέθηκαν στον ΟΤΕ κατά την 2η ετήσια ανάθεση και στις οποίες η ΕΕΤΤ διεξήγαγε επιτόπιο έλεγχο

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM_OTE]	Κωδικός Α/Κ [WCRM_OTE]	Κωδικός ΥΚΕΕ	Ονομασία Υπερκείμενου Α/Κ	Τρίμηνο ενεργοποίησης βάσει της σχετικής απόφασης ανάθεσης της ΕΕΤΤ
440-108	440	108	ΑΛΥΣΙΔΑ	Q2/2020
440-133	440	133	ΑΛΥΣΙΔΑ	Q2/2020
440-134	440	134	ΑΛΥΣΙΔΑ	Q2/2020
440-135	440	135	ΑΛΥΣΙΔΑ	Q2/2020
440-137	440	137	ΑΛΥΣΙΔΑ	Q2/2020
440-139	440	139	ΑΛΥΣΙΔΑ	Q2/2020
440-145	440	145	ΑΛΥΣΙΔΑ	Q2/2020
440-146	440	146	ΑΛΥΣΙΔΑ	Q2/2020
440-206	440	206	ΑΛΥΣΙΔΑ	Q2/2020
440-246	440	246	ΑΛΥΣΙΔΑ	Q2/2020
440-247	440	247	ΑΛΥΣΙΔΑ	Q2/2020
440-248	440	248	ΑΛΥΣΙΔΑ	Q2/2020
440-249	440	249	ΑΛΥΣΙΔΑ	Q2/2020
440-250	440	250	ΑΛΥΣΙΔΑ	Q2/2020
440-253	440	253	ΑΛΥΣΙΔΑ	Q2/2020
440-261	440	261	ΑΛΥΣΙΔΑ	Q2/2020
443-121	443	121	ΔΑΓΚΛΗΣ	Q2/2020
443-123	443	123	ΔΑΓΚΛΗΣ	Q2/2020
443-129	443	129	ΔΑΓΚΛΗΣ	Q2/2020
443-133	443	133	ΔΑΓΚΛΗΣ	Q2/2020
443-218	443	218	ΔΑΓΚΛΗΣ	Q2/2020
443-219	443	219	ΔΑΓΚΛΗΣ	Q2/2020
443-220	443	220	ΔΑΓΚΛΗΣ	Q2/2020
443-221	443	221	ΔΑΓΚΛΗΣ	Q2/2020
443-222	443	222	ΔΑΓΚΛΗΣ	Q2/2020
443-223	443	223	ΔΑΓΚΛΗΣ	Q2/2020
443-225	443	225	ΔΑΓΚΛΗΣ	Q2/2020
443-227	443	227	ΔΑΓΚΛΗΣ	Q2/2020
443-228	443	228	ΔΑΓΚΛΗΣ	Q2/2020
443-323	443	323	ΔΑΓΚΛΗΣ	Q2/2020
573-136	573	136	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	Q2/2020
573-142	573	142	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	Q2/2020
573-9547	573	9547	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	Q2/2020
573-9549	573	9549	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	Q2/2020
573-9551	573	9551	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	Q2/2020
573-9553	573	9553	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	Q2/2020
573-9555	573	9555	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	Q2/2020
573-9557	573	9557	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	Q2/2020

573-9559	573	9559	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	Q2/2020
573-9561	573	9561	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	Q2/2020
573-9571	573	9571	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	Q2/2020
573-9573	573	9573	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	Q2/2020
573-9577	573	9577	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	Q2/2020
573-9579	573	9579	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	Q2/2020
573-9581	573	9581	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	Q2/2020
573-9583	573	9583	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	Q2/2020
1550-110	1550	110	ΚΑΛΑΜΑΚΙ	Q2/2020
1550-137	1550	137	ΚΑΛΑΜΑΚΙ	Q2/2020
1550-305	1550	305	ΚΑΛΑΜΑΚΙ	Q2/2020
1550-315	1550	315	ΚΑΛΑΜΑΚΙ	Q2/2020
1550-363	1550	363	ΚΑΛΑΜΑΚΙ	Q2/2020
1550-367	1550	367	ΚΑΛΑΜΑΚΙ	Q2/2020
1550-369	1550	369	ΚΑΛΑΜΑΚΙ	Q2/2020
1634-224	1634	224	Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ	Q2/2020
1634-232	1634	232	Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ	Q2/2020
1634-322	1634	322	Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ	Q2/2020
1634-404	1634	404	Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ	Q2/2020
1634-409	1634	409	Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ	Q2/2020
1634-410	1634	410	Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ	Q2/2020
1634-435	1634	435	Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ	Q2/2020
1634-437	1634	437	Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ	Q2/2020

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

Ονομασία Τράπεζας.....

Κατάστημα .....

(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ FAX) Ημερομηνία έκδοσης.....

ΕΥΡΩ.....

Προς: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ) ΑΡ. ..... ΕΥΡΩ .....

Κύριοι,

1. Με την επιστολή αυτή, σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντί σας εις ολόκληρον και ως αυτοφειλέτες υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία ……..και διακριτικό τίτλο …….. (), δ/νση …….. με Α.Φ.Μ. …… για ποσό ευρώ ..... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας για την καλή εκτέλεση των όρων της Απόφασης ΕΕΤΤ υπ. Αριθ. 954/02/07.09.2020 «Ανάθεση στους αιτηθέντες παρόχους των περιοχών των Αστικών Κέντρων (ΑΚ) ΟΤΕ για τις οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για υλοποίηση δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) στο πλαίσιο της διαδικασίας της 3ης Ετήσιας Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016)/ (Απόφαση Γ' Ετήσιας Ανάθεσης)».

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα υπ' όψιν άρθρα.

3. Σε περίπτωση που μας γνωστοποιήσετε την απόφασή σας ότι η .....

δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται ανωτέρω στο σημείο 1, ήτοι, διαζευκτικά,

-δεν υλοποίησε υπαίτια ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% του συνολικού αριθμού καμπινών που του έχουν ανατεθεί στο πλαίσιο της τρίτης ετήσιας ανάθεσης, ή

−αποχώρησε από το έργο μετά την θέση σε ισχύ της απόφασης ανάθεσης (ΑΠ ΕΕΤΤ 954/02/07.09.2020),

σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που θα μας περιέλθει σχετικό αίτημά σας.

4. Για την καταβολή της υπ' όψιν εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση της ....., ούτε θα ληφθεί υπ' όψιν οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα τη μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.

5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπ' όψιν εγγύησή μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σε εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωσή σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπ' όψιν εγγύηση και πάντως μέχρι την 30η Ιουνίου 2022. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σε εσάς του ποσού της εγγύησης.

6. Βεβαιώνουμε[1] υπεύθυνα ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές μας, που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν ξεπερνούν το σχετικό όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος.

Με τιμή

.....ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.....

.....ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ.....

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ

[1] Στην περίπτωση Τράπεζας η οποία δεν είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα «Βεβαιούμε ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τους κανονισμούς του κράτους της έδρας μας, δεν έχουμε κανένα περιορισμό στην έκδοση της παρούσας εγγυητικής επιστολής».