

Μαρούσι, 17-12-2018

ΑΠ 876/04

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τροποποίηση του Παραρτήματος 2 της ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/ 21.02.2017 (Απόφαση Α' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης) προς την ημερομηνία υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς της ΟΤΕ Α.Ε. σε συγκεκριμένες από τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

Αφού έλαβε υπόψη:

- α. τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012), ως ισχύει σήμερα, ιδίως το άρθρο 12 στοιχεία α', ιστ' και μγ, καθώς και τα άρθρα 16 παρ. 3, 38, 51 και 77 αυτού,
- β. την Οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009, για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες καθώς και με τη διασύνδεσή τους, και 2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 337 της 18/12/2009, σ. 37,
- γ. την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με ένα κοινό κανονιστικό πλαίσιο για Δίκτυα και Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Οδηγία Πλαίσιο),
- δ. την Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με την πρόσβαση σε Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους (Οδηγία για την Πρόσβαση), Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 108 της 24/04/2002 σ. 0007 – 0020,
- ε. τη Σύσταση της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2014 «σχετικά με σημαντικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων κανονιστική ρύθμιση, σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/ΕΚ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (2014/710/ΕΕ), ΕΕ L 295/79,

- στ. τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την ανάλυση αγοράς και την εκτίμηση της σημαντικής ισχύος στην αγορά βάσει του κοινοτικού πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων για τα Δίκτυα και τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (2002/C 165/0, ΕΕ C165/6, 11-7-2002),
- ζ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 «Ορισμός Εθνικής αγοράς χονδρικής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση, καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών (4ος Κύκλος Ανάλυσης)», ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016, (με ημερομηνία πραγματικής κυκλοφορίας 23/1/2017),
- η. την ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017 «Ανάθεση στον ΟΤΕ των ΑΚ για τα οποία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για εισαγωγή της τεχνολογίας vectoring στο πλαίσιο της διαδικασίας της Α' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016)»,
- θ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 837/06/30-11-2017 «Τροποποίηση του Παραρτήματος 2 της ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/ 21.02.2017 (Απόφαση Α' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης) ως προς τις παραμέτρους υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς της ΟΤΕ Α.Ε. σε συγκεκριμένες υπαίθριες καμπίνες από τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση»
- ι. την ΑΠ ΕΕΤΤ 838/15/14-12-2018 «Έλεγχος συμμόρφωσης της ΟΤΕ Α.Ε. αναφορικά με την υποχρέωση αναβάθμισης σε αρχιτεκτονική NGA των υπαίθριων καμπινών του Παραρτήματος 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017 (Απόφαση Α' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης)»,
- ια. την ΑΠ ΕΕΤΤ 856/12/18-06-2018 «Τροποποίηση του Παραρτήματος 2 της ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/ 21.02.2017 (Απόφαση Α' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης) προς την ημερομηνία υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς της ΟΤΕ Α.Ε. σε συγκεκριμένες από τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση»,
- ιβ. την επιστολή του ΟΤΕ με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 34548/22-11-2018 με θέμα «Τροποποίηση εγκριθέντος επιχειρηματικού σχεδίου για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring στο πλαίσιο της Α' Φάσης ανάθεσης περιοχών»
- ιγ. την Εισήγηση με αριθ. 32830/Φ600/11.12.2018 της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ,

και ύστερα από προφορική Εισήγηση των Προέδρου και Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ (κ.κ. Καθηγητή Κωνσταντίνου Μασσέλου και Δρ. Αγγελικής Σγώρα)

Εκτιμώντας ότι:

1. Σύμφωνα με το Παράρτημα 3 – Διαδικασία εισαγωγής τεχνολογίας vectoring, «Δ. Υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου ανάπτυξης δικτύου πρόσβασης NGA», σημείο 11, της ανωτέρω σχετ. ζ απόφασης της ΕΕΤΤ:

«11. Κάθε απόκλιση από το αρχικό πλάνο ανάθεσης, καθώς και κάθε επαρκώς αιτιολογημένη σημαντική τροποποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου (λ.χ. αλλαγή της αρχιτεκτονικής NGA που υλοποιεί ο πάροχος) κοινοποιείται στην ΕΕΤΤ αμελλητί. Αιτιολογημένα αιτήματα παράτασης της περιόδου υλοποίησης υποβάλλονται στην ΕΕΤΤ τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία ενεργοποίησης της περιοχής μιας καμπίνας και αμελλητί στην περίπτωση όπου η ανάγκη παράτασης προκύπτει αργότερα για λόγους μη υπαιτιότητας του παρόχου. Η ΕΕΤΤ εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει την αρχικά προβλεπόμενη ημερομηνία ενεργοποίησης της καμπίνας κρίνει ανά περίπτωση και αποφασίζει σχετικά.»

2. Το αίτημα της ΟΤΕ ΑΕ στο πλαίσιο της Α΄ Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης υποβλήθηκε την 6^η/2/2017. Στο υποβληθέν πλάνο της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ προβλεπόταν συνολικά η υλοποίηση 11.854 υπαίθριων καμπινών σε 169 Αστικά Κέντρα (ΑΚ).
3. Η ΕΕΤΤ με την με αριθμό 800/03/21.02.2017 Απόφασή της (Α΄ Απόφαση Ανάθεσης), προέβη σε ανάθεση στην εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ των ΑΚ για τα οποία εκδήλωσε ενδιαφέρον για εισαγωγή της τεχνολογίας vectoring στο πλαίσιο της διαδικασίας της Α΄ Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016), με τους εκεί οριζόμενους όρους και προϋποθέσεις. Στο Παράρτημα 1 της ως άνω απόφασης Α΄ Φάσης παρατίθεται συγκεντρωτικός πίνακας των ΑΚ που ανατέθηκαν στην ΟΤΕ ΑΕ, ενώ στο Παράρτημα 2 παρατίθενται αναλυτικά οι υπαίθριες καμπίνες ανά ΑΚ.
4. Η ΕΕΤΤ, με την με αριθμό 856/12/18-06-2018 Απόφασή της (σχετ. ια΄), ενέκρινε σχετικό αίτημα του ΟΤΕ για τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος ενεργοποίησης 264 καμπινών, οι οποίες είχαν ανατεθεί στον ΟΤΕ στο πλαίσιο της Α΄ Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring. Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση της ΕΕΤΤ, ο ΟΤΕ όφειλε να ενεργοποιήσει τις εν λόγω υπαίθριες καμπίνες κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2018.
5. Η εταιρεία ΟΤΕ με την υπό σχετ. ιβ΄ επιστολή της υπέβαλε στην ΕΕΤΤ νέο αίτημα παράτασης στην προθεσμία ενεργοποίησης 125 υπαίθριων καμπινών σε 40 Α/Κ από τις 264 καμπίνες της ΑΠ ΕΕΤΤ 856/12/18.06.2018, αναφέροντας ότι για τις συγκεκριμένες υπαίθριες καμπίνες εκκρεμεί η ηλεκτροδότησή τους, ενώ ο ΟΤΕ έχει προβεί στην εμπρόθεσμη πληρωμή στη ΔΕΔΔΗΕ.

6. Συγκεκριμένα, το αίτημα του ΟΤΕ αφορούσε:

- i. Παράταση στο τρίμηνο ενεργοποίησης για 23 υπαίθριες καμπίνες σε 18 Α/Κ με νέο τρίμηνο ενεργοποίησης το τέταρτο τρίμηνο του 2018.
- ii. Παράταση στο νέο τρίμηνο ενεργοποίησης για 102 υπαίθριες καμπίνες που αντιστοιχούν σε 22 Α/Κ με νέο τρίμηνο ενεργοποίησης το δεύτερο τρίμηνο του 2019.

7. Οι υπαίθριες καμπίνες για τις οποίες η εταιρεία αιτείται την αλλαγή ενεργοποίησης, παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:

Πίνακας 1
ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM]	Κωδικός Α/Κ [WCRM]	Ονομασία Α/Κ	Τρίμηνο ενεργοποίησης	Νέο Τρίμηνο ενεργοποίησης
316-234	316	Ν.ΙΩΝΙΑΣ	Q2/2018	Q4/2018
317-108	317	ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	Q2/2018	Q4/2018
318-331	318	ΨΥΧΙΚΟΥ	Q2/2018	Q2/2019
330-131	330	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Α	Q2/2018	Q2/2019
330-335	330	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Α	Q2/2018	Q2/2019
440-225	440	ΑΛΥΣΙΔΑ	Q2/2018	Q4/2018
440-326	440	ΑΛΥΣΙΔΑ	Q2/2018	Q2/2019
440-333	440	ΑΛΥΣΙΔΑ	Q2/2018	Q4/2018
440-341	440	ΑΛΥΣΙΔΑ	Q2/2018	Q4/2018
440-366	440	ΑΛΥΣΙΔΑ	Q2/2018	Q2/2019
440-408	440	ΑΛΥΣΙΔΑ	Q2/2018	Q2/2019
441-507	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	Q2/2018	Q2/2019
441-541	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	Q2/2018	Q2/2019
443-143	443	ΔΑΓΚΛΗ	Q2/2018	Q2/2019
443-237	443	ΔΑΓΚΛΗ	Q2/2018	Q4/2018
443-365	443	ΔΑΓΚΛΗ	Q2/2018	Q2/2019
443-373	443	ΔΑΓΚΛΗ	Q2/2018	Q2/2019
443-433	443	ΔΑΓΚΛΗ	Q2/2018	Q2/2019
443-463	443	ΔΑΓΚΛΗ	Q2/2018	Q2/2019
450-321	450	ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ	Q2/2018	Q4/2018
455-109	455	ΚΑΛΥΒΙΑ	Q2/2018	Q4/2018
456-105	456	ΛΙΜ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ	Q2/2018	Q2/2019
456-131	456	ΛΙΜ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ	Q2/2018	Q2/2019

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM]	Κωδικός Α/Κ [WCRM]	Όνομασία Α/Κ	Τρίμηνο ενεργοποίησης	Νέο Τρίμηνο ενεργοποίησης
456-209	456	ΛΙΜ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ	Q2/2018	Q2/2019
456-231	456	ΛΙΜ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ	Q2/2018	Q2/2019
457-119	457	ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ	Q2/2018	Q4/2018
457-310	457	ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ	Q2/2018	Q4/2018
464-308	464	ΧΑΙΔΑΡΙ	Q2/2018	Q2/2019
466-317	466	ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	Q2/2018	Q2/2019
466-333	466	ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	Q2/2018	Q2/2019
466-337	466	ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	Q2/2018	Q2/2019
466-443	466	ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	Q2/2018	Q4/2018
467-135	467	ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	Q2/2018	Q2/2019
467-138	467	ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	Q2/2018	Q2/2019
467-178	467	ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	Q2/2018	Q2/2019
467-191	467	ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	Q2/2018	Q2/2019
467-416	467	ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	Q2/2018	Q2/2019
467-421	467	ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	Q2/2018	Q2/2019
467-455	467	ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	Q2/2018	Q2/2019
468-101	468	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	Q2/2018	Q2/2019
468-106	468	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	Q2/2018	Q4/2018
468-121	468	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	Q2/2018	Q2/2019
468-134	468	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	Q2/2018	Q2/2019
468-135	468	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	Q2/2018	Q2/2019
468-139	468	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	Q2/2018	Q2/2019
468-144	468	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	Q2/2018	Q2/2019
468-212	468	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	Q2/2018	Q2/2019
806-451	806	ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ	Q2/2018	Q4/2018
847-323	847	ΙΑΛΥΣΟΥ	Q2/2018	Q4/2018
861-316	861	ΚΩΣ	Q2/2018	Q2/2019
861-330	861	ΚΩΣ	Q2/2018	Q2/2019
964-121	964	ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ	Q2/2018	Q2/2019
964-123	964	ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ	Q2/2018	Q2/2019
1021-113	1021	ΡΟΣΤΑΝ	Q2/2018	Q2/2019
1021-115	1021	ΡΟΣΤΑΝ	Q2/2018	Q2/2019
1021-137	1021	ΡΟΣΤΑΝ	Q2/2018	Q2/2019
1021-153	1021	ΡΟΣΤΑΝ	Q2/2018	Q2/2019
1021-156	1021	ΡΟΣΤΑΝ	Q2/2018	Q2/2019
1021-172	1021	ΡΟΣΤΑΝ	Q2/2018	Q2/2019

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM]	Κωδικός Α/Κ [WCRM]	Ονομασία Α/Κ	Τρίμηνο ενεργοποίησης	Νέο Τρίμηνο ενεργοποίησης
1021-219	1021	ΡΟΣΤΑΝ	Q2/2018	Q2/2019
1021-227	1021	ΡΟΣΤΑΝ	Q2/2018	Q4/2018
1021-311	1021	ΡΟΣΤΑΝ	Q2/2018	Q2/2019
1021-353	1021	ΡΟΣΤΑΝ	Q2/2018	Q2/2019
1021-547	1021	ΡΟΣΤΑΝ	Q2/2018	Q2/2019
1021-554	1021	ΡΟΣΤΑΝ	Q2/2018	Q2/2019
1021-555	1021	ΡΟΣΤΑΝ	Q2/2018	Q4/2018
1021-556	1021	ΡΟΣΤΑΝ	Q2/2018	Q2/2019
1021-557	1021	ΡΟΣΤΑΝ	Q2/2018	Q2/2019
1021-561	1021	ΡΟΣΤΑΝ	Q2/2018	Q2/2019
1160-111	1160	ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ	Q2/2018	Q4/2018
1160-116	1160	ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ	Q2/2018	Q2/2019
1160-124	1160	ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ	Q2/2018	Q2/2019
1160-126	1160	ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ	Q2/2018	Q2/2019
1160-133	1160	ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ	Q2/2018	Q2/2019
1195-259	1195	ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ	Q2/2018	Q4/2018
1195-349	1195	ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ	Q2/2018	Q2/2019
1196-305	1196	ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ	Q2/2018	Q4/2018
1196-430	1196	ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ	Q2/2018	Q4/2018
1300-208	1300	ΛΑΓΟΝΗΣΙ	Q2/2018	Q2/2019
1408-319	1408	ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Q2/2018	Q2/2019
1526-105	1526	ΙΛΙΣΟΣ	Q2/2018	Q2/2019
1526-130	1526	ΙΛΙΣΟΣ	Q2/2018	Q2/2019
1526-131	1526	ΙΛΙΣΟΣ	Q2/2018	Q2/2019
1526-133	1526	ΙΛΙΣΟΣ	Q2/2018	Q2/2019
1526-134	1526	ΙΛΙΣΟΣ	Q2/2018	Q2/2019
1526-147	1526	ΙΛΙΣΟΣ	Q2/2018	Q2/2019
1526-153	1526	ΙΛΙΣΟΣ	Q2/2018	Q2/2019
1526-208	1526	ΙΛΙΣΟΣ	Q2/2018	Q2/2019
1526-219	1526	ΙΛΙΣΟΣ	Q2/2018	Q2/2019
1526-227	1526	ΙΛΙΣΟΣ	Q2/2018	Q2/2019
1526-249	1526	ΙΛΙΣΟΣ	Q2/2018	Q2/2019
1526-316	1526	ΙΛΙΣΟΣ	Q2/2018	Q2/2019
1526-320	1526	ΙΛΙΣΟΣ	Q2/2018	Q2/2019
1526-328	1526	ΙΛΙΣΟΣ	Q2/2018	Q2/2019
1526-333	1526	ΙΛΙΣΟΣ	Q2/2018	Q2/2019

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM]	Κωδικός Α/Κ [WCRM]	Όνομασία Α/Κ	Τρίμηνο ενεργοποίησης	Νέο Τρίμηνο ενεργοποίησης
1526-408	1526	ΙΛΙΣΟΣ	Q2/2018	Q2/2019
1526-417	1526	ΙΛΙΣΟΣ	Q2/2018	Q2/2019
1526-420	1526	ΙΛΙΣΟΣ	Q2/2018	Q2/2019
1526-423	1526	ΙΛΙΣΟΣ	Q2/2018	Q4/2018
1526-427	1526	ΙΛΙΣΟΣ	Q2/2018	Q2/2019
1526-438	1526	ΙΛΙΣΟΣ	Q2/2018	Q2/2019
1526-442	1526	ΙΛΙΣΟΣ	Q2/2018	Q2/2019
1526-443	1526	ΙΛΙΣΟΣ	Q2/2018	Q2/2019
1526-451	1526	ΙΛΙΣΟΣ	Q2/2018	Q2/2019
1526-458	1526	ΙΛΙΣΟΣ	Q2/2018	Q2/2019
1559-102	1559	ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	Q2/2018	Q4/2018
1559-209	1559	ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	Q2/2018	Q2/2019
1559-210	1559	ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	Q2/2018	Q2/2019
1559-214	1559	ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	Q2/2018	Q2/2019
1559-218	1559	ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	Q2/2018	Q2/2019
1559-223	1559	ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	Q2/2018	Q2/2019
1559-228	1559	ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	Q2/2018	Q2/2019
1559-248	1559	ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	Q2/2018	Q2/2019
1559-250	1559	ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	Q2/2018	Q2/2019
1559-321	1559	ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	Q2/2018	Q2/2019
1559-404	1559	ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	Q2/2018	Q4/2018
1559-437	1559	ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	Q2/2018	Q2/2019
1559-449	1559	ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	Q2/2018	Q2/2019
1559-465	1559	ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	Q2/2018	Q2/2019
1620-481	1620	ΦΑΛΗΡΟΥ	Q2/2018	Q2/2019
1699-307	1699	ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ	Q2/2018	Q2/2019
1699-313	1699	ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ	Q2/2018	Q2/2019
1699-334	1699	ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ	Q2/2018	Q2/2019
2058-160	2058	ΕΡΜΟΥ	Q2/2018	Q2/2019
2058-447	2058	ΕΡΜΟΥ	Q2/2018	Q2/2019

8. Η ΕΕΤΤ με την υπό σχετ. ια' απόφασή της, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που προσκόμισε ο ΟΤΕ ανά καμπίνα μετά από σχετικό αίτημά της, ενέκρινε την τροποποίηση του χρόνου ενεργοποίησης των 264 καμπινών, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν τις 125 υπαίθριες καμπίνες του υπό σχετ. ιβ' αιτήματος του ΟΤΕ. Όπως αναφέρεται στη συγκεκριμένη απόφαση:

[...Η ΕΕΤΤ εξετάζοντας το αίτημα τροποποίησης του ΟΤΕ και λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που προσκόμισε ο ΟΤΕ ανά καμπίνα, αποδέχεται στο σύνολό του το αίτημα για τροποποίηση του ανωτέρω Πίνακα από το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο του 2017 στο δεύτερο τρίμηνο του 2018, κρίνοντας ότι η αιτιολόγηση από τον ΟΤΕ ήταν επαρκής....]

9. Κατά συνέπεια, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι οι λόγοι καθυστέρησης μη υπαιτιότητας ΟΤΕ εξακολουθούν να υφίστανται και θεωρεί το αίτημα παράτασης του ΟΤΕ εύλογο.
10. Το σχετικό αίτημα του ΟΤΕ (σχετ. ιβ) υπεβλήθη στην ΕΕΤΤ στις 22/11/2018, ήτοι παραπάνω από τέσσερις μήνες μετά το πέρας του τριμήνου ενεργοποίησης των σχετικών καμπινών, όπως αυτό προβλεπόταν στην Απόφαση 856/12/18.06.2018, κατά παράβαση των διατάξεων του παραρτήματος 3 – Διαδικασία εισαγωγής τεχνολογίας vectoring, «Δ. Υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου ανάπτυξης δικτύου πρόσβασης NGA», σημείο 11, της ανωτέρω σχετ. ζ απόφασης της ΕΕΤΤ, σύμφωνα με την οποία η υποβολή του αιτήματος παράτασης πρέπει να γίνεται αμελλητί, όταν ο πάροχος διαπιστώνει ότι δεν θα μπορέσει να τηρήσει το εγκεκριμένο τρίμηνο ενεργοποίησης.

Αποφασίζει

- I. Τροποποιεί το Παράρτημα 2 της ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017 ως προς το τρίμηνο ενεργοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία ΟΤΕ στις 125 υπαίθριες καμπίνες του κατωτέρω Πίνακα, επισημαίνοντας ωστόσο το κατ' επανάληψη εκπρόθεσμο της υποβολής των σχετικών αιτημάτων.

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM]	Κωδικός Α/Κ [WCRM]	Ονομασία Α/Κ	Νέο Τρίμηνο ενεργοποίησης
316-234	316	Ν.ΙΩΝΙΑΣ	Q4/2018
317-108	317	ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	Q4/2018
318-331	318	ΨΥΧΙΚΟΥ	Q2/2019
330-131	330	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Α	Q2/2019
330-335	330	ΑΡΤΕΜΙΔΑ Α	Q2/2019
440-225	440	ΑΛΥΣΙΔΑ	Q4/2018
440-326	440	ΑΛΥΣΙΔΑ	Q2/2019
440-333	440	ΑΛΥΣΙΔΑ	Q4/2018
440-341	440	ΑΛΥΣΙΔΑ	Q4/2018

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM]	Κωδικός Α/Κ [WCRM]	Ονομασία Α/Κ	Νέο Τρίμηνο ενεργοποίησης
440-366	440	ΑΛΥΣΙΔΑ	Q2/2019
440-408	440	ΑΛΥΣΙΔΑ	Q2/2019
441-507	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	Q2/2019
441-541	441	Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	Q2/2019
443-143	443	ΔΑΓΚΛΗ	Q2/2019
443-237	443	ΔΑΓΚΛΗ	Q4/2018
443-365	443	ΔΑΓΚΛΗ	Q2/2019
443-373	443	ΔΑΓΚΛΗ	Q2/2019
443-433	443	ΔΑΓΚΛΗ	Q2/2019
443-463	443	ΔΑΓΚΛΗ	Q2/2019
450-321	450	ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ	Q4/2018
455-109	455	ΚΑΛΥΒΙΑ	Q4/2018
456-105	456	ΛΙΜ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ	Q2/2019
456-131	456	ΛΙΜ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ	Q2/2019
456-209	456	ΛΙΜ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ	Q2/2019
456-231	456	ΛΙΜ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ	Q2/2019
457-119	457	ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ	Q4/2018
457-310	457	ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ	Q4/2018
464-308	464	ΧΑΙΔΑΡΙ	Q2/2019
466-317	466	ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	Q2/2019
466-333	466	ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	Q2/2019
466-337	466	ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	Q2/2019
466-443	466	ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	Q4/2018
467-135	467	ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	Q2/2019
467-138	467	ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	Q2/2019
467-178	467	ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	Q2/2019
467-191	467	ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	Q2/2019
467-416	467	ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	Q2/2019
467-421	467	ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	Q2/2019
467-455	467	ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	Q2/2019
468-101	468	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	Q2/2019
468-106	468	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	Q4/2018
468-121	468	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	Q2/2019
468-134	468	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	Q2/2019
468-135	468	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	Q2/2019
468-139	468	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	Q2/2019

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM]	Κωδικός Α/Κ [WCRM]	Ονομασία Α/Κ	Νέο Τρίμηνο ενεργοποίησης
468-144	468	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	Q2/2019
468-212	468	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	Q2/2019
806-451	806	ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ	Q4/2018
847-323	847	ΙΑΛΥΣΟΥ	Q4/2018
861-316	861	ΚΩΣ	Q2/2019
861-330	861	ΚΩΣ	Q2/2019
964-121	964	ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ	Q2/2019
964-123	964	ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ	Q2/2019
1021-113	1021	ΡΟΣΤΑΝ	Q2/2019
1021-115	1021	ΡΟΣΤΑΝ	Q2/2019
1021-137	1021	ΡΟΣΤΑΝ	Q2/2019
1021-153	1021	ΡΟΣΤΑΝ	Q2/2019
1021-156	1021	ΡΟΣΤΑΝ	Q2/2019
1021-172	1021	ΡΟΣΤΑΝ	Q2/2019
1021-219	1021	ΡΟΣΤΑΝ	Q2/2019
1021-227	1021	ΡΟΣΤΑΝ	Q4/2018
1021-311	1021	ΡΟΣΤΑΝ	Q2/2019
1021-353	1021	ΡΟΣΤΑΝ	Q2/2019
1021-547	1021	ΡΟΣΤΑΝ	Q2/2019
1021-554	1021	ΡΟΣΤΑΝ	Q2/2019
1021-555	1021	ΡΟΣΤΑΝ	Q4/2018
1021-556	1021	ΡΟΣΤΑΝ	Q2/2019
1021-557	1021	ΡΟΣΤΑΝ	Q2/2019
1021-561	1021	ΡΟΣΤΑΝ	Q2/2019
1160-111	1160	ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ	Q4/2018
1160-116	1160	ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ	Q2/2019
1160-124	1160	ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ	Q2/2019
1160-126	1160	ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ	Q2/2019
1160-133	1160	ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ	Q2/2019
1195-259	1195	ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ	Q4/2018
1195-349	1195	ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ	Q2/2019
1196-305	1196	ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ	Q4/2018
1196-430	1196	ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ	Q4/2018
1300-208	1300	ΛΑΓΟΝΗΣΙ	Q2/2019
1408-319	1408	ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Q2/2019
1526-105	1526	ΙΛΙΣΟΣ	Q2/2019

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM]	Κωδικός Α/Κ [WCRM]	Ονομασία Α/Κ	Νέο Τρίμηνο ενεργοποίησης
1526-130	1526	ΙΛΙΣΟΣ	Q2/2019
1526-131	1526	ΙΛΙΣΟΣ	Q2/2019
1526-133	1526	ΙΛΙΣΟΣ	Q2/2019
1526-134	1526	ΙΛΙΣΟΣ	Q2/2019
1526-147	1526	ΙΛΙΣΟΣ	Q2/2019
1526-153	1526	ΙΛΙΣΟΣ	Q2/2019
1526-208	1526	ΙΛΙΣΟΣ	Q2/2019
1526-219	1526	ΙΛΙΣΟΣ	Q2/2019
1526-227	1526	ΙΛΙΣΟΣ	Q2/2019
1526-249	1526	ΙΛΙΣΟΣ	Q2/2019
1526-316	1526	ΙΛΙΣΟΣ	Q2/2019
1526-320	1526	ΙΛΙΣΟΣ	Q2/2019
1526-328	1526	ΙΛΙΣΟΣ	Q2/2019
1526-333	1526	ΙΛΙΣΟΣ	Q2/2019
1526-408	1526	ΙΛΙΣΟΣ	Q2/2019
1526-417	1526	ΙΛΙΣΟΣ	Q2/2019
1526-420	1526	ΙΛΙΣΟΣ	Q2/2019
1526-423	1526	ΙΛΙΣΟΣ	Q4/2018
1526-427	1526	ΙΛΙΣΟΣ	Q2/2019
1526-438	1526	ΙΛΙΣΟΣ	Q2/2019
1526-442	1526	ΙΛΙΣΟΣ	Q2/2019
1526-443	1526	ΙΛΙΣΟΣ	Q2/2019
1526-451	1526	ΙΛΙΣΟΣ	Q2/2019
1526-458	1526	ΙΛΙΣΟΣ	Q2/2019
1559-102	1559	ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	Q4/2018
1559-209	1559	ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	Q2/2019
1559-210	1559	ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	Q2/2019
1559-214	1559	ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	Q2/2019
1559-218	1559	ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	Q2/2019
1559-223	1559	ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	Q2/2019
1559-228	1559	ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	Q2/2019
1559-248	1559	ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	Q2/2019
1559-250	1559	ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	Q2/2019
1559-321	1559	ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	Q2/2019
1559-404	1559	ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	Q4/2018
1559-437	1559	ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	Q2/2019

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM]	Κωδικός Α/Κ [WCRM]	Ονομασία Α/Κ	Νέο Τρίμηνο ενεργοποίησης
1559-449	1559	ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	Q2/2019
1559-465	1559	ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	Q2/2019
1620-481	1620	ΦΑΛΗΡΟΥ	Q2/2019
1699-307	1699	ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ	Q2/2019
1699-313	1699	ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ	Q2/2019
1699-334	1699	ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ	Q2/2019
2058-160	2058	ΕΡΜΟΥ	Q2/2019
2058-447	2058	ΕΡΜΟΥ	Q2/2019

- II. Ορίζει ότι κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017.
- III. Συστήνει στην εταιρεία ΟΤΕ την πιστή τήρηση της υποχρέωσης προς υποβολή αμελλητί των σχετικών αιτημάτων αλλαγής πλάνου σύμφωνα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016)
- IV. Εντέλλεται την κοινοποίηση της παρούσας στην εταιρεία ΟΤΕ.
- V. Εντέλλεται τη δημοσίευση της Απόφασης που θα εκδοθεί με βάση την παρούσα στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ, προς γνώση των ενδιαφερομένων, τηρουμένης της αρχής προστασίας του επιχειρηματικού απορρήτου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κ.ΜΑΣΣΕΛΟΣ