



Μαρούσι, 19-04-2021

ΑΠ 988/03

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τροποποίηση: (α) του Παραρτήματος 2B της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β' Ανάθεσης), ως προς την ημερομηνία υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε σε 1 από τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση, (β) του Παραρτήματος 4 της ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 (Απόφαση Γ' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης), ως προς την ημερομηνία υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε σε 20 από τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση και (γ) του Παραρτήματος 4 της ΑΠ ΕΕΤΤ 916/05/18.11.2019 (Απόφαση 2^{ης} Ετήσιας Ανάθεσης), ως προς την ημερομηνία υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε σε 20 από τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση

**Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),
αφού έλαβε υπόψη:**

- α. τις διατάξεις του Ν. 4727/2020, «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 184/Α'), και ιδίως τα άρθρα 111, 113 παρ. 2, στοιχεία α', ιστ' και λγ', 128, 138 και 181 αυτού,
- β. τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012), ως ισχύει σήμερα,
- γ. την Οδηγία 2018/1972/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 321/36 της 17/12/2018,
- δ. την Οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009, για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες καθώς και με τη διασύνδεσή τους, και 2002/20/ΕΚ για την



αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 337 της 18/12/2009, σ. 37, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 125 της Οδηγίας 2018/1972/ΕΚ, Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 321/36 της 17/12/2018,

- ε. την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με ένα κοινό κανονιστικό πλαίσιο για Δίκτυα και Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Οδηγία Πλαίσιο), ΕΕ αριθ. L 108 της 24/04/2002 σ. 0033, ως ισχύει, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 125 της Οδηγίας 2018/1972/ΕΚ, Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 321/36 της 17/12/2018,
- στ. την Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με την πρόσβαση σε Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους (Οδηγία για την Πρόσβαση), Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 108 της 24/04/2002 σ. 0007 – 0020, ως ισχύει, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 125 της Οδηγίας 2018/1972/ΕΚ, Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 321/36 της 17/12/2018,
- ζ. τη Σύσταση της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2020 «Αναφορικά με σχετικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων κανονιστική ρύθμιση, σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (C(2020) 8750),
- η. τη Σύσταση της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2014 «Σχετικά με σημαντικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων κανονιστική ρύθμιση, σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (2014/710/ΕΕ), ΕΕ L 295/79,
- θ. τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την ανάλυση αγοράς και την εκτίμηση της σημαντικής ισχύος στην αγορά βάσει του ενωσιακού κανονιστικού πλαισίου για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (2018/C 159/01) και το συνοδευτικό κείμενο C(2018) 2374 final,
- ι. την ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 «Ορισμός Εθνικής αγοράς χονδρικής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση, καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών (4ος Κύκλος Ανάλυσης)», ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016, (με ημερομηνία πραγματικής κυκλοφορίας 23/1/2017),
- ια. την ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 «Ανάθεση στους αιτηθέντες παρόχους των περιοχών των Αστικών Κέντρων (ΑΚ) ΟΤΕ για τις οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για υλοποίηση δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) στο πλαίσιο της



διαδικασίας της Β' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016) / (Β' Απόφαση Ανάθεσης)», ως ισχύει τροποποιηθείσα,

- ιβ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 «Ανάθεση στους αιτηθέντες παρόχους των περιοχών των Αστικών Κέντρων (ΑΚ) ΟΤΕ για τις οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για υλοποίηση δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) στο πλαίσιο της διαδικασίας της Γ' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016) / (Γ' Απόφαση Ανάθεσης)», ως ισχύει τροποποιηθείσα,
- ιγ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 903/3/19.07.20.19 «Τροποποίηση των Αποφάσεων της ΕΕΤΤ ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017 (Απόφαση Α' Ανάθεσης), ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β' Ανάθεσης) και ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 (Απόφαση Γ' Ανάθεσης) ως ισχύουν, ως προς την ημερομηνία ολοκλήρωσης υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν οι εταιρείες Vodafone, WIND και ΟΤΕ σε συγκεκριμένες από τις υπαίθριες καμπίνες που τους ανατέθηκαν με τις ως άνω Αποφάσεις».
- ιδ. την ΑΠ.ΕΕΤΤ 911/01/14.10.2019 «Τροποποίηση των Αποφάσεων της ΕΕΤΤ ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017 (Απόφαση Α' Ανάθεσης), ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β' Ανάθεσης) και ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 (Απόφαση Γ' Ανάθεσης) ως ισχύουν, ως προς την ημερομηνία υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν οι εταιρείες Vodafone, WIND και ΟΤΕ σε συγκεκριμένες από τις υπαίθριες καμπίνες που τους ανατέθηκαν με τις ως άνω Αποφάσεις» την υπ. αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ 7375/Φ.960/29.03.2019 επιστολή της εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ» με θέμα «Αιτιολογημένη τροποποίηση Επιχειρηματικού Σχεδίου / Αίτημα αλλαγής τριμήνου υλοποίησης δικτύου NGA στις περιοχές ΑΚ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, ΒΑΡΝΑΣ, ΚΟΛΩΝΟΣ, ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ»,
- ιε. την ΑΠ ΕΕΤΤ 916/05/18.11.2019 «Ανάθεση στους αιτηθέντες παρόχους των περιοχών των Αστικών Κέντρων (ΑΚ) ΟΤΕ για τις οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για υλοποίηση δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) στο πλαίσιο της διαδικασίας της 2ης Ετήσιας Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016)/ (Απόφαση Β' Ετήσιας Ανάθεσης)»,
- ιστ. την υπ. αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ 8184/Φ.960/02.04.2021 επιστολή της εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ» με θέμα «Αιτιολογημένη τροποποίηση Επιχειρηματικού Σχεδίου / Αίτημα αλλαγής τριμήνου υλοποίησης δικτύου NGA»,



ιζ. την Εισήγηση με αριθ. 35282/Φ.600/14.04.2021 της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ,

και ύστερα από προφορική Εισήγηση των Προέδρου και Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ (Καθηγητή Κωνσταντίνου Μασσέλου και Καθηγητή Δημητρίου Βαρουτά)

Εκτιμώντας ότι:

1. Σύμφωνα με το Παράρτημα 3 – Διαδικασία εισαγωγής τεχνολογίας vectoring, «Δ. Υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου ανάπτυξης δικτύου πρόσβασης NGA», σημείο 11, της ανωτέρω υπό σχετ. ι' απόφασης της ΕΕΤΤ:

«11. Κάθε απόκλιση από το αρχικό πλάνο ανάθεσης, καθώς και κάθε επαρκώς αιτιολογημένη σημαντική τροποποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου (λ.χ. αλλαγή της αρχιτεκτονικής NGA που υλοποιεί ο πάροχος) κοινοποιείται στην ΕΕΤΤ αμελλητί...».

2. Η ΕΕΤΤ με την με αριθμό 813/004/07.06.2017 Απόφασή της (Β' Απόφαση Ανάθεσης – σχετ. ια'), προέβη σε ανάθεση στις εταιρείες Vodafone και Wind των ΑΚ για τα οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον για εισαγωγή της τεχνολογίας vectoring στο πλαίσιο της διαδικασίας της Β' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016), με τους εκεί οριζόμενους όρους και προϋποθέσεις, εξαιρώντας τα εν λόγω ΑΚ από τη Γ' Φάση Ανάθεσης. Στο Παράρτημα 2Β της ως άνω απόφασης Β Ανάθεσης περιλαμβάνεται αναλυτικός πίνακας ανάπτυξης δικτύου NGA WIND. Η εν λόγω Απόφαση επιδόθηκε στις εταιρείες την 14^η Ιουνίου 2017.

3. Η ΕΕΤΤ με την με αριθμό 828/12/28.09.2017 Απόφασή της (Γ' Απόφαση Ανάθεσης – σχετ. ιγ'), προέβη σε ανάθεση στις εταιρείες ΟΤΕ και Wind των ΑΚ για τα οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον για εισαγωγή της τεχνολογίας vectoring στο πλαίσιο της διαδικασίας της Γ' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016), με τους εκεί οριζόμενους όρους και προϋποθέσεις. Στο Παράρτημα 4 της ως άνω απόφασης Γ' Φάσης περιλαμβάνεται αναλυτικός πίνακας ανάπτυξης δικτύου NGA WIND. Η εν λόγω Απόφαση επιδόθηκε στις εταιρείες την 19^η Οκτωβρίου 2017.

4. Η ΕΕΤΤ, με την υπό σχετ. ιγ' απόφασή της, ενέκρινε την επιμήκυνση του εγκεκριμένου συνολικού χρόνου υλοποίησης των επιχειρηματικών πλάνων της εταιρείας WIND κατά 14,5 μήνες για την Φάση Β' και 13 μήνες για την Φάση Γ' Ανάθεσης.

5. Η ΕΕΤΤ, με την υπό σχετ. ιδ' απόφασή της, τροποποίησε το Παράρτημα 2B της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Β' Απόφαση Ανάθεσης), ως ίσχυε τροποποιηθέν, αναφορικά με το τρίμηνο ενεργοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς 1.160 υπαίθριων καμπινών και το Παράρτημα 4 της ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 (Γ' Απόφαση Ανάθεσης), ως ίσχυε τροποποιηθέν, ως προς την ημερομηνία ενεργοποίησης 266 υπαίθριων καμπινών.
6. Η ΕΕΤΤ με την με αριθμό 9016/05/19.11.2019 Απόφασή της (Απόφαση 2^{ης} Ετήσιας Ανάθεσης – σχετ. ιε'), προέβη σε ανάθεση στις εταιρείες ΟΤΕ και Wind των ΑΚ για τα οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον για εισαγωγή της τεχνολογίας vectoring στο πλαίσιο της διαδικασίας της 2^{ης} Ετήσιας Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016), με τους εκεί οριζόμενους όρους και προϋποθέσεις. Στο Παράρτημα 4 της ως άνω απόφασης Γ' Φάσης περιλαμβάνεται αναλυτικός πίνακας ανάπτυξης δικτύου NGA WIND.
7. Η εταιρεία Wind με την υπό σχετ. ιστ' επιστολή της υπέβαλε στην ΕΕΤΤ αίτημα αλλαγής τριμήνου ενεργοποίησης για 1 υπαίθρια καμπίνα (ΥΚ) που της είχε ανατεθεί με την απόφαση Β Ανάθεσης, 20 ΥΚ που της είχαν ανατεθεί με την απόφαση Γ Ανάθεσης και 42 ΥΚ που της είχαν ανατεθεί με την απόφαση 2^{ης} Ετήσιας Ανάθεσης. Συγκεκριμένα, το αίτημα της WIND αφορά τις ακόλουθες ΥΚ ανά ΑΚ:

Πίνακας 1: Αριθμός ΥΚ αιτήματος WIND ανά Α/Κ και Φάση

ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΚ	ΦΑΣΗ
ΡΑΦΗΝΑ Α	1	Β' ΦΑΣΗ
ΚΙΑΤΟ	2	Γ' ΦΑΣΗ
ΛΟΥΤΡΑΚΙ	3	Γ' ΦΑΣΗ
ΜΑΝΔΡΑ	6	Γ' ΦΑΣΗ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ	9	Γ' ΦΑΣΗ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	38	2 ^η ΕΤΗΣΙΑ
ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	1	2 ^η ΕΤΗΣΙΑ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ	3	2 ^η ΕΤΗΣΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ	63	

8. Οι ως άνω ΥΚ, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα στο πλαίσιο των Αποφάσεων ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017, 828/12/28.09.2017 και 916/05/18.11.2019, όπως ισχύουν τροποποιηθείσες, ήταν προγραμματισμένες να υλοποιηθούν το πρώτο τρίμηνο του 2021 και η εταιρεία αιτείται την παράταση στην προθεσμία ενεργοποίησή τους μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2021. Αναλυτικά το αίτημα της εταιρείας αφορά τις ΥΚ που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα 2:

 Πίνακας 2: ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ Β', Γ' ΦΑΣΗΣ και 2^{ης} ΕΤΗΣΙΑΣ (σχετ. ιστ')

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Κωδικός Οικείου ΑΚ	Ονομασία Οικείου ΑΚ	Εγκεκριμένο Τρίμηνο Ενεργοποίησης	Νέο τρίμηνο	ΑΝΑΘΕΣΗ
------------------	--------------------	---------------------	-----------------------------------	-------------	---------

448-274	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	2021/Q1	2021/Q3	Α ΕΤΗΣΙΑ
1249-101	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q1	2021/Q3	Α ΕΤΗΣΙΑ
1249-112	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q1	2021/Q3	Α ΕΤΗΣΙΑ
1249-121	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q1	2021/Q3	Α ΕΤΗΣΙΑ
1249-164	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q1	2021/Q3	Α ΕΤΗΣΙΑ
1249-166	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q1	2021/Q3	Α ΕΤΗΣΙΑ
1249-167	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q1	2021/Q3	Α ΕΤΗΣΙΑ
1249-173	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q1	2021/Q3	Α ΕΤΗΣΙΑ
1249-175	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q1	2021/Q3	Α ΕΤΗΣΙΑ
1249-188	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q1	2021/Q3	Α ΕΤΗΣΙΑ
1249-192	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q1	2021/Q3	Α ΕΤΗΣΙΑ
1249-193	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q1	2021/Q3	Α ΕΤΗΣΙΑ
1249-199	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q1	2021/Q3	Α ΕΤΗΣΙΑ
1249-212	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q1	2021/Q3	Α ΕΤΗΣΙΑ
1249-216	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q1	2021/Q3	Α ΕΤΗΣΙΑ
1249-217	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q1	2021/Q3	Α ΕΤΗΣΙΑ
1249-223	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q1	2021/Q3	Α ΕΤΗΣΙΑ
1249-225	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q1	2021/Q3	Α ΕΤΗΣΙΑ
1249-227	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q1	2021/Q3	Α ΕΤΗΣΙΑ
1249-228	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q1	2021/Q3	Α ΕΤΗΣΙΑ
1249-233	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q1	2021/Q3	Α ΕΤΗΣΙΑ
1249-237	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q1	2021/Q3	Α ΕΤΗΣΙΑ
1249-242	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q1	2021/Q3	Α ΕΤΗΣΙΑ
1249-260	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q1	2021/Q3	Α ΕΤΗΣΙΑ
1249-306	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q1	2021/Q3	Α ΕΤΗΣΙΑ
1249-307	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q1	2021/Q3	Α ΕΤΗΣΙΑ
1249-313	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q1	2021/Q3	Α ΕΤΗΣΙΑ
1249-314	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q1	2021/Q3	Α ΕΤΗΣΙΑ
1249-328	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q1	2021/Q3	Α ΕΤΗΣΙΑ
1249-329	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q1	2021/Q3	Α ΕΤΗΣΙΑ
1249-334	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q1	2021/Q3	Α ΕΤΗΣΙΑ
1249-342	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q1	2021/Q3	Α ΕΤΗΣΙΑ
1249-354	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q1	2021/Q3	Α ΕΤΗΣΙΑ
1249-358	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q1	2021/Q3	Α ΕΤΗΣΙΑ
1249-360	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q1	2021/Q3	Α ΕΤΗΣΙΑ
1249-403	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q1	2021/Q3	Α ΕΤΗΣΙΑ
1249-429	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q1	2021/Q3	Α ΕΤΗΣΙΑ
1249-486	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q1	2021/Q3	Α ΕΤΗΣΙΑ
1249-494	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q1	2021/Q3	Α ΕΤΗΣΙΑ
1273-473	1273	ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ	2021/Q1	2021/Q3	Α ΕΤΗΣΙΑ
1273-475	1273	ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ	2021/Q1	2021/Q3	Α ΕΤΗΣΙΑ
1273-506	1273	ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ	2021/Q1	2021/Q3	Α ΕΤΗΣΙΑ
1654-227	1654	ΡΑΦΗΝΑ Α	2021/Q1	2021/Q3	Β ΦΑΣΗ

1159-108	1159	ΜΑΝΔΡΑ	2021/Q1	2021/Q3	Γ ΦΑΣΗ
1159-109	1159	ΜΑΝΔΡΑ	2021/Q1	2021/Q3	Γ ΦΑΣΗ
1159-125	1159	ΜΑΝΔΡΑ	2021/Q1	2021/Q3	Γ ΦΑΣΗ
1159-127	1159	ΜΑΝΔΡΑ	2021/Q1	2021/Q3	Γ ΦΑΣΗ
1159-130	1159	ΜΑΝΔΡΑ	2021/Q1	2021/Q3	Γ ΦΑΣΗ
1159-131	1159	ΜΑΝΔΡΑ	2021/Q1	2021/Q3	Γ ΦΑΣΗ
1431-150	1431	ΚΙΑΤΟ	2021/Q1	2021/Q3	Γ ΦΑΣΗ
1431-225	1431	ΚΙΑΤΟ	2021/Q1	2021/Q3	Γ ΦΑΣΗ
1601-319	1601	ΛΟΥΤΡΑΚΙ	2021/Q1	2021/Q3	Γ ΦΑΣΗ
1601-326	1601	ΛΟΥΤΡΑΚΙ	2021/Q1	2021/Q3	Γ ΦΑΣΗ
1601-336	1601	ΛΟΥΤΡΑΚΙ	2021/Q1	2021/Q3	Γ ΦΑΣΗ
2012-111	2012	ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ	2021/Q1	2021/Q3	Γ ΦΑΣΗ
2012-115	2012	ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ	2021/Q1	2021/Q3	Γ ΦΑΣΗ
2012-117	2012	ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ	2021/Q1	2021/Q3	Γ ΦΑΣΗ
2012-119	2012	ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ	2021/Q1	2021/Q3	Γ ΦΑΣΗ
2012-123	2012	ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ	2021/Q1	2021/Q3	Γ ΦΑΣΗ
2012-125	2012	ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ	2021/Q1	2021/Q3	Γ ΦΑΣΗ
2012-211	2012	ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ	2021/Q1	2021/Q3	Γ ΦΑΣΗ
2012-213	2012	ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ	2021/Q1	2021/Q3	Γ ΦΑΣΗ
2012-215	2012	ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ	2021/Q1	2021/Q3	Γ ΦΑΣΗ

Αιτιολόγηση αιτημάτων αλλαγής στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

9. Σύμφωνα με την εταιρεία WIND (σχετ. ιστ') η αλλαγή απαιτείται για λόγους που δεν υπόκεινται στον έλεγχό της και οφείλονται σε σημαντικές καθυστερήσεις στις διαδικασίες υλοποίησης αιτημάτων ευκολιών αναφορικά με τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης & αδειοδότησης εκσκαφής και εγκατάστασης υπαίθριων καμπίνων (Υπεύθυνοι Φορείς: Δήμοι & Περιφέρειες) και την ηλεκτροδότηση των υπαίθριων καμπινών και του αντίστοιχου ενεργού εξοπλισμού (Υπεύθυνος Φορέας: ΔΕΔΔΗΕ).
10. Η εταιρεία παραθέτει αναλυτικά το ιστορικό των διαδικασιών ανά Δήμο αναφορικά με τη διαδικασία αδειοδότησης, τη διαδικασία ηλεκτροδότησης από την αρμόδια ΔΕΔΔΗΕ καθώς και τη διαδικασία αναβάθμισης/αντικατάστασης (KV) από τον ΟΤΕ. Σύμφωνα με την εταιρεία, στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι καθυστερήσεις στην ενεργοποίηση των καμπινών έχουν προκύψει εξαιτίας σημαντικών καθυστερήσεων στις δύο πρώτες διαδικασίες, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις η καθυστέρηση στη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης & αδειοδότησης εκσκαφής και εγκατάστασης υπαίθριων καμπινών έχει ως επίπτωση καθυστέρηση και στη διαδικασία της ηλεκτροδότησης καθώς η κατασκευή των καμπινών αποτελεί προαπαιτούμενο για την υποβολή των αιτημάτων ηλεκτροδότησης.
11. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το αίτημα της εταιρείας, υπήρξε:

- Καθυστέρηση αδειοδότησης από Δήμους έχει προκύψει στις εξής περιπτώσεις Αστικών Κέντρων:

– ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ	(9 ΥΚ)	Δ. Μεγαλόπολης
– ΡΑΦΗΝΑ Α	(1 ΥΚ)	Δ. Ραφήνας Πικερμίου
– ΚΙΑΤΟΥ	(2 ΥΚ)	Δ. Σικυώνων
– ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ	(3 ΥΚ)	Δ. Λουτρακίου
– ΜΑΝΔΡΑΣ	(5 ΥΚ)	Δ. Μάνδρας- Ειδυλίας
– ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	(1 ΥΚ)	Δ. Καλλιθέας
– ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ	(38 ΥΚ)	Δ. Καλλιθέας
– ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ	(2 ΥΚ)	Δ. Κορυδαλλού
– ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ	(1 ΥΚ)	Δ. Νίκαιας

- Καθυστέρηση λόγω ηλεκτροδότησης, η οποία σε πολλές περιπτώσεις προήλθε λόγω καθυστέρησης στα δικαιώματα διέλευσης έχει προκύψει στις εξής περιπτώσεις Αστικών Κέντρων:

– ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ	(9 ΥΚ)
– ΡΑΦΗΝΑ Α	(1 ΥΚ)
– ΚΙΑΤΟΥ	(2 ΥΚ)
– ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ	(3 ΥΚ)
– ΜΑΝΔΡΑΣ	(6 ΥΚ)
– ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	(1 ΥΚ)
– ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ	(38 ΥΚ)
– ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ	(2 ΥΚ)
– ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ	(1 ΥΚ)

12. Στο αίτημά της η εταιρεία σημειώνει ότι είχε προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς τους Δήμους και τον ΔΕΔΔΗΕ εντός χρονοδιαγράμματος, ωστόσο λόγω της δεδομένης καθυστέρησης που έχει προκύψει κατά τη διαδικασία αδειοδότησης και ηλεκτροδότησης αναγκάζεται να αιτηθεί την παράταση της υλοποίησης του πλάνου ανάπτυξης των 63 καμπινών κατά τουλάχιστον έξι (6) μήνες, δηλαδή έως τις 30.09.2021.

13. Βάσει των ανωτέρω, το αίτημα για τροποποίηση του χρόνου ενεργοποίησης των 63 υπαίθριων καμπινών για τα αστικά κέντρα: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, ΡΑΦΗΝΑ Α, ΚΙΑΤΟΥ, ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, ΜΑΝΔΡΑΣ, ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ και ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ κρίνεται εύλογο, η αιτιολόγηση από την WIND ήταν επαρκής και το σχετικό αίτημα υπεβλήθη αμελλητί.

14. Σύμφωνα με τις υπό σχετ. ι', ια', ιβ', ιγ', ιδ' και ιε' αποφάσεις της ΕΕΤΤ, το επιχειρηματικό σχέδιο για τις Β' και Γ' φάσεις της πρώτης ανάθεσης και τη 2^η ετήσια ανάθεση καλύπτει χρονικό ορίζοντα μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2021. Δεδομένης της ως άνω προθεσμίας, δεν προκύπτει συνολική επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος

υλοποίησης των φάσεων Β' και Γ' της πρώτης ανάθεσης, ούτε και της 2^{ης} ετήσιας ανάθεσης.

Αποφασίζει

- I. Τροποποιεί το Παράρτημα 2B της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017, ως ισχύει τροποποιηθέν, αναφορικά με το τρίμηνο που υποχρεούται η εταιρεία WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε να προβεί σε ενεργοποίηση του δικτύου Νέας Γενιάς σε μία (1) υπαίθρια καμπίνα του αστικού κέντρου ΡΑΦΗΝΑ Α, σύμφωνα με τον Πίνακα 4 και εγκρίνει την αντικατάσταση της αντίστοιχης σειράς του Παραρτήματος 2B της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017, σύμφωνα με τον Πίνακα 4:

Πίνακας 4

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Κωδικός Οικείου ΑΚ	Ονομασία Οικείου ΑΚ	Νέο Τρίμηνο Ενεργοποίησης
1654-227	1654	ΡΑΦΗΝΑ Α	Q3/2021

- II. Τροποποιεί το Παράρτημα 4 της ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017, ως ισχύει τροποποιηθέν, αναφορικά με το τρίμηνο που υποχρεούται η εταιρεία WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε να προβεί σε ενεργοποίηση του δικτύου Νέας Γενιάς στις είκοσι (20) υπαίθριες καμπίνες των αστικών κέντρων ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, ΜΑΝΔΡΑΣ, σύμφωνα με τον Πίνακα 5 και εγκρίνει την αντικατάσταση των αντίστοιχων σειρών του Παραρτήματος 4 της ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017, σύμφωνα με τον Πίνακα 5:

Πίνακας 5

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Κωδικός Οικείου ΑΚ	Ονομασία Οικείου ΑΚ	Νέο Τρίμηνο Ενεργοποίησης
1159-108	1159	ΜΑΝΔΡΑ	2021/Q3
1159-109	1159	ΜΑΝΔΡΑ	2021/Q3
1159-125	1159	ΜΑΝΔΡΑ	2021/Q3
1159-127	1159	ΜΑΝΔΡΑ	2021/Q3
1159-130	1159	ΜΑΝΔΡΑ	2021/Q3
1159-131	1159	ΜΑΝΔΡΑ	2021/Q3
1431-150	1431	ΚΙΑΤΟ	2021/Q3
1431-225	1431	ΚΙΑΤΟ	2021/Q3
1601-319	1601	ΛΟΥΤΡΑΚΙ	2021/Q3
1601-326	1601	ΛΟΥΤΡΑΚΙ	2021/Q3
1601-336	1601	ΛΟΥΤΡΑΚΙ	2021/Q3
2012-111	2012	ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ	2021/Q3
2012-115	2012	ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ	2021/Q3
2012-117	2012	ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ	2021/Q3



2012-119	2012	ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ	2021/Q3
2012-123	2012	ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ	2021/Q3
2012-125	2012	ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ	2021/Q3
2012-211	2012	ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ	2021/Q3
2012-213	2012	ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ	2021/Q3
2012-215	2012	ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ	2021/Q3

- III. Τροποποιεί το Παράρτημα 4 της ΑΠ ΕΕΤΤ 916/05/18.11.2019, ως ισχύει τροποποιηθέν, αναφορικά με το τρίμηνο που υποχρεούται η εταιρεία WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε να προβεί σε ενεργοποίηση του δικτύου Νέας Γενιάς στις σαράντα δύο (42) υπαίθριες καμπίνες των αστικών κέντρων ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ και ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, σύμφωνα με τον Πίνακα 6 και εγκρίνει την αντικατάσταση των αντίστοιχων σειρών του Παραρτήματος 4 της ΑΠ ΕΕΤΤ 916/05/18.11.2019, σύμφωνα με τον Πίνακα 6:

Πίνακας 6

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Κωδικός Οικείου ΑΚ	Ονομασία Οικείου ΑΚ	Νέο Τρίμηνο Ενεργοποίησης
448-274	448	ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ	2021/Q3
1249-101	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q3
1249-112	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q3
1249-121	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q3
1249-164	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q3
1249-166	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q3
1249-167	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q3
1249-173	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q3
1249-175	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q3
1249-188	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q3
1249-192	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q3
1249-193	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q3
1249-199	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q3
1249-212	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q3
1249-216	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q3
1249-217	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q3
1249-223	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q3
1249-225	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q3
1249-227	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q3
1249-228	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q3
1249-233	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q3
1249-237	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q3
1249-242	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q3
1249-260	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q3



1249-306	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q3
1249-307	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q3
1249-313	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q3
1249-314	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q3
1249-328	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q3
1249-329	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q3
1249-334	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q3
1249-342	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q3
1249-354	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q3
1249-358	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q3
1249-360	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q3
1249-403	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q3
1249-429	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q3
1249-486	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q3
1249-494	1249	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗ	2021/Q3
1273-473	1273	ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ	2021/Q3
1273-475	1273	ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ	2021/Q3
1273-506	1273	ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ	2021/Q3

- IV. Ορίζει ότι κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017, 828/12/28.09.2017 και 916/05/18.11.2019, ως ισχύουν τροποποιηθείσες.
- V. Εντέλλεται την κοινοποίηση της παρούσας στην εταιρεία WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε.
- VI. Εντέλλεται τη δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ, προς γνώση των ενδιαφερομένων, τηρουμένης της αρχής προστασίας του επιχειρηματικού απορρήτου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ